INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO JAIME PARDO LEAL - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 9**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	12/01/2026	**AL**	18/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/01/2026	Se continua con actividades de instalación de policarbonato en la zona donde previamente se instalo la estructura metálica de apoyo a la misma.
El día 13/01/2026	Se realizan actividades de polmeria, manejo de tuberia hacia laboratorio que atraviesa la cubierta, se inicia con actividades de resane general.
El día 14/01/2026	Se instalan flanches perimetrales sobre la cubierta, sellos generales en poliuretano sobre flanches y canal galvanizada
El día 15/01/2026	Se instalan flanches perimetrales sobre la cubierta, sellos generales en poliuretano sobre flanches y canal galvanizada
El día 16/01/2026	Se finaliza con la instalación de flanches perimetrales sobre la cubierta, sellos generales en poliuretano sobre flanches y canal galvanizada
El día 17/01/2026	Se finaliza con las actividades de resane general y se da por terminada la actividad de cambio de cubierta sobre la zona del comedor
El día 18/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
29,64%	23,58%	3,56%	24,93%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	61	66
		48,4%	52,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Ingeniero Civil - Especialista Estructural
LEIDY ESMERALDA CASTRO NIETO	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
SOLDADOR	1	
AYUDANTE DE OBRA	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Equipo de soldadura		X			

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 4,72% esta interventoria solicita al contratista iniciar con las actividades civiles necesarias para los baños modulares mientras se termina la gestión del NP por parte de la SED.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 9		
DEL	12/01/2026	AL	18/01/2026



FOTO 1: Instalación de policarbonato en toda la superficie de la cubierta (zona comedor).



FOTO 2: Instalación de policarbonato en toda la superficie de la cubierta (zona comedor).





FOTO 3 Y 4: Instalación de flanches de manera perimetral en la zona posterior de la cubierta y en los laterales perimetrales (zona comedor).





FOTO 4 Y 5: Instalación de flanches de manera perimetral en la zona posterior de la cubierta y en los laterales perimetrales (zona comedor).



FOTO 6, 7, 8, 9 Y 10: Resanes puntuales en las areas afectadas por la intervención (reparación de vigas en unión con la canal galvanizada) (zona comedor).



FOTO 11: Instalación de angeo sobre la zona de la canal galvanizada con la finalidad de evitar tapónamiento de la canal y de las bajantes.



FOTO 12: Instalación de angeo sobre la zona de la canal galvanizada con la finalidad de evitar tapónamiento de la canal y de las bajantes e instalación de tuberia hidraulica de manera perimetral a la cubierta.



FOTO 13: Suministro e instalación de bajantes en PVC (3 unidades) en zona de comedor

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 9**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	20 de abril de 2026		**DEL**	12/01/2026	**AL**	18/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/01/2026	Se inicio con la construcción de la red sanitaria de desagüe para las baterias de los pisos 4, 3, 2 y1, adicionalmente tambien se inicio con la construcción de la red hidraulica de para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 13/01/2026	Se continúo con la construcción de la red sanitaria de desagüe para las baterias de los pisos 4, 3, 2 y1, adicionalmente tambien se inicio con la construcción de la red hidraulica de para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 14/01/2026	Se continúo con la construcción de la red sanitaria de desagüe para las baterias de los pisos 4, 3, 2 y1, adicionalmente tambien se inicio con la construcción de la red hidraulica de para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 15/01/2026	Se generó la perforación entre las vigas del primer piso para el paso de tuberia de la red de desagüe para el baño de personas con movilidad reducida
El día 16/01/2026	Se construyo la red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, se continuo con la construcción de la red sanitaria de desagüe y red hidraulica de para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 17/01/2026	Se construyo la red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, se continuo con la construcción de la red sanitaria de desagüe y red hidraulica de para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 18/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra, tambien se tramitarón los permisos y autorizaciones para el uso de volquetas referenciadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
11,41%	8,91%	3,33%	7,89%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	151	59	93
		39,1%	61,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	
OFICIALES DE OBRA	1	
AYUDANTES DE OBRA	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de 3,53% debido al poco personal en obra, se recomienda por parte de interventoria incluir mas personal en este frente.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 9		
DEL	12/01/2026	AL	18/01/2026





FOTO 1 y 2: Construcción red sanitaria en baterias de baños para pisos 4, 3, 2 y 1







FOTO 3, 4 y 5: Construcción red sanitaria en baterias de baños para pisos 4, 3, 2 y 1






FOTO 6 y 7: Construcción red sanitaria en baterias de baños para pisos 4, 3, 2 y 1





FOTO 8 y 9: Construcción red sanitaria en baterias de baños para pisos 4, 3, 2 y 1



FOTO 10: Construcción red sanitaria en baterias de baños para pisos 4, 3, 2 y 1





FOTO 11: Construcción red sanitaria en baterias de baños para pisos 4, 3, 2 y 1

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**LA CANDELARIA - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 9**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de abril de 2026		**DEL**	12/01/2026	**AL**	18/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/01/2026	Se continuó con la construcción de la media caña perimetral en todo el desarrollo de la zona intervenida.
El día 13/01/2026	Se continuó con la construcción de la media caña perimetral en todo el desarrollo de la zona intervenida.
El día 14/01/2026	Se continuó con la construcción de la media caña perimetral en todo el desarrollo de la zona intervenida.
El día 15/01/2026	Se continuó con la construcción de la media caña perimetral en todo el desarrollo de la zona intervenida.
El día 16/01/2026	Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.
El día 17/01/2026	Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.
El día 18/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
31,47%	22,70%	43,73%	60,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	155	55	101
		35,5%	65,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
ADRINA ELENA ALVAREZ RIVERA	1		Director de obra.
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	
AYUDANTE DE OBRA	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
DEMOLEDOR MECANICO	X		N/A		
DEMOLEDOR MECANICO	X		N/A		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente un atraso de 8,66% debido al hallazgo encontrado al momento de realizar el destronque en el alistado existente, el cual no tenia el perfil de adherencia requeirdo para la instalación del sistema impermeable poliurea.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 9		
DEL	12/01/2026	AL	18/01/2026




FOTO 1 y 2: Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.




FOTO 3 y 4: Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.




FOTO 5 y 6: Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.



FOTO 7 y 8: Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.




FOTO 9 y 10: Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.



FOTO 11: Aplicación de membrana impermeable Poliurea mediante sistema de aspersión en las terrazas intervenidas.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI - SEDE B**	**SEMANA**	**No. 9**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	2 de marzo de 2026		**DEL**	12/01/2026	**AL**	18/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista
El día 13/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista
El día 14/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista
El día 15/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista
El día 16/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista
El día 17/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista
El día 18/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
22,93%	16,55%	0,00%	43,26%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	98	55	44
		56,1%	44,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Este frente presenta un avance general de 20,32%.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**GRAN COLOMBIA - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 9**	
FECHA INICIO OBRA:	9 de diciembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	12/01/2026	**AL** 18/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA		
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 12/01/2026	Se continuo con actividades de pintura de manera general en las zonas intervenidas (mamposteria externa sobre pasillo de circulación), incluye resanes generales.
El día 13/01/2026	Se continuo con actividades de pintura de manera general en las zonas intervenidas (mamposteria externa sobre pasillo de circulación), incluye resanes generales.
El día 14/01/2026	Se instaló la ventana exterior lateral de la zona administrativa del plantel educativo.
El día 15/01/2026	Se instalarón las rejas de protección sobre las ventanas exteriores.
El día 16/01/2026	Se continuo con actividades de desmonte de ventaneria general exterior lateral y se genero cerramiento de las mismas con teja de zinc.
El día 17/01/2026	Se continuo con actividades de desmonte de ventaneria general exterior lateral y se genero cerramiento de las mismas con teja de zinc.
El día 18/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

- Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
21,70%	11,89%	13,95%	26,12%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	105	40	66
		38,1%	62,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Ingeniero Civil - Especialista Estructural	OFICIAL DE OBRA	1	
				AYUDANTE DE OBRA	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente avance general del 0,19% , es importante tener claridad que las acticidades en este plantel educativo son de altisima prioridad ya que su tamaño no da espacio a la generación de contingencias,

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 9		
DEL	12/01/2026	AL	18/01/2026





FOTO 1 y 2: Desmonte de ventanas exteriores laterales.





FOTO 3 y 4: Protección de vanos por desmonte de ventanas con teja de zinc.



FOTO 5: Desmonte de ventanas exteriores laterales.







FOTO 6, 7 y 8: Resanes generales, pintura en zonas intervenidas y reparaciones de tapas de cajas de inspección.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 9**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	12/01/2026	**AL**	18/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Emergencia Escuela Normal María Montessori - sede A: se continua actividades actividades de demolición de (acabado + alistado y placa de contrapiso), excavaciones manuales hacia la caja de inspección sobre la zona del patio central con la finalidad de cambio de tuberia y la construcción de la trampa de grasa para el correcto funcionamiento.

Emergencia La Candelaria - Sede C: Se inicio con actividades de enlonado, trasciego y acopio de RCD generados por el desprendimiento de la mamposteria perimetral.


COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**5**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	
8,29%	1,16%	9,46%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**2**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**4**		
			REPORTADAS -TOTAL	**11**		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ANTONIO JOSE URIBE - SEDE A	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
2	MARIA MONTESSORI - SEDE B	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	EJECUCIÓN	-
3	REINO DE HOLANDA - SEDE A	PATIO Y CIRCULACIONES DESBORDAMIENTO BAJANTES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
4	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	**TERMINADO**	-
5	RAFAEL NUÑEZ -SEDE B	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	**TERMINADO**	-
6	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS	VISITA INICIAL	PROGRAMACIÓN 2DA VISITA POR CONTRATISTA
7	CAMILO TORRES - SEDE A	INTERVENCION DE MURO DE CERRAMIENTO SOBRE PATIO DE JUEGOS	VISITA INICIAL	-
8	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	INTERVENCIÓN EN LA RED DE AGUAS LLUVIAS	VISITA INICIAL	PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
9	SAN JOSE SUR ORIENTAL - SEDE A	INTERVENCION EN LA RED ELECTRICA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL EDUCATIVO.	VISITA INICIAL	PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
10	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	INTERVENCIÓN PISO AUDITORIO	PROGRAMACIÓN DE VISITA	-
11	LA CANDELARIA - SEDE C	RCD POR CAIDA DE MAMPOSTERIA	EJECUCIÓN	-

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026

CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**Director de Obra**			ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS . LOTE No. 13"	$ 2.571.099.430,00	$ 110.000.000,00	$ 2.681.099.430,00	**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERÍA MASTER	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"	$ 796.278.926,00	$ -	$ 796.278.926,00	**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Frente San Cristóbal Sur: No se ejecutan actividades por parte del contratista, se esta a la espera del diagnostico y proyección presupuestal para la red contra incendios RCI, adicionalmente se esta a la espera del diagnostico para la intervención de los ascensores por parte del contratista.

Frente Jaime Pardo Leal: No se ejecutan actividades por parte del contratista

Frente Externado Camilo Torres: Actividades de construcción de red de desagües y redes hidraulicas para las baterias sanitarias de los baños en pisos 1, 2 ,3 y 4, incluyendo baño con movilidad reducida.

Frente La Candelaria: Se realizó la pueba de estanqueidad en las terrazas intervenidas por parte del contratista, evidenciando algunas fallas y a su vez generando las reparaciones requeridas.

Frente Escuela Normal María Montessori: Se termino de vaciar el concreto en las zonas pendientes de la zona dura, se fundierón los sardineles de manera perimetral en la jardinera central y al perimetro oriental de la zona dura.

Frente Gran Colombia: Se continua con la reinstalación de ventaneria nueva en las zonas exteriores, resanes generales e intervención integral de la red electrica.

Emergencia Escuela Normal María Montessori - sede A: se finalizan actividades de intervención de manera exterior a la cocina (instalación de acabado) y se retoman actividades de manera interna de la cocina.

Emergencia La Candelaria - Sede C: Se dio cierre a la emergencia y se diligencio acta de entrega de obra (emergencia).

Emergencia Entre Nubes - Sede A: Se dio cierre a la emergencia y se diligencio acta de entrega de obra (emergencia), se esta a la espera de los soportes requeridos por parte del contratista.

Emergencia Rafael Nuñez - Sede B: Se dio cierre a la emergencia y se diligencio acta de entrega de obra (emergencia), se esta a la espera de los soportes requeridos por parte del contratista.


Emergencia San José Sur Oriental - Sede A: Se iniciarón actividades en esta emergencia, mediante generación de circuito independiente de manera externa a la zona administrativa (tomas de servicio)


COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO	COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	7	Actas de vecindad	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
33,58%	27,45%	4,05%	32,84%	COLEGIOS POR INTERVENIR	0	7		211	115	97
				TOTAL	7				54,5%	46,0%





PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

*** CANDELARIA** : Pruebas de estanqueidad sobre la superficie intervenida,
*** CAMILO TORRES**: Prueba de estanqueidad en tuberia instalada, sin fugas ni bajas de presión.

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Se presenta un atraso general del **-0,74%**, esta intervenotria solicita incluir mas personal de obra en los diferentes frentes abiertos para evitar nuevos atrasos.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores.
El día 20/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores.
El día 21/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores.
El día 22/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores.
El día 23/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores.
El día 24/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores.
El día 25/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
57,49%	48,38%	0,00%	32,13%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	68	59
		54,0%	46,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-25,36%**, se sugiere analizar y ajustar la programación como contingencia para evitar el incremento en el porcentaje de atraso, teniendo en cuenta que las otras actividades de este frente se encuentran en etapa diagnostica.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO JAIME PARDO LEAL - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA				**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 20/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 21/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 22/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 23/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 24/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 25/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
35,71%	29,64%	0,64%	25,57%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	68	59
		54,0%	46,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-10,13%** esta interventoria solicita al contratista iniciar con las actividades civiles necesarias para los baños modulares mientras se termina la gestión del NP por parte de la SED.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	20 de abril de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026	Se continuó con actividades de construcción de desagües del baño para personas con movilidad reducida, se inicio con la construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 20/01/2026	Se continuó con actividades de construcción de desagües del baño para personas con movilidad reducida, se inicio con la construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 21/01/2026	Se continuó con actividades de construcción de desagües del baño para personas con movilidad reducida, se inicio con la construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1
El día 22/01/2026	Se continua con actividades de pañete general en los baños de piso 1 y 2, y en el baño para personas con movilidad reducida
El día 23/01/2026	Se continua con actividades de pañete general en los baños de piso 1 y 2, y en el baño para personas con movilidad reducida
El día 24/01/2026	Se continua con actividades de pañete general en los baños de piso 1 y 2, y en el baño para personas con movilidad reducida
El día 25/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra, tambien se tramitarón los permisos y autorizaciones para el uso de volquetas referenciadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
14,88%	12,20%	1,34%	9,78%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	151	66	86
		43,7%	57,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	
OFICIALES DE OBRA	1	
AYUDANTES DE OBRA	3	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

* Se realizó prueba de estanqueidad de tuberia la cual obtuvo un resultado satisfactorio, sin fugas ni baja de presión.

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-5,10%** debido al poco personal en obra, se recomienda por parte de interventoria incluir mas personal en este frente.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 10		
DEL	19/01/2026	AL	25/01/2026





FOTO 1 Y 2: Actividades de construcción red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, inicio de construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1





FOTO 3 y 4: Actividades de construcción red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, inicio de construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1





FOTO 5 y 6: Actividades de construcción red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, inicio de construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1





FOTO 7 y 8: Actividades de pañete general en los piso 1 y 2, adicionalmente en el baño para personas con movilidad reducida





FOTO 9 y 10: Actividades de construcción red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, inicio de construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1





FOTO 11 y 12: Actividades de construcción red de desagües del baño para personas con movilidad reducida, inicio de construcción de la red hidraulica para las baterias sanitarias de los pisos 4, 3 , 2 y 1

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**LA CANDELARIA - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de abril de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026	Se realizó entre interventoria y contratista inspección general de la poliurea instalada sobre las placas intervenidas
El día 20/01/2026	Se realizarón ajustes en los hallazgos de la inspección realizada sobre la poliurea en la zona de las placas intervenidas
El día 21/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 22/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 23/01/2026	Se instaló la prueba de estanqueidad sobre las zonas intervenidas (poliurea) para garantizar su correcta instalación.
El día 24/01/2026	Se instaló la prueba de estanqueidad sobre las zonas intervenidas (poliurea) para garantizar su correcta instalación.
El día 25/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
40,25%	31,47%	8,28%	68,52%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	155	62	94
		40,0%	60,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente un avance del **28,27%.**

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 10		
DEL	19/01/2026	AL	25/01/2026



FOTO 1 Y 2: Inspección y hallazgos entre contratista e interventoria sobre poliurea aplicada en zonas intervenidas.



FOTO 3 Y 4: Inicio prueba de estanqueidad en las zonas previamente intervenidas (sobre poliurea para garantizar el sistema impermeable instalado)



FOTO 5 y 6: Inicio prueba de estanqueidad en las zonas previamente intervenidas (sobre poliurea para garantizar el sistema impermeable instalado)



FOTO 7 y 8: Inicio prueba de estanqueidad en las zonas previamente intervenidas (sobre poliurea para garantizar el sistema impermeable instalado)



FOTO 9 y 10: Cerramiento de las zonas colindantes con los estudiantes para aislar las actividades de obra con la población estudiantil.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI - SEDE B**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	2 de marzo de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 20/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente
El día 21/01/2026	Se reiniciarón actividades en este frente, reparaciones puntuales y resanes en zonas con inperfecciones al momento del vaciado de concreto.
El día 22/01/2026	Se reiniciarón actividades en este frente, reparaciones puntuales y resanes en zonas con inperfecciones al momento del vaciado de concreto, se inicio con el armado de camillas y armado de acero de refuerzo para el sardinel perimetral a la zona del arbol.
El día 23/01/2026	Se continuó con el armado de camillas y armado de acero de refuerzo para el sardinel perimetral a la zona del arbol y del perimetro de la zona dura costado oriental previamente vaciada.
El día 24/01/2026	Se ejecutaron actividades de vaciado y vibrado de concreto mediante el uso de mixer en la zona faltante de la placa (zona dura). De igual manera, se realizó el vaciado de concreto en el sardinel y en la placa de contrapiso correspondiente a la ampliación del shut de basuras.
El día 25/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
32,29%	25,78%	3,73%	49,55%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	98	62	37
		63,3%	37,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra	MAESTRO DE OBRA	1	
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra	OFICIALES DE OBRA	1	
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST	AYUDANTES DE OBRA	3	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Este frente presenta un avance general de **17,26%.**

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 10		
DEL	19/01/2026	AL	25/01/2026





FOTO 1, 2 Y3: Armado de camillas y armado de acero de refuerzo para el sardinel perimetral a la zona perimetral de la jardinera del arbol y del perimetro de la zona dura costado oriental previamente vaciada.




FOTO 4 Y 5: Armado de camillas y armado de acero de refuerzo para el sardinel perimetral a la zona perimetral de la jardinera del arbol y del perimetro de la zona dura costado oriental previamente vaciada.




FOTO 6 Y 7: Actividades de vaciado y vibrado de concreto mediante el uso de mixer en la zona faltante de la placa (zona dura). De igual manera, se realizó el vaciado de concreto en el sardinel y en la placa de contrapiso correspondiente a la ampliación del shut de basuras.




FOTO 8 y 9: Actividades de vaciado y vibrado de concreto mediante el uso de mixer en la zona faltante de la placa (zona dura). De igual manera, se realizó el vaciado de concreto en el sardinel y en la placa de contrapiso correspondiente a la ampliación del shut de basuras.






FOTO 10, 11 y 12: Actividades de vaciado y vibrado de concreto mediante el uso de mixer en la zona faltante de la placa (zona dura). De igual manera, se realizó el vaciado de concreto en el sardinel y en la placa de contrapiso correspondiente a la ampliación del shut de basuras.



FOTO 13: Actividades de vaciado y vibrado de concreto mediante el uso de mixer en la zona faltante de la placa (zona dura). De igual manera, se realizó el vaciado de concreto en el sardinel y en la placa de contrapiso correspondiente a la ampliación del shut de basuras.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**GRAN COLOMBIA - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	9 de diciembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026 Se continuó con actividades de resanes generales y aplicación de pintura tipo esmalte (marrón) y vinilo tipo 1 (blanca) de manera general en las zonas intervenidas.

El día 20/01/2026 Se continuó con intervención electrica de manera general en las instalaciones de la institución teniendo en cuenta el diagnostico y la evaluación generada por el profesional electrico del contratista.

El día 21/01/2026 Se continuó con intervención electrica de manera general en las instalaciones de la institución teniendo en cuenta el diagnostico y la evaluación generada por el profesional electrico del contratista.

El día 22/01/2026 Se continuó con actividades de resanes generales y aplicación de pintura tipo esmalte (marrón) y vinilo tipo 1 (blanca) de manera general en las zonas intervenidas.

El día 23/01/2026 Se instalaron nuevas ventanas en el costado lateral exterior, en reemplazo de las previamente retiradas, se inicio con las actividades de mantenimiento general de la fachada principal.

El día 24/01/2026 Se culminaron las actividades de intervención de fachada, que incluyeron resane y pintura general. Adicionalmente, se realizó una intervención integral de la baranda de la escalera y la rampa de la fachada principal, consistente en resane, pulido y pintura.

El día 25/01/2026 DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

- Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
31,51%	21,70%	26,98%	53,10%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	105	47	59
		44,8%	56,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	
AYUDANTE DE OBRA	1	
OFICIAL ELECTRICO	1	
ELECTRICO	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente avance general del **21,59%** , es importante tener claridad que las actiVidades en este plantel educativo son de altisima prioridad ya que su tamaño no da espacio a la generación de contingencias.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 10		
DEL	19/01/2026	AL	25/01/2026





FOTO 1 Y 2: Intervención general de la fachada principal, incluye resanes y pintura para exteriores.



FOTO 3: Intervención general de la fachada principal, incluye resanes y pintura para exteriores, mantenimiento general de la baranda de acceso a la institución educativa.







FOTO 4, 5 Y 6: Interveción electrica de manera general de la red electrica de la institución teniendo en cuenta el diagnostico y la evaluación generada por el profesional electrico del contratista.





FOTO 7 Y 8: Actividades de pintura y resane de manera general interna en la institució e instalaron de ventanas nuevas en el costado lateral exterior, en reemplazo de las previamente retiradas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de enero de 2026	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de abril de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 19/01/2026 Aún no se presenta inicio de actividades por parte del contratista según programación.

El día 20/01/2026 Inicio de actividades por partde del contratista, se inicia con actividades de ingreso de herramienta, equipos, adecuación de espacio para almacenamiento y logistica inicial para inicio de actividades en este frente.

El día 21/01/2026 Inicio de actividades de obra, retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en la placa de cubierta para el edificio principal.

El día 22/01/2026 Se continua con actividades de obra retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en la placa de cubierta para el edificio principal.

El día 23/01/2026 Se continua con actividades de obra retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en la placa de cubierta para el edificio principal, se realiza cerramiento en las zonas externas a la intervención con la finalidad de delimitar la zona intervenida con la población estudiantil.

El día 24/01/2026 No se adelantan actividades en este frente por parte del contratista

El día 25/01/2026 DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

- Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
1,04%	0,00%	3,18%	3,18%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	99	5	95
		5,1%	96,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIALES DE OBRA	1	
AYUDANTES DE OBRA	2	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente avance general del **2,14%** , es importante tener continuidad en las actividades siguientes al retiro del manto con foild de aluminio para evitar retrasos en este frente.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 10		
DEL	19/01/2026	AL	25/01/2026





FOTO 1 Y 2: Zonas de cubierta en edificio principal previo a su intervención.





FOTO 3 Y 4: Inicio con actividades de retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en toda la cubierta del edificio principal.





FOTO 5 Y 6: Actividades de retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en toda la cubierta del edificio principal.





FOTO 7 Y 8: Actividades de retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en toda la cubierta del edificio principal.



FOTO 9 Y 10: Actividades de retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en toda la cubierta del edificio principal.



FOTO 11 Y 12: Actividades de retiro de manto asfaltico con foild de aluminio en toda la cubierta del edificio principal.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 10**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	19/01/2026	**AL**	25/01/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA			
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Emergencia Escuela Normal María Montessori - sede A: se terminó con las actividades de intervención en la zona exterior a la cocina, relleno con material seleccionado, fundida de placa e instalación de acabado manteniendo la materialidad preexistente, se continuara la intervención de esta emergencia de manera interna a la cocina.

Emergencia La Candelaria - Sede C: Se finalizarón las actividades para la atención de esta emergencia, se generó el acta de cierre y de entrega de esta emergencia

Emergencia Entre Nubes - Sede A: Se finalizarón las actividades para la atención de esta emergencia, se generó el acta de cierre y de entrega de esta emergencia

Emergencia Rafael Nuñez - Sede A: Se finalizarón las actividades para la atención de esta emergencia, se generó el acta de cierre y de entrega de esta emergencia

Emergencia San José Sur Oriental - Sede A: Se iniciarón actividades declableado electrico, de manera externa a la zona de las oficinas administrativas, circuito para equipos de servicio


COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**4**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	
13,73%	1,16%	14,90%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**2**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**5**		
			REPORTADAS -TOTAL	**11**		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ANTONIO JOSE URIBE - SEDE A	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
2	MARIA MONTESSORI - SEDE B	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	EJECUCIÓN	-
3	REINO DE HOLANDA - SEDE A	PATIO Y CIRCULACIONES DESBORDAMIENTO BAJANTES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
4	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
5	RAFAEL NUÑEZ -SEDE B	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
6	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS	VISITA INICIAL	PROGRAMACIÓN 2DA VISITA POR CONTRATISTA
7	CAMILO TORRES - SEDE A	INTERVENCION DE MURO DE CERRAMIENTO SOBRE PATIO DE JUEGOS	VISITA INICIAL	-
8	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	INTERVENCIÓN EN LA RED DE AGUAS LLUVIAS	VISITA INICIAL	PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN
9	SAN JOSE SUR ORIENTAL - SEDE A	INTERVENCION EN LA RED ELECTRICA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL EDUCATIVO.	EJECUCIÓN	-
10	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	INTERVENCIÓN PISO AUDITORIO	VISITA INICIAL	-
11	LA CANDELARIA - SEDE C	RCD POR CAIDA DE MAMPOSTERIA	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	**NO**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**NO**
Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
Curso de alturas Certificados	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 10		
DEL	19/01/2026	AL	25/01/2026





EMERGENCIA SAN JOSE SUR ORIENAL: Circuito independiente externo al area administrativa (tomas de servicio)







EMERGENCIA SAN JOSE SUR ORIENAL: Circuito independiente externo al area administrativa (tomas de servicio)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026

CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**Director de Obra**				
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS . LOTE No. 13"	$ 2.571.099.430,00	$ 110.000.000,00	$ 2.681.099.430,00	**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088
CONTRATISTA INTERVENTORIA	INGENIERÍA MASTER	**Director de Interventoria**			ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ	
		VALOR INICIAL	**ADICIÓN NO.1**	**VALOR TOTAL**		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"	$ 796.278.926,00	$ -	$ 796.278.926,00	**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Frente San Cristóbal Sur: No se registran actividades ejecutadas por parte del contratista. Actualmente, se encuentra en espera del diagnóstico y la proyección presupuestal de la red contra incendios (RCI). Adicionalmente, se está a la espera del diagnóstico para la intervención de los ascensores por parte del contratista.

Frente Jaime Pardo Leal: No se registran actividades ejecutadas por parte del contratista. La interventoría ha solicitado en reiteradas oportunidades el inicio de las actividades previas a la instalación o construcción de los baños modulares.

Frente Externado Camilo Torres: Se ejecutaron actividades de alistado y aplicación de mortero de nivelación en los baños del bloque No. 5, correspondientes a los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida. De igual manera, en estos espacios se realizaron de forma general actividades de pañete.

Frente La Candelaria: Se realizó la prueba de estanqueidad en las terrazas intervenidas por el contratista, evidenciándose algunas fallas, las cuales dieron lugar a la ejecución de las reparaciones correspondientes.

Frente Escuela Normal María Montessori: Se realizaron reparaciones puntuales sobre la placa de la zona dura. Asimismo, se intervinieron las juntas de dilatación de la placa mediante la instalación de Mapefoam y la aplicación de Mapeflex PU 50. Adicionalmente, se continuó con el armado de los aceros de refuerzo para el sardinel y el cárcamo perimetral.

Frente Gran Colombia: Se finalizó la instalación de la película de protección visual sobre los cristales de las ventanería exterior, la sala de informática y la zona administrativa. Asimismo, se realizó la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) y se instalaron protecciones internas (rejas) en las nuevas ventanas laterales externas.

Emergencia Escuela Normal María Montessori - sede A: Se continúa con la ejecución de exploraciones internas de la cocina, el desmonte de la tubería existente y el reemplazo de la misma, debido a que la red de desagües se encuentra completamente colmatada.

Emergencia San José Sur Oriental - Sede A: Se continuó con las actividades de cableado, canaleteado e instalación de puntos eléctricos de manera general en la zona administrativa de la institución, este frente esta desarrollando sus actividades en horario nocturno.

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs.


COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante la semana el contratista dejo acopio el escombro y se solicita enviar la documentación de la empresa que va realizar el retiro del mismo para su respectiva revisión.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO	COLEGIOS EN INTERVENCIÓN	7	Actas de vecindad		CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
39,71%	33,58%	5,96%	38,79%	COLEGIOS POR INTERVENIR	0	7	TIEMPO EJECUCIÓN	211	122	90
				TOTAL	7				57,8%	42,7%





PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Se presenta un atraso general del **-0,91%**, esta intervenotria solicita incluir mas personal de obra en los diferentes frentes abiertos para evitar nuevos atrasos.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 11**	
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	26/01/2026 **AL**	1/02/2026

CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	**Director de Obra**	ING. ADRIANA ALVAREZ RIVERA
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"	**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"	**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores
El día 27/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores
El día 28/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores
El día 29/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores
El día 30/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores
El día 31/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista para el inicio de actividades en la red contra incendios RCI y la intervención en la zona de los ascensores
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión y aprobación de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
66,60%	57,49%	0,00%	32,13%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	75	52
		59,5%	41,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-34,47%**, se sugiere analizar y ajustar la programación como contingencia para evitar el incremento en el porcentaje de atraso, teniendo en cuenta que las otras actividades de este frente se encuentran en etapa diagnostica.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO JAIME PARDO LEAL - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	18 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA				**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO Nº**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista la generación del NP. para el baño modular para dar inicio a esta actividad.
El día 27/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista la generación del NP. para el baño modular para dar inicio a esta actividad.
El día 28/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista la generación del NP. para el baño modular para dar inicio a esta actividad.
El día 29/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista la generación del NP. para el baño modular para dar inicio a esta actividad.
El día 30/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista la generación del NP. para el baño modular para dar inicio a esta actividad.
El día 31/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se esta a la espera por parte del contratista la generación del NP. para el baño modular para dar inicio a esta actividad.
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
41,77%	35,71%	0,00%	25,57%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	126	75	52
		59,5%	41,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-16,20%** esta interventoria solicita al contratista iniciar con las actividades civiles necesarias para los baños modulares mientras se termina la gestión del NP por parte de la SED.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	20 de abril de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	Se finalizarón actividades de construcción de redes hidrosanitarias de manera general para las baterias sanitarias de los pisos 1, 2, 3, 4 y el baño adecuado para personas con movilidad reducida.
El día 27/01/2026	Se continúa con actividades de pañete general en las baterias sanitarias de los pisos 1, 2, 3, 4 y del baño para personas con movilidad reducida
El día 28/01/2026	Se continúa con actividades de pañete general en las baterias sanitarias de los pisos 1, 2, 3, 4 y del baño para personas con movilidad reducida
El día 29/01/2026	Se continúa con actividades de pañete general en las baterias sanitarias de los pisos 1, 2, 3, 4 y del baño para personas con movilidad reducida
El día 30/01/2026	Se inicia con actividades de alistado y afinado del mismo para las baterias sanitarias de los pisos 1, 2, 3, 4 y del baño para personas con movilidad reducida
El día 31/01/2026	Se continúa con actividades de alistado y afinado del mismo para las baterias sanitarias de los pisos 1, 2, 3, 4 y del baño para personas con movilidad reducida
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
17,56%	14,88%	7,52%	17,30%
1,00%			

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	151	73	79
		48,3%	52,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	
OFICIALES DE OBRA	1	
AYUDANTES DE OBRA	4	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta atraso de **-0,26%** este retrazo ha ido disminuyendo de manera paulatina, interventoria recomienda no disminuir el personal de este frente.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 11		
DEL	26/01/2026	AL	1/02/2026





FOTO 1 Y 2: Se realizaron actividades de reconstrucción de placa y alistado de piso con mortero en las baterías sanitarias correspondientes a los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida.





FOTO 3 Y 4: Se ejecutaron actividades de pañete sobre mampostería en las baterías sanitarias correspondientes a los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida.





FOTO 1 Y 2: Se realizaron actividades de reconstrucción de placa y alistado de piso con mortero en las baterías sanitarias correspondientes a los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida.





FOTO 3 Y 4: Se ejecutaron actividades de pañete sobre mampostería en las baterías sanitarias correspondientes a los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida.





FOTO 1 Y 2: Se realizaron actividades de reconstrucción de placa y alistado de piso con mortero en las baterías sanitarias correspondientes a los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida.







FOTO 3 Y 4: Se realizaron actividades de reconstrucción de placa y alistado de piso con mortero en las baterías sanitarias correspondientes a los baños de los pisos 1, 2, 3 y 4, así como en el baño para personas con movilidad reducida.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**LA CANDELARIA - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	27 de abril de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se estan haciendo reparaciones del sistema impermeable instalado membrana en poliurea por filtraciones detectadas tras prueba de estanqueidad.
El día 27/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se estan haciendo reparaciones del sistema impermeable instalado membrana en poliurea por filtraciones detectadas tras prueba de estanqueidad.
El día 28/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se estan haciendo reparaciones del sistema impermeable instalado membrana en poliurea por filtraciones detectadas tras prueba de estanqueidad.
El día 29/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se estan haciendo reparaciones del sistema impermeable instalado membrana en poliurea por filtraciones detectadas tras prueba de estanqueidad.
El día 30/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se estan haciendo reparaciones del sistema impermeable instalado membrana en poliurea por filtraciones detectadas tras prueba de estanqueidad.
El día 31/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, se estan haciendo reparaciones del sistema impermeable instalado membrana en poliurea por filtraciones detectadas tras prueba de estanqueidad.
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
49,02%	40,25%	1,36%	69,88%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	155	69	87
		44,5%	56,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente un avance del **20,86%**, Interventoría recomienda terminar las actividades de reparación y acabado de la membrana impermeable poliurea con la finalidad de proseguir con las actividades constructivas.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI - SEDE B**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	24 de noviembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	2 de marzo de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	Se adelantarón actividades de riego para hidratación de placa fundida, adicionalmente se genero el cerramiento en teja de zinc sobre la zona de la cancha y el cerramiento en polisombra sobre el patio frontal sobre porteria.
El día 27/01/2026	Se inicio con actividades de relleno de dilataciones de la placa fundida en el patio posterior con Mapefoam de manera interna, y con poliuretano de manera superficial
El día 28/01/2026	Se iniciarón con actividades de excavacion para la construcción de sardineles perimetrales y carcamos para manejos de agua de manera perimetral a la zona dura previamente fundida.
El día 29/01/2026	Se continua con actividades de excavacion para la construcción de sardineles perimetrales y carcamos para manejos de agua de manera perimetral a la zona dura previamente fundida.
El día 30/01/2026	Se genera el armado de acero de refuerzo para sardineles y armado de camillas para fundida en sitio.
El día 30/01/2026	Se genera el armado de acero de refuerzo para sardineles y armado de camillas para fundida en sitio.
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Interventoría solicita separar adecuadamente los RCD; mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de construcción; realizar constantemente jornadas de orden y aseo en las áreas de trabajo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
38,80%	32,29%	8,67%	58,22%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	98	69	30
		70,4%	30,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra	MAESTRO DE OBRA	1	
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra	OFICIALES DE OBRA	1	
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST	AYUDANTES DE OBRA	3	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN	
Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

- Este frente presenta un avance general de **19,42%.**

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 11		
DEL	26/01/2026	AL	1/02/2026



FOTO 1 Y 2: Se llevaron a cabo actividades de tratamiento de las dilataciones de la placa fundida en el patio posterior, utilizando Mapefoam de manera interna y poliuretano de manera superficial.



FOTO 3 Y 4: Se realizó el armado de aceros de refuerzo para la construcción del sardinel perimetral, así como el armado de camillas para la fundición en sitio.



FOTO 5 y 6: Se ejecutaron actividades de excavación para la construcción de sardineles perimetrales y cárcamos destinados al manejo de aguas, de manera perimetral a la zona dura previamente fundida.



FOTO 7 y 8: Se ejecutaron actividades de cerramiento sobre la placa adyacente a la zona de intervención con teja de zinc y refuerzo en polisombra blanca, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes un espacio adicional de esparcimiento, manteniéndolos aislados y protegidos de las actividades de la obra.



FOTO 9 Y 10: Se ejecutaron actividades de cerramiento interno con polisombra verde sobre el cerramiento del colegio, con el objetivo de aislar a la población estudiantil del personal externo a la institución.



FOTO 11 Y 12: Se ejecutaron actividades de cerramiento sobre la placa adyacente a la zona de intervención con teja de zinc y refuerzo en polisombra blanca, con el objetivo de proporcionar a los estudiantes un espacio adicional de esparcimiento, manteniéndolos aislados y protegidos de las actividades de la obra.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**GRAN COLOMBIA - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	9 de diciembre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	24 de marzo de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	Se realizarón actividades de disposición de RCD de la intervención en este frente, se culmino con la instalación de acabado de piso (granito) para cubrir la caja contenedora del polo a tierra y se genero el cambio del flotador del tanque de almacenamiento de agua potable.
El día 27/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, debido a que no es posible trabajar de manera alterna con los estudiantes por el tamaño de la institución educativa.
El día 28/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, debido a que no es posible trabajar de manera alterna con los estudiantes por el tamaño de la institución educativa.
El día 29/01/2026	No se adelantarón actividades por parte del contratista para el presente frente, debido a que no es posible trabajar de manera alterna con los estudiantes por el tamaño de la institución educativa.
El día 30/01/2026	Se instalarón peliculas de protección visual en los cristales de las ventanas de la fachada y de la sala de informatica.
El día 31/01/2026	Se instalaron rejas de protección de manera interna sobre las ventanas exteriores laterales.
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

- Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
41,32%	31,51%	15,25%	68,35%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	105	54	52
		51,4%	49,5%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	
AYUDANTE DE OBRA	1	

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente avance general del **27,02%** , es importante tener claridad que las actiVidades en este plantel educativo son de altisima prioridad ya que su tamaño no da espacio a la generación de contingencias.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 11		
DEL	26/01/2026	AL	1/02/2026





FOTO 1 Y 2: Se realizaron actividades de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) que se encontraban acopiados en el parque de primera infancia.





FOTO 3 Y 4: Se realizaron actividades de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) que se encontraban acopiados en el parque de primera infancia.





FOTO 5 Y 6: Se instalarón peliculas de protección visual en los cristales de las ventanas de la fachada y de la sala de informatica.





FOTO 7 Y 8: Se instalarón peliculas de protección visual en los cristales de las ventanas de la fachada y de la sala de informatica.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	20 de enero de 2026	**FECHA FINAL OBRA:**	29 de abril de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 26/01/2026	Se iniciaron actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.
El día 27/01/2026	Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.
El día 28/01/2026	Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.
El día 29/01/2026	Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.
El día 30/01/2026	Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.
El día 31/01/2026	Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida, se inicia con actividades de acopio y enlonado del RCD para evacuación de espacios.
El día 01/01/2026	DOMINGO NO LABORADO

COMPONENTE SST:

- Interventoría revisa y autoriza documentación de ingreso del personal de obra.

COMPONENTE AMBIENTAL:


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO ACUMULADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
2,08%	1,04%	3,05%	6,23%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	99	12	88
		12,1%	88,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
EDWARD LEONARDO ARDILA VELANDIA	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	1	
LISANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1		Inspector de obra	AYUDANTES DE OBRA	2	
JULIE PAOLA VARGAS LOZADA	1		Técnico SST			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	NO

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS:

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se presenta en este frente avance general del **4,14%** , es importante tener continuidad y continuar con el personal de obra actual, las actividades de demolición deben quedar finiquitadas a mas tardar el 09 de febrero de 2026 según compromisos adquiridos con la rectora de este plantel educativo.

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 11		
DEL	26/01/2026	AL	1/02/2026







FOTO 1 Y 2: Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.







FOTO 3 Y 4: Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.







FOTO 5 Y 6: Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.





FOTO 7 Y 8 :Se continuia actividades de demolición del alistado de manera mecánica, utilizando demoldores, en toda la zona de la placa intervenida.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	1 de mayo de 2026	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 11**		
FECHA INICIO OBRA:	2 de octubre de 2025	**FECHA FINAL OBRA:**	1 de mayo de 2026		**DEL**	26/01/2026	**AL**	1/02/2026
CONTRATISTA OBRA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA			**Director de Obra**				
OBJETO DEL CONTRATO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS. LOTE No. 13"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8155088		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 5"				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.8168833		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Emergencia Escuela Normal María Montessori - sede A: Se continuó con las actividades de demolición del acabado de piso, alistado y demolición de la placa de contrapiso. Adicionalmente, se inició el cambio de la red de desagües, debido a que la existente se encuentra colmatada. Todas estas actividades se realizan de manera interna en la cocina.

Emergencia San José Sur Oriental - Sede A: Se continuó con las actividades de cableado, canaleteado e instalación de puntos eléctricos de manera general en la zona administrativa de la institución, este frente esta desarrollando sus actividades en horario nocturno.


COMPONENTE SST:

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR**	**4**		
18,99%	11,15%	30,14%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**2**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**5**		
			REPORTADAS -TOTAL	**11**		

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA



LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS

N°	SEDE	ACTIVIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	ANTONIO JOSE URIBE - SEDE A	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
2	MARIA MONTESSORI - SEDE B	COCINA - DESBORAMIENTO RED DE DESAGUE	EJECUCIÓN	-
3	REINO DE HOLANDA - SEDE A	PATIO Y CIRCULACIONES DESBORDAMIENTO BAJANTES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
4	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
5	RAFAEL NUÑEZ -SEDE B	PATIO - TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA
6	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS	VISITA INICIAL	INICIO DE ACTIVIDADES 06/02/2026
7	CAMILO TORRES - SEDE A	INTERVENCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO SOBRE PATIO DE JUEGOS	VISITA INICIAL	A LA ESPERA DE TRAMITE DE NP PARA INICIO DE ATENCIÓN
8	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL - SEDE A	INTERVENCIÓN EN LA RED DE AGUAS LLUVIAS	VISITA INICIAL	A LA ESPERA DE INFORME TECNICO DE VISITA POR PARTE DE LA SED
9	SAN JOSE SUR ORIENTAL - SEDE A	INTERVENCION EN LA RED ELECTRICA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PLANTEL EDUCATIVO.	EJECUCIÓN	-
10	GLORIA VALENCIA CASTAÑO - SEDE A	INTERVENCIÓN PISO AUDITORIO	VISITA INICIAL	-
11	LA CANDELARIA - SEDE C	RCD POR CAIDA DE MAMPOSTERIA	**TERMINADO**	ACTA DE ENTREGA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**NO**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : SONIA JOHANNA PINILLA AVILA
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 11		
DEL	26/01/2026	AL	1/02/2026









EMERGENCIA SAN JOSE SUR ORIENAL: Circuito independiente en la zona administrativa del plantel educativo.







EMERGENCIA SAN JOSE SUR ORIENAL: Circuito independiente en la zona administrativa del plantel educativo.





EMERGENCIA MARIA MONTESSORI: Actividades de demolición del acabado de piso, alistado y demolición de la placa de contrapiso. Adicionalmente, se inició el cambio de la red de desagües, debido a que la existente se encuentra colmatada. Todas estas actividades se realizan de manera interna en la cocina.





EMERGENCIA SAN JOSE SUR ORIENAL: Actividades de demolición del acabado de piso, alistado y demolición de la placa de contrapiso. Adicionalmente, se inició el cambio de la red de desagües, debido a que la existente se encuentra colmatada. Todas estas actividades se realizan de manera interna en la cocina.

Anexo TEC-05 – Bitácoras – LOTE 13

BITÁCORA

COLEGIO GRAN COLOMBIA

COLEGIO GRAN COLOMBIA - SEDE A.

BITÁCORA

- CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8155088
- CONTRATISTA: ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA.
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las Sedes administrativas."

LOTE-13

- CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.8168833
- CONTRATISTA: Ingeniería Master. SAS
- OBJETO: "Interventoría Integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento. y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan a traves de la atención a emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la Infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas."

LOTE-5

Powered by CamScanner

28-12/25	Domingo no laborado. Residente Interventoría
29-12/25	No se evidencia actividades por parte del Contratista, debido a la Fabricación de la ventanería y de las puertas. Residente de obra. Residente Int.
30-12/25	No se evidencia actividades por parte del Contratista, debido a la Fabricación de la ventanería y de la puertas. Residente de obra. Residente Int
31-12/25	No se evidencia actividades por parte del Contratista, debido a la Fabricación de la ventanería y de las puertas. Residente de obra. Residente Int. Arq. Johanna Pinilla
1-01-2026	Festivo no laborado.
2-01-2026	No se evidencia actividades por parte del Contratista, debido a la Fabricación de la ventanería y de las puertas. Residente de obra. Residente.
3-01-2026	No se evidencia actividades por parte del Contratista, debido a la Fabricación de la ventanería de las puertas. Residente de obra. Residente Interventoría Arq. Johanna Pinilla
4-01-2026	Domingo no laborado.
5-01-2026	El Contratista suministra en obra ventanería en aluminio. No se adelantan actividades por parte del Contratista. Se solicita al Contratista recoger y enlonar los escombros. Residente de obra. Residente Interventoría Arq. Johanna Pinilla

Powered by CamScanner

06-01-2026 Clima: Nublado lluvioso.
Personal: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes, 1 Residente de interventoría.
Actividades:
1. Se inicia con el desmonte de las ventanas existentes en la zona de la fachada. (esta zona debe quedar cubierta por Seguridad del plantel educativo.
2. Se inician actividades de instalación de ventanerías internas en la zona sobre pasillos.
3. Se debe dejar todo el escombro recogido y enlonado.

Residente de obra

Residente. Interven
Arq. Johanna P.

07-01-2026 Clima: Nublado.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante, 1 Residente de interventoría, 1 Director de interventoría, 1 oficial
Actividades:
1. Se realiza Sondeo y limpieza de 4 Cajas de inspección
2. Se continúa actividad de pañete y filos en vanos de puertas y ventanas.
3. Se inicia actividad de aplicación de esmalte sintético en muros de pasillo interno.
4. Se realiza cerramiento en vanos donde se realizó el retiro de las ventanerías (costado-Fachada principal)

Residente de obra

Residente Interven.
Arq. Johanna Pinilla.

08-01-2026 Clima: Nublado.
Personal: 1 maestro de obra, 1 ayudante, 1 Director de interventoría, 1 Director de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría.
Actividades: Se Continúa con remate de pañete en vanos de ventanas

Powered by CamScanner

- Se continúa actividad de aplicación de pintura en esmalte en muros de pasillo interno.

Residente de obra

Residente Interv.
Arq. Johanna Pinilla

09-01-26 Viernes 09 de enero 2026.
clima.
Personal; un (1) oficial de obra, un (1) ayudante, un (1) inspector de obra, (1) inspector interventoria.
Actividades; se realizan resanes superficiales en areas intervenidas por demolicion de ventanecia y aplicación de pintura en mamposteria color cafe.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv.

10-01-26 Sabado 10 de enero 2026.
clima;
Personal; un (1) oficial de obra, un (1) ayudante de obra, un (1) inspector de interventoria
Actividades; se continue con actividades de resane de ventaneria y aplicación de Pintura en mamposteria colos cafe

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla.
Residente Interv.

11-01-26 Domingo 11 de enero 2026
Dia no laborable.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

12-01-26	Lunes 12 de enero 2026 Dia no laborable. Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interv.
13-01-26	Martes 13 de enero Clima; mañana soleada, tarde nublada Personal; un (1) oficial, dos (2) ayudantes, un (1) director de interventoria, un (1) inspectos de interventoria. Actividades; se realiza desmonte de ventaneria y encerramiento en teja en el area donde se ejecuta el desmonte de ventaneria, con el Fin de garantizar el cierre y la seguridad del espacio intervenido. Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interv.
14-01-26	Miercoles 14 de enero 2026. clima; Personal; un (1) oficial, dos (2) ayudantes de obra, un (1) inspectos interventoria. Actividades; se realizan levantamientos de revestimientos ceramicos en cajas, aplicación de pinturas blancas en muros intervenidos, aplicacion de revestimientos en granito lavado con cementos blanco en las cajas Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interv.
15-01-26	Jueves 15 de enero 2026. clima; mañana y tarde soleado. Personal; dos (2) ayudantes, un (1) inspector de interventoria. un (1) Residente de interventoria.

Powered by CamScanner

	Actividades; se realiza aplicación de pañetes en sectores de la fachada exterior y ventanería de los salones conforme a las especificaciones técnicas de obra Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interventoria.
16-01-26	Viernes 16 de enero 2026. Clima; mañana y tarde nublado. Personal; dos (2) ayudantes, un (1) inspector SST de obra, un (1) inspector de interventoria Actividades; se realiza protección de ventanas exteriores mediante cubrimiento con bolsa, para la aplicación de pintura y labado en la parte exterior, como preparación de superficie. Residente de obra Arq Johanna Pinilla Residente Interv.
17-01-26	sabado 17 de enero 2026. clima; mañana y tarde soleado. personal; dos (2) tecnicos electricistas, dos (2) ayudantes dos (2) oficiales, un (1) inspector de interventoria. Actividades; se realizan aplicacion de pintura en baños, se realiza retiro de luminarias en pasillos, Retiro de cableado; cableado e instalación de luminarias en pasillos. Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interven.
18-01-26	Domingo 18 de enero 2026. Dia no laborable. Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interven.

Powered by CamScanner

19-01-26. Lunes 19 de enero 2026.
Clima; mañana y tarde soleada
Personal; un (1) ayudante, dos (2) oficiales, dos (2) tecnicos electricistas, (1) ventanero, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; se realizan actividades de pintura en salones; se realiza la instalación de 4 rejas para ventaneria de Fachada.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv.

20-01-26. Martes 20 de enero de 2026.
Clima; mañana soleado y tarde nublada
Personal; dos (2) maestros, un (1) ayudante, un (1) tecnico electricista, (1) Ventanero, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; se realizan retoques en la pintura del pasillo, Pintura en salones, instalación de Ventana en salon del fondo, pintura en fachada y pasamanos exteriores; instalación de tomas y luminarias.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Int.

21-01-26. Miercoles 21 de enero 2026.
Clima; mañana soleada y tarde nublada.
Personal; un (1) maestro, un (1) ayudante, un (1) Ventanero un (1) tecnico electricista, un (1) inspector de interventoria
Actividades; Pintura en Fachada segunda mano, Cableado de reflectores y linea de polo a tierra, instalacion de Ventaneria en salon de segundo de primaria

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv

Powered by CamScanner

22-01-26. Jueves 22 de enero 2026.
clima; mañana soleada y tarde nublado.
Personal; un (1) ayudant y un (1) oficial; un(1) inspector de interventoria.
Actividades; pintura en fachada, retoque de pintura en pasillo pintura en esmalte blanco, pintura en rectoria; pintura en antepecho salon de segundo.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interventoria

23-01-26 Viernes 23 de enero 2026.
clima; mañana soleada y tarde nublada.
Personal; dos (2) tecnicos electricistas.
Actividades; armado de tablero electrico, cableado de reflectores en techo, cambio de parcial electrica desde medidor al tablero.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interventoria.

24-01-26. Sabado 24 de enero 2026.
clima; mañana nublado.
Personal; dos (2) tecnicos electricistas.
Actividades; se termina armado de tablero electrico y linea polo a tierra.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla.
Residente de Interventoria.

25-01-26. Domingo 25 de enero 2026.
Dia no laborable.

Residente de obra

Arq Johanna Pinilla.
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

26-01-26. Lunes 26 de enero 2026.
Clima; mañana soleada.
Personal; un (1) inspector de interventoria.
Actividades; no se realizan actividades de obra se realizan mediciones de pintura en pasamanos exterior y rejas de ventanas instaladas.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interventoria.

27-01-26 Martes 27 de enero 2026
Clima; mañana nublada tarde lluviosa
Personal; un (1) oficial, dos (2) ayudantes, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; se realiza retiro de escombros encontrados en el parque infantil del colegio.

Residente de obra

Arq. Johanna P.
Residente Interventoria.

28-01-26 Miercoles 28 de enero 2026.
Clima; mañana nublada tarde lluviosa.
Personal; un (1) inspector de interventoria.
Actividades; no se realizan actividades

Residente de obra

Residente Interventoria.
Arq. Johanna Pinilla

29-01-26 Jueves 29 de enero 2026.
No se realizan actividades de obra.

Residente de obra

30-01-26. Viernes 30 de enero 2026.
No se realizan actividades de obra.

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna P.

Powered by CamScanner

31-01-26	Sabado 31 de enero 2026. Clima ; soleado. Personal; Cuatro (4) Ventaneros , (1) inspector de interventoria. Actividades; se realiza instalacion de vidrios en las ventanas por dentro de los tres salones norte del colegio. Residente de obra Residente Interven. Arq. Johanna Pinilla
01-02-26.	Domingo 1 de Febrero 2026. Domingo no laborado. Residente de obra Arq. Johanna Pinilla. Residente Interven.
02-02-26.	Lunes 2 de Febrero 2026. Clima ; soleado. Personal ; un (1) inspector de interventoria. Actividades; inspeccion visual de trabajos terminados del dia 31/01/26. Residente de obra Arq. Johanna Pinilla Residente Interven
03-02-26.	Martes 3 de febrero 2026. Clima ; soleado No se realizan actividades por pacto del contratista Residente de obra Arq Johanna Pinilla Residente Interven.
04-02-26	Miercoles 04 de febrero 2026. clima: Soleado.

Powered by CamScanner

BITÁCORA

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR
SEDE A.

BITACORA

- Contrato de Obra CO1. PCC NTR. 8155088
- Contratista : ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas Fisicas de la secretaria de educación del distrito asi como la ejecución de obras menores que permitan a traves de la atención de emergencias y necesidades Fisicas Prioritarias, garantizando el Funcionamiento y prestación del servicio de la infraestructura Fisica en los colegios distritales y sedes administrativas"

LOTE 13

- Contrato de Interventoria CO1. PCC NTR 8163833
- Contratista : INGENIERIA MASTER SAS
- OBJETO : "Interventoria integral al contrato de ejecucion de las obras de adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas Fisicas de la secretaria de educacion del distrito; asi como la ejecucion de obras menores que permitan a traves de la atencion a emergencias y de necesidades Fisicas prioritarias, garantizar el Funcionamiento y Prestacion del servicio de la infraestructura Fisica en los colegios distritales y las sedes administrativas"

LOTE 5

Powered by CamScanner

27-12-25 Clima; soleado
Personal; 2 operativos de descenso, 1 insp. SST de obra, 1 Residente de obra, 1 residente de interv. 1 insp. de interventoría 1 insp. SST de interventoría.
Actividades; se continua con la aplicación de pintura en fachada; impermeabilización de fachaleta.

Arq. Johanna Pinilla
residente Interv.

28-12-25 Domingo no laborado

29-12-25 Por festividades y fechas dicembrinas no se adelantan activ.

Residente Interv.

30-12-25 Por festividades y fechas dicembrinas no se adelantan actividades.

Residente Int.

31-12-25 Por festividades y fechas dicembrinas no se adelantan actividades.

1-01-26 Festivo no laborado.

Residente Interventoría

2-01-26. Por festividades y fechas dicembrinas no se adelantan actividades

Residente Interv.

3-01-26 Por festividades y fechas dicembrinas no se adelantan actividades.

4-01-26 Domingo no laborado.

Residente Interventoría

5-01-26 Clima; Mañana soleado - Tarde nublado. / lluvia.
Personal; 1 isp. SST de obra, 1 insp. de interventoría, 1 operativo de descenso.
Actividades; en fachada se realizan limpieza de ventanería y remates de pintura de alfajías, se suspenden actividades por lluvia.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv.

6-01-26 Clima; Mañana Nublada - Tarde Soleada. / Lluvia
Personal; 1 insp. SST, 1 operativo descenso; 1 residente de interventoria.
Actividades; en fachada se realiza limpieza de ventaneria y remates de pintura de alfajias - se suspenden actividades por lluvia en horas de la tarde.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv

7-01-26 Clima; mañana nublada.
Personal; 2 operativos de descenso, 1 insp. SST de obra 1 residente de interventoria.
Actividades; en fachadas continuan con limpieza de ventanas y remates de Pintura de alfajias.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv.

8-01-26 Clima; Mañana nublada.
Personal; 1 Residente de interventoria, 1 insp. de interventoria 1 insp. SST de obra, 2 operativos de descenso.
Actividades; En fachadas se continua con la limpieza de ventaneria y remates de pintura de alfajias.

Arq Johanna Pinilla
Residente Interv

9-01-26. No se ejecutan actividades por parte del Contratista ya que se esta a la espera de las pruebas realizadas a la red contra incendios y los sistemas de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interv.

10-01-26 No se ejecutan actividades por parte del contratista

ya que se esta a la espera de las pruevas realizadas a la red contra incendios y sistemas de ascensores.

Arq Johanna Pinilla
Residente Interv.

11-01-26 Domingo no Laborado.

Arq. Johanna P.

12-01-26 Lunes festivo no laborado.

13-01-26 No se ejecutan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera de las pruevas realizadas a la red contra incendios y sistemas de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla.

14-01-26 No se ejecutan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera de las pruevas realizadas a la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

15-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se este a la espera de las pruevas realizadas a la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

16-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera de las pruevas realizadas a la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

17-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera de las pruevas realizadas a la

Powered by CamScanner

red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

18-01-26. Domingo no laborado.

19-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico a red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

20-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico a la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

21-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

22-01-26. No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

23-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

Powered by CamScanner

24-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista. ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla
Residente de Interven.

25-01-26. Domingo no Laborado.

26-01-26. No se realizan actividades por parte del Contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla.
Residente de Interven.

27-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla
Residente de Interven

28-01-26 No se realizan actividades por parte del Contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interven.

29-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interven

30-01-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se esta a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla

Powered by CamScanner

31-01-26 No se realizan actividades por parte del Contratista ya que se está a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interven.

1-02-26 Domingo no laborado.

2-02-26 No se realizan actividades por parte del contratista ya que se está a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Residente Interven.

3-02-26. No se realizan actividades por parte del contratista ya que se este a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores

Residente Interve.

4-02-26. No se realizan actividades por parte del Contratista ya que se este a la espera del diagnostico de la red contra incendios y sistema de ascensores.

Residente de Interven
Arq. Johanna Pinilla

Powered by CamScanner

BITÁCORA

COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES

COLEGIO CAMILO TORRES - SEDE A

BITÁCORA

- CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8155088
- CONTRATISTA: ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan atraves de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios distritales y las sedes administrativas.

  LOTE 13

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. CO1.PCCNTR.8168833
- CONTRATISTA: INGENIERÍA MASTER SAS.
- OBJETO: "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades físicas Prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

  LOTE 5.

Powered by CamScanner

29-12-2025	No se adelantan actividades por parte del Contratista Residente de obra Residente Inter.
30-12-2025	No se adelantan actividades por parte del Contratista. Residente de obra
31-12-2025	No se adelantan actividades por parte del Contratista Residente de obra. Residente Interven.
1-01-2026	Festivo no laborado. Residente de obra
2-01-2026	Debido a las festividades y fechas decembrinas, no se adelantan actividades por parte del Contratista. Residente de obra Residente Interv.
3-01-2026	Debido a las festividades y fechas decembrinas no se adelantan actividades por parte del Contratista. Residente de obra Residente I
4-01-2026 Domingo	Debido a las festividades y fechas decembrinas, no se adelantan actividades por parte del Contratista. Residente de obra Residente.
5-01-2026	Estado del clima: Mañana soleada / Tarde: Fuertes lluvias. Personal: 1 Maestro de obra, 2 ayudantes. Actividades: → Baños- Primer piso. - Construcción de muros en mampostería - Instalación de formaleta y vaciado de vigas en concreto. - Demolición de enchape de piso (tipo regata) desde caja de inspección hasta baño de movilidad reducida - Retiro de tubería sanitaria y hidráulica. Residente de obra Residente I.

Powered by CamScanner

6-01-2026 Estado del Clima: Mañana Soleada / Tarde: Fuertes lluvias.
Personal: 1 Residente de obra, 1 insp. SST de obra, 1 insp. de interventoria, 1 Maestro de obra, 4 ayudantes.
→ Actividades: Primer piso.
- Se continúa actividad de demolición de piso (tipo regata) desde Caja de inspección hasta el baño de Movilidad reducida del primer piso.
- Se continúa actividad de Construcción de muro en mampostería.
- Armado de acero de refuerzo para elemento estructural Vertical y horizontal, instalación de formaleta, Vaciado de vigas y columnas
- Trasiego de material Suministrado desde el primer piso hasta el Segundo, tercer y Cuarto piso.
→ Baños del Segundo piso:
- Instalación de Formaletas y vaciado de Vigas en Concreto
- Desencofrado de Columnetas.
→ Baños tercer piso y Cuarto piso:
- Desencofrado de Vigas y Columnetas.
El Contratista Suministra en obra enchape de muros, tuberia y accesorios en PVC.

Residente de obra

Residente Int.

7-01-2025 Estado del Clima: Mañana Soleada.
Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 4 ayudantes.
Actividades:.
→ Baños primer piso
- Se continúa actividad de demolición de placa.
- Se continúa actividad de excavación manual
- Desencofrado de Columnetas y Viga.
→ Desde los baños del Segundo piso hasta el Cuarto piso se realiza perforación en la placa de manera puntual con el Fin de permitir el paso de las tuberias

Residente de obra

Powered by CamScanner

08-01-26 Jueves 08 de enero 2026
Clima; Soleado: mañana y Tarde
Personal; un (1) inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) oficial, dos (2) maestros, (3) ayudantes, un (1) Inspector interventoria
Actividades; Demolicion de acabado existentes en el primer piso para adecuacion de redes hidrosanitarios.
→ Excavación manual para la instalación de Tuberia Sanitaria en baño destinado a personas con discapacidad
→ Limpieza y adecuación de la caja de inspección ubicada en la portería principal
→ Construcción de mampostería en baño de discapacitados
→ Demolicion de placa de entrepiso en baños ubicados en Segundo y tercer piso
→ Demolición de elementos estructurales menores para paso de tubería Sanitaria en los Niveles Cuarto, tercer y Segundo piso

Residente de obra

Residente Int.
Arq. Johanna

09-01-26 Viernes 09 de enero 2026.
Clima; mañana nublada, Tarde Soleada
Personal; un (1) Inspectos de obra, un (1) Residente de obra, un (1) oficial, dos (2) maestros, Tres ayudantes, un (1) Inspector SST de obra, un (1) Inspector interventoria,
Actividades; instalacion de Tuberia Sanitaria de 4 pulgadas en (4) cuarto piso.
→ Desarrollo de trabajo de demolición excavación y adecuación de áreas intervenidas previamente.

Residente de obra

Residente Interv
Arq. Johanna P.

10-01-26 Sabado 10 de enero 2026
Clima;
personal; un (1) inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) maestro, Tres (3) ayudantes, un (1) inspector SST de obra, un (1) inspector Interventoria
Actividades; Armado y amarre de acero de refuerzo para elementos estructurales
→ Colocacion de varilla y flejes de 3/8
→ Fundida de dos (2) columnetas
→ Fundida de un (1) vigueta en el baño para personas con discapacidad ubicado en el primer piso
→ Instalación de Tuberia Sanitaria de 2", 3" pulgadas, En Cuarto (4) piso

Residente de obra

Residente Int.
Arq. Johanna P.

11-01-26 Domingo 11 de enero 2026
Dia no laboral

Residente de obra

Residente Int.
Arq. Johanna P.

12-01-26 lunes 12 de enero 2026
Dia festivo no laboral

Residente de obra

Residente Int.
Arq. Johanna.

13-01-26 Martes 13 de enero 2026
Clima; mañana y Tarde nublado
personal; un (1) inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, tres (3) ayudantes, un (1) inspector de SST de obra

Residente de obra

Powered by CamScanner

	un (1) Inspector Intercedoria Actividades; ejecución de perforaciones tipo núcleo en dos (2) vigas para paso de Tubería → Instalación de tubería Sanitaria, de 2", 3" y 4" pulgadas, en el tercer piso baños → Punteo de superficies en el primer piso como preparación para aplicación de pañete. Residente de obra Residente Interno. Arq. Johanna P.
14-01-26	Miercoles 14 de enero 2026 Clima Personal; un (1) Inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector SST de obr, un (1) maestro, un (1) Inspector Intercedoria, dos (2) oficiales, Tres (3) ayudantes Actividad; Instalación de Tubería Sanitaria de 2", 3" y 4" pulgadas, en segundo piso → Reposición de placa de concreto en el Cuarto piso. → punteado en la superficie en el primer piso para pañete Residente de obR Residente Intvent. Arq. Johanna P.
15-01-26	Jueves 15 de enero 2026 Clima; Personal; un (1) Inspector de obra, un (1) Residente de obra, un (1) Inspector SST de obra, un (1) maestro, dos (2) oficiales, tres (3) ayudantes, un (1) Inspector Intercedoria.

Powered by CamScanner

	Actividades; se realiza pañete de muros en los baños de mujeres y hombre del primer piso → Se realiza reposición de placa de concreto en el tercer piso → Se realiza recolección de RCD en lonas para su control y posterior disposición Residente de obra Residente Interno. Arq. Johanna P
16-01-26	Viernes 16 de enero 2026 Clima personal; con (1) inspector de obra, con (1) Residente de obra, con (1) inspector SST de obra, con (1) maestro, dos (2) oficiales, Tres (3) ayudantes, con (1) inspector interventoria Actividad; Se Realiza reposición de placa de concreto en el segundo piso → Se realiza pañete de muros en baño de personas discapacitadas. → Se realiza instalacion de Tuberia en PVC blanca para red de agua potable destinada a lavamanos y sanitarios en baño de hombre, y mujeres, en (3) piso Residente de obra Residente Int. Arq. Johanna P.
17-01-26	Sabado 17 de enero 2026 Clima Personal; con (1) inspector de obra, con (1) Residente de obra, con (1) inspector SST de obra, con (1) maestro, dos (2) oficiales, Tres (3) ayudantes, con (1) inspectos interventoria.

Powered by CamScanner

Actividad; se continua con pañete en muro de baño de personas discapacitados.
→ Se realiza instalacion de tuberia PVC blanco para red de agua potable, destinada a lavamanos y sanitarios, en baños del 2 piso

Residente de obra

Residente. Interventoria
Arq. Johanna P.

18-01-26 Domingo 18 de enero 26
Dia no laboral

19-01-26. Lunes 19 de enero 2026
Clima; mañana y tarde soleados.
Personal; dos (2) oficiales y dos ayudantes; un (1) Profesional SST, (1) residente de interventoria, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; se realizan actividades de demolición en piso para instalación de tubería sanitaria del primer piso; se continuan actividades de pañete de Baño de movilidad reducida.

Residente de obra

20-01-26 Martes 20 de enero de 2026.
Clima; mañana soleada y tarde nublada.
Personal; un (1) maestro, (1) oficial, (3) auxiliares; un (1) profesional SST, un (1) ingeniero residente, un (1) inspector de interventoria.
pañete en baño movilidad reducida, demolición para instalación de tubería sanitaria y retiro de escombro baños 1° piso; pañete e instalación de tubería hidraulica baños 2° piso.

Residente de obr

Residente Interven.
Arq. Johanna Pinilla

21-01-26 Miercoles 21 de enero 2026.
clima;
Personal; un(1) maestro, un (1) oficial, cuatro (4) ayudantes, un (1) profesional SST y un (1) inspector de interventoria,
Actividades; Afinado de columna baño movilidad reducida, recoleccion de escombro e instalacion de tuberia hidro sanitaria y agua potable en baños primer piso. cerramiento con polisombra en primer piso. Retoque de placa para acceso a cubierta

Residente de obra

Residente Interven.
Arq. Johanna Pinilla

22-01-26 Jueves 22 de enero 2026.
clima; mañana y tarde soleados.
Personal; un(1) maestro, un (1) oficial, dos (2) ayudantes
Actividades; se realiza instalacion de tuberia potable y aguas servidas en baños primer piso, paño de baños segundo Piso. demolicion de piso para instalación de tuberia sanitaria en baño movilidad reducida.

Residente de obra

Residente Interven.
Arq. Johanna P.

23-01-26 Viernes 23 de enero 2026.
clima; mañana y tarde soleados.
Personal; un (1) maestro (1) un oficial (4) ayudantes. 1 profecional SST (1) inspector de obra (1) residente de obra (1) residente de interventoria (1) inspector de interventoria.
Actividades; demolicion piso baño movilidad reducida

instalacion de tubería sanitaria y potable baños 1° Piso, Pañete baño 2° piso.

Residente de obra

Residente Interv. Arq. Johanna P.

24-01-26. Sabado 24 de enero 2026
clima: mañana nublada.
Personal; un (1) maestro, un(1) oficial, dos (2) ayudantes, un (1) residente de obra, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; se continua con la demolicion del piso baño movilidad reducida, Pañete en baños 2° y 4° Piso.

Residente Interv. Arq. Johanna P.

Residente de obra

25-01-2026 DOMINGO NO LABORADO.

Residente Interv. Arq. Johanna P.

Residente de obra

26-01-2026 Lunes. 26 de enero 2026.
Clima: Mañana nublado, tarde lluvias
personal: 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspecter de obra, 1 inspecter SST de obra, 1 Residente obra, 1 Inspecta de obra.
Actividades:
→ Se continúa con actividades de Pañete Para las baterias Sanitarias del 2do y 4. Piso
→ Se continúa con el armado de la red de desagüe del baño para personas con moulidd reducida.

Residente Int.

Residente de obra

27-01-26	MARTES 27 de enero de 2026 •Clima: mañana soleada; tarde fuertes lluvias •Personal: Un (1) maestro, Un (1) ING. Residente, Un (1) profesional SST Un (1) inspector interventoria, Un (1) oficial de Obra, tres (3) Ayudantes de Obra. •Actividades: → 1er Piso se realiza reparacion regata instalación tuberia hidraúlica → 2do Piso sin Actividad evidenciada → 3er Piso se realiza revocado de pared baño → 4to Piso se realiza afinado de pared y fundido de contrapiso Residente de obra Residente Interno. Arq. Johanna P.
28-01-26	MIERCOLES 28 de enero de 2026 *Clima: mañana nublada - tarde lluvias *Personal: Un (1) Ing. residente, Un (1) profesional SST, Un (1) maestro, Un (1) oficial, Dos (2) Ayudantes. *Actividades • Piso 2 se ubican maestras para fundir contrapiso en baño niños, Piso 3 se afinan revoques de muros baños y se inicia revoque de muro baños lavamanos, piso 4 se funde contrapiso zona lavamanos. Piso 2. se funde contrapiso baños. Residente de obra Residente Inter. Arq. Johanna P.
29-01-26	Jueves 29 de enero de 2026 *Clima: mañana soleada - tarde nublada *Personal: Un (1) ING. Residente, Un (1) profesional sst, Un (1) maestro, Un (1) oficial, tres (3) Ayudantes de Obra. *Actividades: Nivelación y alistado para contrapiso baños piso 3 Fundida piso 2 de contrapiso en zona lavamanos, resane regatas tuberias hidraulicos baños piso 2, afinado muros parte externa baño movilidad reducida. Residente de obra Residente. Interno

Powered by CamScanner

30-01-26	Viernes 30 de enero de 2026 Clima: Seco Soleado Personal: Un (1) Ingeniero Residente, Un (1) Inspector SST, Un(1) maestro, Un (1) Oficial, Dos (2) Ayudantes. 1 Residente Interventoria. Actividades: Pañetado Muros baños baja movilidad, fundida de contrapeso lavamanos piso 3, nivelación, baños piso 4. Residente de obra Residente Interve. Arq. Johanna P.
31-01-26	Sabado 31 de enero de 2026 *Clima: seco - nublado * Personal: Un (1) inspector sst, Un (1) maestro, (1) oficial, Un (1) Ayudante de obra, Un (1) inspector de interventoria. *Actividades: Cama y relleno con arena para tuberia hidraulica, Alistado de contrapiso, nivelación, colocación de maestras y fundido de contrapisos baños 1er piso y zona lavamanos. Residente de obra Residente Int. Arq. Johanna P.
01-02-26	Domingo 01 de febrero de 2026 NO LABORADO
02-02-26	Lunes 02 de febrero de 2026 * Clima: Nublado * Personal: Un (1) Inspector SST, Un (1) maestro de Obra, Un (1) Inspector interventoria *Actividades: Se erige mocheta y poceta en mamposteria en baño de mujeres en piso 3 y piso 4. Residente de obra Residente Interventoria Arq. Johanna Pinilla
03-02-26	Martes 03 de febrero de 2026 * Clima: Nublado - tarde: Soleada * Personal: Un (1) Inspector de Obra, Un (1) Residente de Interventoria Un (1) Inspector de Interventoria, Un (1) inspector SST, Un (1) maestro, Un (1) oficial, Un (1) Ayudante de Obra.

Powered by CamScanner

BITÁCORA

COLEGIO NORMAL MARIA MONTESSORI

COLEGIO MARÍA MONTESSORI SEDE A

BITÁCORA.

- CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8155088
- CONTRATISTA: ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades Físicas prioritarias, garantizar el Funcionamiento y la prestación del Servicio de la infraestructura Física en los Colegios distritales y las Sedes administrativas LOTE 13.

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. CO1.PCCNTR.8168833
- CONTRATISTA: INGENIERÍA MASTER SAS
- OBJETO: "Interventoría integral al Contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades Físicas prioritarias, garantizar el Funcionamiento y la prestación del Servicio de la infraestructura Física en los Colegios distritales y las Sedes administrativas. LOTE 5

Powered by CamScanner

02-01-2026	No se adelantarán actividades por Parte del contratista por actividades decembrinas Residente de obra Residente Interven. Arq. Johanna Pinilla
03-01-2026	No se adelantarán actividades por Parte del contratista por festividades decembrinas Residente de obra Residente Interven. Arq. Johanna Pinilla.
04-01-2026	DOMINGO NO LABORADO. Residente de obra Residente Interven. Arq. Johanna Pinilla.
05-01-2026	Clima: Mañana Soleado Personal: 1 Residente de Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 ayudantes Emergencia Personal: 1 ayudante, 1 oficial Actividades: → Se continúa con la dilatación de la placa de manera general. → Se retira encamisado de placa previamente fundida → Se Inicia excavación en zona de (cárcamo) cuerpo arboreo central Emergencia: → Se reinician actividades de cambio de tubería Sanitaria y excavaciones. Residente de obra Residente Interven. Arq Johanna Pinilla.
06-01-2026	Clima: Mañana: Soleada / Tarde: lluvias fuertes. Personal: 1 Director de interventoría, 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 2 ayudantes. Actividades:

Powered by CamScanner

Emergencia:
Se continúa actividad de demolición de piso
Se Continúa actividad de excavación manual en zona externa de la Cocina, Se continúa demolición de piso.
En la zona de la cancha no se adelantan actividades por parte del Contratista.

Residente de obra

Residente Interv.
Arq. Johanna Pinilla

07-01-2026 Estado del Clima: Mañana y tarde. Nublada y Soleada
Personal: 1 inspector de interventoría, 2 ayudantes.
Actividades:
En la zona de la Cancha no se adelantan actividades por parte del Contratista
- Atencion a emergencia - Cocina.
- En zona externa de la Cocina se continúa demolición de acabado de piso y de placa.
En el desarrollo de las actividades de demolición se identifica una Caja de Inspección y Se realiza limpieza.

Residente de obra

Residente. Interv
Arq. Johanna P.

08-01-2026 Estado del Clima: Mañana nublada. - Tarde:
Personal: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 inspector de obra, 3 ayudantes, 1 Director de obra.
Actividades:
- En la zona de la Cancha no se adelantan actividades por parte del Contratista.
- Atención a la emergencia - Cocina.
Continúan actividad de excavación manual en zona externa de Cocina.
Se realiza trasiego de material RCD al punto de acopio.

Powered by CamScanner

En área de Cocina Caliente se realiza demolición de acabado de piso y de placa, se realiza excavación manual.

Residente de obra

Residente Interventoría
Arq. Johanna Pinilla

09-01-2026 Para el frente contractual no se adelantarán actividades por parte del contratista.

* Atención a emergencia. Clima / Nublado.
  - personal: 1 ayudante, 1 Oficial, 1 Inspector SST de obra 1 Residente Interventoría.

Actividades:

1. Se continua con actividades de excavación manual en zona externa de la cocina.

Residente de obra

Residente Interventoría.
Arq. Johanna Pinilla.

10-01-2026 Para el frente contractual no se adelantarán actividades por parte del contratista.

* Atención a emergencia - Cocina clima / Nublado
  - Personal 1 ayudante - 1 oficial.
  - Actividades
    1. Se continua con actividades de demolición y excavación mecanica con la finalidad de la construcción de la trampa de grasas al exterior de la cocina.

Residente de obra

Residente Interventoría
Arq. Johanna Pinilla

Powered by CamScanner

11-01-2026 DOMINGO NO LABORADO.

Residente de obra

Residente de Interv.
Arq. Johanna P.

12-01-2026 DOMINGO NO LABORADO.

Residente de obra

Residente Interve.
Arq. Johanna P.

13-01-2026 Para el frente contractual no se adelantarán actividades por parte del contratista.

- Atención a emergencia. - Cocina / Clima / Nublado.
- Personal: 1 Inspector SST de Obra / 1 ayudante y 1. Oficial, 1 Residente de Interventoria.
- Actividades:

1. Construcción de trampa de grasa Principal, y actividades de excavación manual en la zona exterior de la cocina.

Residente de obra

Residente In

14-01-2026 Para el frente contractual No se adelantarán actividades por Parte del contratista.

- Atención a emergencia → Cocina → Clima Soleado.
  * Personal: 1 inspector de obra, 1 residente de Interven. 2 ayudantes 1 Maestro.

Actividades → Se continua con la construcción del a caja de Paso y de la trampa de grasa, se continua con la excavación hacia la caja de Inspección sobre patio central

Residente de obra

Residente de Interven.
Arq. Johanna Pinilla

Powered by CamScanner

15-01-2026.	Por Parte del contratista no se adelantan actividades contractuales • Atención a emergencia: Personal : 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente Interventoría • Actividades: • Se finalizó con la construcción de la trampa de grasas • Se instala tubería de 6" en PVC. para desague de caja de cambio de dirección. • Se realizó renivelación de caja de inspección sobre Patio. • se continúa con actividades de demolición de acabado y Placa, excavación manual Residente de Inter- Arq. Johanna Pinilla Residente de obra
16-01-2026.	No Se adelantan actividades contractuales por Parte del Contratista • Atención a emergencia Personal : 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 Residente de obra 1 Residente Interventoría, 1 director de Interventoría • Se finaliza con la construcción de la caja de cambio de dirección, se instala tubería de 3" recogiendo aguas lluvias halladaz en inspección y se continua con actividades de demolición de alistado, acavado Puntual para evitar dañar mas valdosas. • Se realizan rellenos de las zonas excavadas Previamente Residente de Interv. Arq. Johanna Pinilla Residente de obra

Powered by CamScanner

17-01-2026 Clima: Soleado.
Personal: 1 Oficial, 1 Maestro, 1. ayudante
Actividades:
- Actividades de distamento de Superficie en la zona de la cancha Posterior (incluye resanes)

* Emergencia: Se continúa con las actividades de relleno y Fundida de placa en las zonas previamente intervenidas en la zona exterior de la cocina.

Residente de obra

Residente Interventoría
Arq. Johanna Pinilla.

18-01-2026 Domingo no laborado

Residente de obra

Residente Interventoría.
Arq. Johanna Pinilla

19-01-2026. Clima: Soleado
Personal: 1 Oficial, 1 ayudante, 1 Inspector SST de obra
1 Inspector SST de Interventoría, 1 Residente de Interventoría.
Actividades: por parte del contratista no se adelantan actividades contractuales.

* Atención a emergencia: 1. Oficial, 1 ayudante.
Actividades:
1. Instalación de acabado en piso Similar al existente guardando la homogeneidad de la superficie.

Residente de obra.

Residente Interventoría.
Arq. Johanna Pinilla.

Powered by CamScanner

20-01-2026 Clima Soleado

Personal: 1 Maestro, 1 oficial 2 ayudantes, 1 inspector obra, 1 residente de Interventoría.

Actividades:

1. Actividades de alistamiento de superficie en la zona de la cancha posterior (incluyendo resanes

* Emergencia Cocina.

Personal 1 oficial.

Actividades

- Actividades de Instalación de acabado de Piso Similar al existente manteniendo la homogeneidad del Piso.

Residente de obra

Residente Interventoría.
Arq. Johanna Pinilla.

21-01-2026 Clima Soleado

Personal 1 maestro, 1 oficial, 1 ayudante.

Actividades.

1. Se continúo con actividades de alistamiento. de la superficie cancho posterior
2. Se inicia con el encamisado y armado de aceros Para fundicion de Sardinel Perimetral en la zona que bordea al arbol.
3. Se inicia con el encamisado y armado de aceros para fundición de Sardinel y carcamo Perimetral.

Residente de obra

Residente de obra
Arq. Johanna Pinilla.

Powered by CamScanner

22-01-2026 Clima Soleado

Personal: 1 Maestro, 1 Oficial, 2 ayudantes.

Actividades.

1. Se continua con encamisado y armado de aceros para fundición en la zona perimetral al arbol y Perimetral a la zona dura construido para manejo de aguas.

* Emergencia.
  - Se inicio con actividades Internas en la cocina excavación Sectorizada e Instalación de tubería

Residente de obra

Residente Interv.
Arq. Johanna P.

23-01-2026 Clima Soleado.

Personal: 1 Maestro, 1oficial, 2 ayudantes., 1 inspector SST, 1 Residente Interventoría

Actividades.

1. Se continua con el encamisado y armado de aceros Para fundicion en sitio en la zona perimetral de la Jardinera con el arbol y en la zona Perimetral de la Zona dura. de la placa.

* Emergencia: No se adelantaron actividades por Parte del contratista

Residente de obra

Residente Int.
Arq. Johanna P.

24-01-2026 Clima Soleado

Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 SST de obra

1 inspector de obra 1 residente de obra, 1 inspector SST de Interventoria, 1 residente de interventoria.

Actividades.

1. Se realiza el vaciado de concreto de manera mecánica empleando el uso de mixer (Mezcladora) en la zona pendiente por fundir, quedando así toda la zona dura completa.
2. Se realizó la fundida en sitio del Sardinel perimetral dela Jardinera donde se encuentra ubicado el arbol.
3. Se realizo lo fundida en sitio del Sardinel perimetral costado oriente zona dura.

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna Pinilla

25-01-2026 - Domingo No laborado

26-01-2026 - Clima Nublado → llovizna en la tarde.

Personal 1. Maestro, 1 oficial 2 ayudantes, 1 residente de interventoria.

Actividades.

1. Se genera hidratación de la zona Vaciada "Fundida" el día Sabado
2. Se realiza el cerramiento Solicitado en teja de Zinc y Polisombra

* Emergencia: Se retoman actividades de manera interna en la zona de la cocina caliente, actividades de demolición y excavación para cambio de tubería 6"

Residente de obra

Arq. Johanna P.
Residente Interventoria

Powered by CamScanner

27-01-2026 Clima Nublado / lluvias en la tarde.

Personal 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente de Interventoría.

Actividades:

1. excavación perimetral en la zona sur del costado de la placa maciza fundida, para construcción de Caracamo y Sardinel, Costados sur, occidente y norte.

2. Aplicación de sello de dilataciones en placa. Con sika road, previo a la instalación del recubrimiento de placa.

* Emergencia:

- Se continua con actividades de la intervención en cocina caliente, excavación y adecuación de caja de Inspección Interna.

Residente de obra

Residente de Int.
Arq. Johanna Pinilla

28-01-2026 Clima nublado / lluvias fuertes en la tarde.

Personal 1 Maestro, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 residente de interventoría

Actividades

1. Se continua con actividades de excavación perimetral a la placa fundida, y se inicia con actividades de. Armado de camillas para fundición de Sardinel.

* Emergencia.

1. Se continúa con actividades de excavaciones y demoliciones en Cocina caliente Para adecuación de caja de Inspección interna

Residente de obra

Residente Interventor.
Arq. Johanna P.

29-01-2026 Clima Nublado Mañana/Tarde lluvia

Personal: 1 Maestro 2 ayudantes, 1 residente de Intervent.

Actividades:

- Se continúa con actividades de armado de aceros, armado de camillas, y excavaciones pertinentes para construcción (Fundida) de carcamo perimetral y Sardinel. en la zona de la placa dura.

- Se continúa con la intervención de las Juntas. o dilataciones de la placa con maperfoam y Poliuretano

* Emergencia:

- Se continua con actividades de demolición para cambio de tubería de manera interna.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Intervent.

30-01-2026 Clima Nublado Mañana y tarde

Personal: 1 Maestro, 1 oficial, 1 ayudante, 1 Inspector SST
1 Residente de Interventoría.

Actividades:

- Se inician actividades de excavaciones de manera Perimetral en el costado occidental de la zona dura con la finalidad de continuar con el armado de aceros y de camillaje para la construcción del carcamo y del Sardinel.

* Emergencia:

- Se continua con actividades de demolición de manera interna de la cocina para cambio de tuberías

Arq. Johanna P.
Residente Int.

Powered by CamScanner

31-01-2026 Clima: Soleado en la mañana
Personal: 1 Maestro, 1 ayudante, 1 oficial, 1 SST.
Actividades:
- Se continúa con actividades excavación manual del terreno Para continuar con el armado de aceros y camillaje para la construcción del carcamo y el sardinel.

Residente de obra

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interventl.

01-02-2026 Domingo No laborado.

Arq. Johanna Pinilla
Residente Interventl.

02-02-2026 Clima: Soleado mañana / Nublado Tarde
Personal: 1 Maestro 3 ayudantes, 1 SST de obra, 1 residente 1 Director de Interventoria.
Actividades:
- Se continúa con actividades de armado de aceros Para construcción de carcamo y sardinel en sitio
- Se continúa con actividades de armado de camillas Para Fundición en sitio de sardinel y carcamo.

* Emergencia.
- Se realizan inspecciones, sondeos de algunos puntos Sanitarios existentes para garantizar el correcto desagüe
- Se continua con actividades de cambio de tubería Sanitaria.
- Se inicia con la construcción de las cajas de inspección interna, Se adelantan Visita con los Profesionales de la SED, Interventoría y rectoría Para informar avances, estado actual y Fecha de entrega 15-02-26

Powered by CamScanner

BITÁCORA

COLEGIO LA CANDELARIA

COLEGIO LA CANDELARIA SEDE A

BITÁCORA

- CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.8155088
- CONTRATISTA: ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA
- OBJETO: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan atraves de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios distritales y las sedes Administrativas.

LOTE 13

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CO1.PCCNTR.8168833
- CONTRATISTA: INGENIERÍA MASTER SAS.
- OBJETO: "Interventoria integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los Colegios distritales y las Sedes administrativas.

LOTE 5

Powered by CamScanner

28-12/25 Domingo no laborado.

Residente de obra

Residente Interventoría

29-12/25 Estado del clima: Mañana soleada

Personal: 1 inspector de interventoria, 1 maestro de obra, 3 ayudantes.

Actividades:

- En zona de la huerta se inicia demolición de alistado de piso.
- En módulo 1 Se inicia demolición de alistado de piso. Se continúa realizando trasiego de RCD al punto de acopio.
- El Contratista suministra en obra planta eléctrica debido a que el Colegio está sin luz desde el día Sábado.
- Se realiza Cargue y Retiro de RCD para su disposición Final.

Residente de obra

Residente Interventoría

30-12/25. Estado del Clima: Mañana y tarde soleada

Personal: 1 maestro de obra, 3 ayudantes.

Actividades:

En zona de huerta terminan actividad de demolición de alistado de piso.

En módulo 1 y zona terraza comedor terminan actividad de demolición de alistado de piso.

Residente de obra

Residente Interventoría

31-12/25 Debido a las Festividades y fechas decembrinas no se adelantan actividades por parte del Contratista.

Residente de obra

Residente Interventoría.

1-01/26 Festivo no laborado

2-01/26 Debido a las Festividades y Fechas decembrinas no se adelantan actividades por parte del Contratista.

Residente de obra

Residente Int

Powered by CamScanner

3-01-2026 Debido a las festividades y fechas decembrinas no se adelantan actividades por parte del contratista.

Residente de obra

Residente Interventoría

4-01-2026 Domingo no laborado.

5-01/26 Estado del clima: Mañana Soleada / Tarde: Fuertes lluvias Desde: 2:00 pm. Hasta: Finalizar Jornada

Personal: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 oficial y 2 ayudantes del destronque de piso.

Actividades:

En zona de terraza del módulo 1 se realiza destronque de piso, Se suspenden actividades por fuertes lluvias, desde las 2:00pm hasta Finalizar jornada.

Residente de obra

Residente Interventoría

6-01/26 Estado del clima: Mañana: Soleada / Tarde:

Personal: 1 inspector de interventoría, 1 oficial y 2 ayudantes del destronque de piso.

Actividades:

En zona de terraza del módulo 4 se realiza destronque de piso.

En módulo 1-Terraza se inicia construcción de media caña en Concreto.

Se evidencia la ejecución del destronque de piso, no obstante, se identifican fisuras en algunas zonas.

Residente de obra.

Residente de Interventoría.

7-01-2026 Estado del Clima: Mañana Soleada.

Personal: 1 inspector de interventoría, 1 oficial y 2 ayudantes del destronque de piso.

Actividades: Módulo 1 - zona Terraza.

- Se continúa Construcción de media Caña en Concreto

Módulo 4 - Zona Terraza.

Se continúa actividad de destronque de piso en la zona de la rampa.

Se realiza Construcción de media caña en Concreto.

Powered by CamScanner

8-01-26 Jueves 08 de enero 2026
Clima
Personal; dos (2) ayudantes, un inspector interventoria
Actividades; Modulo 1, zona terraza
Se continua construcción de media caña en concreto
Modulo 4, zona Terraza
Se inicia Construccion de media caña en Concreto

Residente Interventor. Residente de obra

9-01-26 Viernes 09 de enero 2026
Clima
Personal; un (1) oficial, un (1) ayudante de obra, un (1) inspector interventoria
Actividad: Modulo 4, zona terraza
se continua Construccion de media caña en concreto.

Residente Interventor. Residente de obra

10-01-26 Sabado 10 de enero 2026
Clima
Personal; un (1) oficial, un (1) ayudante de obra, un (1) inspector interventoria
Actividad; Modulo 4, zona terraza
Se continua Construccion de media caña en concreto

Residente de obra Residente Interventor.

11-01-26 Domingo 11 de enero 2026
Clima
Personal: 0
Actividades; _____

Powered by CamScanner

12-01-26 Lunes 12 de enero 2026

Dia festivo No laboral

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna Pinilla

13-01-26 Martes 13 de enero 2026

Clima;

Personal; un (1) oficial, un (1) ayudante, un (1) Residente de obra, un (1) inspector interventoria

Actividades: Modulo 5 zona terraza.

Se inicia Construccion de media caña en concreto.

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna Pinilla

14-01-26 Miercoles 14 de enero 2026

Clima

Personal; un (1) oficial, un (1) ayudante, un (1) inspector interventoria

Actividades: Modulo 5 zona Terraza

Se continua Construccion de media caña en concreto

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna Pinilla

15-01-26 Jueves 15 de enero 2026

Clima

Personal; un (1) oficial, un (1) ayudante, un (1) inspector interventoria

Actividades; Modulos 1, 4, 5, zona terraza.

se inicia aplicacion de Spray para impermeabilizar

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna P.

Powered by CamScanner

16-01-26 Viernes 16 de enero 2026
Clima
Personal; un (1) oficial, (2) ayudantes, un (1) Residente de obra, un (1) inspector de obra, un (1) inspector de interventoria
Actividades; Modulo 4, Terraza
se inicia aplicacion de poliuretano con aspesor

Residente de obra

Residente Interv.
Arq. Johanna Pinilla A.

17-01-26 Sabado 17 de enero 2026
Clima
Personal; un (1) oficial, dos (2) ayudantes, un (1) Residente de obra, un (1) inspector de obra, un (1) inspector de interventoria
Actividades; Modulo 1, 5 zona, Terraza
se inicia aplicación de poliuretano con aspesor

Residente de obra

Residente Intervent.
Arq. Johanna Pinilla

18-01-26 Domingo 18 de enero 2026
Domingo no laborado

Residente Interventoría
Arq. Johanna Pinilla

19-01-26 Lunes 19 de enero 2026
Clima
Personal; un(1) residente de interventoria.
Actividad; revisión de poliuria aplicada el dia sabado.

Residente de obra

Residente Intervent.
Arq. Johanna Pinilla

20-01-26 Martes 20 de enero 2026
clima
Personal; un (1) oficial, un (1) ayudante

Powered by CamScanner

Actividad; reparación de polidoria en puntos señalados el dia lunes.

Residente de obra

Residente Interventoria.
Arq. Johanna Pinilla

21-01-26 Miercoles 21 de enero 2026.
No se adelantan actividades por parte del contratista

Residente de obra

Residente Interventoria.
Arq. Johanna Pinilla

22-01-26 Jueves 22 de enero 2026
Clima; Mañana y tarde soleados.
Personal; un (1) residente contratista, un (1) profecional SST, un (1) inspector de obra, un (1) inspector de interventoria, un (1) oficial, un (1) ayudante.
Actividad; se realiza prueva de estanqueidad en las terrasas para constatar Filtraciones; se hacen 3 cerramientos para evitar paso a zonas donde se trabajo.

Residente de obra

Residente Interventoria
Arq. Johanna Pinilla

23-01-26 Viernes 23 de enero 2026
Clima; mañana soleada y tarde nublada
Personal; un (1) inspectos de interventoria.
Se realiza revisión de techos para constatar filtraciones se encuentran en Hall al lado de las escaleras, en aula # 3 y aula # 6.

Residente de obra

Residente Interventoria.

24-01-26 sabado 24 de enero 2026.
Clima; Mañana nublada.
Personal; un (1) inspector de interventoria
se realiza revisión de techos para constatar filtraciones como el dia viernes se encuentran las mismas filtraciones.

Residente de obra

Residente Inter.

Powered by CamScanner

5-01-26 Domingo 25 de enero 2026.
Domingo no Laborado

Residente Interventoría
Arq Johanna Pinilla

6-01-26 Lunes 26 de enero 2026
clima; mañana nublada tarde nublado con lgera llovisna.
Personal; (1) residente de obra, (1) inspector de interventoria, (1) residente de interventoria, (1) operativo de poliurea.
Actividad; se realizan inspecciones visuales en recorrido y se aplica Poliurea en puntos especificos demarcados

Residente de obra

Residente Interventoría

NOTA: SE SUSPENDEN ACTIVIDADES 12:31 PM POR FUERTES LLUVIAS A LO LARGO DE LA TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS INTERMITENTES POR LO CUAL LA ACTIVIDAD DE REPARACIÓN DE FISURAS Y APLICACIÓN DE POLIUREA NO SE PUEDE REALIZAR.

Residente Interventoría

7-01-26 Martes 27 de enero 2026
Clima; mañana nublada
personal; una (1) inspector de obra, (1) inspector de interventoria
Actividades; no se realizan actividades de instalación poliurea.

Residente de obra

Residente Interventoria

-01-26 Miercoles 28 de enero 2026
Clima; Mañana soleada

Powered by CamScanner

Personal; un (1) operativo de polidusia, una (1) inspector de obra, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; secado del area puntual de area a tratar con polidusia y su aplicación

Residente de obra

Residente Interventoría
Arq. Johanna Pinilla

29-01-26 Jueves 29 de enero 2026.
Clima; mañana nublada
Personal; un(1) inspector de obra, un (1) inspector de interventoria.
Actividades; inspección visual y registro fotografico de areas puntuales tratadas.

Residente de obra

Residente Interventoría.
Arq. Johanna P.

30-01-26 Viernes 30 de enero 2026.
Clima; mañana seca y tarde nublada
No se realizan actividades por parte de contratista

Residente de obra

Residente Interventoría

31-01-26 Sabado 31 de enero 2026.
No se adelantan actividades por parte del Contratista
Se llevan a cabo actividades de aplicación de poliurea en puntos especificos de las fallas.

1-02-26 Domingo 1 de Febrero 2026.
Domingo no laborado

Residente Interventoría
Arq. Johanna Pinilla

2-02-26. Lunes 2 de Febreso. 2026.
Clima; nublado.
Personal; dos (2) operativo de poliurea, un (1) residente de obra, un (1) inspector de obra, ~~un (1)~~ personal de instalación poliurea, (1) insp. de interventoria.

BITÁCORA

COLEGIO CEDIT JAIME PARDO LEAL

05/01/2026. Clima: Mañana: Soleado. - Tardes: Fuertes lluvias
Personal: 1 Soldador, 1 ayudante, 1 inspector SST de obra, 1 Inspector técnico de obra, 1 Residente de Interventoría.
Actividades: Se continúa con el refuerzo de la canal metálica, el resolde general de la estructura.
Se suspenden actividades por fuertes lluvias desde la 1:00 pm hasta Finalizar jornada

Residente obra

Residente Interv.
Arq. Johanna Pinilla.

6/01/2026 Clima: Mañana Soleada / Tarde: Fuertes lluvias
Personal: 1 Soldador, 1 ayudante, 1 inspector de interventoría, 1 inspector de obra, 1 inspector SST de obra.
Actividades:
En la zona del comedor se continúa actividad de repinte de estructura metálica de cubierta.
Se suspenden actividades por fuertes lluvias desdel las 12:30pm hasta Finalizar Jornada.

Residente de obra

Residente Interv.
Arq. Johanna P.

7/01/2026 Estado del clima: Mañana soleada. / Tarde Soleada
Personal: 1 inspector de obra, 1 inspector SST de obra, 1 inspector de interventoría, 1 Soldador, 1 ayudante.
Actividades:
En zona del Comedor Continúan actividad de repinte de estructura metálica.
Continúan actividad de resolde general de la estructura metálica.

Residente de obra

Residente Interv.
Arq. Johanna

8/01/2026 Clima: Mañana y tarde Soleada.
Personal: 1 inspector de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 inspector de obra, 1 Soldador, 1 ayudante.
Actividades:
En zona del Comedor Continúan actividad de repinte de estructura metálica. de Cubierta.
Continúan actividad de resolde general de estructura metálica.

Residente Int.
Arq. Johanna P.

09-01-26 Viernes 09 de enero 2026
Clima; Nublado.
Personal; Un (1) Soldador, un (1) oficial de obra
Un (1) Inspector SST de obra,
Actividades; En zona Comedor se realiza instalación de policarbonato.

Residente de obra

Residente. Interventoría
Arq Johanna Pinilla

10-01-26 Sabado 10 de enero 2026
Clima Nublado;
Personal; Un (1) Soldador, un (1) oficial de obra
Un (1) Inspector SST de obra
Actividades; Se continua con instalacion de policarbonato.
Se realiza resanes estructura afectada.

Residente de obra

Residente Interven.
Arq. Johanna Pinilla

11-01-26 Domingo 11 de enero 2026
Clima, N/A.
Actividades; Domingo no laboral

12-01-26 Lunes 12 de enero 2026

Actividades; Festivo No laboral

Residente. Interv.
Arq. Johanna P.

Residente de obra

13-01-26 Martes 13 de enero 2026
Clima, mañana Soleado / Nublado.
personal; Un (1) Soldador, un (1) oficial de obra
Un (1) Inspector SST de obra, un (1) Residente de Interventoria, un (1) Inspector SST de interventoria
Un (1) Inspector de interventoria,
Actividades; Se continua con resanes en mamposteria y limpieza del area

Residente de obra

Residente Int.

14-01-26 Miercoles 14 de enero 2026
Clima; mañana: Soleada, Tarde nublada
Personal; Un (1) Soldador, Un (1) ayudante, Un (1) Inspector SST de obra, Un (1) Inspector Interventoria.
Actividades; Se realiza instalacion de flandes y fijacion de colector en policarbonato, conforme a las condiciones de obra y a los especificaciones tecnicas.

Residente de obra

15-01-26 Jueves 15 de enero 2026
Clima; Mañana y tarde nublado
Personal; Un (1) Soldador, Un (1) ayudante de obra; Un (1) Inspector SST de obra, Un (1) Inspector de obra, Un (1) Inspector Interventoria.
Actividad; Se continua con instalación de flandes
→ Se realiza pañete en vigas afectadas.
→ Se realiza aplicacion de pintura en vigas.

Residente de obra

16-01-26 Vieroes 16 de enero 2026
Clima; mañana y Tarde nublado
Personal; Un (1) Soldador, Un (1) ayudante de obra, Un (1) Inspector Interventoria.
Actividades; Se realiza instalacion de malla en Canal, instalacion de Tubo bajante, asi como instalación de soportes de Tubo de bajante y Tuberia de agua potable.

Residente de obra

BITÁCORA

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL

COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL

Bitácora

- Contrato de obra: CO1PCCNTR.8155088
- Contratista: ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA.
- Objetivo: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a traves de la atención a emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizar el Funcionamiento y la presentación del servicio de la infraestructura Física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

LOTE - 13.

- Contrato de interventoría: CO1PCCNTR 8168833
- Contratista: INGENIERIA MASTER SAS.
- Objeto: "Interventoria Integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas Físicas de la secretaria de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades físicas Prioritarias garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura Física en los colegios distritales y las sedes Administrativas."

Lote 5.

Powered by CamScanner

20-01-26

- Se da apertura de forma oficial al presente Frente
- Clima: soleado mañana / lluvias tarde.
- Personal: 1 Maestro de obra, 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra, 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria, 1 SST de interventoria
- Actividades: Ingreso de elementos en trabajo en alturas, herramientas, equipos e insumos
  - Se inician con actividades de retiro de manto con Fold de aluminio

Residente de obra

Residente Interv.

21-01-26

miercoles 21 de enero 2026.
Clima: mañana soleada, tarde lluviosa
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 profesional SST
Actividades: en la mañana se realizaron actividades de retiro de manto asfaltico, pero se suspendieron por lluvias; se realiza arreglo de puerta del baño que se utilizara como almacen y vestidor.

Residente de obra

Residente Interv.

22-01-26

Jueves 22 de enero 2026.
Clima: mañana nublado
Personal: 1 oficial, 1 ayudante y 1 profesional SST
Actividades: retiro de manto asfaltico y acopio en plazoleta primer piso, zona delimitada.

Residente de obra

Residente Interv

23-01-26

Viernes 23 de enero 2026.
Personal: 2 oficiales.
Actividades: cerramiento de escaleras acceso a tercer piso y anexo tercer piso.

Residente de obra

Residente Int.

24-01-26. Sabado 24 de enero 2026
Clima: mañana lluviosa
Personal: 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 Residente de obra
Actividades: trasiego de manto asfaltico retirado a punto de acopio.
se suspenden actividades por lluvia desde las 10 am.

Residente de obra

Residente Interventoría

25-01-26. Domingo 25 de enero 2026.
Domingo no laborable.

Residente de obra

Residente Interventoría.

26-01-26. Lunes 26 de enero 2026.
Clima: mañana nublada y tarde lluviosa
Personal: 1 ayudante, 1 profesional SST
Actividades: se inician actividades de demolición de alistado de placa; por asamblea estudiantil se detiene hasta las 8:30 am; despues de asamblea se reanudan actividades de demolición pero por lluvias intermitentes se pausaron de 12:30 a 2:30 y se suspendio la actividad por lluvia fuertes a las 3:30

Residente de obra

Residente Interv.

27-01-26 Martes 27 de enero 2026
Clima: mañana nublada y tarde lluviosa.
Personal: 1 ayudante, 1 profesional SST y 1 inspector de interv.
Actividades: se continuan con actividades de demolicion, se pauso la actividad de 7:15 a 7:45 por asamblea de estudiantes. Se suspenden actividades por lluvia a la 1:40, se reactivan a las 3:00 pm y se suspende 4:00 pm

Residente de obra

28-01-26 Miercoles 28 de enero 2026.
Clima: mañana soleada - Tarde lluvias.
Personal: 1 ayudante, 1 inspector SST, 1 inspector de obra 1 Residente de interventoria.
Actividades: se continuan actividades de alistado, se evidencian zonas con alistado doble.

* Se suspenden actividades por lluvias a las 12:40pm
* se reinician actividades a las 2:00 PM

Residente de obra

Residente Interv.

29-01-26 Jueves 29 de enero 2026.
Clima: mañana nublada - tarde despejada
Personal: 1 ayudante, un profesional SST, 1 inspector de interv.
Actividades: se continuan con las actividada de demolición, no se presentan novedades.

Residente de obra

Residente Int.

30-01-26 Viernes 30 de enero 2026
Clima; mañana soleada - tarde nublada
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 1 inspector de interventoria
Actividades: se continuan con las actividades de demolición del alistado de cubierta

Residente de obra

Residente Interv.

31-01-26 sabado 31 de enero 2026
Clima: mañana nublada
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 profesional SST 1 inspector de interventoria.

Powered by CamScanner

Actividades: se continuan con las actividades de demolición del alistado de cubierta.

Residente de obra

Residente Interv.

1-02-26 Domingo 1 de Febrero 2026.
Dia no Laborable.

2-02-26 Lunes 2 de Febrero 2026.
Clima: mañana nublada - tarde lluviosa
Personal: 1 oficial 2 ayudantes, 1 profesional SST de obra
1 profesional SST de interventoria, 1 inspector de interventoria
Actividades: se continuan Actividades de demolición de alistado de cubierta, en la tarde despues de 3:30 se enlona escombro para su posterios traslado a zona de acopio

Residente de obra

Residente Interv.

3-02-26 Martes 3 de Febrero 2026.
Clima: mañana y tarde nublada
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes 1 profesional SST de obra,
1 inspector de interventoria.
Actividades: se continuan con actividades de demolición de alistado de cubierta enfocado a las vigas, se traslada el escombro a un costado del edificio previamente cerrado

Residente de obra

Residente Interv.

-02-26 Miercoles 4 de Febrero 2026
Clima: mañana y tarde soleada
Personal: 1 ofisial, 2 ayudantes, 1 profesional SST.
1 inspectos de interventoria.
Actividades: se realiza traslado de escombro para liberar espacio de trabajo

Powered by CamScanner

Anexo TEC-06 – Actas de entrega de emergencias – LOTE 13

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
Secretaría
EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

CONTRATO : CO1.PCCNTR.8155088 DE 2025
COLEGIO DEL DISTRITO :ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI Y ANEXA SEDE B – CPF 1508
DIRECCIÓN : CALLE 10 SUR # 13 - 27
LOCALIDAD : 15 – ANTONIO NARIÑO
FECHA DE ENTREGA : 17 DE FEBRERO DE 2026

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. – *ROBERTO ENRIQUE PRINS ZAYAS,* en su calidad de *Arq. SUPERVISOR DE APOYO PROYECTO – DCCEE-SED.*

POR LA INTERVENTORÍA. – *CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ*, representante de *INGENIERÍA MASTER S.A.S* en calidad de *DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.*

POR EL CONTRATISTA. – *ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA,* representante de *ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA* en calidad de *DIRECTOR DE OBRA.*

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la ***Escuela Normal Superior Distrital Maria Montessori y anexa sede B*** ubicado en la Localidad ***15 – Antonio Nariño*** de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número ***Calle 10 sur # 13-27*** que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COCINA	ZONAS CALIENTES ZONAS DE LAVADO ZONA EXTERIOR DE LA COCINA	102 M2 GENERAL	LOCALIZACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA EXTERIOR A LA COCINA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN INTERNAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN EXTERNAS, CAMBIO TOTAL DE TUBERÍA COLMATADA Y SONDEO DEL SISTEMA DE DESAGÜES (SIFONES), REPARACIÓN Y TAPONAMIENTO DE TUBERIA GALVANIZADA.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
Secretaría
EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ■

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
Agua	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
Gas	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*

Nota: La verificación definitiva de los servicios públicos se hará en el informe para paz y salvos de servicios públicos, que es requisito para la liquidación del contrato.

3.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

4.- ¿El constructor entrega la planimetría record del sistema de desagües para el área intervenida y el manual de operaciones y mantenimientos correspondientes al objeto contratado?

SI ■ **NO** ☐

5.- ¿El constructor cumplió con el Plan de Calidad establecido para la ejecución obra?

SI ■ **NO** ☐

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

6.- En el marco del proyecto, se hace entrega de elementos de sostenibilidad ambiental como:

a. Sistema fotovoltaico

SI ☐ **NO** ■

b. Reutilización de aguas lluvias

SI ☐ **NO** ■

IV. OBSERVACIONES GENERALES

- Para esta emergencia en particular los tiempos proyectados y el alcance de la misma tuvieron significativamente cambios, ampliaciones y prolongación en el tiempo, teniendo en cuenta el avanzado estado de deterioro de la red sanitaria, a medida que el contratista avanzaba en las intervenciones puntuales se encontraban nuevos incidentes por lo que al final se terminó interviniendo toda la zona interna de la cocina.
- Para prevenir la contingencia presentada, a futuro es importante hacer sondeos, limpieza y mantenimientos preventivos y periódicos.

(Si hay observaciones adicionales el plazo máximo para ejecutarlas y entregarlas es de 15 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los **DIECISIETE (17)** días del mes de ***FEBRERO*** del año ***DOS MIL*** **VEINTISÉIS (*2026*)**, por los que en ella intervinieron.

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ R.
DIRECTOR DE OBRA
ADRIANA ELENA ALVAREZ R.

ING. CINDY RODRIGUEZ B.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INGENIERIA MASTER S.A.S

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
Secretaría
EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

Roberto Prins.
ARQ. ROBERTO PRINS Z.
SUPERVISOR APOYO SED
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Fabio A. Castillo
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN
C.C. 79'535.653.
almacenista.

Residente de obra
V.b. RES. OBRA.
Edwald Alcides Velandia

V.b. RES. INTERVENTORÍA.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

CONTRATO : CO1.PCCNTR.8155088 DE 2025

COLEGIO DEL DISTRITO : COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL

DIRECCIÓN : CALLE 42 SUR No. 12ª 66 ESTE – CPF0451

LOCALIDAD : 4 – SAN CRISTOBAL SUR

FECHA DE ENTREGA : 16 DE FEBRERO DE 2026

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. – *ROBERTO ENRIQUE PRINS ZAYAS*, en su calidad de *Arq. SUPERVISOR DE APOYO PROYECTO – DCCEE-SED.*

POR LA INTERVENTORÍA. – *CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ*, representante de *INGENIERÍA MASTER S.A.S* en calidad de *DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.*

POR EL CONTRATISTA. – *ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA*, representante de *ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA* en calidad de *DIRECTOR DE OBRA.*

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del Colegio ***Antonio San Jose Sur Oriental – Sede A*** ubicado en la Localidad ***04 – San Cristobal Sur*** de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número ***Calle 42 sur No. 12ª 66*** que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ZONA ADMINISTRATIVA	RECTORIA, ORIENTACIÓN, CORDIANCIÓN, ALMACEN, SECRETARIA, SALA DE PROFESORES,	228 M2	• Se ejecuta acometida electrica para tablero de 24 circuitos. • Se instalan circuitos en los espacios a intervenir para red normal y red de impresoras. • Se instalo red de iluminación y cambio de lamparas en rectoria. • Se instalo red de iluminación, sin cambio de lamparas en aula primaria. • Se instalaron tomas GFCI en cocina.
PASILLOS PISO 1,2 Y 3	PASILLOS	15 M2	• Se instalaron dos tomas de servicios por pasillo.
BIBLIOTECA Y COCINA	BIBLIOTECA Y COCINA	177 M2	• Se instalo una toma de servicios por cada espacio.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ■

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
Agua	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*
Gas	*No aplica*	*No aplica*	*No aplica*

Nota: La verificación definitiva de los servicios públicos se hará en el informe para paz y salvos de servicios públicos, que es requisito para la liquidación del contrato.

3.- Descripción de los equipos entregados

*Tablero de 24 circuitos para red normal.

4.- ¿El constructor entrega la planimetría record del sistema electrico para el área intervenida y el manual de operaciones y mantenimientos correspondientes al objeto contratado?

SI ■ **NO** ☐

5.- ¿El constructor cumplió con el Plan de Calidad establecido para la ejecución obra?

SI ■ **NO** ☐

6.- En el marco del proyecto, se hace entrega de elementos de sostenibilidad ambiental como:

a. Sistema fotovoltaico ☐

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

(ATENCIÓN A EMERGENCIA)

SI **NO**

b. Reutilización de aguas lluvias

SI ☐ **NO** ■

IV. OBSERVACIONES GENERALES

• Se ejecutan las obras de acuerdo con el alcance de la sede. • Para garantizar el correcto funcionamiento de la red electrica instalada se recomienda realizar mantenimiento periodico. **(Si hay observaciones adicionales el plazo máximo para ejecutarlas y entregarlas es de 15 días calendario)**

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los ***DIECISEIS*** (16) días del mes de ***FEBRERO*** del año ***DOS MIL VEINTISEIS*** (***2026***), por los que en ella intervinieron.

ING. ADRIANA ELENA ALVAREZ R.
DIRECTOR DE OBRA
ADRIANA ELENA ALVAREZ R.

ING. CINDY RODRIGUEZ B.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INGENIERIA MASTER S.A.S

ARQ. ROBERTO PRINS Z.
SUPERVISOR APOYO SED
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

cc 79493257
Mauricio Pared
almacenista
FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN

V.b. RES. OBRA.
cc 1055272758
Ing. Edwald Aldana

V.b. RES. INTERVENTORÍA.
CC1013657571
Ing. LUIS ROTEJ

Powered by CamScanner