INFORME	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No. 1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Octubre 29 a Marzo 30 de 2021	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CUATROSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 427.700.000)	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO :	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	1479 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2020
No. PROCESO SECOP II	AI-SASI-1105-2020
CONTRATISTA :	FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA - ONG
SECRETARIA EJECUTORA:	TIC
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEER E INSTALAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ZONAS WIFI PUBLICAS, EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($427.700.000) MCTE
PLAZO:	TRES (3) MESES
ACTA DE INICIO	21 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	NO APLICA
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	NO APLICA
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	NO APLICA
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	30 DE MARZO DE 2021

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.


Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social.

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Dirección de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma el febrero 15 de 2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **ANGELA MARIA OLAYA ESCOBAR** .

CARGO DEL SUPERVISOR: **ASESORA** .

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

ANEXO INFORME SUPERVISION

INFORME	PERIÓDICO: ____ UNICO : _X___	No.1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 29/10/2020 hasta 30/03/2021	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 427.700.000) IVA INCLUIDO	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATO No. Y FECHA:	1479 de fecha 13/10/2020
NO. PROCESO SECOP II	AI-SASI-1105-2020
CONTRATISTA:	FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA -ONG
SECRETARIA EJECUTORA:	TIC
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEER E INSTALAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ZONAS WIFI PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 427.700.000) IVA INCLUIDO
PLAZO:	NOVENTA (90) DIAS
ACTA DE INICIO	29/10/2020
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 15.640.000)
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	30/03/2021

- La ejecución del contrato No. 1479 del 14 de Octubre 2020, por el cual se suscribió acta de inicio el día 29 de octubre de 2020, se ha ejecutado por parte del contratista en los términos establecidos en el proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA de SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No.AI-SASI-1105-2020 teniendo por objeto el "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA PROVEER E INSTALAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ZONAS WIFI PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE"

- De la ejecución del contrato, se puede informar que el contratista entrego 150 zonas WIFI con reúso 1:1 y capacidad de 10 Mbps y cobertura

aproximada de 200, metros cuadrados a la redonda para cada una de las zonas instaladas.

- Que durante el proceso de instalación y configuración de las zonas WIFI, se presentaron varias situaciones que impactaron directamente el cronograma de ejecución del contrato así:
    1. La OLA invernal durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, para la zona rural, fue difícil llegar algunas de las veredas contempladas para la instalación.
    2. En algunos casos debido a la misma OLA invernal, las zonas que ya estaban instaladas, se tenían que volver a calibrar o reconfigurar para restaurar el servicio de internet.
    3. Socialización de permisos de servidumbres en terrenos de propiedad privada para la instalación de antenas o equipos de comunicaciones.

- Que del plazo de ejecución del contrato, según el literal F) del anexo 01 condiciones técnicas generales del pliego de condiciones el proceso de configuración e instalación de las 150 zonas, culmino 30 de diciembre de 2020 en los términos establecidos en el literal anterior. De acuerdo a lo anterior se empieza a contabilizar el plazo de prestación del servicio de internet a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 30 de marzo de 2021.

	Zonas Vibras		
	Zona Wifi	**Comuna**	**Dirección**
1	Skate Park	1	Calle 11 Con AV. 8A
2	Parque Andres Lopez de Galarza	1	Calle 18 Y 19 con CRA 3
3	Zona Vibra Baltazar	1	Barrio Baltazar
4	Parque de la Música	1	Cra 1 Entre 9 Y 10
5	Plaza de la 14,	1	Cra 1ª sur Calle 14-15
6	Plaza Bolivar	1	Centro
7	Parque Barrio Libertador	1	Barrio Libertador
8	Parque Santa Librada,	1	Cra 2ª # 14-15
9	Plazoleta Darío Echandía	1	Cra 3 Entre Calle11 Y 12
10	Plaza de la 21,	1	Cra 4ª Estadio Calle 19-A A21
11	Barrio la Estación	1	Calle 23 Con Ferrocarril
12	Barrio Eduardo Santos,	1	Calle 16 # 1-108
13	Parque Centenario	2	Parque Centenario
14	Alaska polideportivo	2	Alaska

ANEXO INFORME SUPERVISION

15	Parque de Belén	2	Cra 7 5-60
16	Santa cruz	2	parque
17	Union viveros	3	Union
18	Parque la esperanza	3	Detrás del Hsopital san francisco- Barrio la Esperanza
19	barrio el carmen	3	Carmen
20	Parque Onzaga	4	Onzaga
21	Barrio Gaitan	4	Calle 37ª #12-45
22	Barrio san luis	4	en el parque ecologico calarca/villa marlen
23	Jordan 7 etapa	5	coliseo parque septima etapa
24	Macadamia (parque)	5	Macadamia
25	Jordan 9 etapa	5	parque cerca a la iglesia
26	Jordan 8 etapa	5	parque los ajedrecistas
27	Barrio el Triunfo,	6	Calle 64 Cra 15
28	Barrio Ciruelos,	6	Calle 69 #28-09
29	Los angeles	6	parque
30	San Antonio- El Oasis	6	Manzana B casa 146 Parque Principal Barrio Oasis
31	Parque Salado,	7	Parque Principal Salado Iglesia
32	plaza del salado	7	plaza del salado
33	Villa Clara Salado,	7	Parque Central Villa Clara
34	Barrio Nazareth 2 Polideportivo,	7	Manzana 15 casa 10
35	Barrio Santa Catalina 2	7	Santa Catalina 2
36	Barrio Nazareth 1	7	Manzana 2 Casa 11
37	Barrio Modelia	7	Manzana 39 Casa 13 Modelia 1
38	La Ceibita	7	Parque Principal
39	Parque alamos	7	Alamos
40	Parque san luis gonzaga	7	san luis gonzaga
41	Parque Pedro villamarin	7	Pedro villamarin
42	Parque Chico	7	Chico
43	Parque San pablo	7	San Pablo
44	Parque Nueva castilla	8	súper manzana 5 frente a las manzanas 1 y 10 de Nueva Castilla etapa 1
45	Plaza de Jardín,	8	Cra 5 Calle 100
46	Tulio Varon	8	parque
47	Simon Bolivar	8	parque jirafas
48	Parque Protecho topacio	8	Protecho topacio
49	Parque Vibra Palermo	8	Palermo
50	Tolima Grande		Tolima Grande
51	Rincón de las Américas,	9	Manzana E Casa 55

ANEXO INFORME SUPERVISION

52	Sector Picaleña,	9	Cra 43sur # 145-115
53	Barrio Jordan Primera Etapa	9	Coliseo Jordan 1 et
54	Parque Sta Rita	9	polideportivo
55	Parque Ciudadela Comfenalco	9	Ciudadela Comfenalco
56	Barrio jordan segunda etapa	9	Jordan 2
57	Barrio jordan tercera etapa		Jordan 3
58	Barrio Bello Horizonte y Barrio Santarita	9	Bello Horizonte y Santa Rita
59	Parque Bocaneme	9	Manzana 35 Casa 9 ET 3
60	Parque Deportivo	9	Parque
61	Parque el Mohan	10	Calle 25 Entre Carrera 1 Y 2
62	Plaza de la 28,	10	Cra 4ªb Calle 28-29
63	Parque lineal Av. Ferrocarril	10	Av Ferrocarril
64	Barrio Santander	10	Calle 37 Cra 4b- cerca al Estadio Manuel Murillo
65	Barrio hipodromo	10	carrera 4 bis
66	El Bosque parte baja	11	Junto al puesto de salud
67	La Cartagena	11	Barrio la Cartagena
68	Villa Del Río	11	Villa del Rio
69	Refugio 2	11	Refugio 2
70	Refugio 1	11	Refugio 1
71	Barrio América-Cementerio,	11	CRA 1ª # 29 a - 50
72	Estadio Murillo toro	11	Parque
73	El bosque parte alta	11	parque
74	Martires	11	calle 38 cra 3 b
75	Refugio sector Martinica,	11	Cra 4sur Calle 23e Casa 39
76	Rosa badillo	11	Parque principal frente a salon comunal
77	El Peñon	11	El peñon
78	Barrio San José	12	CRA 3sur # 17b - 18
79	Parque Mitos y Leyenda	12	Parque
80	Parque Barrio Yuldaima	12	Parque Principal Junto a la Iglesia
81	Barrio la Matallana	12	CRA 4sur # 13-06
82	Divino niño	12	polideportivo
83	Villa luces	12	parque recien remodelado
84	Colonias Asprovi	12	Asprovi
85	Murillo Toro	12	parque
86	Villa Ricaute	12	parque
87	Parque Danubio	4	CRA 8sur # 23ª 19
88	San Isidro	13	San Isidro

ANEXO INFORME SUPERVISION

89	Barrio Florida,	13	Cra 31ª sur Sector 4 Casa 19
90	Barrio boqueron	13	parque
91	Dantas	Corre 1	dantas
92	Laureles	Correg 2	Vda Laureles
93	Vereda Puerto Cocora	Correg. 3	Vereda Puerto Cocora
94	Vereda Altamira - resguardo La Comunidad Indigena Aguas Frias	Vereda	Vereda
95	Vda Coello - Cocora	Vereda	Coello - Cocora
96	Tapias	Correg. 5	Vereda Tapias
97	Toche	Correg. 6	Vereda Toche-sede amparo
98	Toche	Correg. 6	Vereda Toche- 3 cruces de Toche
99	Toche	Correg. 6	Sopazo Toche-Alisal Santa Rita
100	Toche	Correg. 6	Alto de Toche
101	Toche	Correg. 6	parque principal-poblado
102	Cerro Machin Zona Wifi	Vereda	Vereda
103	Sector de juntas (cañon del Combeima) NTS-TS-001-1-2014	Correg. 7	Vereda Juntas
104	Villa Restrepo	Correg. 8	Cra 1A 3 232 Vereda Villa Restrepo
105	Llanitos	Correg. 8	Casa 22 Vereda Llanitos
106	Pastales parte baja	Vereda	Vereda
107	La Platica	Vereda	Vereda
108	Astilleros	Vereda	Vereda
109	Cay Cascada	Correg. 9	Vereda
110	La Vereda Chembe parte alta	Correg. 13	Vereda el Salado
111	Totumo - Rodeó zona salitre	Correg. 16	Vereda el totumo
112	El Rodeo	Correg. 16	Correg. 16
113	Vereda Chucuni,	Correg. 13	Finca los Girasoles
114	Vereda Chucuni,	Correg. 13	parque principal
115	Vereda berlin cañon combeima	Vereda	Vereda
116	San juan de la china parque principal	Correg 11	Correg 11
117	Vereda la Coqueta	Vereda	pola alta
118	Vda el cural - la tigrera	Correg. 17	Correg. 17
119	Vereda san francisco	Correg. 17	corregimiento 17
120	vda aures de san juan de la china	Correg 11	Correg 11
121	Buenos Aires	Correg 14	Correg 14
122	Vereda Calambeo	Correg 10	Correg 10
123	vereda ancon tesorito	Correg 10	Correg 10
124	Retiro Resbalon	Vereda	Vereda
125	Wifi en el Sector de Sinai	Correg. 13	Correg. 13
126	Vereda Colegio Sector Sinai	Correg. 13	Correg. 13

ANEXO INFORME SUPERVISION

127	Carrizales	Vereda	Vereda
128	Sector Rural vda Flor	Vereda	Vereda la Flor
129	Los tuneles Boqueron		los tuneles
130	La loma	Vereda	vereda la loma del corregimiento de coello cocora
131	La María parte baja Km 9- Villa Restrepo Cañon del Combeima	Correg. 8	Cruzando el Puente de Puerto Perú a mano izquierda, Vereda la Maria
132	Ramos y astilleros	Correg. 8	sector principal
133	Sector la Vega - Vereda la Flor	Correg. 12	Vereda la Flor
134	San bernardo parque principal	Correg. 12	parque principal que apunte a las casa
135	Vereda la María el saldado y demás veredas	Correg. 13	Vereda la Maria
136	Altos de Gualanday	Correg. 14	Casa 14 A Vereda Buenos Aires
137	Briceño	Correg. 14	Vereda Briceño
138	Vvereda cauchitos (bajos, medios y altos), vereda los limones, la osera, el alto, la punta y otras veredas aledañas al sector	Correg. 15	Vereda los CauchosS
139	Vereda Aparco I.E. Fernando Villalobos Arango	Correg. 16	Vereda Aparco
140	Vereda Martinica Media Alta	Correg. 16	Vereda Martinica
141	San juan de la china la Isabella	Vereda	La Isabela
142	Vereda Llano del Combeima	Vereda	Vereda Llano
143	El salto	Vereda	Vereda el Salto
144	Vereda El secreto	Vereda	Vereda
145	Vereda Pico de Oro	Vereda	Vereda
146	Barrio Uribe	Barrio	Barrio Uribe
147	san vicente de paul	Barrio	Cerca a las ferias
148	sector quebradas	Vereda	Quebradas
149	el ruby san juan de la china	vereda	San Juan de la China
150	cañon del combeima la montaña	vereda	Cañon del Combeima

Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de febrero de 2021

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **ANGELA MARIA OLAYA ESCOBAR**

CARGO DEL SUPERVISOR: **ASESOR SECRETARIA TIC**

FIRMA DEL SUPERVISOR: 