Ingeniera:
**PATRICIA INES MORALES PADRON**
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 del mes de julio de 2026 al 31 del mes de julio del 2026 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Resolución No. 4082 del 05 de septiembre de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## 1. CONVENIO

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:**

### 1.1. Información General del Convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No. | 1908 de 2021 | | |
| CONTRATISTA: | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | NIT: | 800.113.672-7 |
| REPRESENTANTE: | JOSE RICARDO OROZCO VALERO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. | | |
| FECHA DE INICIO: | 05 DE ABRIL DEL 2022 | OFICIO | SIGLA UNIDAD EJECUTORA – |
| VALOR INICIAL: | SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($60.250.000.000) M/CTE. | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL: | SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($69.250.000.000) M/CTE. |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026 |
| TOTAL PRORROGA: | N/A |
| PRORROGA No 1 y ADICION 1 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |

### 1.2. Registro Presupuestal Convenio

| CDP | Fecha | Rubro No. | Fuente | Valor Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

### 1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe no se han presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

| Ingresos | Rendimientos Extractos | Egresos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 35 del 01 de julio del 2026 al 31 del mes de julio de 2026.

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.*

### 1.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | 1857 de 2023 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025 | NIT: | 901.705.719-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | INGENIERIA DE VIAS S.A.S. (55%)<br>EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. (35%)<br>JV INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. (10%) | | |
| **OBJETO:** | "MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR. o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) M/CTE. | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $8.192.069.333 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Treinta y Cuatro (34) meses | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 de diciembre de 2026 | | |

### 1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9379 | 2023 | | | $900.000.000 | - | $900.000.000 |
| 9380 | | | | $9.530.000.000 | - | $9.530.000.000 |
| | 2024 | | | $9 .820.000.000 | - | $9 .820.000.000 |
| | 2025 | | | $20.220.000.000 | - | $20.220.000.000 |
| | 2026 | | | $14.143.795.556 | - | $14.143.795.556 |
| | | | **TOTAL** | **$54.613.795.556** | **-** | **$54.613.795.556** |

### 1.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | … | … | … | … |

### 1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 35 de fecha 05 de agosto de 2026, para el periodo del 01 de julio del 2026 al 31 de julio de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $63.546.144.593,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $48.909.940.120,00 | 76,97% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $56.756.388.806,00 | 81,96% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | 49,84% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $48.909.940.120,00 | 76,97% |

### 1.4.6. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ 0 |
| **Amortizado** | $ 0 |
| **Saldo** | $ 0 |

### 1.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 76,97%
Meta física ejecutada %: 81,96%

### 1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

### 1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

### 1.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

### 1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

### 1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

### 1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: MODIFICACIÓN No. 6
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 14/01/206
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: Jmalucelli Travelers<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $6.925.000.000 | Póliza No. 2047335 Anexo 7 | 05/12/2025 | 30/06/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | $8.192.069.333 | | 06/10/2023 | 03/01/2027 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $13.850.000.000 | | 05/12/2025 | 31/12/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $13.576.300.000 | | 31/12/2026 | 31/12/2031 |
| Calidad servicio | $410.550.000 | | 21/12/2026 | 31/12/2031 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $3.462.500.000,00 | Póliza No. 2047336 Anexo 5 | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| Contratistas Y Subcontratistas | $3.462.500.000,00 | | 31/12/2025 | 31/12/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perjuicios Extrapatrimoniales | $3.462.500.000,00 | | 31/12/2025 | 31/12/2026 |
| Responsabilidad Civil Patronal | $3.462.500.000,00 | | 31/12/2025 | 21/12/2026 |
| Vehículos Propios Y No Propios | $3.462.500.000,00 | | 31/12/2025 | 31/12/2026 |

### 1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

### 1.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

### 1.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1039 de 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INGESEC-1 | NIT: | 901.577.100-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | SEDIC S.A. (60%)<br>SEDIC CONSULTING S.A.S. (35%)<br>INGEPLAN.CO S.A.S. (5%) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Interventoría para la atención de vías regionales en los departamentos de Cundinamarca y Tolima con obras de mejoramiento en el marco del programa de obra pública "vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0" Lote 1 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 de septiembre de 2023 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA xxx o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 8.489.968.693,00 M/CTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 8.489.968.693,00 M/CTE. | | |
| **ANTICIPO** | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $1.537.292.500 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2028 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N.A. | | |
| **PRÓRROGA N:** | N.A. | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 de diciembre de 2028 | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760822 | 2022 | 11 | | $ 778.078.456 | $778.078.456 | - |
| | | 11 | | $ 213.096.055 | $213.096.055 | - |
| | | 11 | | $ 51.603.945 | $51.603.945 | - |
| 337423 | 2023 | 11 | | $ 1.308.398.905 | - | $ 513.404.863 |
| 2555724 | 2024 | - | | $ 1.185.710.848 | - | $ 1.185.710.848 |
| | | - | | $ 317.828.636 | - | $ 317.828.636 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2025 | - | | $ 1.446.819.210 | - | $ 1.446.819.210 |
| | | - | | $ 300.000.000 | - | $ 300.000.000 |
| - | 2026 | - | | $ 2.203.432.638 | - | $ 2.203.432.638 |
| | | - | | $ 260.000.000 | - | $ 260.000.000 |
| - | 2027 | - | | $ 230.000.000 | - | $ 230.000.000 |
| - | 2028 | - | | $ 195.000.000 | - | $ 195.000.000 |
| | | | **TOTAL** | **$ 8.489.968.693** | | **$ 6.652.196.195** |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA 34 | $156.887.343 | $29.808.595,17 | $ 81.377.193.00 | $ 105.318.745,19 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 35 De fecha 05 de agosto de 2026 para el período del 01 de julio de 2026 al 31 de julio del 2026 el contrato reporta un avance de 67,45% y:

### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $4.530.843.786,87 67,45%
Total inversión ejecutada: $4.530.843.786,87 67,45%

### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

### 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... |

## 2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO _

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: Seguros Mundial<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $848.996.869,30 | NB-100212563 Anexo No. 2 | 12/09/2023 | 20/03/2028 |
| Buen Manejo Anticipo | $4.244.948.346,50 | | 12/09/2023 | 20/03/2028 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.697.993.738,60 | | 12/09/2023 | 20/03/2031 |
| Calidad del Servicio | $2.546.990.607,90 | | 20/03/2028 | 20/03/2033 |

## 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

## 2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| CORRESPONDECIA RECIBIDA | | | |
|---|---|---|---|
| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
| 2026E-VUVRAZ-068976 | 03/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Entrega Informe Semanal No. 146 |
| 2026E-VUVRAZ-071829 | 10/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Entrega Informe Semanal No. 147 |
| 2026E-VUVRAZ-074180 | 17/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Entrega Informe Semanal No. 148 |
| 2026E-VUVRAZ-075839 | 22/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Remisión de información Programa GUARDAVIDAS |
| 2026E-VUVRAZ-079996 | 30/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Entrega del undécimo Informe Trimestral Ambiental |

| CORRESPONDECIA ENVIADA | | | |
|---|---|---|---|
| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
| 2026S-VTOL-050825 | 23/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-076283 |
| 2026S-VTOL-050820 | 23/07/2026 | Juan David Torres Sanabria | Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-076278 |

## 2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| … | … | … | … |

## 2.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 2.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Ninguno.

### 2.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Ninguno.

### 2.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

### 2.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

## 2.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes.

## 2.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1039 de 2022.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio INGESEC-1, firma interventora

mediante contrato 1039 de 2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

## 2.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

_____

**JUAN DAVID TORRES SANABRIA**
CC. 14.274.291 de Armero Guayabal
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA