Fecha 2026-09-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO,

ALCANCE El Consultor deberá realizar la ejecución de trabajos de campo y ensayos de laboratorio de detalle de los proyectos y/o áreas definidas por el Instituto de Desarrollo Urbano.

CONTRATO No. IDU-1408-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luis Guillermo Gonzalez Medellin - Apoyo Principal, Laura Valentina Ojeda Gallardo - Especialista de Apoyo, Hector Julian Orjuela Parra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	28.9%
% EJECUTADO	28.91%
% VARIACIÓN	0.01%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, con un avance ejecutado del 28,91% equivalente a $1.704.669.966,00

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S	**Contratista**	No aplica
Contrato No.	IDU-1408-2025	**Contrato No.**	NO APLICA
Valor Inicial	$ 5.895.973.406,00	**Valor Inicial**	$ 0,00
Total Contrato	$ 5.895.973.406,00	**Total Contrato**	$ 0,00
Valor Pagado	$ 1.053.900.194,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	0 días
Plazo Actualizado	720 días	**Plazo Actualizado**	0 días
Fecha de Iniciación	2025-10-14	**Fecha de Iniciación**	False
Fecha de Terminación Actual	2027-10-13	**Fecha de Terminación Actual**	False
No. Empleos generados	9	**No. Empleos generados**	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False

No. Empleos generados 0

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
Puente vehicular parque la Florida, en la localidad de Engativá	100.0	100.0	0.0	No Aplica
CANAL CORDOBA CLL128 - CLL 128C	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Frente Engativa - (Nucleos)	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Carrera 90	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Av. 1 de Mayo	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Puente vehicular parque la Florida adiciona	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Avenida Agoberto Mejía Cifuentes (AK 80)	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Puente vehicular carrera 12 Este x calle 12 Sur	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Av. El Cortijo	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Troncal Caracas Sur Y Autopista Al Llano	100.0	100.0	0.0	No Aplica
AVENIDA BOLIVIA (CARRERA 104) ENTRE LA AVENIDA CHILE (AV. CALLE 72) Y LA AVENIDA MEDELLÍN (AV. CALLE 80)	100.0	100.0	0.0	No Aplica
AVENIDA GONZALO ARIZA (CARRERA 110) DESDE LA AVENIDA CHILE (CALLE 72) HASTA LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) E INTERSECCIÓN.	100.0	100.0	0.0	No Aplica
INTERCONEXIÓN OPERATIVA ENTRE LOS PATIOS USME Y LA REFORMA.	100.0	100.0	0.0	No Aplica
CARRERA SÉPTIMA DESDE LA CALLE 24 HASTA LA CALLE 99.	5.5	5.76	0.26	No Aplica
Diseños in-house para los accesos a predios del desarenador y estación de bombeo propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, sobre la carrera 7ma en la calle 183 y calle 187 en Bogotá D.C.	100.0	100.0	0.0	No Aplica
CICLOPARQUEADEROS TMSA DE LAS ESTACIONES BANDERAS, GENERAL SANTANDER Y PORTAL USME	44.22	38.29	-5.93	No Aplica