Durman
by aliaxis

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S
Planta: **KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400**
Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3
PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Linea 01 8000 91 88 26
E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA
NIT: 800.033.159-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 3 DE LA VIA CHOCONTA - HATOFIERO
CHOCONTA
Nit: 9013626895
CHOCONTA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

RUTA

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004138932 / 22.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
10.10.2025
Orden de compra
SH69 CHOCONTA
Número pedido
1003505687
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega
Entr Local Colombia

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen
Peso bruto 765.000 KG Peso neto 765.000 KG
Volumen 5,122,206 CM3

Material	Cantidad	Denominación	Lote	Peso
2026617	3 UN	"TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 36"""	11880N	765.000

Durman
Equipos Colombia S.A.S
NIT 900.833.594-8
PAGARÉ DEVOLUCIÓN FIRMADO Y SELLADO
FECHA
FIRMA

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

SR. ANDRES CALDERON // CEL: 321 926 8681 // LEGUEZAQUE, PROVINCIA DE
ALMEIDAS // LLAMAR CON ANTICIPACION A LA ENTREGA.

OBSERVACIONES CLIENTE
Hfles-Cuadros
7428107 H/Condo
3214928455 Contiene

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLARO: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : **TUBOS ALCANTARILLADO TDP**
NORMA DE REFERENCIA : **NTC 5055**
REFERENCIA : **36" 900mm**
SAP : **2026617**
LOTE : **11880N**
FECHA : **07 de mayo de 2025**

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6500	-	mm	6550
Diámetro interior	898.40	904.40	mm	901.82
Espesor Interno	2.67	-	mm	2.74
Diámetro de campana	987.88	-	mm	992.85
Longitud de Campana	215.9	-	mm	303
Rigidez del tubo (5%)	10	-	psi	32.40
Flexibilidad del anillo (15%)	-	-	-	CUMPLE
Hermeticidad de la junta	10.8	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	In-Hg	CUMPLE
Inmersión en Acetona	20	-	min	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE
Resistencia al Impacto	299	-	Julios	CUMPLE

REALIZADO POR:

ÁLVARO PAVA
TÉCNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:

YEIMI M.FRANCO
JEFE DE CALIDAD