Durman
by aliaxis

TUBOTEC S.A.S
Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 600
Sitio: VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 2
PBX: +(57)8200 200 FAX 8200 180 - Línea 01 8000 91 88 26
E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA
NIT 800.012.119-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

RUTA

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004140236 / 24.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
10.10.2025
Orden de compra
SMAR CHOCONTA
Número pedido
1003505687
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega
Entr Lgdal Colombia

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 3 DE LA VIA CHOCONTA - RATOFIERO
CHOCONTA
Nit: 9013626895
CHOCONTA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen
Peso bruto 510.000 KG Peso neto 510.000 KG
Volumen 3,414.804 CM3

Material	Cantidad	Denominación	Lote	Peso
2028617	2	UN "TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 38""	11509N	510.000

Durman. S.A.S
FAVOR DEJAR

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES CLIENTE

NOMBRE LEGIBLE: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

ELABORADO POR

DESPACHADO POR


Durman. by aliaxis
DESPACHADO

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NORMA APLICABLE : NTC 5055
REFERENCIA : 36" 900mm
SAP : 2026617
LOTE : 11545N
FECHA : 16 de Abril del 2025

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6500	-	mm	6550
Diámetro interior	898.40	904.40	mm	900.72
Espesor Interno	2.67	-	mm	3.77
Diámetro de campana	987.88	-	mm	997.89
Longitud de Campana	215.9	-	mm	365
Rigidez del tubo (5%)	10	-	psi	36.20
Flexibilidad del anillo	30	-	%	CUMPLE
Hermeticidad de la junta	10.8	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	In-Hg	CUMPLE
Inmersión en Acetona	20	-	min	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE
Resistencia al Impacto	299	-	Julios	CUMPLE

REALIZADO POR:



FERNEY RODRIGUEZ
Inspector de materias primas

REVISADO POR:



YOLIMA PAEZ
Coordinadora de calidad