Arq. Cristian C. Gaviria Ruiz
NIT: 1010194641-0

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2026

Señores:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

Colegio Gabriel Betancourt Mejía IED

Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de prórroga a contrato de obra No. 15 de 2026

CRISTIAN CAMILO GAVIRIA RUIZ, identificado con C.C. 1.010.194.641, en condición de contratista del contrato de obra No. 15 de 2026 celebrado entre las partes el 25 de mayo de 2026, de manera atenta me permito solicitar la ampliación del plazo de ejecución contractual, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

- Durante la ejecución del contrato se presentaron retrasos en la entrega de algunos materiales requeridos para la instalación del cerramiento, particularmente las varillas roscadas para las fijaciones, cuyo suministro se produjo con posterioridad a la fecha prevista, afectando la programación de las actividades.
- Durante la ejecución de los trabajos se indicó la necesidad de incrementar la altura del cerramiento respecto de la inicialmente prevista. Este ajuste implicó modificaciones en las cantidades de materiales requeridos y en las actividades de fabricación e instalación de los elementos del cerramiento.
- Las condiciones climáticas, especialmente las lluvias recurrentes durante las jornadas de trabajo han limitado el tiempo efectivo disponible para la ejecución de las actividades de fabricación, instalación, soldadura y aplicación de los acabados, afectando el rendimiento previsto.
- La ejecución del cerramiento requiere completar actividades de fabricación de los paneles de malla ondulada, elaboración e instalación de pisa mallas, montaje de los paneles, revisión y corrección de las uniones soldadas, pulido, aplicación de pintura de acabado y verificación final de los trabajos ejecutados.
- Con el propósito de completar las actividades pendientes y efectuar las verificaciones necesarias para la adecuada terminación del objeto contractual, se requiere disponer de un plazo adicional que permita culminar los trabajos en condiciones apropiadas de calidad y seguridad.

www.linkedin.com/in/criscgav/
c.o.: cristianc.arquitecto@gmail.com | +57 3008559201 / 3052006888

JUSTIFICACIÓN PLAZO ADICIONAL

Con fundamento en las consideraciones anteriores, solicito respetuosamente la **prórroga del plazo de ejecución del contrato de obra No. 15 de 2026 hasta el Once (11) de noviembre de 2026**, de conformidad con el cronograma de actividades que se incorpora en la presente solicitud, en el cual se detallan las actividades pendientes y las fechas previstas para su ejecución y entrega final de la obra. El cronograma propuesto tiene como finalidad culminar las actividades restantes y realizar las verificaciones y correcciones necesarias para la entrega del cerramiento.

Elaboración de paneles malla ondulada faltantes por fabricar	22 octubre – 24 octubre	40 unidades
Elaboración pisa mallas de paneles	26 octubre – 28 octubre	80 unidades
Instalación paneles y pisa mallas	29 octubre – 30 octubre	160 unidades: 80 marcos en ángulo y 80 pisa mallas en ángulo
Verificación cordones de soldadura en todo el cerramiento / rectificación y pulido	31 octubre – 3 noviembre	GLOBAL
Impermeabilización y sellado de placas estructurales sobre viga de concreto y al nivel de acabados de piso.	4 noviembre – 6 noviembre	16 unidades en piso
Pintura cerramiento en ESMALTE / 2 manos	7 noviembre – 9 noviembre	GLOBAL
Rectificación de construcción cerramiento	10 noviembre	GLOBAL
Entrega cerramiento a supervisión y rectoría	11 noviembre	GLOBAL

El presente cronograma contempla imprevistos en tiempos de verificación, rectificación de estructura y tiempos de pulido y secado de componentes de cerramiento según las consideraciones climáticas establecidas.

Atentamente,



Arq. Cristian Camilo Gaviria Ruiz
Contratista
C. C. No. 1010194641