Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL	X	**FINAL**	

INFORME No:	2	FECHA:	22	de	OCTUBRE	de	2026			
PERIODO:	DEL 24	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	22	de	OCTUBRE	de	2026
No. CONTRATO O CONVENIO	CO1.PCCNTR.9756480/2573	DE	2026	FECHA:	4	de	AGOSTO	de	2026	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 383.350.351,50			RPC	5755					
REGISTRO BP y P No.	202600000018722									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA									

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL (ASOJUNTAS) DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA AMPLIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS DE REGADIO ORGONIGA Y OVEJERAS - GUITARRILLAS ÁREAS AFECTADAS POR LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	EDNA MILENA AVILA BOHORQUEZ		
Teléfono:	**3102383901**	Dirección:	**CRA 9 #17- 50 PISO 2**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	12	08	2026
PLAZO INICIAL	Un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio.		
PLAZO CON ADICIONES	DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	11	09	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	25	09	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACION	12	08	2026	
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION	9	09	2026	
ACTA DE SUSPENSION #1	10	09	2026	
ACTA DE REINICIO #1	24	09	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			VALOR	PLAZO
PRORROGA # 1	25	09	2026		UN (1) MES ADICIONAL
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL				**$ 0,00**	UN (1) MES ADICIONAL

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)			DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Entregar nuevo y en perfecto condiciones los bienes, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones y el contrato.	se ha venido avanzando en la entrega de bienes nuevos y en perfectas condiciones.		X		
Transportar y entregar los bienes de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos de la zona rural dispersa del municipio donde se instalarán, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.	Se ha venido trasportando y entregando los bienes de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas.		X		
Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla.	Se ha venido cumpliedo con garantias según requerimiento del avance a la fecha .		X		
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido y dejándolas asumiendo los costos detrasporte del remplazo de los mismos desde los predios de los beneficiarios. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de los accesorios.	Se ha venido cumpliedo con garantias técnicas según requerimiento del avance a la fecha .		X		
Cumplir con las normas de seguridad industrial y riesgos para todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato.	Se ha venido cumpliedo con normas de seguridad según requerimiento del avance a la fecha .		X		

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Se ha venido cumpliedo las sugerencias de la supervisión según requerimiento del avance a la fecha .		X		
Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de los bienes.	Se ha venido cumpliedo con garantias técnicas según requerimiento del avance a la fecha .		X		
Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Departamento, ni que acarree ningún costo para los beneficiarios.	No se ha tenido que reemplazar elementos, según requerimiento del avance a la fecha .		X		
El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que le presente el supervisor del contrato.	El contratista ha venido atendiendo las recomendaciones de la supervisión del convenio		X		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

Se ha venido cumpliedo con normas de seguridad según requerimiento del avance a la fecha .Se ha venido cumpliedo las sugerencias de la supervisión según requerimiento del avance a la fecha . Se ha venido cumpliedo con garantias técnicas según requerimiento del avance a la fecha . No se ha tenido que reemplazar elementos, según requerimiento del avance a la fecha . El contratista ha venido atendiendo las recomendaciones de la supervisión del convenio. Se encuentra en fase de instalación en campo y puesta en funcionamiento.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**60,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**95,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En el marco del convenio solidario 2573 se solicita y entrega por parte de la junta de acción comunal hace juntas del municipio de panqueva un avance a la fecha de un **60%** de ejecución en campo en la instalación de las de las veredas orgánica ovejeras principalmente habilitando las tomas de regadíos de estas mismas y algunas líneas de manejo alterno para la conducción e instalación próxima de la toma de regadía de guitarrillas y avance financiero del mismo relacionando que a la fecha se ha recibido un **50%** del factor financiero comprometido se viene trabajando en articulación de la secretaría de agricultura del departamento de boyacá la alcaldía municipal y los miembros de la junta de la asociación de juntas de acción comunal del municipio de Panqueba.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	4-152-40-04662-3	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	AGRARIO
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N.A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	N.A				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
PAGO ANTICIPO	50%	13	08	2026	$ 198.675.175,75
TOTAL					**$ 198.675.175,75**

INFORME JURÍDICO

Con fundamento en la solicitud presentada por la Junta el 22 de octubre de 2026, nos permitimos solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del contrato, debido a que, si bien las labores de instalación avanzan de forma continua, el volumen y la complejidad técnica del montaje impiden concluir la totalidad de las actividades dentro del término inicialmente pactado. Por lo tanto, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas, las pruebas de funcionamiento y la entrega a entera satisfacción de la entidad, resulta necesario conceder un plazo adicional de dieciocho (18) días calendario, ajustando el cronograma de trabajo para la culminación efectiva del objeto contractual.

OBSERVACIONES: Adjunto a la presente se solicita PROROGA # 2 por DIECIOCHO (18) DIAS, al convenio en mención.

EDNA MILENA AVILA HOHORQUEZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación
JUAN FELIPE DAZA BERNAL
Fecha: 23-10-2026

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	2	FECHA:	22	de	OCTUBRE	de	2026

PERIODO:	DEL	24	de	SEPTIEMBRE	de	2026	AL	22	de	OCTUBRE	de	2026

CONVENIO No:	CO1.PCCNTR.9756480/2573	DE	2026		

OBJETO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL (ASOJUNTAS) DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA AMPLIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS DE REGADIO ORGONIGA Y OVEJERAS - GUITARRILLAS ÁREAS AFECTADAS POR LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA.

LOCALIZACIÓN: DEPARTAMENTO DE BOYACA, MUNICIPIO DE PANQUEBA VEREDAS ORGANIGA Y OVEJERAS - GUITARRILLAS.

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (ASOJUNTAS) DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
EDNA MILENA AVILA BOHORQUEZ Teléfono: 3102383901 Dirección CRA 9 #17 - 50 PISO 2	SERGIO ANDRÉS LÓPEZ CONTRERAS Teléfono: 3214685883 Dirección CR 5 - 4 -79 Panqueba
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 383.350.351,50	$ -	$ -	$ 383.350.351,50

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso	N.A.	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N.A.	N/A
Estudios Previos	N.A.	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N.A.	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N.A.	N/A
Acto de adjudicación	N.A.	N/A

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	N.A.	N/A
Aviso de Convocatoria o Invitación	N.A.	N/A
Estudios Previos	N.A.	N/A
Proyecto de pliego de condiciones	N.A.	N/A
Pliego de condiciones definitivos	N.A.	N/A
Acto de adjudicación	N.A.	N/A

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
N.A.		N.A.	
OBJETO:			
N.A.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANTONIO DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
N/A		$ 0,00	
OBJETO:			
N/A			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
N/A		N/A	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	12	8	2026						
PLAZO INICIAL	UN (1) MES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026								
ADICIONES EN PLAZO	25	9	2026						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	25	10	2026						

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	60,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	95,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	50,0%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	0,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	0,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

TOTAL AVANCE FISICO EJECUTADO: **60%**
AVANCE EN TIEMPO AL 22 DE OCTUBRE DE 2026 DEL CONVENIO : **95%**
DESEMBOLSOS REALIZADOS: **50%** (anticipo)

RELACION DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	12	8	2026	
Acta de suspención #1	10	9	2026	
Acta de reinicio #1	24	9	2026	

CONVENIO OBRA				

CONTRATO DE INTERVENTORIA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES

CONVENIO SOLIDARIO

No PÓLIZA	BY-100068546	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							11	8	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4	8	2026	10	3	2027	$ 38.335.035,15
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4	8	2026	10	9	2029	$ 19.167.517,58
ESTABILIDAD DE LA OBRA	4	8	2026	4	8	2031	$ 38.335.035,15

No PÓLIZA	BY-100012143	ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							11	8	2026

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4	8	2026	9	9	2026	$ 350.181.000,00

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA #1 (25/09/2026)		UN (1) MES ADICIONAL
		2031	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	UN (1) MES ADICIONAL

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	N/A		N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL		FECHA: 13/Feb/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	N/A		N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	4-152-40-04662-3	BANCO:	AGRARIO	SUCURSAL:	N.A	
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL (ASOJUNTAS) DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA AMPLIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS DE REGADIO ORGONIGA Y OVEJERAS - GUITARRILLAS ÁREAS AFECTADAS POR LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA.					
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR	
Desembolso No 1.	50%	3	9	2026	$ 191.675.175,75	
Desembolso No 2.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 191.675.175,75**	
CONVENIO SOLIDARIO						
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR	
Anticipo		3	9	2026	$ 191.675.175,75	
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 191.675.175,75**	
CONVENIO SOLIDARIO						
DESCRIPCIÓN		FECHA			VALOR	
Anticipo		3	9	2026	$ 191.675.175,75	
Acta Parcial No.						
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 191.675.175,75**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Revisión documental, coordinación institucional, y socialización con la comunidad en los puntos del diastrito obhjeto de intervención	ORGANICA, OVEJARA Y GUITARRILLA MUNICIPIO DE PANQUEBA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N/A	N/A

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N/A				N/A

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR ASOJUNTAS AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe ASOJUNTAS No. 1	12	8	2026	9	9	2026	
Informe ASOJUNTAS No. 2	10	9	2026	22	10	2026	

OBSERVACIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE ASOJUNTAS	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	N.A.	
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Correspondencia enviada y recibida	SI	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Representante Legal Asojuntas Panqueba

NOMBRE: **SERGIO ANDRÉS LÓPEZ CONTRERAS**

Gobernación de Boyacá
JUAN FELIPE DAZA BERNAL
Contratación Fecha: 23-10-2026

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA

NIT: 902.005.601-1

Personería Jurídica No. 214 del 25-11-1992

Auto de Reconocimiento de Dignatarios No. 4623 del 04-11-2025

Municipio de Panqueba – Boyacá

INFORME DEL PLAN OPERATIVO DE TRABAJO

I. Identificación.

Convenio Solidario	2573 de 2026
Objeto	CONVENIO SOLIDARIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL (ASOJUNTAS) DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA AMPLIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TOMAS DE REGADIO ORGONIGA Y OVEJERAS - GUITARRILLAS ÁREAS AFECTADAS POR LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA.
Fecha del Informe	22 DE OCTUBRE DE 2026

II. Descripción.

El presente cronograma estableció programación de las actividades desarrolladas en campo, indicando fechas de ejecución, veredas o sectores intervenidos, así como la cantidad y tipo de materiales a utilizar en cada jornada las cuales se han trabajado de manera favorable y en proceso armónico de trabajo.

III. Informe de actividades ejecutadas en campo.

Vereda / Sector	Actividad desarrollada	Materiales ejecutados	Unidad de medida	Cantidad
Vda. El Jordán, Sector Agua Azufrada; Municipio de Güicán	Instalación de tubería de 12” desde la captación (Puente de la Loma, vía Panqueba – Güicán) hasta la entrada a las piscinas termales. Para recuperar y restablecer el tramo inicial de tubería de la toma de Orgóniga – Overas, que fue arrastrado por el rio Nevado.	TUBO PVC DE 12" RDE 41 U.M	UND	109
Vda. El Jordán, Sector Agua Azufrada; Municipio de Güicán	Instalación uniones de reparación PVC de 12” para la recuperación tramos de tubería de 12” afectados.	UNIÓN DE REPARACIÓN PVC DE 12" U.M.	UND	2
Vda. Guitarrilla, Sector la Florida; Municipio de Panqueba	Instalación de tubería de 10” en el sector de la Florida en la construcción de variante de la toma de Guitarrilla.	TUBO RIEGO ALTO IMPACTO 125 PSI 10"	UND	80
Vda. Guitarrilla, Sector la Florida y la Banda;	Instalación de manguera de 4”, en una línea de cuatro mangueras desde la captación del rio Nevado en el sector la Banda hasta caja de empalme con tubería	MANGUERA POLIETILENO HDPE PN-8 DE 4"	UND	52

Municipio de Panqueba	de 10” de la variante de la toma de Guitarrilla en el sector de la Florida	(ROLLO DE 50 MTS)		
Vda. Guitarrilla, Sector la Florida y la Banda; Municipio de Panqueba	Instalación de uniones rápidas de 4” para manguera de 4”, en una línea de cuatro mangueras desde la captación del rio Nevado en el sector la Banda hasta caja de empalme con tubería de 10” de la variante de la toma de Guitarrilla en el sector de la Florida	UNIÓN RÁPIDA DE 4" (110 mm)	UND	36
Vda. Guitarrilla, Municipio de Panqueba	Entrega de rollos de manguera de 1” a usuarios de la toma de Guitarrilla	MANGUERA POLIETILENO HDPE PN-10 DE 1" (ROLLO DE 100 MTS)	UND	17

IV. Material Fotográfico.





Instalación de unión rápida de 4" (110 mm) en manguera de 4".



Tubo PVC de 12" RDE 41 U.M. acopiado y transportado al sitio de obra.





Tubo riego alto impacto 125 PSI 10" Gerfor.

V. Observaciones.

En el marco del convenio solidario 2573 se solicita y entrega por parte de la junta de acción comunal hace juntas del municipio de Panqueaba un avance a la fecha de un 60% de ejecución en campo en la instalación de las de las veredas orgánica ovejeras principalmente habilitando las tomas de regadíos de estas mismas y algunas líneas de manejo alterno para la conducción e instalación próxima de la toma de regadía de guitarrillas; avance en territorio y avance financiero del mismo relacionando que a la fecha se ha recibido un 50% del factor financiero.

Se relaciona la próxima fecha de mesa de seguimiento para la primera semana de Octubre para ajustar próximas fases de intervención, conforme al avance del cronograma y disponibilidad de recursos en campo.

Cordialmente,

SERGIO ANDRÉS LÓPEZ CONTRERAS
Presidente de ASOJUNTAS
NIT: 902005601-1
CEL. 3214685883
CORREO: jacasojuntas@panqueba-boyaca.com
MUNICIPIO: Panqueba