GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. UNO (01) PARCIAL	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 28 **Fecha de Modificacion:** 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTRURA	FECHA ACTA	lunes, 28 de septiembre de 2026
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-001-2026 (ID:CO1.PCCNTR.9551036)	Número Radicado Interno del Contrato:	15072026-1135
Numero de identificacion del contratista - NIT	902.079.485 - 0	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	2507C101 - 5004CL03, 50CL01 - 5004CL04	NOMBRE DE LA VIA	BELALCAZAR-LA ALEMANIA-PORTUGAL-EL CAIRO, BELALCAZAR-SAN ISIDRO-LA HABANA-EL CRUCERO (MUNIICPIO BELALCAZAR), LAS MARGARITAS-CAUYA, ASIA-LAS MARGARITAS (MUNICIPIO ANSERMA Y RISARALDA), EL CRUCERO-SAN JOSE-RISARALDA (MUNICIPIO SAN JOSE)
Actividad Económica	4210	Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 477.368.358	N/A	N°/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD			
Aporte Departamento:	100%	$ 477.368.358	PUBLICA	Duración Contrato: (CUATRO (4) MESES	Fecha de Iniciación	29 DE JULIO DE 2026
Aporte Convenio No					Fecha de Terminación de ejecución	28 DE NOVIEMBRE DE 2026
Aporte Convenio No						

N° FACTURA	N° PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FE-2	4500030672	2	$ 286.744.016,00	$ 0,00	$ 286.744.016,00	O-DCC0500	16INF	23201010010302	C240231458173AAA	INF-P-260067.01.02
VALOR ACTA			$ 286.744.016,00	$ 0,00	$ 286.744.016,00					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		**$ 477.368.358,00**	Valor del Anticipo:		**$ 0,00**
Adición del Contrato		**$ 0,00**			
Valor Acta Nro. 1	$ 286.744.016,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 0,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 0,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 0,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 0,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 6	$ 0,00		Amortización Acta 6	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 7	$ 0,00		Amortización Acta 7	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 8	$ 0,00		Amortización Acta 8	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 9	$ 0,00		Amortización Acta 9	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 190.624.342,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 477.368.358,00**	**$ 477.368.358,00**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el articulo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: **JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA**

Secretario de Infraestructura

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: **JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT**

Supervisor

Firma

Nombre **CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS**

Interventor Externo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	CONSORCIO JE-JO-IN	**Número:**	FE-2	
	Identificación:	902079485-0	**Fecha:**	28/09/2026	16:29
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3168449834	**Fecha Vto.:**	28/09/2026	
	Dirección:	CR 23 25 61, Manizales, Caldas, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril	**Condición IVA:**	IVA			
	Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es): DEPARTAMENTO DE CALDAS **NIT:** 890801052-1

Dirección: **Tel:**

Municipio: Manizales, Caldas, Colombia.

Muni. Dest.: Manizales

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Valor acta 01 parcial de obra del contrato No. 15072026-1135	costo directo	1.00	Und	0%	217,230,315.00	0.00	217,230,315.00
2		Valor acta 01 parcial de obra del contrato No. 15072026-1135	administracion 26%	1.00	Und	0%	56,479,882.00	0.00	56,479,882.00
3		Valor acta 01 parcial de obra del contrato No. 15072026-1135	utilidad 6%	1.00	Und	0%	13,033,819.00	0.00	13,033,819.00

Total de líneas: 3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	286,744,016.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	286,744,016.00

Fecha y hora de validación: 28/09/2026 16:30

CUFE: 2bc8f4efaee9de519b772168404b9eb3566e517804c60c6247f109733d1d740d7dc74027643776d6be12baf964c45005

Firma Digital: HG8dxaQmpWF5nfUmK3MWd09B2XF2TYYgbCrhSUG2L4yRc5p5HMCdH6OJ98OzR9M
/fagTce1ffQ/RkAiFrO2GxJN37UUKxwHT0mZRoppis94lxl91dnN+eBGFNpO8lpg
/pRlHEw/mGfiFV0srca9tAFrMhauGTeQCrGL2Ebf8YoTjDzuSY0GAiaBOXW0mNp7
+e2lk95ZeKaOTK6k7aNlgj9FvlOiZ27qtHVmAh6QeENRi18/Br62EVS0EsSyoVY
P/hEkXDOeXWMd1ME6bS6DHoiONaJsQtYzFad5HDWUXNjzZcz1ACbBLfwLI9RxPk
svnvpkcYiDcRY1wSN11MEA==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764116122739 del 2026-09-24 al 2028-09-24. Rango: FE-1 al FE-100.
Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar:	286,744,016.00

HECHO EN xubio

CONSTANCIA

Yo, **JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT**, identificada con la c.c. 1.053.872.143 profesional universitario adscrita a la unidad de Ingeniería de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Caldas, actuando como supervisor del contrato Nro. 15072026-1135.

HAGO CONSTAR QUE:

Después de Verificar los costos y gastos que guardan relación de causalidad con el contrato de obra 15072026-1135 suscrito entre el Departamento de Caldas y CONSORCIO JE-JO-IN, conformado por: JESÚS MARÍA RAMÍREZ GÓMEZ (Participación 45%), JORGE HERNÁN GUTIÉRREZ RIVERA (Participación 45%) e INGENIERÍA Y FUTURO SAS (Participación que tiene por objeto: *"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN LGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO"*, presenta una utilidad del 6% por el ingreso efectivamente percibido o facturado en el Acta 01 parcial de Fecha Septiembre 28 de 2026, por valor de: $ 286.744.016.00 teniendo en cuenta los estudios previos, las condiciones del proceso de la Licitación Pública LP-SI-001-2026 y la propuesta presentada así:

CALCULO DE IMPUESTO ICA					
ACTA 01					
MUNICIPIO	**BELÁLCAZAR**	**ANSERMA**	**RISARALDA**	**SAN JOSÉ**	
Costo Directo	49.345.136,51	95.655.219,70	41.110.128,03	31.119.831,06	
Administración 26%	12.829.735,49	24.870.357,12	10.688.633,29	8.091.156,08	
Utilidad 6%	2.960.708,19	5.739.313,18	2.466.607,68	1.867.189,86	
TOTAL	**65.135.580**	**126.264.890**	**54.265.369**	**41.078.177**	**286.744.016**

Dado en Manizales a los 28 días de Septiembre de 2026

Atentamente:

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
C.c. 1.053.820.687

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 10.267.830 de Manizales, en mi condición de representante legal del **CONSORCIO JE-JO-IN (NIT: 902.079.485–0), CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%),** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por consorcio durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia, se firma en la ciudad de Manizales, a los 28 días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ
C.C. No. 10.2267.830 de Manizales
Rep. Legal: Consorcio JE-JO-IN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.267.830

RAMIREZ GOMEZ

APELLIDOS

JESUS MARIA

NOMBRES



FIRMA





INDICE IZQUIERDO

FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1965

PENSILVANIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-MAR-1983 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0900100-00194924-M-0010267830-20081108 0017814973A 1 4490001611

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900379495	0	CONSORCIO JC-ASIN	8 - MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 23 25 61	MANIZALES-CALDAS	3128417650	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-08	2026-08	6908994041	95139077	V	2026-09-10	2026-09-28	BANCO BANCOLOMBIA	18	$126.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	TDA	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
1	CC	1027965	RAMIRO DORLEDO ZAPATA	X																	1	$0	$0		1	$0	$0		1	$0	$0	14171	26	$1,517,419	$126,700	0	$0	$0	no	$126,700
Total Afiliado(s) 1)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,517,419	$126,700		$0	$0		$126,700

2026/09/28 05:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Ecomerado SENA e ICBF
NIT 900579480	0	CONSORCIO JF-JO-19	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 73 35 61	MANIZALES-CALDAS	3128433668	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	699894091	9511380778	Y	2026/09/18	2026/09/28	BANCO BBVA/EFECTIVO	10	$106,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,700	$800					$0	$106,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$105,700	$800	$0	$0	$0	$0	$0	$106,500
TOTAL				1	$105,700	$800	$0	$0	$0	$0	$0	$106,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10267830	JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ	CRA 21C NRO 54 44	8844746	jmramirez65@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95500327	26/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$1.667.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	731.300	0		0		0	0	0	0	731.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	936.000	0	0	0	0	0	0		936.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	731.300	731.300
Pensión	1	936.000	936.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.667.300	1.667.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	10267830	JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ		CRA 21C NRO 54 44	8844746	jmramirez65@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95500327	28/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-09	I	$0	$1.667.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cotiz. adicional	Colombiano	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10267830	RAMIREZ GOMEZ JESUS MARIA	3	0			N																	25-14	5.850.000	30	936.000	0	0	0	0	EPS005	5.850.000	30	731.300		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38794429
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10249770	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 23 25 61 OF 706	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	JOHEGU37@GMAIL.COM	TELÉFONO	8844746
FAX	8730562	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	EMTELSA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 09	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38794429

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10249770	57	2	No	No	17	1	0	Salario	GUTIERREZ RIVERA JORGE HERNAN	$3.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10249770																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10249770	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10249770	SANITAS	30	$3.000.000	0.1250000	$375.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	3	0.0696000	$208.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10249770	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 09												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$375.000	$0	0	$0	0	$0	$375.000	0	$0	$0	$375.000	$0	0	$0	$0	$375.000	$0	$0	$375.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$208.800	0	$0	$0	$208.800	0	$0	$208.800	0	$0	$0	$208.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$375.000
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$208.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$583.800

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141258314139

(415)7707212489984(8020) 000014125831413 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 4 8 5	0	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO JE-JO-IN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 23 25 61

42. Correo electrónico jmramirez65@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 8 8 4 4 7 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 6 0 6 0 3						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 1 6 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-25 / 11:28:45AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ GOMEZ JESUS MARIA
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-08-2026 03:28:20PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258314139

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 4 8 5	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 4 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 6 0 6 0 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258314139

(415)7707212489984(8020) 000014125831413 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 4 8 5	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 7 8 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	GOMEZ	JESUS	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 4 9 7 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	RIVERA	JORGE	HERNAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141258314139

(415)7707212489984(8020) 000014125831413 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 9 4 8 5	0	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 6 7 8 3 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	GOMEZ	JESUS	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 6 0 4 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 4 9 7 7 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GUTIERREZ	RIVERA	JORGE	HERNAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 6 0 4 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 8 4 4 5 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA & FUTURO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 6 0 4 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

MANIZALES
COLOMBIA

14/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO JE-JO-IN** con **NIT: 902.079.485-0**
posee en el banco Davivienda:

CUENTA AHORROS TRADICIONAL

Número: **0843-0010-0363**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA
0843 - OFICINA PARQUE CALDAS

Banco Davivienda
NIT.860.03
AH 570-1 F

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 15072026-1135 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 15072026-1135

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta	SEPTIEMBRE 28 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	15072026-1135	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030672			
NIT o RUT:	902.079.485 - 0			
Contratista:	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION: 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)			
Representante Legal:	JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ			
Valor del Contrato ($):	$ 477.368.358,00	Aporte Departamento	$ 477.368.358,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
			LOTE 6.. SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO				
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	42.500,00	3.656,00	155.380.000,00
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	443,16	60.141,00	26.652.086,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP DIMENSIONES 75 X 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV, (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV),	u	50,00	1.123.733,00	56.186.650,00
4	703.1.2.P		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI MATERIA LAMINA GALVANIZADA CON LAMINARETRORREFLECTIVA TIPO IV (Analizado para señal tipo si turística(rectangular o en forma de flecha) en laminagalvanizada y retrorreflectiva tipo IV)	u	0,00	1.336.887,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO A (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	200,00	22.711,00	4.542.200,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	40,00	1.099.577,00	43.983.080,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	0,00	1.478.115,00	0,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (ADMINISTRACION: 29,00% - U: 5%)				286.744.016,00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$286.744.016,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$286.744.016,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		477.368.358,00
Valor adicional		0,00
Valor Acta No. 1:	286.744.016,00	
Valor Acta No. 2:	0,00	
Valor Acta No. 3:	0,00	
Saldo del contrato	190.624.342,00	
Sumas Iguales	477.368.358,00	477.368.358,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que **CONSORCIO JE-JO-IN**, representado legalmente por **JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el. **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoria verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO JE-JO-IN
(Rep Legal: Jesus Maria Ramirez Gomez
Contratista

Firma
JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
Supervisor Depto

Firma
CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 15072026-1135

OBJETO:SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO

CONTRATISTA: CONSORCIO JE-JO-IN
SUPERVISOR: JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO											OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA							
								OBRAS DEL			ACTA N° 01		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO ACTA	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL								ADICIONAL			OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR	OBRA	VALOR
NRO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	VR.TOTAL		CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
	GENERAL	PARTIC.																
			LOTE 6.. SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO															
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	80.000,00	3.656,00	292.480.000,00		0,00		42.500,00	155.380.000,00					42.500,00	155.380.000,00
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	500,00	60.141,00	30.070.500,00				443,16	26.652.086,00					443,16	26.652.086,00
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP DIMENSIONES 75 X 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV, (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIPOI IV),	u	50,00	1.123.733,00	56.186.650,00				50,00	56.186.650,00					50,00	56.186.650,00
4	703.1.2.P		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI MATERIA LAMINA GALVANIZADA CON LAMINARETRORREFLECTIVA TIPO IV (Analizado para señal tipo si turistica(rectangular o en forma de flecha) en laminagalvanizada y retrorreflectiva tipo IV)	u	20,00	1.336.887,00	26.737.740,00				0,00	0,00					0,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO A (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	500,00	22.711,00	11.355.500,00				200,00	4.542.200,00					200,00	4.542.200,00
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	40,00	1.099.577,00	43.983.080,00				40,00	43.983.080,00					40,00	43.983.080,00
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	m3	11,20	1.478.115,00	16.554.888,00				0,00	0,00					0,00	0,00
			VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (ADMINISTRACION: 26,00% - U: 6%)				477.368.358,00					286.744.016,00		0,00		0,00		286.744.016,00

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	286.744.016,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	286.744.016,00

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT
SUPERVISOR CONTRATO

CONSORCIO JE-JO-IN
CONTRATISTA

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 15072026-1135 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 15072026-1135

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta SEPTIEMBRE 28 DE 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	15072026-1135	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500030672			
NIT o RUT:	902.079.485 - 0			
Contratista:	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)			
Representante Legal:	JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ			
Valor del Contrato ($):	$ 477.368.358,00	Aporte Departamento	$ 477.368.358,00	
Valor Adición	N/A	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO			
Disponibilidad presupuestal	3500048191 Y 3500048192	FONDO	O-DCC0500	
Duración del contrato (Plazo):	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION			
Fecha de iniciación	JULIO 29 DE 2026	Fecha de terminación	29 DE NOVIEMBRE DE 2026	
Interventor Externo	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS			
Supervisor Departamento	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO + MAYORES CANTIDADES DE OBRA

NRO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTIC.	DESCRIPCION	UND	CANT	MEDIDAS
			LOTE 6.. SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO			
1	700.1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	42.500,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
2	700.3		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	443,16	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
3	710.1.1		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP DIMENSIONES 75 X 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV, (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV),	u	50,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
4	703.1.2.P		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI MATERIA LAMINA GALVANIZADA CON LAMINARETRORREFLECTIVA TIPO IV (Analizado para señal tipo si turística(rectangular o en forma de flecha) en laminagalvanizada y retrorreflectiva tipo IV)	u	0,00	0,00
5	702.1.1		TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO A (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	u	200,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
6	730.1		DEFENSA METÁLICA	m	40,00	VER ANEXO (MEMORIAS DE CALCULO)
7	450.2.P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	m3	0,00	0,00

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
Interventor Externo

CONSORCIO JE-JO-IN
Contratista

GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	15072026-1135	RADICADO JURID. NRO:		15072026-1135	
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETNCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U (34%)	$ 477.368.358	PORCENTAJE AU %	32% (A: 26%, U: 6%		
VALOR TOTAL	$ 477.368.358				

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LOTE 6.. SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO							
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	80.000,00	292.480.000,00	61,27%	-28,72%	42.500,00	155.380.000,00	32,55%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	500,00	30.070.500,00	6,30%	-0,72%	443,16	26.652.086,00	5,58%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP DIMENSIONES 75 X 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV, (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV),	50,00	56.186.650,00	11,77%	0,00%	50,00	56.186.650,00	11,77%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI MATERIA LAMINA GALVANIZADA CON LAMINARETRORREFLECTIVA TIPO IV (Analizado para señal tipo si turística(rectangular o en forma de flecha) en laminagalvanizada y retrorreflectiva tipo IV)	20,00	26.737.740,00	5,60%	-5,60%	0,00	0,00	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO A (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	500,00	11.355.500,00	2,38%	-1,43%	200,00	4.542.200,00	0,95%
DEFENSA METÁLICA	40,00	43.983.080,00	9,21%	0,00%	40,00	43.983.080,00	9,21%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	11,20	16.554.888,00	3,47%	-3,47%	0,00	0,00	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (A: 29,00% - U: 5%)		**477.368.358,00**	**100,00%**			**286.744.016,00**	**60,07%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)
VALOR DEL CONTRATO	$ 477.368.358
VALOR TOTAL	$ 477.368.358
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 29 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION
LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR CINTE SAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO, MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO, SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP DIMENSIONES 75 X 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV, (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV), ACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO A (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR), DEFENSA METÁLICA EN LAS VIAS BELALCAZAR-LA ALEMANIA-PORTUGAL-EL CAIRO, BELALCAZAR-SAN ISIDRO-LA HABANA-EL CRUCERO (MUNIICPIO BELALCAZAR), LAS MARGARITAS-CAUYA, ASIA-LAS MARGARITAS (MUNICIPIO ANSERMA Y RISARALDA), EL CRUCERO-SAN JOSE-RISARALDA (MUNICIPIO SAN JOSE), CON UNA INVERSION DE $ 286.744.016,00 EQUIVALENTE AL 60,07% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD:65,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 15072026-1135 COPIA CONTROLADA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
SEPTIEMBRE 28 DE 2026


ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	15072026-1135	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	15072026-1135
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO
CONTRATISTA:	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)
INTERVENTOR:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETNCURT

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehiculos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:



CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATOS 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: **ABRIL 27 DE 2026**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO: LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO, MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO, SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP DIMENSIONES 75 X 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV, (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV), ACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO A (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR), DEFENSA METÁLICA EN LAS VIAS BELALCAZAR-LA ALEMANIA-PORTUGAL-EL CAIRO, BELALCAZAR-SAN ISIDRO-LA HABANA-EL CRUCERO (MUNIICPIO BELALCAZAR), LAS MARGARITAS-CAUYA, ASIA-LAS MARGARITAS (MUNICIPIO ANSERMA Y RISARALDA), EL CRUCERO-SAN JOSE-RISARALDA (MUNICIPIO SAN JOSE), CON UNA INVERSION DE $ 286.744.016,00 EQUIVALENTE AL 60,07% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD:65,00%.

CONTRATO	15072026-1135	CONSULTORIA		OBRA	15072026-1135

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO
CONTRATISTA	CONSORCIO JE-JO-IN, CONFORMADO POR: JESUS MARIA RAMIREZ GOMEZ (PARTICIPACION; 45%), JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA (PARTICIPACION: 45%) Y POR INGENIERIA & FUTURO S.A.S.(PARTICIPACION: 10%)
INTERVERNTOR EXTERNO	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR (A)	JUAN SEBASTIAN MEZA BETNCURT

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 42-40-1010528086	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 350.181.000,00	29/07/2026 al 29/11/2026	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 95.473.671,60	29/07/2026 AL 29/03/2027	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 143.210.507,40	CINCO AÑOS	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 95.473.671,60	29/07/2026 AL 29/11/2029	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA:

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	DESCONTADO DE CADA ACTA	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF		PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)		INF. SUPERVISION	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
29 AL 31	JULIO	SECO	DIAS SOLEADOS
01 AL 31	AGOSTO	SECO	DIAS SOLEADOS
01 AL 28	SEPTIEMBRE	SECO	DIAS SOLEADOS

	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

CANTIDADES DEL CONTRATO						ACTA 01	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M2	80.000,00	3.656	292.480.000	42.500	155.380.000
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	500,00	60.141	30.070.500	443,16	26.652.086
3	HITO FLEXIBLE	UNID	-		-	-	-
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO _____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)	UNID	50,00	1.123.733	56.186.650	50	56.186.650
5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO _____ (Analizado para señal tipo SI turística (rectangular o en forma de flecha) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV)	UNID	20,00	1.336.887	26.737.740	-	-
6	TACHON PLASTICO	UNID	-		-	-	-
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (Analizado con espigo tipo A autorreflectiva biderccional de (1) sólo color	UNID	500,00	22.711	11.355.500	200	4.542.200
8	DEFENSA METÁLICA	M	40,00	1.099.577	43.983.080	40	43.983.080
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	11,20	1.478.115	16.554.888	-	-
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE,	ML	-		-	-	-
					477.368.358		**286.744.016**

1. Belalcazar - La Alemania - Portugal - El Cairo

4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO ____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO ____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)							UN
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
1	21/9/26				2	2	2	2 Señales de Vel. Máx 30 Km/H SR30 en sector Estación de Servicio Santa Lucía
2	24/9/26				8	8	10	8 Señales de Vel MáX 30 Km/H SR30 en el Tramo Vial
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
TOTAL							10	

2. Belalcazar - San Isidro - La Habana - El Crucero

1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO							ML
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	26/9/26	7.500				7.500	7.500	Tramo Belálcazar - el crucero
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
						-	7.500	
				TOTAL			**7.500**	

2. Belalcazar - San Isidro - La Habana - El Crucero

2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO							M2
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	21/9/26	6,30	2,00			12,60	12,60	2 Pictogramas de ZONA ESCOLAR en el Colegio San isidro (Area cuadrada : 1,8 x 2,3 más área triangular : 1,8 x 2,10 / 2 = 6,30 m2
	21/9/26	5,22	2,00			10,44	23,04	2 Textos de ZONA ESCOLAR en el Colegio San Isidro Z: 0.4818 O : 0,5014, N : 0,8657, A:0,5548 E: 0,4248, S: 0,4248, C: 0,3792, L:0,3830 , R: ,6454 TOTAL : 5,22 M2
	21/9/26	14,80	1,00			14,80	37,84	1 Cebra En el Colegio San Isidro (7 Barras de 4 x 0,40 más 2 horizontales de 3 x 0,60 = 14,80 m2
	21/9/26	14,80	1,00			14,80	52,64	1 Cebra En el CRUCERO Isidro (7 Barras de 4 x 0,40 más 2 horizontales de 3 x 0,60 = 14,80 m2
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
						-	52,64	
TOTAL							52,64	

2. Belalcazar - San Isidro - La Habana - El Crucero

4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO ____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO ____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)							UN
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	22/9/26				2	2	2	2 Señales de PROXIMIDAD DE RESALTO - SP25 en colegio San Isidro
	22/9/26				2	2	4	2 Señales de ZONA ESCOLAR - SP46 en colegio San Isidro
	22/9/26				2	2	6	2 Señales de VELOCIDAD MÁXIMA 30 Km/Hr SR30
	22/9/26				2	2	8	EN VILLA TULIA : 2 SEÑALES DE SR 30
	22/9/26				2	2	10	EN VILLA TULIA : 2 SEÑALES DE PROXIMIDAD DE RESALTO
	22/9/26				4	4	14	4 SEÑALES SR 30 EN EL TRAMO VIAL
						-	14	
						-	14	
						-	14	
						-	14	
						-	14	
						-	14	
						-	14	
TOTAL							14	

3. Las Margaritas - Cauya								
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO							ML
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
1	23/9/26	22.000				22.000	22.000	Entre Las Margaritas y Cauyá
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
						-	22.000	
TOTAL							22.000	

3. Las Margaritas - Cauya								
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO							M2
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	17/9/26	6,30	2,00			12,60	12,60	2 Pictogramas amarillos de Zona escolar en Escuela OCUZCA (Area cuadrada : 1,8 x 2,3 más área triangular : 1,8 x 2,10 / 2 = 6,30 m2
	17/9/26	14,80	1,00			14,80	27,40	CEBRA entrando a colegio OCUZCA (7 Barras de 4 x 0,40 más 2 horizontales de 3 x 0,60 = 14,80 m2
	17/9/26	5,22	2,00			10,44	37,84	2 Texto de "ZONA ESCOLAR" en Escuela OCUZCA: Z: 0.4818 - O : 0,5014, N : 0,8657, A:0,5548 E: 0,4248, S: 0,4248, C: 0,3792, L:0,3830 , R: ,6454
	17/9/26	6,30	2,00			12,60	50,44	2 Pictogramas amarillos de Zona escolar en Colegio OCUZCA (Area cuadrada : 1,8 x 2,3 más área triangular : 1,8 x 2,10 / 2 = 6,30 m2
	17/9/26	5,22	2,00			10,44	60,88	2 Texto de "ZONA ESCOLAR" en colegio OCUZCA: Z: 0.4818 - O : 0,5014, N : 0,8657, A:0,5548 E: 0,4248, S: 0,4248, C: 0,3792, L:0,3830 , R: ,6454
	18/9/26	12,00	3,80			45,60	106,48	Pintura de 2 resaltos colegio OCUZCA
	18/9/26	12,00	3,80			45,60	152,08	Pintura de 2 resaltos junto abodega de tubería Polietileno
	17/9/26	14,80	1,00			14,80	166,88	CEBRA (7 Barras de 4 x 0,40 más 2 horizontales de 3 x 0,60 = 14,80 m2 entrando a Escuela Ocuzca
	18/9/26	12,00	3,80			45,60	212,48	Pintura de 2 resaltos en casco Urbano de Risaralda
	18/9/26	14,80	1,00			14,80	227,28	pintura de 1 CEBRA (7 Barras de 4 x 0,40 más 2 horizontales de 3 x 0,60 = 14,80 m2 en Casco urbano de Risaralda
						-	227,28	
						-	227,28	
						-	227,28	
TOTAL							227,28	

3. Las Margaritas - Cauya								
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO ____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO ____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)							UN
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
1	18/9/26				2	2	2	Señal de ZONA INESTABLE Nro. 1
2	18/9/26				2	2	4	Señal de ZONA INESTABLE Nro. 2
3	18/9/26				2	2	6	Señal de ZONA ESCOLAR entrando al colegio OCUZCA
4	18/9/26				2	2	8	Señal de Velocidad Máxima 30 k/h entrando al Colegio OCUZCA
5	18/9/26				2	2	10	Señal de PROXIMAIDAD DE RESALTO entrando al Colegio OCUZCA
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
						-	10	
TOTAL							10	

3. Las Margaritas - Cauya								
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (Analizado con espigo tipo A autorreflectiva biderccional de (1) sólo color							UN
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	22/9/26				100	100	100	En proximidad de colegio OCUZCA
	22/9/26				100	100	200	En proximidad de escuela OCUZCA
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
						-	200	
TOTAL							200	

3. Las Margaritas - Cauyá								
8	DEFENSA METÁLICA							M
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	19/9/26	20,00				20,00	20,00	Junto a Puente sector Cauyá - Risaralda
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
TOTAL							**20,00**	

4. El Crucero - San José - Risaralda								
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO							ML
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	21/9/26	13.000				13.000	13.000	Crucero - San José - Risaralda
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
						-	13.000	
TOTAL							**13.000**	

4. El Crucero - San José - Risaralda

2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO							M2
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	19/9/26	6,00	3,80			22,80	22,80	Pintura de 1 resalto en Escuela Gabriel García Márquez
	19/9/26	5,22	2,00			10,44	33,24	2 Textos de "ZONA ESCOLAR" en Escuela Gabriel García M.: Z: 0.4818 - O : 0,5014, N : 0,8657, A:0,5548 E: 0,4248, S: 0,4248, C: 0,3792, L:0,3830 , R: ,6454 . TOATAL : 5,22 M2
	19/9/26	6,30	2,00			12,60	45,84	2 Pictogramas amarillo de Zona escolar en Escuela Gabriel García M. (Area cuadrada : 1,8 x 2,3 más área triangular : 1,8 x 2,10 / 2 = 6,30 m2
	19/9/26	14,80	1,00			14,80	60,64	1 cebra en escuela Gabriel García Márquez
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
						-	60,64	
TOTAL							60,64	

4. El Crucero - San José - Risaralda

4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO ____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO ____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)							UN
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	21/9/26				2	2	2	Señales de ZONA INESTABLE cerca a Hotel Guayacanes
	21/9/26				2	2	4	Señales de ZONA INESTABLE antes y después de ramificacioón de la Vía
	21/9/26				2	2	6	Señales SR30 de VELOCIDAD MÁXIMA 30 Km/h en los extremos de Pavimento nuevo entre risaralda y San José
	21/9/26				2	2	8	Señales SP46 de ZONA ESCOLAR en Escuela Gabriel García
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
TOTAL							8	

4. El Crucero - San José - Risaralda								
8	DEFENSA METÁLICA							M
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
	21/9/26	20				20,00	20,00	Defensa en curva LD
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
						-	20,00	
TOTAL							20,00	

5. Asia - Tres Puertas (Sector: Asia - Las Margaritas)								
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO							M2
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
		6,30	2,00			12,60	12,60	2 Pictogramas de Zona Escolar en la Escuela A =6.30 m2 c/u
		14,80	1,00			14,80	27,40	1 Cebra en la Escuela, Area: 14.80
		12,00	3,80			45,60	73,00	Pintura de 2 Resaltos (1 RESALTO EN VEREDA + 1 RESALTO EN LA ESCUELA) de 6.0 x3.8 c/u
		14,80	1,00			14,80	87,80	1 CEBRA EN EL CRUCERO A=14,8 m2
		14,80	1,00			14,80	102,60	1 CEBRA EN LA VEREDA A=14,8 m2
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
						-	102,60	
TOTAL							102,60	

5. Asia - Tres Puertas (Sector: Asia - Las Margaritas)

4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO ____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO ____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)							UN
ID	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	UN	PARCIAL	ACUMULADO	DESCRPCION
1	22/9/26				8	8	8	8 SEÑALES SR30 EN EL TRAMO VIAL
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
						-	8	
TOTAL							8	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Ejemplares de este documento han sido enviados a las siguientes dependencias:

	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original Impreso	Secretaría de Infraestructura Gobernación de Caldas	1
Copia 1 Medio Digital	Secretaría de Infraestructura Gobernación de Caldas	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	28 de Septiembre de 2026	**JUAN CARLOS LLANO** Ingeniero Residente de Interventoría Firma	Ingeniero Secretarla de Infraestructura Firma	Ingeniero Secretarla de Infraestructura Firma

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 1

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 1
2 RESUMEN EJECUTIVO 2
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 2
2.2 RESUMEN AVANCE FÍSICO. 2
2.3 RESUMEN INVERSIONES. 5

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 6
3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS. 7
3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN. 8
4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 9
5 AVANCE DE OBRA E INVERSIONES 11
6 CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA 11
7 PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES 13
7.1 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA. 13
7.2 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA. 13
7.3 EQUIPOS USADOS POR EL CONTRATISTA. 13
7.4 INSTALACIONES PROVISTAS POR EL CONTRATISTA. 13
8 ESTADO DEL TIEMPO 14
9 CONTROL DE CALIDAD 15
10 MODIFICACIONES EN DISEÑOS 16
11 MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO 17
12 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 18
13 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA 19
14 ACTUACIONES DE LA INTERVENTORIA FRENTE A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y OTRAS INSTITUCIONES 20
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
16 ANEXOS 22
COPIA DEL LIBRO DE OBRA 23
INFORME FOTOGRÁFICO ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ENSAYOS DE LABORATORIO Y REGISTROS DE CALIDAD 24
INFORMES SEMANALES 25
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 26
CORRESPONDENCIA 27
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 28
INFORMES DIARIOS 29
COPIA MEDIO MAGNÉTICO 30

1 INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Se realizarán labores de señalización en Vías Departamentales de la Zona Occidente. Consistentes en:

- Pintura de Línea central
- Marca vial con pintura en frio tales como: Cebras, Pictogramas de zona escolar, Textos de ZONA ESCOLAR.
- Instalación de Señales Verticales como: Proximidad de Resalto, Velocidad Máxima 30 Km/hora, Zona Escolar.
- Instalación de señales verticales Tipo rectangulares o en forma de flecha
- Tachas reflectivas
- Defensas metálicas
- Mezcla asfáltica en caliente MDC-19

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. El Proyecto se desarrolla en los siguientes tramos Viales:

- 1. Belalcázar - La Alemania - Portugal - El Cairo
- 2. Belalcázar - San Isidro - La Habana - El Crucero
- 3. Las Margaritas – Cauyá
- 4. El Crucero - San José – Risaralda
- 5. Asia - Tres Puertas (Sector: Asia - Las Margaritas)

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

- **NÚMERO DE CONTRATO** : 15072026-1135
- **OBJETO DEL CONTRATO:** *SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO".*

- **VALOR CONTRATO** : $477'368,358
- **FECHA DE INICIACIÓN** : 29 DE JULIO DE 2026
- **PLAZO DE EJECUCIÓN** : Cuatro (4) meses
- **VALOR FACTURADO A LA FECHA** : $ 292.228.016

2.2 RESUMEN AVANC FÍSICO:

HASTA LA FECHA SE HA REALIZADO:

- **Pintura de Línea central**:

  Se ha ejecutado en los frentes 2) Belálcazar – Crucero, 3) Margaritas – Cauyá y 4) Crucero – San José – Risaralda con una longitud de : 42,500 ml para u porcentaje de Ejecución del 53 %

- **Marca Vial con Pintura en frio**:
- Se han realizado en los tramos 2,3,4 y 5 sumando un área de 443.16 m2 equivalente al 89 % de ejecución

- **Señales Verticales:**
- Se han instalado 50 señales equivalentes al 100% de ejecución
- Tachas reflectivas:
- Se han instalado 200 tachas equivalentes al 40 % de ejecución
- Defensa metálica:
- Se han instalado 40 ml para el 100% de ejecución

- **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**: se han facturado $ 286.744.016 equivalente al 60.1 % del contrato

Cuadro Nº 01. Cantidades de obra ejecutadas en el presente período.

Línea central	Ml	80,000	42,500	42,500	53%
Marca vial con pintura en frio	M2	500	443.16	443.16	89%
Señales verticales Tipo SR y SP	Un	50	50	50	100%
Señales verticales Tipo SI	Un	20	0	0	0
Tacha reflectiva	Un	500	200	200	40%
Defensa metálica	Ml	40	20	20	100%
Mezcla densa MDC-19	M3	11.20	0	0	0

2.3 RESUMEN INVERSIONES.

nversión programada con corte al 30 de Septiembre de 2026 : ($ 50´865,808 – 10.66%)

Inversión ejecutada con corte al 30 de Septiembre de 2026 : ($ 286.744.016 – 60.1 %)

Retraso o adelanto en días : 37 días de adelanto.

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	15072026-1135
Objeto:	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 6 "SUBREGION OCCIDENTE PROSPERO".**
Contratista:	CONSORCIO JE–JO-IN
Interventor:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORÍA SAS
Ing. Residente de Interventoría:	JUAN CARLOS LLANO
Fecha del Contrato:	15 DE JULIO DE 2026
Plazo:	Cuatro (4) Meses
Valor Inicial:	$ 477'368,358
Fecha de Iniciación:	29 de Julio de 2026
Fecha de Terminación Contractual:	29 de Noviembre de 2026
PRÓRROGA No. 1	
Fecha de Autorización:	
Período Autorizado :	
Motivo:	
CONTRATO ADICIONAL	
Número de Contrato Adicional:	
Fecha:	
Plazo Adicional:	
Valor Adicional:	
SUSPENSIÓN DEL PLAZO No. 1:	
Acta de suspensión Nº:	
Fecha de Suspensión:	
Fecha de Reiniciación:	
Motivo:	
Días de Suspensión:	

3.2 ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS.

Cuadro Nº 02. Control de Pólizas


GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101052886	29/07/2026	29/11/202	350'081,000
Estabilidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101169010		5 Años	143'210,507.40
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101169010	29/07/2026	29/03/2027	$ 95'473,671.60
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago Salarios, prestaciones sociales	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101169010	29/07/2026	29/11/2029	$ 95'473,671.60

3.3 ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN.

Cuadro Nº 03. Balance del contrato de obra

ACTA DE OBRA No.	FECHA DEL ACTA	BALANCE DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO		
		PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO CONTRATO	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR
01	28/09/2026	$286.744.016	$ 286.744.016	$190.624.342	N/A	N/A	N/A
02		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
03		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Gráfica Nº 01. Relación de Facturación



DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de $)
Valor contrato	477.37
Total Facturado	286.74
Indice de Facturación	0.60
Total Pagado	0,00
Indice de Pagos	
Saldo por pagar a la fecha	477.37

4 CTIVIDADES DESARROLLADAS

- A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden al contrato de obra Nº 15072026-1135a ejecutarse en los municipios de Anserma, Risaralda, San José, Anserma, Belalcázar (Caldas):

Semana del 1 al 7 de septiembre (Inversión semanal ejecutada: 0%. Inversión acumulada ejecutada: %): Durante esta semana....

Semana del 8 al 14 de septiembre (Inversión semanal ejecutada: 0%. Inversión acumulada ejecutada: %): Durante esta semana....

Semana del 15 al 21 de septiembre (Inversión semanal ejecutada: 21.4 %. Inversión acumulada ejecutada: 21.4 %): Durante esta semana....

Semana del 22 al 28 de septiembre (Inversión semanal ejecutada: 38.7 %. Inversión acumulada ejecutada: 60.1%): Durante esta semana....

Cuadro Nº 04. Cantidades de obra ejecutadas acumuladas

ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% EJECUTADO SOBRE EL TOTAL DEL ÍTEM
Línea central	Ml	80,000	42,500	42,500	53%
Marca vial con pintura en frio	M2	500	443.16	443.16	89%
Señales verticales Tipo SR y SP	Un	50	50	50	100%
Señales verticales Tipo SI	Un	20	0	0	0
Tacha reflectiva	Un	500	200	200	40%
Defensa metálica	Ml	40	20	20	100%
Mezcla densa MDC-19	M3	11.20	0	0	0

5 AVANCE DE OBRA E INVERSIONES

Cuadro Nº 05. Control de Avance Físico

ACTIVIDADES POR CAPÍTULOS		AVANCE FÍSICO (%)						
		1 Sep a 30 Sep						TOTALES
SEÑALIZACION VIAL	PROGRAMADO	10.66						10.66%
	EJECUTADO	60.1						60.1%
FLUJO DE INVERSIÓN =	PROGRAMADO	**10.66%**						**10.66%**
	EJECUTADO	**60.1%**						**60.1%**

Cuadro Nº 06. Inversiones Realizadas

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN		1 a 30 de Sept					
INVERSIÓN PROGRAMADA	MENSUAL	$50´865.808					
(Millones de $)	ACUMULADA	$50.865.808					
INVERSIÓN EJECUTADA	MENSUAL	286.744.016					
(Millones de $)	ACUMULADA	286.744.016					

6. CONTROL DE PRESUPUESTO Y PLAZOS DEL CONTRATO DE OBRA

Cuadro Nº 07 Presupuesto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M M2	80.000,00	3.656	292.480.000
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	500,00	60.141	30.070.500
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO _____ (Analizado para señal tipo SR, SP, y/o SI dimensiones 75x75 cms en lámina	UNID	50,00	1.123.733	56.186.650

	Galvanizada con lámina retrorreflectiva tipo IV)				
5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIMENSIONES_____ CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO _____ (Analizado para señal tipo SI turística (rectangular o en forma de flecha) en lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV)	UNID	20,00	1.336.887	26.737.740
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (Analizado con espigo tipo A autorreflectiva biderccional de (1) sólo color	UNID	500,00	22.711	11.355.500
8	DEFENSA METÁLICA	M	40,00	1.099.577	43.983.080
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	11,20	1.478.115	16.554.888

COSTO DIRECTO	**361.642.695**
Administración (26%)	94.027.101
Utilidad (6%)	21.698.562
TOTAL OBRA	**477.368.358**

6 PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES

7.1 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR EL CONTRATISTA.

EQUIPO	1 sept 2026 al 30 sept 2026
Ingeniero Director	X
Ingeniero Residente	1
OPERARIOS	8
Oficiales	1
Ayudantes	X
Comisión Topográfica	X
Socióloga	1

7.2 PERSONAL PROMEDIO EMPLEADO POR LA INTERVENTORÍA.

PERSONAL	1 sept 2026 al 30 sept 2026
Ingeniero Director	1
Ingeniero Residente	1

7.3 EQUIPOS USADOS POR EL CONTRATISTA.

EQUIPO	1 Sept 2026 - 30 sept 2026
Equipo pintura manual	1
Camión de pintura	1
Pulidora	1

7.4 INSTALACIONES PROVISTAS POR EL CONTRATISTA.

No Aplica

7 ESTADO DEL TIEMPO

Las condiciones del clima se mantuvieron muy similares a las del período anterior, el clima no ha sido el mejor y producto de ello son una serie de precipitaciones que han afectado en cierto grado el avance de la obra por retraso en las excavaciones y por ende las actividades relacionadas con la instalación de tubería.

Cuadro N° 08. Control del Estado del Tiempo

FECHA		ESTADO DEL TIEMPO			ACTIVIDAD AFECTADA
MES	DÍA	SECO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
9	1	x			
9	2	x			
9	3	x			
9	4	x			
9	5	x			
9	6	x			
9	7	x			
9	8	x			
9	9	x			
9	10	x			
9	11	x			
9	12	x			
9	13	x			
9	14	x			
9	15	x			
9	16	x			
9	17	x			
9	18	x			
9	19	x			
9	20	x			
9	21	x			
9	22	x			
9	23	x			
9	24	x			
9	25	x			
9	26	x			
9	27	x			
9	28				
9	29				
9	30				
Total		**27**	**0**		
%		**90%**	**0,00%**	**0.00%**	

8 CONTROL DE CALIDAD

Se realizaron ensayos de retrorreflectividad en algunos puntos donde se ha realizado la pintura de línea central

Según la NORMA NTC 4744 el valor mínimo de retrorreflectividad es > 175 a 200 mcd/m2/lx para Pintura Amarilla nueva

Todos los ensayos arrojaron valores superiores a 300 mcd/m2/lx.











9 MODIFICACIONES EN DISEÑOS

CONSORCIO
JE-JO-IN

INFORME SOCIAL

CONTRATO No. 15072026-1135

OBJETO:
"Suministro, transporte e instalación de dispositivos de señalización vial horizontal, vertical, reductores de velocidad y medidas de seguridad vial en algunas vías a cargo del Departamento de Caldas. Lote 6 – Subregión Occidente Próspero".

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS

CONTRATISTA: CONSORCIO JE-JO-IN
REPRESENTANTE LEGAL: JESÚS MARÍA RAMÍREZ GÓMEZ

Manizales
septiembre
2026

Consorcio JE-JO-IN
Carrera 23 No. 25 - 61 Edificio San
Pedro consorciojejoin@gmail.com

OBJETIVO

Realizar un recorrido de campo en el área de intervención, con el propósito de identificar la población beneficiaria, reconocer las dinámicas sociales y de movilidad existentes en el territorio y recopilar información relevante para determinar las necesidades de la comunidad.

DESARROLLO DEL RECORRIDO

En el marco del proyecto se realizó un recorrido por los sectores contemplados para la intervención, efectuando una observación directa de las condiciones de movilidad, tránsito vehicular y peatonal, así como de las características del entorno.

Durante la visita se identificaron diferentes grupos poblacionales que se beneficiarían de manera directa e indirecta con la implementación y/o mejoramiento de la señalización vial, entre ellos residentes del sector, peatones, conductores de vehículos particulares y de servicio público, motociclistas, comerciantes estudiantes y demás usuarios de las vías.

Asimismo, se evidenciaron puntos de circulación frecuente, establecimientos comerciales, instituciones educativas y otros espacios de interés comunitario, los cuales requieren condiciones adecuadas de orientación, prevención y seguridad vial.

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

A partir del recorrido realizado se estableció que la población beneficiaria está conformada principalmente por:

* Habitantes residentes en el área de influencia del proyecto.
* Peatones que utilizan diariamente las vías intervenidas.
* Conductores de vehículos particulares y de servicio público.
* Comerciantes y trabajadores ubicados en el área de intervención.
* Instituciones educativas.
* Población flotante que utiliza las vías como medio de acceso y conexión entre diferentes sectores.

ASPECTOS SOCIALES IDENTIFICADOS

Durante el recorrido se pudo observar que la señalización vial constituye un elemento importante para la seguridad y convivencia en el territorio, especialmente en sectores donde existe zonas escolares.

La implementación de las señales permitirá brindar mayor información y orientación a los usuarios de las vías, prevenir situaciones de riesgo y promover comportamientos adecuados frente al uso del espacio vial.

Desde el componente social, se considera importante que la ejecución del proyecto tenga en cuenta las características y dinámicas propias de la comunidad, procurando que las acciones de intervención respondan a las necesidades identificadas durante el trabajo de campo.

GESTIÓN SOCIAL

Como parte de las acciones complementarias al proyecto, se inicia la gestión y articulación con las entidades y actores competentes para llevar a cabo jornadas de capacitación y sensibilización dirigidas a la comunidad del área de influencia del proyecto, estas actividades estarán orientadas a fortalecer los conocimientos sobre sostenibilidad y uso eficiente del agua.

Para ello, se adelantarán las gestiones necesarias para definir las entidades participantes, fechas, lugares y población convocada, procurando garantizar una participación activa de la comunidad y un adecuado aprovechamiento de estos espacios de formación y sensibilización.



Instituto Francisco José Caldas – Risaralda



Cabecera Risaralda





Colegio San Isidro – Belalcázar

Elaboró

Lorena Poveda Morales
Residente Social


ACTA 01

TRAMO 1 - BELALCAZAR - EL CAIRO

	
1, Señal SR30 en el tramo vial	2, Señal SR30 en el tramo vial
	
3, Señal SR30 en el tramo vial	4, Señal SR30 en el tramo vial
	
5. Señal SR30 en el tramo vial	

ACTA 01

TRAMO 2 - BELALCAZAR - CRUCERO


<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1, TEXTO ZONA ESCOLAR en Colegio San Isidro</td>
<td>2. Cebra Colegio San Isidro</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Pictograma Colegio San Isidro</td>
<td>4. Colegio San Isidro</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Cerca a I.E. San Isidro</td>
<td>6. Cerca a I.E. San Isidro</td>
</tr>
</table>

ACTA 01

TRAMO 3 - LAS MARGARITAS - CAUYA



1, Linea central




2. Pinturas de Línea central en Risaralda



3. Cebra en Sector I.E. Ocuzca



4, Pintura de Resalto




5, Sector I.E. Ocuzca



6. Salida de Risaralda

ACTA 01

TRAMO 3 - LAS MARGARITAS - CAUYA



7, Sector I.E. Ocuzca



8, Sector I.E. Ocuzca




9. Pintura de Resalto



10. Defensa en sector Anserma - Risaralda



11, Señal SR30



12. Pictograma I.E. Ocuzca



ACTA 01

TRAMO 3 - LAS MARGARITAS - CAUYA

	
13. Instalación de tachas reflectivas	14. Instalación de tachas reflectivas




ACTA 01

TRAMO 4 - CRUCERO - SAN JOSÉ - RISARALDA

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>1. Sector Escuela Gabriel García Márquez</td><td>2. Cebra sector Escuela Gabriel García Márquez</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

ACTA 01

TRAMO 4 - CRUCERO - SAN JOSÉ - RISARALDA

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>1. Sector Escuela Gabriel García Márquez</td><td>2. Cebra sector Escuela Gabriel García Márquez</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3. Pictorama sector Escuela Gabriel García Márquez</td><td>4. Pintura de Resalto I.E. Gabriel Grcía Márquez</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>5. Inestabilidad entre Risaralda y San José</td><td>6, Entre Risaralda y el Crucero</td></tr>
</table>


ACTA 01

TRAMO 4 - CRUCERO - SAN JOSÉ - RISARALDA

	
7. I.E. Gabriel Grcía Márquez	8, Entre Risaralda y el Crucero
	
9. Inicio de línea central desde Risaralda hacia San José	10. Línea central en el sector Risaralda - San José


ACTA 01

TRAMO 1 - ASIA - LAS MARGARITAS

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>1. cebraCebra en Escuela</td><td>2, Pintura de resalto</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>3, Cebra en Vereda</td><td>4. Pintura Pictograma en escuela</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>5. pintura de resalto en escuela</td><td></td></tr>
</table>

PRUEBAS DE RETRORREFLEXIÓN - Norma NTC 4744-3

Valor mínimo en Línea Amarilla Nueva : > 175 a 200 mcd/m2/lx

	
1. Ensayo de Retrorreflectividad tramo en Tramo Cauyá - Las Margaritas y Risaralda - San José	2. Ensayo de Retrorreflectividad tramo en Tramo Cauyá - Las Margaritas y Risaralda - San José
	
3. Ensayo de Retrorreflectividad tramo en Tramo Cauyá - Las Margaritas y Risaralda - San José	4. Ensayo de Retrorreflectividad tramo en Tramo Cauyá - Las Margaritas y Risaralda - San José
	
5. Ensayo de Retrorreflectividad tramo en Tramo Cauyá - Las Margaritas y Risaralda - San José	