ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACTA DE REUNIÓN GENERAL	PSI-SAM-FR-09 Estado Vigente Versión 2.2

TEMA: Comite de Obra #8 **Acta N°** 8

FECHA: 3 de Septiembre de 2026 **HORA:** 10:00 Am

LUGAR: Alcaldia de Manizales piso 3.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

RESPONSABLE:

PARTICIPANTES

	NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Hector Hoby Garcia	Sec. Infraestructura	
2	Cesar Martinez	Contratista Obra	
3	Julian Bernal	Infraestructura	
4	Jhon Jairo Castro	Interv. Tec. Infraest.	
5	Gabriel Valencia	Residente Interventoria	
6	Ricardo Tabares G.	Interventoria	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

AUSENTES

	NOMBRE	NOMBRE
1		
2		
3		

Powered by CamScanner

4

TEMAS TRATADOS

- Se inicia con lectura de Acta #7.

Compromisos:
Se cumplen los compromisos de Acta Anterior.
Se miran cada uno de los puntos que se encontraban activos
Se avanza en los compromisos.
El punto #16 se debe documentar toda la información con la comunidad.
Se ha solicitado reiteradamente registro fotográfico del avance de taller.

- Se inicia comite de obra #8.

Se evidencia y socializa que el avance semanal es poco y se analiza el tema del cronograma del plan de contingencia. La interventoria manifiesta la preocupacion de que es difícil alcanzar las metas, se reitera la necesidad de aumentar la apertura de más frentes de trabajo y la incorporacion de personal.

- El contratista comunica que esta semana ha ido reorganizando y programando actividades con el fin de disminuir el atraso.

la Programacion de actividades para pavimentos se tiene suministro de concreto con Argos, otras alternativas que se evaluaron en el momento no se han concretado.

- Se debe enviar por parte del contratista el archivo de la topografia del punto #28 de Villahermosa.
- Se debe tener avance en barandas se deben contratar con varios proveedores.
- Programado 35.03 %, ejecutado 7.14%
- punto #1 se debe realizar levantamiento y informe.
- punto #22, Se exponen las dudas con relacion a los anclajes la interventoria manifiesta la preocupacion por la dificultad que se tiene para nivelar el avance de obra, se sugiere la posibilidad de actividades con puntos satelites.
- Se debe realizar control de presupuesto Permanente.

Se reitera la necesidad de acciones de choque

- Punto #13 Balancear y se requiere prebalance de todos los
- puntos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Envio de Topografia. editable de Punto # 28	Contratista.	Inmediato.

FIRMA

NOMBRE: Gabriel Valencia.

C.C. 75.081.346

RELATOR

"El ciudadano acepta y autoriza de manera expresa e irrevocable a la ALCALDÍA DE MANIZALES, incluyendo a terceros con quien esta tiene suscritos convenios con propósitos de Ley, la recolección y tratamiento de datos de carácter personal y reservado relacionados con la prestación, gestión, administración, personalización, comunicación, actualización y mejora de los trámites, bienes y servicios de la ALCALDÍA DE MANIZALES, así como la consulta, búsqueda, recolección y uso en cualquier tiempo para realizar los trámites internos y externos a que se refieran a los bienes y servicios ofrecidos por la ALCALDÍA DE MANIZALES. La información obtenida solo será usada para efectos propios de la ALCALDIA DE MANIZALES y su disposición final se hará de acuerdo con las Tablas de Retención Documental de la Entidad. El manual de políticas y procedimiento de protección de datos vigente, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales www.manizales.gov.co."

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co

Powered by CamScanner