de demolicion excavacion y retiro en el punto #46, se verifico el PMT Aprobado, se continua con los puntos activos.
Se tiene señalizacion y EPPS del personal en Obra.

Gabriel Valencia.

Martes 1/09/2026
Personal: 1 Oficiale
1 Ayudante
1 Maestro
Clima: Dia Soleado
Actividades: Se inicia punto 40 barrio comuneros, demolicion con bobcat y retiro de material sobrante
Se realiza vaciado de segundo tramo de anden punto 48
Sellado final y fomicreteo punto 45 y 44
Nivelacion sobrante pto 46
Interventoria: Se reporta ingreso de nuevo personal 3 Ayudantes y 1 oficial, Se realizo induccion y entrega de elementos de proteccion personal.
Se Aborto nuevo frente de Trabajo en el barrio Comuneros punto #40
Se realizo recorrido de puntos con la supervision (Ingeniero Julian Alejandro duran) donde se aclararon Dudas y Se miraron puntos que seran tratados en el proximo comite de Obra.
Se refiere el retiro de escombros y tierra de los puntos en ejecucion, señalizacion y proteccion de materiales petreos.

Gabriel Valencia

Miercoles 2/09/2026
Personal - 6 Oficiales
17 Ayudantes
4 Maestros
4 Reguladores
Actividades: Punto 40: - Demolicion y retiro de material sobrante
- Nivelacion subrasante y aplicacion de subrasante
Punto 46 - Nivelacion subrasante
Punto 45 y 46: Se realiza toma de densidades en ambos puntos 3 por cada punto estando por encima de 96%
Se continua cerrado y formaleteo.
Punto 48: Formaleteo tramo final anden
Punto 9: Figuracion Acero
Interventoria: Se realiza acompañamiento para la toma de densidades en los puntos #44 y #45 del barrio Samarra. Se tiene Programado para mañana el vaciado de concreto de un costado en el pto #45.
Se revisa niveles y formaleta del punto #48 (Anden) y se programa para vaciado de 15 mts.
Se realiza chequeo de niveles en 2 platas del pto #40 de Comuneros y se autoriza instalacion de sobbase.
Hubo ingreso de Reguladora y Ayudante se realizo induccion y Entrega de Elementos de Proteccion personal.

Gabriel Valencia.

Jueves 3/09/2026
Personal 7 oficiales
17 Ayudantes
1 Maestro
1 Regulador

Actividades: • Sellado y formaleteo punto 44
• Vaciado lado izquierdo punto 45
Toma de muestras de concreto
• Vaciado cuneta punto 48
• Nivelacion y abrasante punto 46
• Figurado de acero punto 9
• Demoliciones y nivelacion de subrasante punto 40

Interventoria: Se realizo cómite de Obra #8 en la Alcaldia asistio Supervision, contratista e interventoria. Se manifesto nuevamente la alerta de baja ejecucion y atrazo de las actividades de Obra y Poco personal, Se realizo compromiso por parte del contratista de poner en marcha el cronograma del plan de contingencia.
Se realizo Primer vaciado de concreto en pavimento del frente #45. Se realiza acompañamiento y toma de Viguetas para ensayo.

Gabriel Valencia.

Viernes 4/09/2026
Personal 7 Oficiales
17 Ayudantes
1 Maestro
1 Regulador

Actividades • Punto 44, formaleteo y sellado vis
• Punto 45, desformaleteo y realizacion de cortes de pavimento.
• Punto 40, demoliciones, nivelacion subrasante y retiro de material sobrante

- Punto 48, Vaciado de anden y corte del anteriormente vaciado
- Punto 9 figurado de acero
- Punto 46, aplicacion de rubbaw y compactacion

Interventoria: Se reitera la necesidad de ingreso de personal, oficiales y Ayudantes, en especial continuar con la consecucion de Reguladores de transito, solo se tiene una y se necesitan otro par de personas.

Gabriel Valencia

Sabado 5/09/2023

Personal: 2 Oficiales
6 Ayudantes
1 Reguladores
1 Maestro

Actividades: Vaciado de anden punto 48
Sellado punto 44

Interventoria: Se realiza acompañamiento en el vaciado de punto #48, Se solicita que los materiales se programen de manera anticipada dado que se tenia programado trabajos en el punto #40 comuneros pero no llego el material y no se presento avance en este punto.

Gabriel Valencia

Lunes 7/09/2023

Personal: 6 Oficiales
15 Ayudantes
1 Regulador.

Punto 9, armado viga y pantalla (Acero)
Interventoría: Se manifiesta la preocupación por el personal y especialmente por la renuncia del maestro Se pide que se sustituya de manera inmediata.
Se continua con los mismos frentes activos de la semana anterior.

Gabriel Valencia.

Martes 08/09/2026
Personal 6 Oficiales
15 Ayudantes
1 regulador
Actividades: Punto 40. nivelación subrasante y compactación
- Subbase
- Punto 48 Vaciado anden
- Punto 44 y 45 formaleta y serrado
- Punto 9 figurado acero
- Punto 41 excavación viga de contención

Interventoría: Se reitera la necesidad de contratación de personal y aumentar el ritmo de ejecución.
No se han realizado vaciados de concreto de pavimentos. Se continua con el acompañamiento en todos los frentes activos.

Gabriel Valencia.

Miercoles 9/09/2026
Personal 6 Oficiales
15 Ayudantes
1 Regulador

Actividades: Punto 20 Mantenimiento bajante
Punto 48 Vaciado anden
Punto 44 y 45 formaleta y serrado final
Punto 9 vaciado anden

Interventoria: Se tienen frentes Abiertos pero inactivos el frente #16, #23, #9, Se tiene compromiso de contratar mas personal, Equipos y material pero al momento no se han Contratado.
Se reitera la urgencia de implementar el plan de Contingencia.

- Jueves 10/09/2020
  Personal 6 Oficiale
  15 Ayudantes
  1 Reglado.

Actividades: Punto 44: Se realiza vaciado de 6 placas de pavimento.
Punto 45: Se realiza vaciado de 3 placas de pavimento
Se realiza retiro de madera sobrante pto: 19, 48, 44, 45, 40
Se realiza aseo general andén pto 48
Punto 9: vaciado andén

Interventoria: Se realizo cómite de obra #9 en la alcaldía de Manizales Piso 4, Se realizo vaciado de concreto en frente #44 y 45. Se Tomaron muestras de vigueta. Se evidencia son grietas en la tarde despues del vaciado en el frente #45, Se Informo al contratista Para revision. las frentes #6 y #23 estan Inactivas, las frentes #40, #46 y #9 Parcial/ inactivas por falta de Personal, frentes #19 y #48 pendiente de Recibo.

Gabriel Valencia.

- Viernes 11/09/2020
  Personal: 6 Oficiales
  : 15 Ayudantes
  Clima: Dia soleado
  Actividades: Mantenimiento barandas pto 20
  . Vaciado del 25% del pavimento punto 4
  . Vaciado andén pto 9
  . Fraire pto 46

Interventoria: Se reviso las fisuras del concreto de frente #45 y se infosmo y visito con la supervision. Se recomendo al contratista solicitara revision por parte del proveedor y concepto de especialista en Pavimentos. frente #40 vaciado de concreto y demolicion, vaciado andon frente #9, frente #4 formaleta. fsentes inactivos #16 y #23, frente #46 parcial/ inactivo por falta de Personal. Gabriel Valencia.

- Sabado 12/09/2020
  Personal: 1 Oficial
  1 Ayudante
  2 Reguladores
  Actividades: Coste pavimento punto 40. 44. 45
  Interventoria: se tienen 2 Reguladores, 1 Ayudante y 1 oficial. Se tiene preocupacion por parte de Interventoria porque el compromiso fue trabajos con normalidad los dias sabados falta Personal y aumentar Ritmo de ejecucion Gabriel Valencia.
- Lunes: 14/09/2020
  Personal 6 Oficiales
  15 Ayudantes
  2 Reguladores
  Actividades: Armado acero punto 44 y 45
  - Demolicion punto 40
  - Vaciado andon punto 9
  - Excavacion punto 46
  Interventoria: Se reitera la preocupacion de la interventoria dado que los compromisos no se estan cumpliendo. El contratista indico en cómite que el dia de hoy iba a iniciar con 8 frentes adicionales y aumentar el personal en obra y no ha cumplido.

  Gabriel Valencia.
- Martes 15/09/2020
  Personal: 6 Oficiales
  15 Ayudantes
  Clima: Dia Soleado
  Actividades: Demolicion y Excavacion pto. 40

x Figurado y armado de acero pnto 44 y 45
x Vaciado muro pto 46
x vaciado anden punto 9
x Inicio Demoliciones punto 27

Interventoria: Frente #44 y #45 se esta realizando instalacion de formaleta y alistamiento para vaciado. Frente #40 Nivelacion de Subbase, Frente #9 vaciado de anden. Frentes inactivos por falta de personal #16, #23, #46. No se ha enviado Registro de fabricacion de los frentes #17 y #18. Se tiene muy baja ejecucion.

Gabriel Valencia

- Miercoles 16/09/2026

Personal 3 Oficiales
2 Ayudantes

Clima: Dia soleado

Actividades: x Figurado acero pto 44 y 45
x Ubicacion tapas pto 44 y 45
x Excavacion punto 27
x Vaciado anden punto 9
x Excavacion y nivelacion pto 4

Interventoria: Se refresa la alerta por parte de la interventoria por la baja ejecucion y poco personal hoy no se cuenta con reguladores de transito.
Frentes inactivos por falta de personal el #23, #16, #46.
Frente #27 se hace retiro parcial de tierra y escombros.

Gabriel Valencia

- Jueves 17/09/2026

Personal 2 Oficiales
2 Ayudantes

Actividades: x Vaciado parcial pto 44 y 45
x Fundido parcial pto 46
x Excavacion pto 27

Interventoria: Se realiza vaciado de concreto en los frentes #44 y #45. se presentan problemas por falta de personal suficiente capacitado y pocas herramientas. Frentes #16, #23, #9, #27, #46 Inactivos por falta

de Personal - frente #40 solo tiene 2 Ayudantes regulando el transito.
Gabriel Valencia.

- Viernes 18/09/2020

Personal: 2 Oficiales
7 Ayudantes

Actividades: , Corte pavimento punto 44 y 45
, Vaciado sardinel punto 45 y 40
, Instalacion baranda pto 17
, Instalacion baranda punto 9
, Excavacion punto 22
, Se decide en conjunto con interventoria reforzar tapas pto 40, pisto retirado y distribuir canastilla

Interventoria: Se inicio con la instacion de barandas en los frentes #17 y #18, #9.
Se reitera la necesidad de personal en obra, Ayudantes oficiales y Maestro.
frentes Inactivos #16, #23
la supervision es informada permanentemente de la preocupacion por la baja ejecucion y por no estar el contratista cumpliendo con los compromisos del Plan de contingencia.
Gabriel Valencia.

Sabado 19/09/2020

Personal: 2 Regulandos

Actividades: Manejo de transito

Interventoria: Se realizaron trabajos de manejo de transito en Frente #40. Se reitera la necesidad de trabajo los Sabados con el fin de reducir el atraso.
Gabriel Valencia

Lunes 21/09/2026
Personal. 2 Oficiales
9 Ayudantes
2 Reguladores
Actividades: . Sellado pto 40, Armado de acero y toma de densidades
. Sellado pto 27
. Acero figurado pto 45
. Sellado pto 41
. formaleteo pto 9
. Pintura pto 17 y 18
Interventoria: Se realiza reunion en la alcaldia de Manizales, Supervision, Roprentante legal de contratista, Interventoria. Se asumen compromisos por parte del contratista pasa implementar plan de choque con el fin de reducir el atraso.
En obra se tienen frentes inactivos que deben atacarse de Manera Inmediata.
Gabriel Valencia

Martes 22/09/2026
Personal: 2 Oficiales
1 Ayudante
2 Reguladores
Actividades: . Punto 45 figurado de acero, terminado anden
. Punto 9 formaleteo pavimento
. Punto 46 formaleteo sardinel y vaciado
. Punto 46 sellado
. Punto 27 sellado
Interventoria: Se reitera por parte de Interventoria que se encuentran puntos inactivos, falta coordinacion de la maquinaria y Materiales. Se debe tener personal en cada uno de los frentes.

Miercoles 23/09/2026

Personal 3 Oficiales
11 Ayudantes
2 Reguladores

Actividades: - Punto 27 se realiza vinteo de agua y se organiza daño se tiene el aval para instalación de subbase
- Punto 45, vaciado tapa aducto.
- Excavación y demolición punto 40
- Serrado pto 27 y vaciado pantalla pto 9

Interventoría: Se realiza recorrido en los puntos de barandas con el fin de iniciar la fabricación e instalación de los frentes #10, #11, se esta realizando instalación en los frentes #17, #18 y mantenimiento frentie #20. Se refiere la necesidad de aumentar el ritmo de ejecución. Se solicita iniciar con el acta de cobro.

Gabriel Valencia.

Jueves 24/09/2026

Personal 3 Oficiales
11 Ayudantes
2 Reguladores

Actividades: Vaciado punto 40 se presentan fuertes lluvias de 1 a 3 pm
- Vaciado anden punto 9
- Se realiza vaciado viga y serrado pto 41

Interventoría: Se realizan ensayos de concreto, Se tiene preocupación por el hecho que cuando se realizan vaciados los demas frentes se quedan sin personal, se refiere que todos los frentes Abiertos se debe tener personal trabajando, se recomienda que los cortes en concreto se deben realizar el dia siguiente de vaciado por fatiga. Se realiza comite de Obra sin comentarios.

Gabriel Valencia

~~Lunes 21/09/2026~~
~~Personal: 3 Oficiales~~
~~2 Ayudantes~~
~~2 Reguladores~~
~~Actividades: . Toma de medidas punto 40~~
~~. Armad. de acero punto 40~~
~~. Fundido punto 27~~

(Nota: Feriado)

Viernes 25/09/2026
Personal: 34 Oficiales
15 Ayudantes
4 Reguladores
Actividades: . formaleteo sardinel y vaciado de los mismos, se realizan algunos cortes pu
. Reformaleteo pto 9
. formaleteo punto 23, cerradura
. Se inicia puntos 32 y 29 barrio Villa hermosa, excavacion y demoleo.

Interventoria: Se inician labores en los frentes #29 y #37 en barrio Villahermosa. Se tiene falla en bobcat y se suspende la demolicion en el frente #29. En el frente #37 se realiza demolicion manual por solicitud de vecinos que expresaron que las viviendas tienen mucha vibracion. Se recomienda que se retire material sobrante escombros y tierra en todos los frentes. Aseo y Orden.

Gabriel Valencia

Sabado 26/09/2026
Personal 4 Reguladores
Actividades: . Manejo de transit.
. Retiro de Madera sobrante
Interventoria: Se reitera que los sabados se debe realizar actividades para el avance de ejecucion.

Gabriel Valencia.

Sabado. 26/09/2020
Personal: 2 Reguladores
Actividades: Manejo de transito
Interventoria: Se tiene 2 Reguladores de transito en el frente #40. Se refiere la preocupacion por parte de la interventoria por no laborar los dias Sabados con el fin de disminuir el atraso.

Gabriel Valencia.

Lunes: 28/09/2020
Personal: 2 Reguladores
5 Oficiales
15 Ayudantes
Actividades: * Se inicia demolicion pto 27 y 37
* Se inicia excavacion y evacuacion de material sobrante
* Formaleteo punto 23 calzada
Interventoria: Se iniciaron Actividades en nuevos frentes #29 Villahermosa y #37 Villahermosa se inicia con demolicion de pavimento. Se continua en los frentes #40, #27 con actividades de compactacion de sublbase, el frente #46 no se ha realizado actividades y se lleva mucho tiempo parcialmente Activo. Se refiere que el corte de concreto se debe realizar al dia siguiente del vaciado y en el frente # no se han realizado

Gabriel Valencia.

Martes 29/09/2020
Personal 2 Reguladores
5 Oficiales
17 Ayudantes
Actividades: * Excavacion pto 37 y 27
* Sellado punto 40

* Formaletas punto 23
* Serrado punto 23

Interventoria: Se reitera la necesidad de los cortes en el concreto al dia siguiente del vaciado, el frente #40 no se ha hecho cortes en tramo vaciado la semana anterior. continuan frentes parcialmente inactivos #23 #46, #9, se requiere orden y Aseo en todos los puntos, retiro de Material y tierra.
No se tiene un avance representativo y se esta aumentando el Atraso.

Gabriel Valencia

Miercoles 30/09/2026
Personal: 3 Rogoladores
5 Oficiales
12 Ayudantes
Actividades: • Serrado y Armado de acero pto 22
• Serrado pto 40
• Serrado pto 32 y 29
• Formaletas pto 23
Interventoria: No se han realizado los cortes en el concreto en un tramo del frente #40 vaciado la Semana anterior al igual que el frente #45.
Se reitera que se debe tener toda la maquinaria necesaria para realizar las actividades.
Se realizo Visita y Arreglo en frente #40 los funcionarios de Aguas de Manizales.
Se reitera que todos los puntos Abiertos deben tener personal y realizar la actividades para terminar los frentes.

Gabriel Valencia