GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	26062026-1108	RADICADO JURID. NRO:		26062026-1108	
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U (34%)	$ 488.735.311	PORCENTAJE AU %	32% (A: 26%, U: 6%		
VALOR TOTAL	$ 488.735.311			PRORROGA 02 PLAZO	N/A

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	111.000,00	389.943.000,00	79,79%	-2,16%	108.000,00	379.404.000	77,63%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	50,00	2.889.350,00	0,59%	-0,59%	0,00	0	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (AnNALIZADO PARA SEÑAL TIPO SR, SP Y/O SI DIMENSION 75 X 75 CMTS EN LAMINA GALVANIZADA CON LAMINA RETROREFLEXIVA TIP0I IV)	26,00	28.073.214,00	5,74%	-5,74%	0,00	0	0,00%
TACHON PLASTICO	10,00	764.510,00	0,16%	-0,16%	0,00	0	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (ANALIZADO CON ESPIGO TIPO A RETROREFLEXIVA BIDIRECCIONES DE UN (1) SOLO COLOR)	198,00	4.320.756,00	0,88%	-0,88%	0,00	0	0,00%
DEFENSA METÁLICA	20,00	21.130.580,00	4,32%	-4,32%	0,00	0	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (SUMINISTRO E INSTALACION).	19,60	27.836.841,00	5,70%	-5,70%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	44,00	13.777.060,00	2,82%	-2,82%	0,00	0	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 32,00% (A: 26,00% - U: 6%)		**488.735.311,00**	**100,00%**			**379.404.000,00**	**77,63%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO	$ 488.735.311
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 488.735.311
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 28 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION

LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA PORCINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA.. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (98,000,000) SOBRE LAS VIAS: VIA AGUADAS-ARMA-LA PINTADA, SECTOR AGUADAS-ARMA (MUNICIPIO AGUADAS, 38000 ML), AGUADAS-PACORA (MUNICIPIO PACORA, 30,000 ML), PACORA-SALAMINA (MUNICIPIO SALAMINA, 20.000 ML), SALAMINA-ARANZAZU (MUNICIPIO ARANZAZU, 20,000 ML), CON UNA CON UNA INVERSION DE $ 379.404.000,00 EQUIVALENTE AL 77,63% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 26062026-1108 COPIA CONTROLADA SIGC	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
SEPTIEMBRE 21 DE 2026

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	26062026-1108	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	26062026-1108
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE
CONTRATISTA:	V & M INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATOS 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	SEPTIEMRBE 21 DE 2026

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (98,000,000) SOBRE LAS VIAS: VIA AGUADAS-ARMA-LA PINTADA, SECTOR AGUADAS-ARMA (MUNICIPIO AGUADAS, 38000 ML), AGUADAS-PACORA (MUNICIPIO PACORA, 30,000 ML), PACORA-SALAMINA (MUNICIPIO SALAMINA, 20.000 ML), SALAMINA-ARANZAZU (MUNICIPIO ARANZAZU, 20,000 ML), CON UNA CON UNA INVERSION DE $ 379.404.000,00 EQUIVALENTE AL 77,63% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CONTRATO	26062026-1108	CONSULTORIA		OBRA	26062026-1108

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1 SUBREGIÓN NORTE
CONTRATISTA	V & M INGENIERIA S.A.S
INTERVERNTOR EXTERNO	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR (A)	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 61-40-101023947	$ ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 350.181.000,00	11/06/2026 AL 11/10/2026	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 97.747.062,40	11/06/2026 AL 11/02/2027	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 146.620.593,60	CINCO AÑOS	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 97.747.062,40	11/06/2026 AL 11/10/2029	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA:

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	NRO.	DESCONTADO DE CADA ACTA	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			PAZ Y SALVO MINTRAB.	
RECIBO PAGO SENA (FIC)			INF. SUPERVISION	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
29/07/2026 AL 31/07/2026	JULIO	SECO	DIAS SOLEADOS
01/08/2026 AL 31/08/2026	AGSOTO	SECO	DIAS SOLEADOS
01/09/2026 AL 21/09/2026	SEPTEIMBRE	SECO	DIAS SOLEADOS

INTERVENTOR/SUPERVISOR

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

INFORME DE EJECUCIÓN.

Informe de ejecución de contrato N° 26062026-1107 del contrato denominado **"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 1. SUBREGION NORTE".**

Cantidades a enmarcadas y ejecutadas dentro del contrato de obra de la vigencia 2026.

TOTAL NORTE					
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	111000	$ 3.513	$ 389.943.000
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	50	$ 57.787	$ 2.889.350
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SR- DIIMENSIONES 75x75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (18 SP-25A) y (2 SP-47)	UNID	26	$ 1.079.739	$ 28.073.214
6	TACHON PLASTICO	UNID	10,0	$ 76.451	$ 764.510
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO Y/O ESTOPEROL	UNID	198	$ 21.822	$ 4.320.756
8	DEFENSA METÁLICA	M	20,0	$ 1.056.529	$ 21.130.580
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	19,60	$ 1.420.247	$ 27.836.841
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1,20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	44	$ 313.115	$ 13.777.060
				TOTAL	**$ 488.735.311**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN.

2. Salamina - (Cruce Ruta 25) - La Pintada (Sector Pacora - Aguadas) SECTORES SALAMINA PACORA -PACORA AGUADAS / AGUADAS ARMA BOCAS- ARMA PUENTE BOCAS. (BUENTE BOCAS – AGUADAS – ARMA)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	68.000	$ 238.884.000

















Carrera 21 entre Calles 22 y 23, Manizales, Caldas, Colombia
01 8000 916944 - (57) (6) 8 98 24 44
atencionalciudadano@caldas.gov.co
www.caldas.gov.co
@gobercaldas
@GobernaciondeCaldas










1. MANIZALES SALAMINA - SECTORES NEIRA ARANZAZU- ARANZAZU SALAMANINA INICIANDO EN EL PUNTO DE TAREAS ZONA NORTE (SALAMINA – RIO TAREAS)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	40.000	$ 140.520.000































JULIO CESAR SERNA OSORIO
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202167977 CLD