SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA-CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de abril de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 0137 del 27 de enero de 2026.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Mantenimiento del Puente la Cordialidad de la conectante Galapa-circunvalar, Ruta 9006, Departamento del Atlántico.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Aprox. 426 m, a espera de resultados de estudios y diseños.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA 2053 DE 2025

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2053 DE 2025		
CONTRATISTA:	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S	NIT:	901.793.808-4
INTEGRANTES:	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA-CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	INVIAS-SGI-OS-R25-0049	

VALOR INICIAL:	$ 299.999.935
VALOR ADICIONES:	N.A
VALOR ACTUAL:	$ 299.999.935
ANTICIPO	$ 64.259.760
MODIFICACIONES	N.A
ACLARACIONES	N.A
SUSPENSIONES	Desde el 27 de febrero hasta el 22 de marzo de 2026
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRORROGA No. 1	Hasta el 28 de febrero de 2026
PRORROGA No. 2	Hasta el 24 de mayo de 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/05/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
866725	2025	16	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	$ 270.000.000	$ 229.879.047,30	$ 40.120.952,70
		10	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	$ 29.999.935	$ 0	$ 29.999.935

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 0	$ 0	N.A	$ 0
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 26.576.180,00	$ 5.049.474,20	N.A	$ 31.625.654,20
Acta Mensual de Costos No. 3	$ 87.953.110,00	$ 16.711.090,90	N.A	$ 104.664.200,90
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 17.333.380,00	$ 3.293.342,20	N.A	$ 20.626.722,20
Acta Mensual de Costos No. 5	$ 61.313.000,00	$ 11.649.470,00	N.A	$ 72.962.470,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 presentado por HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S, el contrato presenta un avance ejecutado del 60,86%.

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $229.447.611,00 76,48%
Total, inversión ejecutada: $182.581.987,00 60,86%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25/04/2026	03

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.7.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A	N.A

1.8 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101487565 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 29.999.994	21-44-101487565	09/12/2025	24/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 75.630.236	21-44-101487565	09/12/2025	24/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 59.999.987	21-44-101487565	09/12/2025	24/05/2029
Calidad de Servicio	$ 89.999.981,00	21-44-101487565	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
N.A	$ N.A	N.A	N.A	N.A

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/03/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: aprobación pendiente
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

1.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-554	6/04/2026	INVIAS	Revisión ítems no previstos.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-556	7/04/2026	INVIAS	Revisión garantía y seguro Prórroga No 2.

HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-557	10/04/2026	INVIAS	Subsanación garantía y seguro Prórroga No 2.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-558	11/04/2026	INVIAS	Información para seguimiento de obra.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-559	14/04/2026	INVIAS	Observaciones técnicas de interventoría al diseño geométrico y señalización vial del proyecto mantenimiento del puente la cordialidad de la conectante Galapa - Circunvalar, Ruta 9006, Departamento del Atlántico – Versión 3.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-560	14/04/2026	INVIAS	Caracterización subbase y diseño concreto MR-43.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-562	15/04/2026	INVIAS	Instalación de drenaje subsuperficial.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-563	20/04/2026	INVIAS	Observaciones ambientales.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-564	21/04/2026	INVIAS	Concepto aprobación de nuevos ítems.
2026-INV-CE-096	23/04/2026	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S	Respuesta oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-559 OBSERVACIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA.
2026-INV-CE-097	23/04/2026	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S	Respuesta a oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-560, CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE.
2026-INV-CE-098	23/04/2026	HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S	Respuesta al Oficio HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-562 – INSTALACIÓN DE DRENAJE SUBSUPERFICIAL.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-565	24/04/2026	INVIAS	Observaciones caracterización de SBG.
HJCIA-SIC-GAL-2053-2025-565	30/04/2026	INVIAS	RADICADO 2026S-VATL-027039 - Revisión y solicitud de atención de emergencia Puente Cordialidad.

1.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

2 CONTRATO DE OBRA 2000-2025

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2000-2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GALAPA MLS	NIT:	902.011.763-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	1. SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, Participación: 10% 2. CONSTRUCTORA ML S.A.S/, Participación: 90%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL PUENTE LA CORDIALIDAD DE LA CONECTANTE GALAPA - CIRCUNVALAR, RUTA 9006, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
FECHA DE INICIO:	24/12/2025	N.A	N.A
VALOR INICIAL:	$ 2.000.000.000		
VALOR ADICIONES:	N.A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.000.000.000		
ANTICIPO	$ 416.367.682,50		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A		
PLAZO INICIAL:	31/12/2025		
TOTAL, SUSPENSION	1		
SUSPENSION No. 1	DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRORROGA No. 1	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		
PRORROGA No. 2	HASTA EL 24 DE MAYO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24/05/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
859925	2025	16	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	$ 1.730.000.000	$ 1.124.990.381	$ 605.009.619

		10	C-2401-0600-99-51102D-2401023-02	$ 270.000.000	N.A	N.A

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 0	$ 0	N.A	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 0	$ 0	N.A	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 0	$ 0	N.A	$ 0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$ 55.000.000	$ 10.450.000	N.A	$ 65.450.000
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$ 1.051.912.011	$ 7.628.370	N.A	$ 1.059.540.381

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5 elaborado por HUMBERTO JAUREGUI & CIA S.A.S, quien ejerce la interventoría del contrato de obra No 2000 de 2025 este presenta un avance del 40,29%.

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.557.892.275	100,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 539.969.456	34,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 562.266.528	36,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 65.450.000,00	4,20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 627.716.528	40,29%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N.A
Amortizado	N.A
Saldo	N.A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 65,00%:
Meta física ejecutada: 65,00%:

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
17/04/2026	NP-01	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS; INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.
17/04/2026	NP-02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO
17/04/2026	NP-03	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON
17/04/2026	NP-04	GEOTEXTIL DE SEPARACION
17/04/2026	NP-05	CONCRETOHIDRÁULICO PARA PAVIMENTO MR-43
17/04/2026	NP-06	TUBERÍADECONCRETOREFORZADOCLASE IV DE 900 MM DE DIAMETRO
17/04/2026	NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOSINTETICO TEXTIL IMPERMEABLE
17/04/2026	NP-08	SUMINISTROE INSTALACIONDEGEODRÉN CIRCULAR DE 6" NO INCLUYE EXCAVACIÓN

17/04/2026	NP-09	VALVULA ANTIREFLUJO
17/04/2026	NP-10	TUBERIA SANITARIA DE PVC 6"
17/04/2026	NP-11	CAJA DE INSPECCION SENCILLA
17/04/2026	NP-12	RELLENOS CON GRAVILLA
17/04/2026	NP-13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYERETIRODE SOBRANTESAUNADISTANCIAMENORDE5 KM)
17/04/2026	NP-14	PARCHEOCONMEZCLADENSAENCALIENTE MDC-25

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18/04/2026	01

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100421485 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 200.000.000	NB-100421485	03/12/2025	24/11/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 600.000.000	NB-100421485	03/12/2025	24/11/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	$ 400.000.000	NB-100421485	03/12/2025	24/05/2029
Calidad de Estudios y Diseño	$ 19.635.000	NB-100421485	24/05/2026	24/05/2031
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 600.000.000	NB-100421485	24/05/2026	24/05/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100111852	Vigencia	
			Desde	Hasta
RCE	$ 284.700.000	NB-100111852	3/12/2025	24/05/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/03/2026
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: aprobación en tramite
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Teniendo en cuenta que restan veinticuatro (24) días para la finalización del contrato, se evidencia retraso en la radicación de la documentación requerida para la aprobación de las obras complementarias, situación que ha generado la suspensión de actividades de excavación, mejoramiento de subrasante e instalación de subbase granular. Adicionalmente, el rendimiento de la construcción del pavimento MR-43 se ha visto afectado por las altas temperaturas de la zona y se presenta riesgo de retraso por el suministro pendiente de tubería de concreto reforzado, lo cual podría afectar las actividades de pavimentación entre las abscisas K0+052 y K0+093.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N.A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N.A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N.A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


N.A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Gestionar de manera prioritaria la radicación y aprobación de la documentación requerida para las obras complementarias, con el fin de reactivar las actividades suspendidas y evitar mayores retrasos. Asimismo, realizar seguimiento permanente al suministro e instalación de la tubería de concreto reforzado y ajustar la programación de obra de ser necesario, implementando medidas de contingencia que permitan garantizar la continuidad de las actividades de pavimentación y el cumplimiento del plazo contractual.

Cordialmente,



RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA
C.C 73.228.234
DIRECTOR TERRITORIAL ATLANTICO (E)