Acta de apertura de la bitácora

En la fecha 14 de noviembre de 2025, se dio inicio a la ejecución del proyecto denominado "Optimización y/o construcción de la red sanitaria desde la carrera 5 hasta el emisario final en el corregimiento de la punta de los remedios, municipio de Dibulla", desarrollado en el corregimiento de la Punta de los Remedios, municipio de Dibulla, departamento de La Guajira. El proyecto se ejecuta en el marco del Contrato Interadministrativo No.006 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Dibulla (NIT 825.000.134-1), en calidad de contratante, y Aguas de Dibulla S.A.S.E.S.P., con un valor de Mil Novecientos noventa millones setecientos treinta y seis mil ciento once pesos con once centavos M/L ($ 1.990.736.111,11 M/CTE). La interventoría del Contrato Interadministrativo No.006 de 2025 está a cargo de C&C Consultores y Constructores S.A.S.
La ejecución física de las obras se desarrolla, a su vez, en el marco del Contrato de Obra Civil No.002 de 2025, suscrito entre Aguas de Dibulla S.A.S. E.S.P., en calidad de contratante, y Build Group DB S.A.S, en calidad de contratista, por el mismo valor de Mil novecientos noventa millones Setecientos treinta y Seis mil ciento once pesos con once centavos M/L ($ 1.990.736.111,11 M/CTE). La supervisión del contrato de Obra Civil No.002 de 2025 está a cargo del ingeniero Edin Onofre Cotes.

Escaneado con CamScanner

Se deja constancia de la apertura de la presente bitácora como instrumento oficial para registrar el desarrollo técnico, administrativo y contractual de ambos contratos – el interadministratwo No. 006 de 2025 y el de Obra Civil No. 002 de 2025, que se ejecutan de manera conjunta sobre un misma proyecto y un mismo frente de obra, así como las novedades, instrucciones, avances, observaciones y demás actuaciones que se present.n durante la ejecución de las obras.

Olga Martinez
MP# 44202 – 345915 GJA
Ing. Residente

CS Escaneado con CamScanner

Viernes, 14 de noviembre de 2025
Dia 1 - Clima: Soleado Sin precipitaciones

Actividades ejecutadas
- Inicio formal de las obras correspondientes al contrato de Obra N° 002 de 2025 y al Contrato Interadministrativo N° 006 de 2025.
- Descapote mecánico sin retiro en el tramo inicial del trazado (empalmando con la carrera 5, abscisa 0+000), con maquinaria amarilla.
- Inicio del trazado y replanteo topografico de la red sanitaria desde la abscisa 0+000, matenalizando ejes de tuberia, abscisas de pozos y cotas de instalación conforme a diseño.
- Recepción y almacenamiento en campamento de los primeros 300 ml de tuberia PVC de 450 mm Ø 18" con hidrosello.
- El residente de obra identifica suelo arcilloso con signos de saturación hídrica en sectores puntuales, situación que se deja registrada para seguimiento.
- Una cuadrilla independiente inicia la demolición de los pozos de la red existente encontrado sobre el trazado, en sentido 0+000 → 0+912. Se demuele el pozo existente P503 (abscisa 0+091).
- En cumplimiento del Plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto, la maquinaria amarilla cuenta de manera permanente con personal banderillo, encargado de regular y controlar el tráfico seguro tanto de los trabajadores como de los transéuntes alrededor de los frentes activos y se proyecta durante toda la ejecución de la obra.

Escaneado con CamScanner

Seguridad y salud en el trabajo

Charla de inducción SST: uso obligatorio de EPP, delimitación de zonas de trabajo y riesgo por maquinaria en movimiento. Pausa activa. Cero accidentes.

Observaciones

Se recibe topografía de diseño entregada por el contratante para contraste con el levantamiento propio. De manera transversal a las actividades a desarrollarse contractualmente, la ejecución de la obra se desarrollará conforme a los instrumentos de gestión Plan de Manejo de tránsito (PMT), el plan de Adaptación de la guía Ambiental (PAGA) y el Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO) garantizado el cumplimiento de las medidas de transito, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, así como de los lineamientos administrativos y sociales aplicables.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Sábado, 15 de noviembre de 2025
Dia 2 - Clima = Soleado con nubosidad parcial

Actividades ejecutadas
- Continúa el descapote mecánico sin retiro a lo largo del trazado.
- Se completa el levantamiento topográfico inicial de replanteo (días 14 y 15). Del análisis de los datos se identifican diferencias notables entre la topografía de diseño y la nivelación real levanta lo que obliga a ajustar condiciones de nivelación de tubería, realizar comprobaciones hidráulicas y ajustar cantidades de obra antes tomar decisión.
- Continúa la demolición de pozos de la red existente. Se demuele el pozo existente P504 (abscisa 0+174).

Seguridad y salud en el trabajo
Charla SST: manejo de maquinaria pesada en descapote.
Pausa Activa. Cero accidente.

Observaciones
Se decide no miciar la excavaciones de la zanja principal hasta contar con la revisión y aprobación formal del ajuste de cantidades por parte de la supervisión e interventoría.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 GJA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Lunes, 17 de noviembre de 2025
Dia 3 - clima- soleado

Actividades ejecutadas
- Continúa Descapote mecánico sin retiro
- Cuadrilla independiente de demolición avanza en sentido 0+000 → 0+912 interviniendo los pozos de la red existente encontrados sobre el trazado. Se demuele el pozo existente P505 (abscisa 0+260)
- En el punto de empalme proyectado (pozo existente abscisa 0+912) se realiza unicamente aislamiento perimetral con cerramiento y señalización; no se demuele ni se excava aún, dado que el empalme requiere que la zanja llegue previamente a la cota de batea de diseño.
- Se inicia la planeación del talud de excavación (ampliación de la boca de la zanja, sin recurrir a entibado) requerido para el sector de mayor profundidad de trabajadores y transeúntes

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de escombros de demolición y riesgo de corte con concreto/acero de refuerzo expuesto. Pausa activa. Cero accidentes

Olga Martinez
NP# 44202-345915 GJA
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Martes, 18 de noviembre de 2025
Día 4 – clima: parcialmente nublado

Actividades ejecutadas
· Descapote mecánico sin retiro se da por finalizado en la totalidad del trazado.
· Continúa el avance de la cuadrilla de demolición sobre pozos de la red existente. Se demuele el pozo existente P506 (abscisa 0+346).
· Continúa la definición geotecnica de la pendiente de talud requerida para el sector profundo (relación corte-ampliación de boca), a partir de las condiciones de suelo arcilloso identificadas desde el primer día de obra.
· Se realiza verificación geotécnica complementaria en el sector del emisario final, dado el suelo arcilloso con signos de saturación hídrica identificado desde el primer día de obra.
· Se realiza entrega a la supervisión del contrato y la interventoría del ajuste de las mayores y menores cantidades de obra para verificación, respaldada por topografía y su respectivo comparativo de volúmenes.

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de escombros de demolición y trabajo con equipos de perforación geotécnica. Pausa activa. Cero accidentes.

Olga Martinez
44202-345915 GJA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Día 5 - Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Continúa el avance de la cuadrilla de demolición sobre pozos de la red existente. Se demole el pozo existente P507 (abscisa 0+430).
- Se completa la definición del talud de excavación requerido para la zona profunda del proyecto: La estabilidad se garantiza unicamente ampliando la boca de la zanja hasta obtener una pendiente segura, sin uso de entibado.

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: distancia minima de seguridad respecto al borde y a la corona del talud, tanto para maquinaria como para personal y transeúntes. Pausa activa. Cero accidentes.

Observaciones
La obra queda lista, para iniciar el frente principal de excavación e instalación de tuberia en cuanto se apruebe el ajuste de cantidades

Olga Martinez
MP# 44202-345915
Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

Jueves, 20 de noviembre de 2025
Día 6 - Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
· La interventoria del contrato presenta ante la supervisión del balance de mayores y menores cantidades de obra N°1, mantenimiento de los costos contractuales iniciales.
· En las instalaciones de la Alcaldia de Dibulla se suscribe el Acta de Mayores y menores cantidades de obra No. 1, entre Jose Tomás Bermúdez Narváez (supervisor del contrato interadministrativo N°006), Jose Antonio Mejia Vanegas (representante Legal de Aguas de Dibulla S.A.S.E.S.P) e Israel Castro Vasquez (representante legal de C&C constructores y Consultores S.A.S)
· Con el ajuste aprobado, inicia el frente de excavación en sentido 0+912 → 0+014. La zanja alcanza la cota de batea de diseño de la abscisa 0+912. (profundidad de diseño 2,20 m) y de inmediato. Se ejecuta el empalme de la tubería nueva al pozo existente, incluyendo demolición puntual y emboquillado. El frente continúa profundizando hasta la abscisa 0+870, entrando ya en la zona de mayor profundidad del proyecto.
· Esta jornada y la siguiente se dedicarán exclusivamente a excavación: dada la profundidad que se alcanza en este sector (hasta 6,17 en el día de hoy), no es tecnicamente responsable iniciar instalación de tubería, cámaros de inspección colchón o atraque hasta contar con un tramo continuo abierto y con su talud estabilizado.

Escaneado con CamScanner

• Inicia instalación de cerramiento provisional con señalización a lo largo del frente intervenido.
• La cuadrilla de demolición de pozos existentes avanza en sentido contrario (0+000 → 0+912), se demuele el pozo existente P508 (abscisa 0+513)

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm), sentido 0+912 → 0+014

Tramo excavado (abscisa)	Profundidad
0+912 → 0+870 (42 m) excavación	2,20 → 6,17 m

Otras cantidad de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Cerramiento provisional con señalización	40	40
Empalme de tubería a pozo existente.	1,00	1.00

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: riesgo de colapso de talud en excavación recien abierta; se define distancia mínima de maquinaria, personal y transeuntes al borde y a la corona del talud, y protocolo de verificación geotécnica diaria antes del ingreso de personal. La estabilidad se garantiza ampliando la boca de la excavación. Mango seguro del empalme a la estructura existente. Pausa activa. Cero accidentes.

Escaneado con CamScanner

Observaciones: el rendimiento de excavación cae de forma marcada al entrar en la zona de mayor profundidad del proyecto (hasta 6,6m, sector 0+830 - 0+870). No se registra instalacion de tuberia en esta jornada

Olga Martinez
MP# 44202-345915 GJA.
Ing. Residente

Viernes, 21 de noviembre de 2025
Dia 7 - Clima= Soleado en la mañana, nublado en la tarde.

Actividades ejecutadas
- El frente de excavación continúa dentro de la zona de mayor profundidad del proyecto, cruzando la abscisa del pozo MH# 10 (0+861)
- La mayor sección de excavación necesaria para mantener un talud estable a esta profundidad del proyecto, implica manejar un volumen de material sensiblemente mayor por metro lineal, lo que reduce el avance lineal diario.
- Continúa cerramiento provisional con señalización.
- La cuadrilla de demolición completa el retiro parcial del pozo existente PS09 (abscisa 0+607), cerrando el 66% programado para este registro; el remanente de PS09 y los pozos PS10 y PS11 quedan pendientes.
- Al cierre de la jornada queda abierto un tramo continúo de 60 m (0+912 a 0+852), con taludes anchos ya conformados y verificados geotecnicamente. No se registra instalación de tubería en esta jornada.

Escaneado con CamScanner

Tramo excavado (abscisa)	Profundidad
0+870 → 0+852 (18 m)	6,17 → 6,40 m
Excavación	

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: verificación diaria del ángulo de talud frente diseño geotécnico en profundidades mayores a 6 m; prohibición de ingreso de personal sin verificación previa de estabilidad del talud.
Pausa activa. Cero accidentes

Olga Martinez
MP# 44202-345915
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Sábado, 22 de noviembre de 2025
Dia: 8 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas

- El frente de excavación continúa profundizando, permaneciando en el punto de mayor profundidad del proyecto (hasta 6,6 m), inmediatamente después del pozo MH# 10.
- Sobre el tramo ya abierto y verificado el día anterior (0+912 a 0+852), inicia el frente de instalación de tubería sanitaria con cámaras de inspección, colchón y atraque, así como el relleno y compactación inmediatamente detrás de cada tramo instalado. Al trabajar sobre terreno y despejado, este frente avanza con un rendimiento notablemente mayor que el de la excavación.
- Se funde la losa inferior en concreto impermeabilizado (4.000 PSI, aditivo Sika 1) del pozo MH# 11 (abscisa 0+899), cuya excavación local fue habilitada el 20 de noviembre.
- Durante la descarga del concreto, el equipo de laboratorios de concretos hace su respectiva toma de muestras

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø18" (450 mm)
Sentido 0+912 → 0+014

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+852 → 0+834 (18 m) excavación	6,40 → 6,34 m
0+912 → 0+864 (48 m) Instalación	2,20 → 6,17 m

Escaneado con CamScanner

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH# 11	1,00	1.00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: fatiga en jornada de sábado y trabajo continúo en zanja profunda; rotación de personal. Manejo de concreto e impermeabilizante Sika 1 (EPP químico). Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
MP# 44202-349915
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Lunes, 24 de noviembre de 2025 Dia: 9
Clima: Lluvia moderada en horas de la tarde.

Actividades ejecutadas
• En horas de la tarde se presentan precipitaciones que generan acumulación de agua en el fondo de la zanja, aún en zona profunda, se activan motobombas para evacuación de aguas lluvias y se reduce el avance de las obras por seguridad (riesgos de sobración de taludes en zona ya criticada por profundidad.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450mm) sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado (abscisa)	Profundidad
0+834 → 0+828 (6 m) excavación	6,34 → 6,12 m
0+864 → 0+840 (24 m) instalación	6,17 → 6,47 m

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST extraordinaria por lluvia: riesgo eléctrico de motobombas, señalización de zona escarchada prohibición de ingreso a zanja con agua acumulada. Pausa activa. Cero accidente.

Observaciones
Primer dia con afectaciones por lluvia; al coincidir con la zona más profunda del proyecto, el impacto en el avance es alto.

Olga Martinez MP# 44202-345915
Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

Martes, 25 de noviembre de 2025
Día 10 Clima: Soleado, terreno aún terreno humedo

Actividades ejecutadas
- Se evacuan aguas remanentes con motobombas antes de reanudar a plena capacidad.
- Se funden la losa inferior del pozo MH#10 (abscisa 0+861), cuya excavación local fue habilitada el 21 de noviembre.
- Inicia el levante del primer anilla de cilindro (formaleta metálica de 1,6 m) en el pozo MH#11
- El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en MH#10 y MH#11.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) → sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado (abscisa)	Profundidad
0+828 → 0+804 (24 m) excavación	6,12 → 5,18 m
0+840 → 0+798	6,47 → 4,93 m

Olga Martinez
MP#44202-345915

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día
Losa inferior de pozo de inspección MH#10	2,00
Cilindro de pozo - MH#11 (1er anillo)	1,60

Seguridad y salud en el trabajo: manejo de concreto e impermeabilizante Sika 1; izaje y armado de formaletas metalicas.

Escaneado con CamScanner

Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Día: 11 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- El rendimiento de excavación mejora de forma sostenidad al reducirse la profundidad de zanja. El frente cruza la abscisa del pozo MH#9 (0+778)
- Se funde la losa inferior del pozo MH#9
- Inicia el primer anillo de cilindro del pozo MH#10
- Continúa armado de acero de refuerzo para lozas y cilindros de los pozos habilitados.
- El frente de instalación, ya trabajando en profundidades moderadas, gana rendimiento de forma notable.
- El equipo de laboratorio realizó tomo de muestras al concreto en MH#10 y MH#9.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450mm)
Sentido 0+912 → 0+014

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+804 → 0+756 (48 m) excavación	5,18 → 4,13 m
0+798 → 0+750 48 m instalación	4,93 → 3,99 m

Otras cantidades de obra ejecutadas -

Actividad	Avance del día
Losa inferior de pozo de inspección MH#9	1,00
Cilindro de pozo MH#10	1,60

Olga Martínez
Ing. Residente

Seguridad y Salud en el trabajo: Charla SST: manejo Manual de cargas (varillas de acero) y postural ergonomica. Pausa activa

Escaneado con CamScanner

Jueves, 27 de noviembre de 2025
Día 12. Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Con profundidades ya moderadas (< 4 m), el frente de excavación logra uno de los mayores avances del registro, cruzando la abscisa del pozo MH#8 (0+696).
- Se funde la losa inferior del pozo MH#8
- El frente de instalación, con campo totalmente libre y profundidades cada vez menores, alcanza su mejor rendimiento hasta el momento.
- Se funde el segundo anillo de cilindro del pozo MH#11 (1,20m), completanto su altura total de diseno (2,80 m)
- Se mcia el segundo anillo de cilindro del pozo MH#11 (1,20m), completando su altura total de diseño (2,80m).
- Se mcia el segundo anillo del cilindro del pozo MH#10 (1,60 m adicionales).
- el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en MH#10, MH#11, MH#8

Excavación e instalación de tuberia Sanitaria Ø 18" (450 mm) –, sentido 0+912 → 0+014

Tramo excavado e instalando	Profundidad
0+756 → 0+672 (84m) excavación	4,13 2,62 m
0+750 → 0+678 (72m) Instalación	3,99 → 2,68 m

Escaneado con CamScanner

Otras actividades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH#8	1,00	4,00
Cilindro de pozo – MH#11 (2° anillo completo).	1,20	4,40
Cilindro de pozo MH# 10 (2° anillo)	1,60	6,00

Salud y Seguridad en el trabajo - charla SST: manejo manual de cargas y trabaja en zanjas somera. Izaje y armado de formaletas metalicas en pozo de mayores altura.

Observaciones: El cilindro del pozo MH#11 queda completo en su altura total de diseño (2,80m), habilitado para curado antes de la fundición de su loso superior.

Olga Martinez
NP# 44202-345915
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Viernes, 28 de noviembre de 2025
Día 13 Clima: Lluvia fuerte en la mañana, despeja en la tarde

Actividades ejecutadas
- Lluvia intensa en horas de las mañana; se posterga el ingresa de maquinaria hasta verificar estabilidad de taludes, aunque el menor riesgo por la menor profundidad del tramo permite una reanudación agil en la tarde. El frente de excavación cruza la abscisa del pozo MH# 7 (0+606).
- Se funde la losa inferior del pozo MH# 7.
- El frente de instalación entra la tramo comprendido entre las abscisas 0+580, donde el material producto de la excavación evidencia condiciones geotécnicas inadecuadas para su reutilización como relleno.
- Se funde el tercer anillo de cilindro del pozo MH# 10 (1,60 m adicionales).
- el equipo de laboratorios realizó toma de muestras al concreto en MH# 10 y MH# 7.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø18" (450 mm) - sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+672 → 0+588 (84 m) excavación	2,62 → 1,97 m
0+678 → 0+636 (42 m) instalación	2,68 → 1,82 m

Escaneado con CamScanner

Otras cantidades de obra ejecutados

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH #4	1,00	5,00
Cilindro de pozo MH 10 (3er anillo)	1,60	7,60

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST extraordinaria por lluvia: verificación de taludes antes de reingreso de maquinaria.

Observaciones: Segundo día con afectación por lluvias; el impacto en el avance es menor que el del 24 de noviembre por tratarse de una zona mucho más somera.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 BJA
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Sábado, 29 de noviembre de 2025
Día 14 - Clima: Soleado
Actividades ejecutadas
• Se funde la losa inferior del pozo MH#6, completando las 6 losas inferiores fundidad en este registro (MH#11, MH#10, MH#9, MH#8, MH#7 y MH#6).
• El frente de instalación avanza por la abscisa 0+880, el material producto de la excavación desde la abscisa 0+640 este sector presentó condiciones geotécnicas inadecuadas para su reutilización como relleno.
• Se funde el anillo final de cilindro del pozo MH#10 (0,45m), completando su altura total de diseño (5,25m).
• Con el cilindro del pozo MH#11 completo y curado desde el 27 de noviembre, se funde su losa superior - la primera losa superior fundida en la proyecto.
• el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) - sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+636 → 0+552 (84 m) Instalación	1,82 → 1,76 m

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH#6	1,00	6,00
cilindo de pozo - MH#10	0,45	8,05
Losa superior de pozo inspección MH#11	1,00	1,00

CS Escaneado con CamScanner

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: jornada de alto rendimiento en el frente de instalación; se refuerza el ritmo seguro de trabajo y la hidratación del personal. Pausa activa. Cero accidentes

Observaciones: La topografía concava en el tramo comprendido entre las abscisas (0+640 – 0+580) favoreció la acumulación de agua, agravada por las precipitaciones registradas durande la ejecución, provocando la suturación del material, la pérdida de su capacidad de soporte y la imposibilidad de alcanzar la comparación exigida. En consecuencia, y para garantizar la estabilidad de la tubería, evitar asentamientos diferenciales y cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, se reemplaza dicho material por material seleccionado.

Olga Martinez
Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

Lunes, 1 de diciembre de 2025
Dia 15 - Clima - Soleado

Actividades ejecutadas
- El frente de instalación avanza hasta llegar a la abscisa 0+498, completando hasta la fecha (414 ml / 69 tubos de 6m), con su respectivo atención, atraque, relleno y compactación.
- Con el cilindro del pozo MH# 10 completo y curado desde el 29 de noviembre, se funde su losa superior, quedando así fundidas dos tapas de los pozos MH# 10 completo y curado.
- Con cuadrillas en paralelo, se levanta el primer anillo de cilindro (formaleta de 1,6m) en los pozos MH#9, MH#8, MH#7 y MH6.
- Continúan las actividades de relleno con arena para tubería, compactación con material del sitio, retiro del material sobrante y desmonte de maleza en el sector del emisario final.
- Se realiza limpieza general de frentes, acopio ordenado de materiales y verificación conjunta con interventoría de las cantidades ejecutadas frente al Acta de mayores y menores cantidades No. 1, con registro fotográfico del estado de la obra.
- el equipo de laboratorio realizó toma de muestra al concreto

Excavado e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) - dos frentes, sentido 0+912 → 0+014

Tramo excavado e instalación	Profundidad
0+552 → 0+498 (54 m) instalación	1,76 → 1,87 m

Escaneado con CamScanner

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Instalación de tubería sanitaria Ø 18 (450 mm)	—	414,00 (69 tubos x 6m)
Cerramiento provisional con señalización	—	827,96
Losa inferior de pozo de inspección	-	6,00
Losa superior pozo de inspección MH#10	1,00	2.00
cilindro de pozo MH#9 (1er anillo)	1,60	9,65
Cilindro de pozo MH#8 (1er anillo)	1,60	11,25
Cilindro de pozo MH#7 (1er anillo)	1,60	12,85
Cilindro de pozo MH#6 (1er anillo)	1,60	14,45

Seguridad y salud en el trabajo

Charla SST: recomendaciones para el aseguramente temporal de frentes de trabajo sin actividad (cerramiento, señalización, monitoreo de taludes).
Trabajo en altura para fundición de losa superior.
Cero accidentes laborales, cero incidentes en las 15 jornadas registradas.

Observaciones: Durante la jornada se presentaron inconvenientes con el propietario de un predio en el área de intervención, quien restringió el acceso para ejecutar las actividades programadas. Esto limitó el ingreso de maquinaria, volquetas y personal, reduciendo el rendimiento del frente de trabajo y generado un retraso temporal mientras se resolvía la situación.

Olga Martinez
HP# 44202-345915
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Martes, 2 de diciembre de 2025
Día 16 - Clima - día no laborable

Actividades ejecutadas
· Día no laborable. No se ejecutan actividades de campo
· Mediante Acta de suspensión No. 1, suscrita entre elocontratista, el interventoria y la supervisión, se deja constancia de la suspención de la ejecución contractual a partir de la fecha, en los términos consignados en dicha acta.
· Se deja la obra asegurada con cerramiento y señalización reforzada, y sin personal ni maquinaria en los frentes de trabajo.

Seguridad y Salud en el trabajo
No. aplica - dia no laborable.

Olga Martinez
Ing Residente

CS Escaneado con CamScanner

Martes, 30 de Junio de 2026

Reinicio de obra
Día 17 Clima - Soleado

Actividad ejecutadas
- Mediante Acta de reinicio No.1, suscrita entre el contratista, la interventoría, la supervisión, se reactiva la ejecución del contrato a partir de la fecha, en los términos consignados en dicha acta.
- Se deja la obra asegurada con cerramiento y señalización reforzada, y sin personal
- Se verifica el estado general de la obra tras la suspensión: se retira vegetación y maleza crecida sobre el trazada, se revisa la estabalidad de los taludes sin actividad y el estado del cerramiento y la senalizacion.
- Se realiza charla de reinduccion SST a todo el personal, dada el tiempo transcurrido desde la última actividad de campo.
- Se rechivan maquinaria y cuadrillas. El frente principal retoma el avance en sentido 0+912-0+014 desde la abscisa 0+498 donde quedó al cierre del registro anterior.
- La cuadrilla de demolición retoma su avance en sentido 0+000 → 0+912, completando el remanente del pozo existente P509 (abscisa 0+607).

Escaneado con CamScanner

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm), sentido 0+912 → 0+014

Tramo excavado e instalación	Profundidad
0+498 → 0+480 (18 m)	≈ 1,9 m

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla de reinducción SST post-suspensión: verificación de aptitud del personal, revisión de EPP, protocolo de reingreso a zanjas sin actividad reciente. Pausa activa.

Observaciones: avance simbólico en el frente principal, priorizando la verificación de condiciones de la obra tras la suspensión.

Olga Hardiner
MP# 44202-343915 GJA
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Miércoles, 1 de Julio de 2026
Dia: 18 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- El frente principal continúa hacia el entorno de pozo MH#5 (abscisa 0+446)
- La cuadrilla de demolición avanza sobre el pozo existente PS10 (abscisa 0+700)

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (480 mm) — sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+480 → 0+444 (36m)	≈ 1,5 m

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: manejo de escombros de demolición y maquinaría en movimiendo. Pausa Activa.

Olga Martinez — MP# 44202-345915 CJA
Ing Residente.

Escaneado con CamScanner

Jueves, 2 de julio de 2026
Dia 19 Clima: Soleado

Actividades ejecutados
• Se funde la losa inferior en concreto impermeabilizados del pozo MH#5 (abscisa 0+446)
• En el tramo comprendido entre las abscisas 0+500 y 0+410, el material producto de la excavación presento condiciones geotecnicas inadecuadas para su reutilización como relleno
• El frente principal continúa avanzado, La cuadrilla de demolición completa el pozo existente PS11 (abscisa 0+782), cerrando el 100% del ítem de demolición de pozos existentes.
• el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH#5.

Excavación e instalación (abscisa)	Profundidad
0+444 → 0+408 (36 m)	≈ 1,4 m

Otras actividades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del dia	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH# 5	1,00	7,00

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: manejo de concreto e impermeabilizante Sika 1. Pausa activa. Cero accidente.

Escaneado con CamScanner

Observaciones: Con esta jornada se completa el 100% de la demolición de pozos de la red existente (PS03 a PS11). El tramo comprendido entre las abscisas 0+500 y 0+410 presentó condiciones similares a las observadas entre las abscisas 0+640 y 0+580. Aunque durante su intervención no se registraron precipitaciónes, la topografia cóncava del sector favorecido la concentración de aguas, ocasionando la saturación del material, la pérdida de su capacidad de soporte y la imposibilidad de alcanzar la compactación requerida. En consecuencia, fue necesario reemplazar este material seleccionado para garantizar la estabilidad de la tubería, prevenir asentamieentos diferenciales y cumplir las especificaciones técnicas del proyecto.

Olga Martinez
MP# 44207-345915 GJA
Ing Residente.

Escaneado con CamScanner

Viernes, 3 de julio de 2026.
Día 20 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- El frente principal hacia el entorno del pozo MH#4 (abscisa 0+368
- Continúa desmonte de maleza en el sector del emisario final.

Excavación e instalación de tubería. santana Ø18" (450 mm) → sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalación	Profundidad
0+408 → 0+366 (42 m)	≈ 1,4 m.

Seguridad y Salud en el trabajo.

Charla SST: manejo de guadañadora y herramienta de corte para desmonte. Pausa activo. Cero accidente.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA

Escaneado con CamScanner

Sábado, 4 de Julio de 2026
Dia: 21 - Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Se funde la losa inferior del pozo MH#4 (abscisa 0+368)
- El frente principal continúa avanzado.
- El equipo de laboratorio realizo toma de muestra al concreto en pozo MH#4.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) - sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+366 → 0+330 36m	≈ 1,4m

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado del dia
Losa inferior de pozo de inspección MH#4	1,00	8,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: jornada de sábado, manejo de fatiga. Pausa activa. Cero accidentes.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA

Escaneado con CamScanner

Lunes, 6 de julio 2026
Día: 22 clima Soleado

Actividades ejecutadas
- El frente principal avanza con buen rendimiento (zanja somera) hacia el entorno del pozo MH#3 (abscisa 0+272).
- Continúa desmonte de maleza en el emisario

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) —, sentido 0+912 – 0+014

Tramo excavado e instalado (abscisa)	Profundidad
0+330 → 0+270 (60 m)	≈ 1,4 m

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: ritmo seguro de trabajo en tramos de alto rendimiento. Pausa Activa.

Olga Martinez
MP# 44202-345945 CJA
Ing Residente.

Escaneado con CamScanner

Martes, 7 de julio 2026
Día 23 clima: Soleado

Actividades ejecutadas

- Se funde la losa inferior del pozo MH #3 (abscisa 0+272)
- El frente principal continúa avanzando
- El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH #3

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) —, sentido 0+972 → 0+014.

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+270 0+228 (42m)	≈ 1,3 m

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH #3	1,00	9,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de concreto e impermeabilizante Sika 1. Pausa activa.

Olga Martinez
MP# 44202 - 345915 CTA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Miércoles, 8 de julio 2026
Día: 24 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- El frente principal avanza hacia el entorno del pozo MH#2 (abscisa 0+186).
- Continúa desmonte de maleza en el emisario.

Excavación e instalación de tubería Ø 18" (480mm)
0+912 → 0+014

Tramo excavado e instalado abscisa	Profundidad
0+228 → 0+186 (42 m)	≈ 1,3 m

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de cargas y postura ergonómica. Pausa activa. Cero accidente

Olga Martinez
HP# 44207-345915 GJA
Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

Jueves, 9 de julio 2026
Dia: 25 Clima: Soleada

Actividades ejecutadas
• Se funde la losa inferior del pozo MH#2 (abscisa 0+186).
• El frente principal continúa avanzando.
• El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto

Excavación e instalación (abscisa)	Profundidad
0+186 → 0+144 (42 m)	≈ 1,3m

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH#2	1,00	10,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de concreto e impermeabilizante Sika 1. Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
MP# 44202-345918 GJA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Viernes, 10 de Julio 2026
Dia: 26 Clima Soleado

Actividades ejecutados
- El frente principal avanza hacia el entorno del pozo MH#1 (abscisa 0+100)
- Continua desmonte de maleta en el emisario

Excavacion e instalación de tubería Ø 18" (450 m m) sentido 0+912 → 0+014

Teamo excavado e instalación	Profundidad
0+144 → 0+096 (48 m)	≈ 1,7 m

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo manual de cargas. Pausa activa

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CSJA
Ing. Residente

Escaneado con CamScanner

Sábado de, 11 de julio 2026
Día: 27 Clima Soleado

Actividades ejecutadas
• Se funde la losa inferior del pozo MH#1 (abscisa 0+100).
• El frente principal continúa avanzando hacia el pozo de arranque MH#13
• El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH#1.

Excavación e instalación de tubería Ø 18" (450 mm) sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalado	Profundidad
0+096 → 0+048 48m	≈ 2,0 m

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulada a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH#1	1,00	11,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: jornada de sábado, manejo de fatiga. Pausa Activa. Cero accidentes.

Olga Martínez
HP#44202 - 3489 15 GJA

Escaneado con CamScanner

Lunes, 13 de julio 2026
Día 28 - Clima: Soleado

Cierre de instalación de tubería

Actividades ejecutadas
- El frente principal alcanza el pozo de arranque MH# 13 (abscisa 0+014), completando el 100% de la instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) contratada: 898 ml (149 tubos de 6 m + 1 tramo final cortado de 4 m para ajuste de junta en el punto de arranque).
- Se funde la losa inferior del pozo MH# 13.
- Con esto se completan las 12 losas inferiores de la red proyectada (MH# 13 y MH# 1 a MH# 11).
- El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al contrato de concreto en pozo MH# 13.

Excavación e instalación de tubería sanitaria Ø 18" (450 mm) — dos frentes, sentido 0+912 → 0+014.

Tramo excavado e instalación	Profundidad
0+048 → 0+014 (34 m: 5 tubos + tramo cortado de 4 m)	≈ 2,2 m

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa inferior de pozo de inspección MH# 13	1,00	12,00
Instalación de tubería Sanitaria Ø 18" (450 mm)	—	898,00 149 tubos + tramos

Escaneado con CamScanner

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: cierre del frente de excavación principal, verificación de junta final de tubería. Pausa Activa.

Observaciones: Con la instalación de tubería y las 12 losas inferiores completas, las jornadas siguientes se concentran en el levante de cilindros, fundición de losas superiores, rellenos, aceros de refuerzo y repente desmonte de maleza pendientes

Olga Martinez
MP# 44202-345915 GJA
Ing Residente

CS Escaneado con CamScanner

Martes, 14 de julio 2026
Dia 29 Clima= Soleado

Actividades ejecutadas
- Se completa el cilindro del pozo MH# 13 altura # total 2,32 m dos anillos con formaleta de 1,6m).
- Inicia el primer anillo de cilindro del pozo MH#1 (altura total 2,32 m)
- Continuán actividades de relleno con arena, compactación con material del sitio y retiro de material sobrante sobre los tramos de tuberias ya instalados
- el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH# 13 y MH# 1.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Cilindro de poco MH# 13	2,32	16,27
Cilindro de poco MH# 1	1,60	18,37

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: izaje y armado de formaletas metálicas. Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Miércoles, 15 de julio 2026
Día 30 Clima: Soleado

Actividades ejecutados

- Se completa el cilindro del pozo MH#1 (Segundo anillo parcial de 0,92 m).
- Se funde el cilindro completo del pozo MH#2 (altura total 1,55 m)
- Continúan rellenos, compactación y armado de acero de refuerzo
- el equipo de laboratorio realizo toma de muestras al concreto en pozo MH#2 y MH#1.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance	Acumulado a la fecha
cilindro de pozo MH#1	0,92	19,29
Cilindro de pozo MH#2(completo)	1,55	20,84

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de concreto e impermeabilizado Sika 1. Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
HP# 44202-345915 GJA

Escaneado con CamScanner

Jueves, 16 de julio 2026
Día 31 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Se funden los cilindros completos de los pozos MH#3 (1,65 m) y MH#4 (1,58 m).
- Continúan rellenos, compactación y retiro de material sobrante.
- el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH#3 y MH#4.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance de dia	Acumulado
Cilindro de pozo MH#3	1,65	22,49
Cilindro de pozo MH#4	1,58	24,07

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de concreto e impermeabilizante Sika 1. Pausa activa. Cero accidente

Olga Martinez
HP# 44202 - 345915 GJA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Viernes, 17 de julio 2026
Dia: 32 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Se funde el cilindro completo del pozo MH#5 (1,67 m) y se completa el cilindro del pozo MH#6 (anillo restante de 0,90 m sobre el primer anillo ya ejecutado en noviembre de 2025.
- Al estar completo y curado el cilindro del pozo MH#13 desde el 14 de julio, se funde su losa superior – la primera losa superior – la nueva del registro (MH#11 y MH#10 ya habían fundido la suya en noviembre de 2025).
- el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Av. del dia	Acumulado
Cilindro de pozo - MH#5	1,67	25,74
Cilindro de pozo - MH#6	0,90	26,64
Cilindro - losa superior MH#13	1,00	3,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: trabajo en altura sobre cilindro para fundición de losa superior. Pausa activa.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA

Escaneado con CamScanner

Sábado, 18 de julio 2026
Día 33 Clima: Soleado

Actividad ejecutadas
- Se completa el cilindro del pozo MH#7 (anillo restante de 0,05 m) y del pozo MH#8 (anillo de restante de 0,90 m).
- Se inicia el se segundo anillo de cilindro del pozo MH#9 (1,60 m adicional sobre el primer anillo de noviembre de 2025).
- el equipo de laboratorio realizo toma de muestras al concreto en pozo MH#7 MH#8 y MH#9.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado
cilindro de pozo MH#7 (completo)	0,05	26,69
Cilindro de pozo MH#8 (completo)	0,90	27,59
Cilindro de pozo MH#9 (2° anillo)	1,60	29,19

Seguridad en el trabajo

Charla SST: jornada de sábado, manejo de fatiga. Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
NP# 44202-345915 GJA

Escaneado con CamScanner

Lunes, 20 julio de 2026
Día: 34 - Clima: Soleado

Actividades ejecutadas.

- Se completa el cilindro del pozo MH#9 (anillo final de 1,00 m altura total 4,20 m), con lo cual se completa el 100% el item de cilindro de pozo de inspección (30,19 m).
- Con los cilindros de MH#1 y MH#2 completas y curados desde el 15 de julio, se funden sus losas superiores.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Cilindro de pozo - MH#9	1,00	30,19
Losa superior de pozo de inspección MH#1	1,00	4,00
Losa superior de pozo de inspección MH#2	1,00	5,00

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: trabajo en altura sobre cilindro.
Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
MP #44202-345915 GJA

Escaneado con CamScanner

Martes, 21 de julio 2026
Día: 35 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Con los cilindros de MH#3 y MH#4 completos y curados desde el 16 de julio, se funden sus losas superiores.
- El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH#3 y MH#4.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa superior de pozo de inspección MH#3	1,00	8,00
Losa superior de pozo de inspección MH#4	1,00	9,00

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: trabajo en altura sobre cilindro para fundición de losa superior. Pausa activa. Cero accidentes.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Miercoles, 22 de julio 2026
Día 36 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Con los cilindros de MH#5 y MH#6 completos y curados desde el 17 de julio, se funden sus losas superiores.
- El equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH#5 y MH#6.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa superior de pozo de inspección MH#5	1,00	8,00
Losa superior de pozo de inspección MH#6	1,00	9,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: trabajo en alturas sobre cilindro para fundición de losa superior. Pausa Activa.

Olga Martinez
MP# 44202-345915 CJA
Ing. Residente.

Escaneado con CamScanner

Jueves, 23 de Julio 2026
Dia: 37 Clima : Soleado

Actividades ejecutados
- Con los cilindros de MH#7 y MH#8 completos y curados desde el 18 julio, se funden las losas superiores.
- Avance fuerte en desmonte de maleza en el sector del emisario final.
- el equipo de laboratorio realizó toma de muestras al concreto en pozo MH#7 de MH#8.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado
Losa superior de pozo de inspección MH#7	1,00	10,00
Losa superior de pozo de inspección MH#8	1,00	11,00

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: trabajo en altura para fundición de losa superior. Pausa activa. Cero accidente.

Olga Martinez
HP# 4202-345915 CJA
Ing Residente

Escaneado con CamScanner

Viernes, 24 de julio 2026
Día 38 Clima: Soleado.

Actividades ejecutadas
• Con el cilindro de MH#9 completo y curado desde el 20 de julio, se funde su losa superior.
• Continúa desmonte de maleza en el emisario final.
• Se avanza en retiro final de material sobrante y limpieza general de frentes de trabajo ya cerrados.
• el equipos. de laboratorias realizó toma de muestras al concretos en pozo MH#9.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa superior de pozo de inspección MH#9	1,00	12,00

Seguridad y Salud en el trabajo

Charla SST: manejo de maquinaria en labores de limpieza y retiro de material. Pausa activa.

Olga Martinez
MP# 44202-348915CJA
Ing Residente.

Escaneado con CamScanner

Sábado - 25 de julio 2026
Dia 39 Clima: Soleado

Actividades ejecutadas
- Se ejecuta la reposición de la losa superior (tapa en ferroconcreto) del pozo existente MH # 12, adaptándolo a la nueva conexión, con lo cual se completa el 100% del ítem de losa superior de pozo de inspección (13 UND Las 12 losas de los pozos nuevos - incluidas MH # 11 y MH # 10, fundidas en noviembre de 2025 más la reposición de MH # 12).
- Se completa el desmonte de maleza en el sector del emisario final.
- Se cierra los saldos pendientes de compactación, relleno en material seleccionado, retiro de material sobrante y acero de refuerzo.
- el equipo de laboratorio realizó toma de al concreto.

Otras cantidades de obra ejecutadas

Actividad	Avance del día	Acumulado a la fecha
Losa superior de pozo existente MH # 12 (reposición de tapa)	1,00	13,00
cerramiento provisional con señalización	968,04	1796,00

Seguridad y Salud en el trabajo
Charla SST: de cierre: balance general de seguridad de la obra: Cero accidente laborales, cero incidentes reportados en la totalidad de la jornadas registradas.

CS Escaneado con CamScanner

Observaciones: Con esta jornadas se agotan la totalidad de las cantidades contratadas en el contrato de Obra N°002 de 2025 y el contrato Interadministrativo N°006 de 2025. Queda pendiente para el día siguiente la verificada final conjunta con interventoría y supervisión, y la suscripción del acta correspondiente a la fecha de terminación contractual.

Olga Martinez
MP# 44202-345913 CJA
Ing Residente.

Escaneado con CamScanner

Domingo, 26 de julio 2026
Día 40

Terminación del contrato

Actividades ejecutadas
- Fecha de terminación contratual conforme a lo pactado entre las partes.
- Se realiza verificación final conjunta entre contratista, interventoría y supervisión de la totalidad de las cantidades de obra ejecutadas frente a lo contratado.
- Se deja constancia de la finalización de la ejecución física de las obras correspondientes al contrato de Obra N°002 de 2025 y al contrato Interadministrativo N°006 de 2025, sin perjuicio de los trámites administrativos de recibo, liquidación y demás al contrato Interadministrativo N°006 de 2025, sin perjuicio de los trámites administrativos de recibido, liquidación y demás actuaciones a que haya lugar conforme a lo previsto contractualmente y en las normas de contratación pública aplicables.

Seguridad y Salud en el trabajo
Balance final de seguridad de la obra: cero accidentes laborales y cero incidentes reportados durante la totalidad de la ejecución contractual.

Olga Martinez
NP+94202-345915 USA

Escaneado con CamScanner