GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	X
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	

INFORME No:	8			FECHA:	**28**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2026**	
PERIODO: DEL	**24**	de	**AGOSTO**	de	**2026**	AL	**23**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2026**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8690548/4066**		DE	**2025**	FECHA:	**12**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 8.027.174.634,00**				RPC	**11737**				
REGISTRO BP y P No.	**2025004150050**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP**									

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN E INSTALACIONES INTERNAS EN LOS MUNICIPIOS DE CHÍQUIZA, SORA, SOGAMOSO, SUTAMARCHÁN, CÓMBITA, MOTAVITA, FLORESTA, PAIPA, DUITAMA, VILLA DE LEYVA, CHIQUINQUIRÁ Y TUNJA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ

Teléfono: 3143443285 Dirección: **CARRERA 11 No. 20-96**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	24	12	2025
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES Y CERO (0) DIAS		
PLAZO CON ADICIONES	CERO (0) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	23	12	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23	12	2026

INFORME ADMINISTRATIVO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	24	12	2025	
Informe de avance No 1 de ejecución	23	02	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 2 de ejecución	23	03	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 3 de ejecución	23	04	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 4 de ejecución	23	05	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 5 de ejecución	23	06	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 6 de ejecución	23	07	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 7 de ejecución	23	08	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
Informe de avance No 8 de ejecución	23	09	2026	Informe radicado por empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**#¡REF!**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A		

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Otorgar subsidios al Costo de intalacion interna que se apoyara con recursos de SGR por parte de la Gobernacion de Boyaca, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según Decreto 2140 de 2016 cap 8 art 2.2.2.8.1. para Los Municipios de Chíquiza, Sora, Sogamoso, Sutamarchán, Cómbita, Motavita, Floresta, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Tunja del Departamento de Boyacá	De los 2.649 subsidios, a la fecha se han realizado ***824*** puestas en servicio, y se han construido **1305** instalaciones internas.		X		Se anexa informe N° 8 de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP
Otorgar subsidios al Costo de Derecho de conexión que se apoyara con recursos del SGR de la Gobernacion de Boyaca, correspondiente a usuarios de estratos 1 y 2 según resolución CREG 059 DE 2012. para Los Municipios de Chíquiza, Sora, Sogamoso, Sutamarchán, Cómbita, Motavita, Floresta, Paipa, Duitama, Villa de Leyva, Chiquinquirá y Tunja del Departamento de Boyacá, (Sin revisión previa)	De los 2.649 subsidios, a la fecha se han realizado ***824*** puestas en servicio, y se han construido **1305** instalaciones internas.		X		Se anexa informe N° 8 de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP


INFORME TÉCNICO

El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 2.649 subsidios, de los cuales a la fecha se están adelantando las socializaciones de cada proyecto de acuerdo con el cronograma pactado con la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá. A la fecha se han realizado ***824*** *puestas en servicio, y se han construido* ***1305*** *instalaciones interna.*

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**31,1%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**73,9%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realizaron actividades de adecuación de redes con un avance de 1.200 metros construidos en el municipio de Floresta - Chorrera, respectivamente. Las labores se ejecutaron con la señalización establecida para este tipo de trabajos, garantizando las condiciones de seguridad y calidad requeridas para la entrega final de las obras de infraestructura de red.
Se reitera la solicitud de redistribución entre los municipios incluidos en este convenio teniendo en cuenta lo siguiente:
En sesión realizada el 16 de julio entre la Secretaría de Minas y Energías del departamento de Boyacá, la Secretaría de Planeación de Tunja, la Secretaría de Fomento Económico y personal de Vanti, la Secretaría de Planeación de Tunja ratificó lo indicado en los radicados ATU2025ER049541 y ATU2025ER020797, precisando que el proyecto Vereda Cascada Sector Asaderos no podrá ser objeto de intervención, toda vez que corresponde a una zona de protección ambiental y la vía aún no ha sido cedida al municipio.
De igual manera atendiendo a las solicitudes realizadas por parte de la secretaria de Minas y Energía de Boyacá en incluir otros sectores de los Municipios que contemplan este convenio.
Se reitera la solicitud de otorgar una prórroga en el plazo de ejecución del convenio (1 Año), considerando que a la fecha no se cuenta con la tarifa aprobada por la CREG para el municipio de Chíquiza y teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral anterior respecto al proyecto Cascada Sector Asaderos, situaciones que han impedido el avance de las actividades previstas dentro del cronograma establecido, esta solicitud depende de la obtención de todos los permisos correspondientes.

CORTE AL 22 SEPT 2026

Municipio	Proyecto	% Avance Red Distribución	Potencial	Comercializado	Construido	% Avance Construccion Instalaciones	Altas En Servicio	% Instalaciones En Servicio	Valor Subsidio	Valor a Cobrar
Duitama	Puente La Banza - San Lorenzo	45%	419	197	197	47%	197	47%	$ 1,789,900	$ 352,610,300
Sogamoso	Morca 1	28%	207	90	90	43%	60	29%	$ 1,789,900	$ 107,394,000
	Sector Pedregal 1 - La Independencia	83%	360	233	233	65%	232	64%	$ 1,789,900	$ 415,256,800
Paipa	Vereda Rincon de Los Españoles	5%	173	115	90	52%	20	12%	$ 1,789,900	$ 35,798,000
Floresta	Chorrera	0%	109	109	109	100%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
Villa de Leyva	Sopota - Avestruces	100%	46	46	46	100%	34	74%	$ 1,789,900	$ 60,856,600
Chiquiza	Iguaque - Chiquiza	60%	500	400	200	40%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
Sora			60	80	80	133%	74	123%	$ 1,789,900	$ 132,452,600
Motavita	Vereda Carbonera Sector Bajo y El Ristal	90%	120	220	220	183%	207	173%	$ 1,789,900	$ 370,509,300
Chiquinquira	Vereda Tierra de Paez	0%	75	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
Sutamarchan	Vereda Roa	5%	230	190	20	9%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
Combita - Tunja	Parque de Los Caciques	0%	45	45	20	44%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
Tunja	Vereda La Cascada Sector Los Asaderos	0%	75	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
	Vereda Chorro Blanco	0%	230	0	0	0%	0	0%	$ 1,789,900	$ -
Total			**2,649**	**1,725**	**1,305**	**49%**	**824**	**31%**	**$ 1,789,900**	**$ 1,474,877,600**
Total Subsidios Convenio										**2,649**
Valor Total Ejecutado										**$ 1,474,877,600**
Valor por Ejecutar										**$3,266,567,500**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	5069994225	FIDUCIA No.:		BANCO:	DAVIVIENDA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
TOTAL			**$ 0,00**

INFORME JURÍDICO

Póliza de cumplimiento No. NB-100423293 de fecha 17 de Diciembre de 2025, Póliza de Responsabilidad civil extracontractual No. NB-100112521 de fecha 17 de Diciembre de 2025, expedida por la Compañía de Seguros Mundial a favor de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

OBSERVACIONES:

El convenio se encuentra en ejecución con el 31,1 % de avance.

Gobernación de Boyacá
Contratación
MARILYN PACHECO BUENO
CTO 0058/2026
FECHA 26/10/2026

SANDRA BRILLIT SUAREZ RAMIREZ
Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**