ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 111.1 DEL 04 DE AGOSTO 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARIPI Y CONSORCIO ALCANTARILLADO MARIPI 26

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MARIPÍ**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ALCANTARILLADO MARIPI 26** **NIT: 902.087.575-9** **R/L: OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS** **CC 7.316.355 de chiquinquira**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**
VALOR INICIAL	**DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 276.243.201,00)**
VALOR ADICIONAL	**SESENTA Y UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS ($ 61.034.009,00)**
VALOR TOTAL	**TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 337.277.210,00)**
FECHA DE INICIO	**DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2026.**
FECHGA DE TERMINACION	**DIEZ (10) DE OCTUBRE DE 2026.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**DOS (02) MESES**
FECHA PRESENTE ACTA	**TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026**

En el Municipio de Maripi **(Boyacá)**, a los siete (07) días del mes de septiembre del año 2026, se reunieron, **CONSORCIO ALCANTARILLADO MARIPI 26** identificado con **NIT: 902.087.575-9** y cuyo **R/L: OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS** identificado con **CC** 7.316.355 de Chiquinquirá y **JERSON JAHIR QUIROGA CASTILLO**, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial 01 del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 111.1 DEL 04 DE AGOSTO 2026** cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y así constatar el estado de ejecución del contrato haciendo entrega parcial de lo siguiente:

RESUMEN DE GASTOS.

ITEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES ACTUALES		CANTIDADES EJECUTADAS					
										ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUM	
			UNIDAD	CANT	VALOR UNT	INCRE 6%	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.01	2.01.64	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	141.00	4,761.28	$ 4,761.28	$ 671,340.00	141.00	$ 671,340.00			112.50	$ 535,644.00	112.50	$ 535,644.00
1.02	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	145.15	70,537.56	$ 70,537.56	$ 10,238,527.00	178.21	$ 12,570,499.00			146.19	$ 10,311,886.00	146.19	$ 10,311,886.00
1.03	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM	M2	10.40	83,302.64	$ 83,302.64	$ 866,681.00	10.40	$ 866,681.00						
1.04	3.02.07	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM	M3	380.64	26,954.70	$ 26,954.70	$ 10,260,037.00	151.43	$ 4,081,750.00			103.09	$ 2,778,760.00	103.09	$ 2,778,760.00
1.05	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. ML$ 8,542.10	ML	16.80	8,542.08	$ 8,542.08	$ 143,507.00	16.80	$ 143,507.00						

1.06	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	126.88	31,741.60	$ 31,741.60	$ 4,027,374.00	135.81	$ 4,310,827.00			105.69	$ 3,354,770.00	105.69	$ 3,354,770.00
1.07	3,03,15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	193.15	119,995.00	$ 127,194.70	$ 24,567,994.00	199.64	$ 25,393,143.00			140.45	$ 17,864,496.00	140.45	$ 17,864,496.00
1.08	5.01.09	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	3.00	2,443,368.72	$ 2,589,970.84	$ 7,769,913.00	2.00	$ 5,179,942.00			2.00	$ 5,179,942.00	2.00	$ 5,179,942.00
1.09	5.01.10	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA	UND	1.00	3,677,342.88	$ 3,897,983.45	$ 3,897,983.00	1.00	$ 3,897,983.00						
1.10	5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M	UND	4.00	1,203,757.32	$ 1,275,982.76	$ 5,103,931.00	4.00	$ 5,103,931.00						

1.11	4.01.04	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	31.72	124,267.60	$ 131,723.66	$ 4,178,274.00	29.28	$ 3,856,869.00			23.79	$ 3,133,706.00	23.79	$ 3,133,706.00
1.12	5.01.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=24"	ML	122.00	762,765.51	$ 808,531.44	$ 98,640,836.00	92.10	$ 74,465,746.00			91.50	$ 73,980,627.00	91.50	$ 73,980,627.00
1.13	3.05.01	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS	M3	2.94	859,285.35	$ 910,842.47	$ 2,675,691.00	2.94	$ 2,675,691.00						
1.14	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	22.95	33,431.51	$ 35,437.40	$ 813,288.00	31.42	$ 1,113,301.00						
1.15	5.03.01	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	13.3	1,267,904.91	$ 1,343,979.20	$ 17,874,923.00	18.34	$ 24,648,579.00						
1.16	5.03.02	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	3.88	1,030,429.76	$ 1,092,255.55	$ 4,237,952.00	4.940	$ 5,395,742.00						
1.17	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI	KG	1689.84	7,674.82	$ 8,135.31	$ 13,747,405.00	2313.38	$ 18,820,065.00						

1.18	5.01.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	ML	16	73,154.18	$ 77,543.43	$ 1,240,695.00	16.00	$ 1,240,695.00						
1.19	2.02.04	CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1	705,004.00	$ 747,304.24	$ 747,304.00	1.00	$ 747,304.00						
1.20	2.02.39	JUEGO MARCO Y TAPA(FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION 1.00 X 1.00 CMEN ÁNGULO DE 21/2" X 21/2" CAL.3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8"	UND	1	746,335.34	$ 791,115.46	$ 791,115.00	1.00	$ 791,115.00						
ITEM NO PREVISTO															
NP 1	3.02.05	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	ML		85,754.28	$ 85,754.28	$ -	218.03	$ 18,697,006.00			181.74	$ 15,584,983.00	181.74	$ 15,584,983.00
NP 2	5.01.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 36" ML	M3		$ 2,011,333.89	$ 2,132,013.92	$ -	21.00	$ 44,772,292.00						

	COSTO DIRECTO		**$ 212,494,770.00**		**259,444,008.00**		0		**$ 132,724,814.00**		**$ 132,724,814.00**
	ADMINISTRACION	**23%**	**48,873,797.00**	**23%**	**59,672,122.00**	**23%**	0	**23%**	**$ 30,526,707.00**	**23%**	**$ 30,526,707.00**
	IMPREVISTOS	**2%**	**4,249,895.00**	**2%**	**5,188,880.00**	**2%**	0	**2%**	**$ 2,654,496.00**	**2%**	**$ 2,654,496.00**
	UTILIDAD	**5%**	**10,624,739.00**	**5%**	**12,972,200.00**	**5%**	0	**5%**	**$ 6,636,241.00**	**5%**	**$ 6,636,241.00**
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**30%**	**63,748,431.00**	**30%**	**77,833,202.00**	**30%**	0	**30%**	**$ 39,817,444.00**	**30%**	**$ 39,817,444.00**
	VALOR TOTAL		**276,243,201.00**		**337,277,210.00**				**$ 172,542,258.00**		**$ 172,542,258.00**

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ITEM	PAGOS	SALDO
Valor inicial del contrato		$ 276.243.201,00
Adiciones		$ 61.034.009,00
Valor Total del contrato		$ 337.277.210,00
Valor anticipo	$ 0.00	
Presente Acta	$ 172.542.258,00	
Saldo por ejecutar	$ 164.734.952,00	

VERIFICACION DE OBLIGACIONES.

N°	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
1	**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**	51%	**CONSORCIO ALCANTARILLADO MARIPI 26** identificado con **NIT: 902.087.575-9** representada por **R/L: OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS** identificado con **CC 7.316.355** de Chiquinquirá Como contratista viene adelantando el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas del mismo. Así mismo presenta planilla N° 94744634 como soporte de pago de aportes al sistema de seguridad

ESTADO GENERAL DE LOS ITEMS EJECUTADOS.

Una vez realizada la verificación parcial de las actividades ejecutadas, se constató que al día siete (07) de septiembre de 2026, los servicios contratados se encuentran entregados parcialmente a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el

contrato. En consecuencia, el contratista hace entrega efectiva y real de las actividades ejecutadas hasta la fecha, a la supervisión y ésta los recibe.

El valor adeudado al contratista **CONSORCIO ALCANTARILLADO MARIPI 26** identificado con **NIT: 902.087.575-9** representada por **R/L: OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS** identificado con **CC 7.316.355** de Chiquinquirá, por las actividades ejecutadas según la presente acta es de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 172.542.258,00)**

El recibo parcial del servicio entregado no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

JERSON TAHIR QUIROGA CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
supervisor

CONSORCIO ALCANTARILLADO MARIPI 26
NIT: 902.087.575-9
R/L: OSCAR MAURICIO SUAREZ VARGAS
CC 7.316.355 de chiquinquira

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
JERSON QUIROGA		JERSON QUIROGA		MILLER ROMERO	