ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURIDICA
ACTA DE PAGO PARCIAL

F-GC-CT-12
Versión: 03
Página 1 de 1

SECRETARIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 20251800045137 DE AÑO 2025

OBJETO: REALIZAR LA RESTAURACION Y RECUPERACION DE AREA DEGRADA POR EROSION, POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO AL QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
PLAZO ADICIONAL:	2 MESES		
ACTA DE INICIO:	26/12/2025		
SUSPENSION Nº 1:	31/12/2025		
REINICIO Nº1:	13/05/2026		
TERMINACION:	14/07/2026		

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 01

10 de julio de 2026

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 587.471.817
VALOR CONTRATO ADICIONAL: $0
DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2025.CEN.01.2874
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2025.CEN.01.09846

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA VANGUARD S.A.S.
SUPERVISOR: ING. GONZALO PAZ

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**LOMAS DE GRANADA**				**173,918,781**		**223,616,239**				**206,012,315**		**206,012,315**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	140.00	$ 2,206.00	308,840	144.00	317,664.00	0.00	$ 0	144.00	$ 317,664	144.00	$ 317,664
1.2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACIÓN DE MODULOS BIOLÓGICOS EN MADERA	M2	120.00	$ 41,206.00	4,944,720	144.00	5,933,664.00	0.00	$ 0	144.00	$ 5,933,664	144.00	$ 5,933,664
1.3	CONSTRUCCION DE CAJA DE ALCATARILLA DE 2 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UND	2.00	$ 2,582,396.00	5,164,792	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
1.4	COLOCACION DE TUBO 24" SOBRE Y PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLA	ML	30.00	$ 604,468.00	18,134,040	36.00	21,760,848.00	0.00	$ 0	36.00	$ 21,760,848	36.00	$ 21,760,848
1.5	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO CON PIEDRA Y GEOTEXTIL	UND	15.00	$ 7,979,003.00	119,685,045	13.50	107,716,541.00	0.00	$ 0	13.50	$ 107,716,541	13.50	$ 107,716,541
1.6	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	360.00	$ 4,193.00	1,509,480	324.00	1,358,532.00	0.00	$ 0	324.00	$ 1,358,532	324.00	$ 1,358,532
1.7	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	180.00	$ 13,677.00	2,461,860	162.00	2,215,674.00	0.00	$ 0	162.00	$ 2,215,674	162.00	$ 2,215,674
1.8	RELLENO PARA COMPLETAR EL EL TALUD EROSIONADO CON SUELO	M3	100.00	$ 111,786.00	11,178,600	402.81	45,027,972.00	0.00	$ 0	402.81	$ 45,027,972	402.81	$ 45,027,972
1.9	RELLENO Y COMPACTACION PARA COMPLETAR LA VIA CON ROCA MUERTA	M3	41.00	$ 250,766.00	10,281,406	41.00	10,281,406.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
1.10	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	14.00	$ 17,857.00	249,998	14.00	249,998.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
NP	**Obras de drenaje adicionales**												
11.00	EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN	M3	0.00	$ 41,996.00	-	17.90	751,728.00	0.00	$ 0	17.90	$ 751,728	17.90	$ 751,728
12.00	CILINDRO DE CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO 28MPA. Dint=1.5M. E=0.15M, INCLUYE REFUERZO. (CP-2 , CP-3)	M	0.00	$ 1,487,338.00	-	5.38	8,001,878.00	0.00	$ 0	5.38	$ 8,001,878	5.38	$ 8,001,878
13.00	LOSA DE FONDO CONCRETO 28MPA PARA CAMARA DE INSPECCIÓN, D=1.8m, E=0.15M (incluye cañuela y refuerzo). (CP-2 , CP-3)	UND	0.00	$ 836,728.00	-	2.00	1,673,456.00	0.00	$ 0	2.00	$ 1,673,456	2.00	$ 1,673,456
14.00	BROCAL EN CONCRETO 28MPA D=1.8 MT E=0.2M, CON TAPA DE CONCRETO (CP-2 , CP-3)	UND	0.00	$ 1,085,973.00	-	2.00	2,171,946.00	0.00	$ 0	2.00	$ 2,171,946	2.00	$ 2,171,946
15.00	CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO PARA CAMARAS DE CAIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,7m X 0,7m, incluye refuerzo	UND	0.00	$ 1,076,016.00	-	2.00	2,152,032.00	0.00	$ 0	2.00	$ 2,152,032	2.00	$ 2,152,032
16.00	CONSTRUCCION DE CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 0,5 M ANCHO Y ALTO 0,4 M INCLUYE EXCAVACION	ML	0.00	$ 346,519.00	-	20.00	6,930,380.00	0.00	$ 0	20.00	$ 6,930,380	20.00	$ 6,930,380
17.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA SUPERIOR PARA CUNETA EN ÁNGULO Y PLATINA, INCLUYE ANTICORROSIVO	ML	0.00	$ 353,626.00	-	20.00	7,072,520.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2	**PANDIGUANDO**				**134,437,963**		**113,762,549**				**43,066,517**		**43,066,517**
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	152.00	$ 2,391.00	363,432	152.00	363,432.00	0.00	$ 0	124.80	$ 298,397	124.80	$ 298,397
2.2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	120.00	$ 45,629.00	5,475,480	120.00	5,475,480.00	0.00	$ 0	58.72	$ 2,679,335	58.72	$ 2,679,335
2.3	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ENTRECRUZADO DOBLE CON SUELO CEMENTO	UND	15.00	$ 8,017,757.00	120,266,355	13.00	104,230,841.00	0.00	$ 0	5.00	$ 40,088,785	5.00	$ 40,088,785
2.4	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	225.00	$ 5,043.00	1,134,675	195.00	983,385.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.5	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	180.00	$ 15,651.00	2,817,180	156.00	2,441,556.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.6	CONSTRUCCIÓN DE CAJA BIOTECNICA 70X70X70 E=0,15M	UND	2.00	$ 278,707.00	557,414	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.7	COLOCACIÓN DE TUBO NOVAFORT CORRUGADO INCLUYE TUBO DE 6" EXCAVACIÓN	ML	12.00	$ 108,348.00	1,300,176	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.8	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA ECOLÓGICA REVESTIDA EN EL PISO DE 0.2M ANCHO Y ALTO 0.3M INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	13.00	$ 173,492.00	2,255,396	0.00	0.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.9	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	15.00	$ 17,857.00	267,855	15.00	267,855.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3	**VEREDA SANTA BARBARA**				**136,697,663**		**107,675,619**						
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	7,590.00	$ 2,391.00	18,147,690	7,590.00	18,147,690.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3.2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS	M2	552.00	$ 45,629.00	25,187,208	376.00	17,156,504.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3.3	REDUCTORES BIOLÓGICOS DE VELOCIDAD DE 4 METROS DE ANCHO	UND	69.00	$ 444,518.00	30,671,742	47.00	20,892,346.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3.4	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO CON FAJINAS DRENANTES Y GRAVA 0.6X0.6 MTS	ML	233.00	$ 152,104.00	35,440,232	188.00	28,595,552.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3.5	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	826.00	$ 5,130.00	4,247,640	564.00	2,893,320.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3.6	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	552.00	$ 17,119.00	9,449,688	376.00	6,436,744.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
3.7	LIMPIEZA GENERAL DE MATERIAL ORGANICO	M2	759.00	$ 17,857.00	13,553,463	759.00	13,553,463.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
	COSTO DIRECTO				**$ 445,054,407**		**$ 445,054,407**		**$ 0**		**$ 249,078,832**		**$ 249,078,832**
	ADMINISTRACIÓN (25%)				$ 111,263,602		$ 111,263,602		$ 0		$ 62,269,708		$ 62,269,708
	IMPREVISTOS (2%)				$ 8,901,088		$ 8,901,088		$ 0		$ 4,981,577		$ 4,981,577
	UTILIDAD (5%)				$ 22,252,720		$ 22,252,720		$ 0		$ 12,453,942		$ 12,453,942
	COSTOS INDIRECTOS				$ 142,417,410		$ 142,417,410		$ 0		$ 79,705,227		$ 79,705,227
	COSTO TOTAL				**$ 587,471,817**		**$ 587,471,817**		**$ 0**		**$ 328,784,059**		**$ 328,784,059**

BALANCE A LA FECHA

VALOR CONTRATO PPAL		$ 587,471,817
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 587,471,817
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 328,784,059	
SALDO POR EJECUTAR	$ 258,687,758	
SUMAS IGUALES $	**$ 587,471,817**	**$ 587,471,817**

BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO		$ 0
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	
SUMAS IGUALES $	**$ 0**	**$ 0**

BALANCE RETEGARANTIA

VALOR RETEGARANTIA 10%		"no"
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	**$ 0**	**$ 0**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: $ 328,784,059
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: 328,784,059.00

SON : Trescientos veinti ocho millones setecientos ochenta y cuatro mil cincuenta y nueve pesos m/cte

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2025.CEN.01.09846	$ 587,471,817.00	-	328,784,059.00	258,687,758.00
		TOTAL RDP PRESENTE ACTA		328,784,059.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA VANGUARD S.A.S
FIRMA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GONZALO PAZ
FIRMA:

16 JUL 2026

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALCALDÍA DE POPAYÁN

INGRID DAYANA MEDINA VALLEJO
CONTADOR PUBLICO

Popayán Cauca, mayo de 2026

HACE CONSTAR

La suscrita Ingrid Dayana Medina Vallejo, Contador Público, certifica que la **COMERCIALIZADORA VANGUARD SAS,** identificada con NIT N.º 901444945, ubicada en el Condominio Venezia – pradõs del norte, en referencia al cumplimiento con la normatividad laborar vigente en los términos de los artículos 7 (de la ley 21 de 1982) , 50 (de la ley 789 de 2002), 25 (de la ley 1607 de 2012) y articulo 65 (de la ley 1819 de 2016), certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Y de acuerdo con la normatividad vigente la empresa se encuentra exonerada al pago de parafiscales, toda vez, que sus trabajadores devengan menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta certificación se expide y se firma en Popayán Cauca, en mayo del dos mil veintiséis (2026)

Ingrid Medina

INGRID DAYANA MEDINA VALLEJO
CC.1.085.948.666
TP.338025-T
CONTADOR PUBLICO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA