ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA326 SALIDAS SUBTERRANEAS DE B.T. A RED AEREA EN CONDUCTOR TRENZADO. INCLUYE EQUIPO DE IZAJE.	U	10.00	$ 1,527,066.00	$ 15,270,660.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 15,270,660.00	0.00%
10.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO LA322 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN EN CONDUCTOR TRENZADO. INCLUYE EQUIPO DE IZAJE.	U	2.00	$ 1,514,019.00	$ 3,028,038.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 3,028,038.00	0.00%
10.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO 711 NORMA ICEL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN POSTE.	U	6.00	$ 2,523,791.00	$ 15,142,746.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 15,142,746.00	0.00%
10.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA LA202.	U	2.00	$ 806,129.00	$ 1,612,258.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 1,612,258.00	0.00%
10.5.12	CIMENTACION DE POSTES EN TERRENO BAJA CAPACIDAD PORTANTE NORMA LA009/LA009-1 CODENSA.	M3	37.00	$ 308,597.00	$ 11,418,089.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	37.00	$ 11,418,089.00	0.00%
10.6	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA REDES SUBTERRANEAS (CAJAS DE INSPECCION Y DUCTERIA)													
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TDP PVC DE Ø 6" PARA RED DE 34,5 KV, EN ANDEN O VIA, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 212 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	6909.00	$ 154,691.00	$ 1,068,760,119.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6909.00	$ 1,068,760,119.00	0.00%
10.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO TDP PVC DE Ø 4" PARA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN ANDEN O VIA. SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	16824.00	$ 89,100.00	$ 1,499,018,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16824.00	$ 1,499,018,400.00	0.00%
10.6.3	CAJA DE INSPECCION TIPO CODENSA CS 280 PARA RED DE 34,5 KV.	U	2.00	$ 8,401,418.00	$ 16,802,836.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 16,802,836.00	0.00%
10.6.4	CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CANALIZACION EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA.	U	43.00	$ 2,643,319.00	$ 113,662,717.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	43.00	$ 113,662,717.00	0.00%
10.6.5	CAJA DE INSPECCION TIPO CODENSA CS 277 PARA RED DE 13,2 KV.	U	16.00	$ 13,873,355.00	$ 221,973,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.00	$ 221,973,680.00	0.00%
10.6.6	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA.	U	50.00	$ 1,578,171.00	$ 78,908,550.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	50.00	$ 78,908,550.00	0.00%
10.6.7	CAJA DE INSPECCION TIPO CODENSA CS 290 PARA MANIOBRA.	U	1.00	$ 13,079,689.00	$ 13,079,689.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 13,079,689.00	0.00%
10.6.8	PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA E INSTALACION DE 6 DUCTOS DE 4" PARA RED DE MEDIA TENSION, INCLUYE TUBERIA Y UTILIZACION DE ECOSONDA PARA GUIA.	M	15.00	$ 12,049,697.00	$ 180,745,455.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	15.00	$ 180,745,455.00	0.00%
10.7	TRANSFORMADORES Y ACCESORIOS PREMOLDEADOS MEDIA TENSION													
10.7.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA SUMINISTRO E INSTALACION.	U	2.00	$ 27,184,768.00	$ 54,369,536.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 54,369,536.00	0.00%
10.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MANIOBRAS OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 4 VIAS - 600 AMPERIOS 15 KV, INCLUYE CODOS PREMOLDEADOS DE 600 AMPERIOS PARA CONEXIÓN.	U	1.00	$ 233,907,877.00	$ 233,907,877.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 233,907,877.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.7.3	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 35 KV.	U	6.00	$ 6,002,311.00	$ 36,013,866.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 36,013,866.00	0.00%
10.7.4	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV.	U	12.00	$ 1,009,869.00	$ 12,118,428.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 12,118,428.00	0.00%
10.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTADOR MULTIPLE (BARRAJE) PARA 600A - 15KV DE 4 VIAS.	U	10.00	$ 3,326,264.00	$ 33,262,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	10.00	$ 33,262,640.00	0.00%
10.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO EN T (CODO) COMPLETO PARA 600A - 15KV, INCLUYE CUERPO EN T, TAPON DIP, CONECTOR DE COMPRESION, ADAPTADOR CABLE Y PERNO ROSCADO.	U	30.00	$ 3,222,506.00	$ 96,675,180.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	30.00	$ 96,675,180.00	0.00%
10.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PARA BOQUILLA TIPO PERNO PARA 600A - 15KV.	U	9.00	$ 1,981,202.00	$ 17,830,818.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 17,830,818.00	0.00%
10.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA REDUCTORA DE 600A A 200A - 15KV.	U	5.00	$ 2,917,192.00	$ 14,585,960.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 14,585,960.00	0.00%
10.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTADOR MULTIPLE (BARRAJE) PARA 200A - 15KV DE 4 VIAS.	U	5.00	$ 5,303,435.00	$ 26,517,175.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	5.00	$ 26,517,175.00	0.00%
10.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO CODO PARA 200A - 15KV.	U	14.00	$ 733,740.00	$ 10,272,360.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	14.00	$ 10,272,360.00	0.00%
10.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON AISLADO PARA BOQUILLA TIPO INSERTO - 15KV.	U	6.00	$ 781,056.00	$ 4,686,336.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 4,686,336.00	0.00%
10.8	ACCESORIOS PREMOLDEADOS BAJA TENSION Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA													
10.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PREMOLDEADO PARA BAJA TENSION SUMERGIBLE DE 500A - 8 PUESTOS, INCLUYE SOPORTES.	U	40.00	$ 1,217,481.00	$ 48,699,240.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	40.00	$ 48,699,240.00	0.00%
10.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES Y EQUIPOS.	U	6.00	$ 4,863,572.00	$ 29,181,432.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 29,181,432.00	0.00%
10.8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ACCESORIOS PREMOLDEADOS, INCLUYE VARILLA DE COBRE, CABLE DE COBRE DESNUDO No 2, BARRAJE DE COBRE (PLATINA), AISLADORES DE BARRAJE, TERMINALES DE POCHAR Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS.	U	51.00	$ 531,900.00	$ 27,126,900.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	51.00	$ 27,126,900.00	0.00%
10.9	CONDUCTORES MEDIA Y BAJA TENSION													
10.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION RED MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE XLPE - 35KV 350 KCMIL (133%) (TRES LINEAS)	M	1280.00	$ 2,397,256.00	$ 3,068,487,680.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1280.00	$ 3,068,487,680.00	0.00%
10.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION RED MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE XLPE - 15KV 4/0 AWG (133%) (TRES LINEAS)	M	2222.00	$ 1,886,515.00	$ 4,191,836,330.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2222.00	$ 4,191,836,330.00	0.00%
10.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION RED MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE XLPE - 15KV No 2 AWG (133%) (TRES LINEAS)	M	213.00	$ 838,700.00	$ 178,643,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	213.00	$ 178,643,100.00	0.00%
10.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE BAJA TENSION EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO THWN/THHN 3 X 4/0 + 4/0 (AWG)	M	2228.00	$ 271,588.00	$ 605,098,064.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2228.00	$ 605,098,064.00	0.00%
10.10	ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y EQUIPOS DE MEDIDA													

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
10.10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 1 1/2" POR REGATA O PISO PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS.	U	49.00	$ 252,300.00	$ 12,362,700.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	49.00	$ 12,362,700.00	0.00%
10.10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO DE 1 1/2" PARA ACOMETIDAS POR PISO - SOBREPUESTA, INCLUYE ABRAZADERAS METALICAS CON CHAZOS.	U	9.00	$ 1,130,099.00	$ 10,170,891.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 10,170,891.00	0.00%
10.10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA EN COBRE No.8, L=25m.	U	26.00	$ 1,590,211.00	$ 41,345,486.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	26.00	$ 41,345,486.00	0.00%
10.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN COBRE No.8, L=25m.	U	12.00	$ 2,344,272.00	$ 28,131,264.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	12.00	$ 28,131,264.00	0.00%
10.10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN COBRE No.6, L=25m.	U	16.00	$ 5,528,276.00	$ 88,452,416.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	16.00	$ 88,452,416.00	0.00%
10.10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN COBRE No.4, L=25m.	U	3.00	$ 5,460,725.00	$ 16,382,175.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 16,382,175.00	0.00%
10.11	SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO													
10.11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR PEDESTAL 2000 Lm O MAS, IP65; INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO, BATERIA DE LITIO.	U	183.00	$ 5,305,616.00	$ 970,927,728.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	183.00	$ 970,927,728.00	0.00%
10.11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE ILUMINACION SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO; INCLUYE LUMINARIA LED 150 W, PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 550 WP, BATERIA DE LITIO Y CONTROLADOR.	U	46.00	$ 46,515,400.00	$ 2,139,708,400.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.00	$ 2,139,708,400.00	0.00%
10.11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4 m TIPO METALICO CERTIFICADO, ACABADO GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA, CON DOBLE BRAZO DE 1 m, CON PLATINA BASE Y ALETAS DE REFUERZO, CANASTA DE ANCLAJE	U	41.00	$ 2,449,215.00	$ 100,417,815.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	41.00	$ 100,417,815.00	0.00%
10.11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 4 m TIPO METALICO CERTIFICADO, ACABADO GALVANIZADO Y PINTURA ELECTROSTATICA, CON BRAZO SENCILLO DE 1 m, CON PLATINA BASE Y ALETAS DE REFUERZO, CANASTA DE ANCLAJE.	U	65.00	$ 2,213,861.00	$ 143,900,965.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	65.00	$ 143,900,965.00	0.00%
10.11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 m TIPO METALICO SECCIONADO DOBLE PROPOSITO CERTIFICADO, CON BRAZO DE 2.5 m Y BRAZO DE 1 m, INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA Y CANASTA DE ANCLAJE.	U	46.00	$ 9,414,178.00	$ 433,052,188.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.00	$ 433,052,188.00	0.00%
10.11.6	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 kVA SUMINISTRO E INSTALACION.	U	1.00	$ 9,375,807.00	$ 9,375,807.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 9,375,807.00	0.00%
10.11.7	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	1.00	$ 1,756,599.00	$ 1,756,599.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,756,599.00	0.00%
10.11.8	SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE POSTE TRASLUCIDO DE POLIESTER REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO, CON SISTEMA DE ILUMINACION LED RGB INCLUYE MODO DE CONTROL INALAMBRICO Y PROGRAMACION, CON PLACA BASE TIPO PUENTE	U	13.00	$ 39,015,634.00	$ 507,203,242.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 507,203,242.00	0.00%
10.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC DE Ø 2" PARA	M	23.00	$ 43,714.00	$ 1,005,422.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	23.00	$ 1,005,422.00	0.00%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	AFLORAMIENTO, EN ANDEN, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).													
10.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFLORAMIENTO EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 2" PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO.	U	1.00	$ 1,286,753.00	$ 1,286,753.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,286,753.00	0.00%
10.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE BAJA TENSION EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO THWN/THHN 3 X 2 (AWG)	M	69.00	$ 88,615.00	$ 6,114,435.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	69.00	$ 6,114,435.00	0.00%
10.11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA EN COBRE No.8, L=25m.	U	1.00	$ 2,344,272.00	$ 2,344,272.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 2,344,272.00	0.00%
10.12	REDES CABLEOPERADORES													
10.12.1	RETIRO DE REDES DE TELEFONIA, FIBRA OPTICA, TELEVISION CABLES DE GUARDA Y OTROS.	M	1758.00	$ 48,407.00	$ 85,099,506.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1758.00	$ 85,099,506.00	0.00%
10.12.2	TRASLADO DE CABLE O FIBRA DE TELECOMUNICACIONES.	M	165.00	$ 45,852.00	$ 7,565,580.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	165.00	$ 7,565,580.00	0.00%
10.12.3	POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 10 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACION NO INCLUYE CIMENTACION.	U	8.00	$ 1,756,599.00	$ 14,052,792.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 14,052,792.00	0.00%
10.12.4	CAJA DE INSPECCION SENCILLA PARA CANALIZACION EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA.	U	29.00	$ 1,578,171.00	$ 45,766,959.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	29.00	$ 45,766,959.00	0.00%
10.12.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC Ø 3" PARA RED DE CABLEOPERADORES, EN ANDEN O VIA, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	9860.00	$ 39,430.00	$ 388,779,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	9860.00	$ 388,779,800.00	0.00%
10.12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC DE Ø 2" PARA AFLORAMIENTO, EN ANDEN, SIMILAR A NORMA CODENSA CS 209 (NO INCLUYE REPOSICION DE VIA).	M	866.00	$ 43,714.00	$ 37,856,324.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	866.00	$ 37,856,324.00	0.00%
10.12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (2) AFLORAMIENTOS EN DUCTO GALVANIZADO IMC DE 2" PARA CABLEOPERADORES.	U	18.00	$ 2,463,818.00	$ 44,348,724.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	18.00	$ 44,348,724.00	0.00%
SUBTOTAL					$ 19,951,500,084.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 19,951,500,084.00	0.00%
11.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS													
11.1	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA.	DIA	120.00	$ 273,755.00	$ 32,850,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	120.00	$ 32,850,600.00	0.00%
SUBTOTAL					$ 32,850,600.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 32,850,600.00	0.00%
12.0	SUMINISTRO (UNICAMENTE INCLUYE A= 28%)													
12.1	SUMINISTRO DE MUROS MODULO COMERCIAL INCLUYE 2 CORTINAS ENROLLABLES CAL 20, 1 DE 1.2x2,40 y 1 de 1.50x2,40, BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, TECHO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 2.07x2.68 CON SU RESPECTIVA CANAL, PISO EN LAMINA CORRUGADA DE 1/8" INC PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL.	U	2.00	$ 55,616,000.00	$ 111,232,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 111,232,000.00	0.00%
12.2	SUMINISTRO DE REDUCTOR DE GRIETAS POR CONTRACCION EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO Y PLACAS.	KG	1280.06	$ 116,019.00	$ 148,511,281.00	0.00	$ 0.00	7.92	$ 918,870.00	7.92	$ 918,870.00	1272.14	$ 147,592,411.00	0.62%
SUBTOTAL SUMINISTRO (UNICAMENTE INCLUYE A= 28%)					$ 259,743,281.00		$ 0.00		$ 918,870.00		$ 918,870.00		$ 258,824,411.00	0.35%

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ITEM No.	CONDICIONES ACTUALIZADAS					AVANCE EJECUTADO ACUMULADO MES ANTERIOR		AVANCE EJECUTADO PRESENTE MES		AVANCE EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		POCENTAJE ACUMULADO
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	U	1.00	$ 59,750,000.00	$ 59,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 59,750,000.00	0.00%
	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	U	1.00	$ 216,386,000.00	$ 216,386,000.00		$ 20,695,698.00		$ 16,406,735.00		$ 37,102,433.00		$ 179,283,567.00	17.15%
	PLAN DE MANEJO TRANSITO (PMT)	U	1.00	$ 229,271,700.00	$ 229,271,700.00		$ 5,173,923.00		$ 36,921,849.00		$ 42,095,772.00		$ 187,175,928.00	18.36%
				COSTO DIRECTO	$ 30,556,298,157.46		$ 0.00		$ 133,993,086.57		$ 133,993,086.57		$ 30,422,305,070.90	
				ADMINISTRACION	$ 8,612,582,326.81		$ 0.00		$ 37,719,067.05		$ 37,719,067.05		$ 8,574,863,259.76	
				IMPREVISTOS	$ 61,112,596.31		$ 0.00		$ 267,986.17		$ 267,986.17		$ 60,844,610.14	
				UTILIDAD	$ 1,772,265,293.13	0.06%	$ 0.00	0.56%	$ 7,771,599.02	0.62%	$ 7,771,599.02	99.38%	$ 1,764,493,694.11	
				AIU	$ 10,445,960,216.26		$ 0.00		$ 45,758,652.25		$ 45,758,652.25		$ 10,400,201,564.01	
				COSTO TOTAL	$ 41,002,258,373.72		$ 0.00		$ 179,751,738.81		$ 179,751,738.81		$ 40,822,506,634.91	
				VALOR TOTAL PROYECTO	$ 41,710,590,512.00		$ 25,869,621.00		$ 233,798,190.00		$ 259,667,811.00		$ 41,450,922,701.00	

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

2. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos relacionados con el contrato de obra 103.13.09.003 de 2026, específicamente con el desarrollo del proyecto BPIN 202500000035896.

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/07/2026	-	INFORMACIÓN SOBRE CAMBIO DE RETROEXCAVADORA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
01/07/2026	UTU-036-2026	RESPUESTA AL OFICIO CI-023-2026; SOLICITUD DE LICENCIA URBANISTICA.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
02/07/2026	UTU-038-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 06.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
02/07/2026	UTU-039-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 07.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
02/07/2026	UTU-040-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 08.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
06/07/2026	UTU-041-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 09.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
06/07/2026	UTU-042-2026	CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE LA OP N° 04.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
07/07/2026	UTU-043-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 10.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
07/07/2026	UTU-044-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 11.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
08/07/2026	UTU-045-2026	RESPUESTA AL OFICIO CI-027-2026; REQUERIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE LA PLANILLA DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
08/07/2026	UTU-046-2026	SOLICITUD SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
08/07/2026	UTU-047-2026	ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO DE OPERACIÓN N° 06.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
08/07/2026	UTU-048-2026	RESPUESTA A OFICIO CI-029-2026 POR DEVOLUCIÓN DE LA OP N° 07.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-049-2026	ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO DE OPERACIÓN N° 08.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-050-2026	CUADRO DETALLE ORDEN DE OPERACIÓN N° 09.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-051-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 11.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-052-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 12.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-053-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 13.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-054-2026	ENTREGA DE AJUSTE A DISEÑO ELECTRICO PARA PRESENTACIÓN ANTE EMSA.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-055-2026	ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO DE LA ORDEN DE OPERACIÓN N° 12.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
09/07/2026	UTU-056-2026	ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO DE LA ORDEN DE OPERACIÓN N° 13.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
14/07/2026	UTU-057-2026	SOLICITUD DE PLANOS DE REDES EXISTENTES – CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
14/07/2026	UTU-058-2026	SOPORTE DE PAGO ORDEN DE OPERACIÓN N° 09.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
15/07/2026	UTU-059-2026	SOLICITUD DEL SITIO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL VEGETAL EN SITIO AUTORIZADO.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
15/07/2026	UTU-060-2026	SOLICITUD DEL PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO PUEAA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
15/07/2026	UTU-061-2026	INFORMACION DEL TRAMITE PARA LA INTERVENCION DE PARTE DEL TRAMO 1 QUE CORRESPONDE A LA ESQUINA DE LA GLORIETA Y ANDEN DE LA ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM LOS CAZADORES.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
15/07/2026	UTU-062-2026	TUBERIA EXISTENTE DE LA RED DE AGUA POTABLE ENCONTRADA EN LOS TRAMOS A INTERVENIR CEMENTERIO Y BIBLIOTECA DURANTE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
17/07/2026	UTU-063-2026	DESTRONQUE DE ÁRBOLES – TRAMO DE INICIO ENTRE LA CARRERA 16 Y LA CALLE 6ª, COSTADO IZQUIERDO, SENTIDO PUERTO LÓPEZ – PUERTO GAITÁN.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
17/07/2026	UTU-064-2026	SOLICITUD DE PLANOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA RED DE GAS NATURAL – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	LLANOGAS S.A.
17/07/2026	UTU-065-2026	NOTIFICACION DE INCONSISTENCIA EN LA UBICACIÓN DE ARBUSTO RELACIONADO EN RESOLUCIÓN, No. PS-GJ.1.2.6.23.2306 INICIAL EMITIDA CON	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		FECHA DEL 27 DE OCTUBRE 2023, CON PRORROGA PS-GJ 1.2.6.26 0211 BAJO EXPEDIENTE No PM-GA 3.37.9.023.008.		
22/07/2026	UTU-066-2026	SOLICITUD DE REVISIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL OTORGADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.23.2306 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2023, PRORROGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. PS-GJ.1.2.6.26.0211 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
22/07/2026	UTU-067-2026	ENTREGA DE OPERACIÓN N° 14.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
22/07/2026	UTU-068-2026	NOTIFICACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SOLICITUD DE GESTIÓN ANTE LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBEINTALES.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
23/07/2026	UTU-069-2026	ENTREGA SUBSANACION DE LA ORDEN DE OPERACIÓN N° 11.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
23/07/2026	UTU-070-2026	SOLICITUD DE INFORMACION DE CUENTA PARA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA FIDUCIA – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 103.13.09.003-2026.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
23/07/2026	UTU-071-2026	AVISO PREVIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CON INTERFERENCIA AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
24/07/2026	UTU-072-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 15.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
24/07/2026	UTU-073-2026	ENTREGA ORDEN DE OPERACIÓN N° 16.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
28/07/2026	UTU-074-2026	INFORME SOBRE REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN.	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
29/07/2026	UTU-075-2026	RESPUESTA A LA REMISIÓN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LOS INFORMES MENSUALES No. 1	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO
30/07/2026	UTU-076-2026	REMISIÓN DE INFORME QUINCENAL DE DISPOSICIÓN TEMPORAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026	CONSORCIO INTERURBANO

NOTA: Los comunicados anteriormente relacionados se encuentran adjuntos en los anexos del presente informe mensual de obra.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
02/07/2026	-	REMISIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LOS INFORMES MENSUALES No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICO No. 103.13.09.003-2026.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
07/07/2026	CI-028-2026	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
07/07/2026	CI-029-2026	REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
08/07/2026	CI-030-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 6.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
08/07/2026	CI-031-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 7.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
08/07/2026	CI-032-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 8.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
08/07/2026	CI-033-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 9.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
08/07/2026	CI-034-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 11.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
15/07/2026	CI-043-2026	REMISIÓN RESPUESTA DE LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
17/07/2026	CI-044-2026	SOLICITUD DE INFORME No. 2.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
17/07/2026	CI-045-2026	RECOMENDACIÓN DE ACTIVIDAD DE APIQUES PARA UBICAR LA RED HIDRÁULICA.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
22/07/2026	CI-049-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 11.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
23/07/2026	CI-051-2026	REMISIÓN DE RESPUESTA ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
23/07/2026	CI-052-2026	REMISIÓN DE RESPUESTA DE LOS PLANOS DE RESDES EXISTENTES ETRAGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
23/07/2026	CI-053-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 14.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
28/07/2026	CI-057-2026	REMISIÓN DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
29/07/2026	CI-059-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 15.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
29/07/2026	CI-060-2026	DEVOLUCIÓN DE ORDEN DE OPERACIÓN No. 16.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026
29/07/2026	CI-061-2026	REMISIÓN DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD REVISIÓN TÉCNICA Y TRAMITE DE MODIFICACIÓN DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, ENTREGADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	CONSORCIO INTERURBANO	UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026

NOTA: Los comunicados anteriormente relacionados se encuentran adjuntos en los anexos del presente informe mensual de obra.

2.1. COMITÉS, REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/REUNIÓN	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
ACTA DE COMITÉ N° 07	16/06/2026	• Red existente de acueducto. • Árboles y palmas que no hacen parte del inventario forestal aprobado para el proyecto. • Compromisos acta de comité anterior.
ACTA DE COMITÉ N° 08	30/07/2026	• Seguimiento a las redes existentes de servicios públicos y coordinación para la intervención de la red de acueducto. • Actualización del Plan de Aprovechamiento Forestal y trámites ante Cormacarena. • Salvoconducto para la movilización de productos forestales. • Apertura y secuencia de frentes de trabajo y seguimiento al cronograma de ejecución. • PMT, seguridad vial y manejo de señalización existente. • Seguimiento a informes mensuales y obligaciones contractuales.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

COMITÉ/REUNIÓN	FECHA	ASPECTOS TRATADOS
		• Personal vinculado al proyecto, SST y cumplimiento de obligaciones sociales. • Compromisos del Comité anterior. • Estado de programación de obra.
ACTA DE COMITÉ N° 09	30/07/2026	• Reposición de tubería de acueducto existente en el área de influencia a intervenir. • Reposición de acometidas domiciliarias. • Planos récord – Reposición de redes y acometidas

NOTA: Las actas mencionadas previamente se incluyen en los anexos de este reporte mensual.

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se hizo localización de la zona de intervención.
EJECUCIÓN	- Se tomaron medidas de las zonas a intervenir. - Se realizó replanteo.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se generó cartera topográfica. - Se implantó en los planos contractuales.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- La actividad se realizó en el costado izquierdo entre la carrera 10 y carrera 9A, igualmente entre el acceso al parqueadero de la biblioteca y la carrera 7.

DEMOLICIONES Y DESMONTES

DEMOLICIONES

2.1.3 DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se ubicaron los andenes y placas en concreto reforzado en las zonas a intervenir. - Se retiro la capa vegetal y obstáculos que impedían realizar la actividad.
EJECUCIÓN	- Se demolieron las estructuras existentes. - Se realizó acopio del material demolido.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se trasladó el material proveniente de la demolición al lugar autorizado.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

PASO	DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- La actividad se realizó en el costado izquierdo entre la carrera 10 y carrera 9A, igualmente entre el acceso al parqueadero de la biblioteca y la carrera 7.

2.1.4 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se identificaron los elementos de concreto reforzado en las zonas de intervención. - Se verificó la integridad y calidad de los equipos utilizados en el desarrollo de la actividad - Se tomaron las dimensiones de los elementos a demoler. - Se evaluaron los posibles daños a estructuras cercanas al sitio de las demoliciones.
EJECUCIÓN	- Se demolieron las estructuras existentes que interferían con la ejecución de las actividades contractuales.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se retiraron escombros y sobrantes de forma manual.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se demolió viga existente encontrada en la excavación de las zapatas del muro del cementerio (entre carrera 10 y carrera 9A, sentido izquierdo).

2.1.5 DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se identificaron y localizaron los muros previstos para demolición, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. - Se realizó el retiro de elementos como puertas, ventanas, marcos entre otros, antes de comenzar la demolición. - Se verificó la existencia de instalaciones de servicios en funcionamiento, para su debida suspensión.
EJECUCIÓN	- Se inició la demolición de muros en las hiladas superiores y se finalizó con las inferiores.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se retiraron los residuos y se transportaron al sitio autorizado para su disposición
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se demolieron los muros existentes entre la carrera 10 y carrera 9A, sentido izquierdo.

2.1.6 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se consultó el reglamento de transporte de escombros y sobrantes de obra. - Se verificó la documentación legal de los vehículos involucrados en el desarrollo de la actividad.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

PASO	DESCRIPCIÓN
	- Se revisó la integridad y buen funcionamiento de los vehículos que realizaron el transporte del material. - Se verificó que los materiales a transportar correspondieran exclusivamente a los de la actividad.
EJECUCIÓN	- Se trasladaron los escombros y sobrantes de obra desde las zonas de intervención hasta el lugar designado para su disposición, el cual fue aprobado por la entidad contratante y la interventoría.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se verificó el cumplimiento de la ruta y el sitio de disposición autorizados.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se transportó escombros de las demoliciones realizadas entre la carrera 10 y carrera 9A, sentido izquierdo.

DESMONTES

2.2.1 DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se definió el método de ejecución de la actividad, plan de trabajo, de acuerdo con la normativa de seguridad y salud en el trabajo.
EJECUCIÓN	- Se retiraron las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las estuvieran uniendo a la estructura.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- El material resultante fue acopiado para su respectiva entrega.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se desmontaron tejas de los espacios comerciales existentes entre la carrera 10 y la carrera 9A.

2.2.2 DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se ubicó la zona de trabajo. - Se verificaron los elementos a desmontar.
EJECUCIÓN	- Se desmontó la estructura retirando perfiles o cerchas. - Se utilizó pulidora en los casos donde la estructura estaba soldada. - Se retiró la estructura metálica de cubierta existente.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se almacenó la estructura retirada para su posterior entrega.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se desmontó estructura metálica ubicada entre la carrera 10 y la carrera 9A.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

2.2.3 DESMONTE DE SEÑAL VERTICAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se verificó el estado y ubicación de la señal a desmontar.
EJECUCIÓN	- Se retiraron cuidadosamente de forma manual las señales verticales en las zonas de intervención.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se almacenaron temporalmente para continuar con el proceso autorizado. - Se realizó limpieza del área después del retiro.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se desmontaron señales verticales entre la carrera 10 y la carrera 9A, también entre el acceso al parqueadero de la biblioteca y la carrera 7.

URBANISMO

EXCAVACIONES

3.1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se revisaron los diseños y planimetría para ejecutar la actividad adecuadamente. - Se verificaron los equipos topográficos, para garantizar que la excavación cumpla con los niveles correctos. - Se usó señalización necesaria para la actividad, medidas de seguridad y elementos de protección personal. - Se identificaron redes existentes para evitar daños y suspensiones en los servicios.
EJECUCIÓN	- Se realizaron cortes verticales rectos ya que eran excavaciones a poca profundidad. - En el proceso de excavación se realizaban verificaciones a las cotas finales y a los niveles requeridos.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se cargo el material de excavación sobrante que no será utilizado como relleno.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- La excavación se realizó entre el acceso al parqueadero de la biblioteca y la carrera 7.

3.1.2 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se consultó el reglamento de transporte de escombros y sobrantes de obra. - Se verificó la documentación legal de los vehículos involucrados en el desarrollo de la actividad. - Se revisó la integridad y buen funcionamiento de los vehículos que realizaron el transporte del material.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

PASO	DESCRIPCIÓN
	- Se verificó que los materiales a transportar correspondieran exclusivamente a los de la actividad.
EJECUCIÓN	- Se trasladaron los sobrantes de obra desde las zonas de intervención hasta el lugar designado para su disposición, el cual fue aprobado por la entidad contratante y la interventoría.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se verificó el cumplimiento de la ruta y el sitio de disposición autorizados.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se transportaron los sobrantes de la excavación realizada entre el acceso al parqueadero de la biblioteca y la carrera 7.

CONSTRUCCION MURO CERRAMIENTO CEMENTERIO

PRELIMINARES

5.1.1 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se hizo localización de la zona de intervención.
EJECUCIÓN	- Se tomaron medidas de las zonas a intervenir. - Se realizó replanteo.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se generó cartera topográfica. - Se implantó en los planos contractuales.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- La actividad se realizó para la construcción del muro de cerramiento del cementerio.

EXCAVACIONES

5.2.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se revisaron los diseños y planimetría para ejecutar la actividad adecuadamente. - Se verificaron los equipos topográficos, para garantizar que la excavación cumpla con los niveles correctos. - Se usó señalización necesaria para la actividad, medidas de seguridad y elementos de protección personal. - Se identificaron redes existentes para evitar daños y suspensiones en los servicios.
EJECUCIÓN	- Se realizaron cortes verticales rectos ya que eran excavaciones a poca profundidad. - En el proceso de excavación se realizaban verificaciones a las cotas finales y a los niveles requeridos.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se cargo el material de excavación sobrante que no será utilizado como relleno.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

PASO	DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se realizó la excavación de las zapatas y viga de cimentación del muro del cementerio.

5.2.2 TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se consultó el reglamento de transporte de escombros y sobrantes de obra. - Se verificó la documentación legal de los vehículos involucrados en el desarrollo de la actividad. - Se revisó la integridad y buen funcionamiento de los vehículos que realizaron el transporte del material. - Se verificó que los materiales a transportar correspondieran exclusivamente a los de la actividad.
EJECUCIÓN	- Se trasladaron los sobrantes de obra desde las zonas de intervención hasta el lugar designado para su disposición, el cual fue aprobado por la entidad contratante y la interventoría.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se verificó el cumplimiento de la ruta y el sitio de disposición autorizados.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se transportaron los sobrantes de las excavaciones realizadas en la cimentación del muro del cementerio.

RELLENOS

5.3.1 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se localizó el área de ejecución de la actividad, de acuerdo con planos del proyecto. - Se determinó cotas de inicio del relleno, pendientes, alineamientos, de acuerdo con planos del proyecto. - Se retiraron materiales orgánicos, escombros basuras, o cualquier otro material inadecuado antes de iniciar con la colocación del relleno.
EJECUCIÓN	- Se llenan con material seleccionado proveniente de la excavación los espacios para alcanzar el nivel requerido en la zona de intervención. La colocación de este material se realizó por capas. - Se conformó y compactó las capas de relleno. - Se garantizó la humedad del material, verificando este aspecto constantemente.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se verificaron las cotas finales, según planos para continuar con las actividades posteriores.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se rellenaron los espacios resultantes de la construcción de las zapatas que integran la cimentación del muro del cementerio.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

CIMETACION

5.4.1 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se consultaron planos y diseños para identificar las zonas de aplicación del solado. - Se verificaron las dimensiones de las excavaciones antes de iniciar la ejecución de la actividad.
EJECUCIÓN	- Se vació el concreto progresivamente. - Se verificó el espesor necesario antes de finalizar la actividad.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se tomaron muestras para ensayos de laboratorio, garantizando la resistencia exigida en el contrato.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se aplicó solado de 2000 psi en las zapatas y vigas de cimentación del muro cerramiento cementerio.

5.4.2 ZAPATA SECCION 1.00Mx1.00Mx0.25M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se revisaron los planos estructurales, especificaciones técnicas y niveles del proyecto. - Se replanteó la ubicación y dimensiones de la zapata según diseño.
EJECUCIÓN	- Luego de excavar y colocar la capa de concreto de limpieza, se instaló el acero de refuerzo sobre separadores, garantizando el recubrimiento inferior. - Se preparó el con concreto en obra con la dosificación presentada y cumpliendo con la resistencia para este tipo de elementos. Adicionalmente se agrega fibra de polipropileno. - Se vació el concreto de manera continua y sin interrupciones, vibrando adecuadamente para evitar vacíos y asegurar compactación. - Se niveló la mezcla, cumpliendo con las dimensiones de diseño.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se tomaron muestras para ensayos de laboratorio, garantizando la resistencia exigida en el contrato. - Se realizó el curado del elemento, mediante aplicación constante de agua.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se construyeron zapatas en la cimentación del muro cerramiento del cementerio.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5.5.1 COLUMNA SECCION 0.30Mx0.30M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.

PASO	*DESCRIPCIÓN*
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se revisaron los planos arquitectónicos y estructurales, especificaciones técnicas y detalles constructivos. - Se verificaron los ejes, niveles, ubicación y dimensiones de las columnas. - Se verificaron los materiales, equipos y herramientas requeridos para la actividad. - Se prepararon las formaletas y se realizó el replanteo de las columnas.
EJECUCIÓN	- Se realizó el corte, doblado, figurado y armado del acero de refuerzo, conforme a los planos estructurales. - Se verificaron la ubicación, alineación y recubrimientos del acero. - Se instalaron y aseguraron las formaletas metálicas, verificando plomos, niveles y dimensiones. - Se preparó en obra el concreto, de acuerdo con el diseño de mezcla presentado, adicionando la fibra de polipropileno; y se realizó su vaciado y vibrado mecánico. - Se verificó durante el vaciado la estabilidad de la formaleta y la correcta posición del refuerzo.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se realizó el curado del concreto y posteriormente se retiraron las formaletas, una vez cumplidas las condiciones requeridas. - Se verificaron los plomos, niveles, alineación y dimensiones de las columnas terminadas. - Se realizaron los controles de calidad y ensayos establecidos para el concreto. - Se efectuó la limpieza del área y el retiro de materiales sobrantes.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Las columnas se ejecutaron para el muro cerramiento del cementerio.

5.5.2 COLUMNA SECCION 0.15Mx0.40M EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO FIGURADO fy=420 MPa / G60.

PASO	*DESCRIPCIÓN*
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se revisaron los planos arquitectónicos y estructurales, especificaciones técnicas y detalles constructivos. - Se verificaron los ejes, niveles, ubicación y dimensiones de las columnas. - Se verificaron los materiales, equipos y herramientas requeridos para la actividad. - Se prepararon las formaletas y se realizó el replanteo de las columnas.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com