ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	007	18 de agosto de 2026
Objeto:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

PARTES	MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800.012.873-7 ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS NIT. 900.002.220-8 R/L HENRY PAÚL ALFONSO CC. 74.861.785 de Yopal
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 373,881,690
APORTE DE ASOJUNTAS	$ 42,037,950
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	$ 415,919,640
VALOR DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$ 0.00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE MUNICIPIO	$ 0.00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE ASOJUNTAS	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	$ 415,919,640
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	27 de agosto de 2026
MODIFICATORIO No. (XX)	N.A.
SUSPENSIÓN No. (XX)	N.A.
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	Permanente
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4
No. INFORMES DEL CONTRATISTA	1
No. INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	1
% AVANCE FINANCIERO	52.74%
% AVANCE FÍSICO	52.74%
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de enero de 2027
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISIÓN	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ANDRES RINCON PARRA
FECHA PRESENTE ACTA	26 de Octubre de 2026

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor; LINO RODRÍGUEZ OCHOA, como Supervisor; y CARLOS ANDRÉS RINCÓN PARRA, como apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado por Asojuntas, y a lo relacionado en el cuadro anexo.
2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.
3. Que la supervisión realizó la verificación de los pagos de seguridad social del personal vinculado en la ejecución del convenio solidario No. 007 del 18 de agosto de 2026.
4. **BALANCE FINANCIERO**

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO / ANTICIPADO		VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA
Valor aporte municipio	$373,881,690.00				
Valor aporte asojuntas	$42,037,950.00				
Valor anticipo aporte municipio (0%)		$0.00			$0.00
Valor adicional No. (XX) aporte municipio	$0.00				
Valor adicional No. (XX) aporte asojuntas	$0.00				
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Municipio		$0.00		$84,865,209.00	$84,865,209.00
Valor Acta Parcial No. 01 aporte Asojuntas				$8,407,590.00	
Valor presente Acta aporte Municipio		$0.00		$112,312,873.00	$112,312,873.00
Valor presente Acta aporte Asojuntas				$8,407,590.00	

ACTA PARCIAL No. 02

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	**007**	**18 de agosto de 2026**

Objeto:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

Saldo por ejecutar aporte municipio			$176,703,608.00	
Saldo por ejecutar aporte asojuntas			$25,222,770.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$415,919,640.00	$0.00	$415,919,640.00	$197,178,082.00

Registro Presupuestal	Cuenta	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 884 del 19 de Agosto de 2026	2.3.24.2402.0600.2024854100009	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSION	$112,312,873.00

VALOR A PAGAR:	$ 112,312,873.00
	CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

5. **ANEXOS**
   1. Informe de Ejecución Parcial No. 02
   2. Planillas de pago de seguridad social del mes de Septiembre de 2026.
   3. Número de empleos directos e indirectos generados.
      Empleos directos: 7
      Empleos indirectos: 4

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CARLOS ANDRES RINCON PARRA
PROF. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Ejecutor:

HENRY PAÚL ALFONSO
R/L ASOJUNTAS

Convenio Solidario No. 007 del 18 de agosto de 2026

OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

BALANCE CONTRACTUAL - INFORME PARCIAL No. 02

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APORTE MPIO	TOTAL APORTE MPIO	FECHA PRESENTE ACTA
	27 de agosto de 2026	$373,881,690.00	$0.00	$373,881,690.00	26 de octubre de 2026
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**APORTE ASOJUNTAS**	**ADICIÓN APORTE ASOJUNTAS**	**TOTAL APORTE ASOJUNTAS**	**EJEC. PRESENTE ACTA**
	27 de enero de 2027	$42,037,950.00	$0.00	$42,037,950.00	$213,993,262.00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCIPÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
A.	**APORTE DEL MUNICIPIO**										
1	Conformación de las vías terciarias mediante trabajos en la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	126.00	$2,967,315.00	$373,881,690.00	28.60	$84,865,209.00	37.85	$112,312,873.00	66.45	$197,178,082.00
COSTO TOTAL APORTE MUNICIPIO					**$373,881,690.00**		**$84,865,209.00**		**$112,312,873.00**		**$197,178,082.00**
B.	**APORTE ASOJUNTAS**										
2	Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)	km	30.00	$1,401,265.00	$42,037,950.00	6.00	$8,407,590.00	6.00	$8,407,590.00	12.00	$16,815,180.00
COSTO TOTAL APORTE ASOJUNTAS					**$42,037,950.00**		**$8,407,590.00**		**$8,407,590.00**		**$16,815,180.00**
COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO					**$415,919,640.00**		**$93,272,799.00**		**$120,720,463.00**		**$213,993,262.00**

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA	**$112,312,873.00**
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$0.00
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO	**$176,703,608.00**
VALOR POR PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO	**$112,312,873.00**

MARIA GUADALUPE ROMERO
Ing. Residente ASOJUNTAS

CARLOS ANDRES RINCON PARRA
Prof. Apoyo a la supervision