FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS — **ACTA No.** 15 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 494.662.982,31 — **MES** 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No.: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCION Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 2.900.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **9.700.000.000,00**

				CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA						
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 555.310.474,43**		**$ 555.310.474,43**		**$ -**		**$ 555.310.474,43**
1.	**CONSTRUCCIÓN VÍA, REHABILITACIÓN MURO EN GAVIONES Y ALCANTARILLAS.**												
1	**PRELIMINARES**												
A	1,1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	42,69	$ 193.020,74	$ 8.240.055,39	42,69	$ 8.240.055,39		$ -	**42,69**	$ 8.240.055,39
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
A	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.114,76	$ 25.556,30	$ 54.045.440,99	2114,76	$ 54.045.440,99		$ -	**2.114,76**	$ 54.045.440,99
A	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,79	$ 56.948,89	$ 1.127.018,53	19,79	$ 1.127.018,53		$ -	**19,79**	$ 1.127.018,53
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
A	3,2	320.1-07	SUBBASE GRANULAR	M3	30,98	$ 192.717,78	$ 5.970.396,82	30,98	$ 5.970.396,82		$ -	**30,98**	$ 5.970.396,82
A	3,3	330.1-07	BASE GRANULAR	M3	17,52	$ 221.667,41	$ 3.883.613,02	17,52	$ 3.883.613,02		$ -	**17,52**	$ 3.883.613,02
A	3,4	365.1-07	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	4,00	$ 172.384,44	$ 689.537,76	4,00	$ 689.537,76		$ -	**4,00**	$ 689.537,76
A	3,5	420.1-07	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	327,75	$ 5.507,41	$ 1.805.053,63	327,75	$ 1.805.053,63		$ -	**327,75**	$ 1.805.053,63
A	3,10	450.2 P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	44,24	$ 1.095.036,30	$ 48.444.405,91	44,24	$ 48.444.405,91		$ -	**44,24**	$ 48.444.405,91
A	3,22	---	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	169,00	$ 98.932,59	$ 16.719.607,71	169,00	$ 16.719.607,71		$ -	**169,00**	$ 16.719.607,71
4	**OBRAS DE ARTE**												
A	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	12,07	$ 689.507,41	$ 8.080.954,44	12,07	$ 8.080.954,44		$ -	**12,07**	$ 8.080.954,44
A	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	19,76	$ 806.182,22	$ 15.930.160,67	19,76	$ 15.930.160,67		$ -	**19,76**	$ 15.930.160,67
A	4,21	671.1-07	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,78	$ 538.627,41	$ 9.576.795,35	17,78	$ 9.576.795,35		$ -	**17,78**	$ 9.576.795,35
A	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	101,67	$ 134.636,30	$ 13.688.472,62	101,67	$ 13.688.472,62		$ -	**101,67**	$ 13.688.472,62
A	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	629,62	$ 97.211,85	$ 61.206.525,00	629,62	$ 61.206.525,00		$ -	**629,62**	$ 61.206.525,00
A	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11,16	$ 424.377,04	$ 4.736.047,77	11,16	$ 4.736.047,77		$ -	**11,16**	$ 4.736.047,77
A	4,25	630.7-07	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	70,86	$ 447.408,89	$ 31.703.393,95	70,86	$ 31.703.393,95		$ -	**70,86**	$ 31.703.393,95
A	4,31	681.1-07	GAVIÓN	M3	730,00	$ 222.964,44	$ 162.764.041,20	730,00	$ 162.764.041,20		$ -	**730,00**	$ 162.764.041,20
A	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	752,10	$ 10.691,11	$ 8.040.783,83	752,10	$ 8.040.783,83		$ -	**752,10**	$ 8.040.783,83
A	4,50	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	31,60	$ 1.433.912,59	$ 45.311.637,84	31,60	$ 45.311.637,84		$ -	**31,60**	$ 45.311.637,84
A	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.068,57	$ 7.324,44	$ 15.151.116,85	2068,57	$ 15.151.116,85		$ -	**2.068,57**	$ 15.151.116,85
A	4,54	---	GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	55,00	$ 162.413,33	$ 8.932.733,15	55,00	$ 8.932.733,15		$ -	**55,00**	$ 8.932.733,15
A	NP-005	---	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA C.10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	140,00	$ 166.449,00	$ 23.302.860,00	140,00	$ 23.302.860,00		$ -	**140,00**	$ 23.302.860,00
5	**SEÑALIZACIÓN**												
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
A	6,4	211.1-07	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	120,00	$ 10.331,85	$ 1.239.822,00	120,00	$ 1.239.822,00		$ -	**120,00**	$ 1.239.822,00
	MAQUINARIA												
A	A-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	16,10	$ 200.000,00	$ 3.220.000,00	16,10	$ 3.220.000,00		$ -	**16,10**	$ 3.220.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
	TOPOGRAFÍA												
A	A-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,00
2.	**MANTENIMIENTO DE VÍA FUSAGASUGA - COLEGIO NUEVO HORIZONTE HACIA VEREDA EL PLACER**						**$ 144.713.506,05**		**$ 144.713.506,05**		**$ -**		**$ 144.713.506,05**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
A	3,1	460.1-07	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	1.177,05	$ 6.965,93	$ 8.199.247,91	1177,05	$ 8.199.247,91		$ -	**1.177,05**	$ 8.199.247,91
A	3,5	420.1-07	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	1.177,05	$ 5.507,41	$ 6.482.496,94	1177,05	$ 6.482.496,94		$ -	**1.177,05**	$ 6.482.496,94
A	3,11	450.9 P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	109,23	$ 1.190.440,00	$ 130.031.761,20	109,23	$ 130.031.761,20		$ -	**109,23**	$ 130.031.761,20
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
3.	**CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO SOBRE EL CORREDOR SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA (PR 34+100) - PRECIOS AÑO 2025**						**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
4	**OBRAS DE ARTE**												
	TOPOGRAFÍA												
4.	**CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO SOBRE EL CORREDOR SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA (PR 34+100) - PRECIOS AÑO 2026**						**$ 180.984.694,98**		**$ 180.984.694,98**		**$ -**		**$ 180.984.694,98**
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
A	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	225,47	$ 29.781,00	$ 6.714.722,07	225,47	$ 6.714.722,07		$ -	**225,47**	$ 6.714.722,07
A	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,22	$ 71.810,00	$ 733.898,20	10,22	$ 733.898,20		$ -	**10,22**	733.898,20
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
A	3,2	320.1-07	SUBBASE GRANULAR	M3	19,61	$ 224.642,00	$ 4.405.229,62	19,61	$ 4.405.229,62		$ -	**19,61**	$ 4.405.229,62
A	3,3	330.1-07	BASE GRANULAR	M3	14,46	$ 258.499,00	$ 3.737.895,54	14,46	$ 3.737.895,54		$ -	**14,46**	$ 3.737.895,54
A	3,10	450.2 P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	8,70	$ 1.270.798,00	$ 11.055.942,60	8,70	$ 11.055.942,60		$ -	**8,70**	$ 11.055.942,60
A	3,22	---	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	14,08	$ 117.856,00	$ 1.659.412,48	14,08	$ 1.659.412,48		$ -	**14,08**	$ 1.659.412,48
4	**OBRAS DE ARTE**												
A	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	20,25	$ 814.377,00	$ 16.491.134,25	20,25	$ 16.491.134,25		$ -	**20,25**	$ 16.491.134,25
A	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	18,72	$ 987.992,00	$ 18.495.210,24	18,72	$ 18.495.210,24		$ -	**18,72**	$ 18.495.210,24
A	4,15	621.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	10,00	$ 7.471.701,00	$ 74.717.010,00	10,00	$ 74.717.010,00		$ -	**10,00**	$ 74.717.010,00
A	4,20	---	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	23,00	$ 26.396,00	$ 607.108,00	23,00	$ 607.108,00		$ -	**23,00**	$ 607.108,00
A	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10,96	$ 159.827,00	$ 1.751.703,92	10,96	$ 1.751.703,92		$ -	**10,96**	$ 1.751.703,92
A	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,95	$ 519.225,00	$ 493.263,75	0,95	$ 493.263,75		$ -	**0,95**	$ 493.263,75
A	4,31	681.1-07	GAVIÓN	M3	24,00	$ 272.040,00	$ 6.528.960,00	24,00	$ 6.528.960,00		$ -	**24,00**	$ 6.528.960,00
A	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	61,07	$ 12.765,00	$ 779.558,55	61,07	$ 779.558,55		$ -	**61,07**	$ 779.558,55
A	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.634,36	$ 8.616,00	$ 31.313.645,76	3634,36	$ 31.313.645,76		$ -	**3.634,36**	$ 31.313.645,76
	TOPOGRAFÍA												

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS — **ACTA No.** 15 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 494.662.982,31 — **MES** 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No.: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 2.900.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 9.700.000.000,00

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA						
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ÍTEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A	A-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,00
B	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE NILO - PROVINCIA: ALTO MAGDALENA**						**$ 1.918.408.338,48**		**$ 1.918.408.338,48**		**$ -**		**$ 1.918.408.338,48**
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DENOMINADO TAMBORES - UBICADO EN LA VEREDA SONORA DEL MUNICIPIO DE NILO													
1	**PRELIMINARES**												
B	1,1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 9KM)	M3	42,59	$ 193.020,74	$ 8.220.753,32	42,59	$ 8.220.753,32		$ -	**42,59**	$ 8.220.753,32
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
B	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	507,26	$ 25.556,30	$ 12.963.688,74	507,26	$ 12.963.688,74		$ -	**507,26**	$ 12.963.688,74
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
B	3,21	---	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	128,25	$ 9.976,30	$ 1.279.460,48	128,25	$ 1.279.460,48		$ -	**128,25**	$ 1.279.460,48
4	**OBRAS DE ARTE**												
B	4,2	630.3-07	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	94,66	$ 923.164,44	$ 87.386.745,89	94,66	$ 87.386.745,89		$ -	**94,66**	$ 87.386.745,89
B	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	40,30	$ 651.084,44	$ 26.238.702,93	40,30	$ 26.238.702,93		$ -	**40,30**	$ 26.238.702,93
B	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	26,52	$ 787.031,11	$ 20.872.065,04	26,52	$ 20.872.065,04		$ -	**26,52**	$ 20.872.065,04
B	4,11	650 P-07	SUMINISTRO,TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-36	KG	2.377,31	$ 19.018,52	$ 45.212.917,78	2377,31	$ 45.212.917,78		$ -	**2.377,31**	$ 45.212.917,78
B	4,12	650 P-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	216,00	$ 23.545,93	$ 5.085.920,88	216,00	$ 5.085.920,88		$ -	**216,00**	$ 5.085.920,88
B	4,15	1.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	14,00	$ 5.697.408,15	$ 79.763.714,10	14,00	$ 79.763.714,10		$ -	**14,00**	$ 79.763.714,10
B	4,17	642.1-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U(DM3)	72,00	$ 111.110,37	$ 7.999.946,64	72,00	$ 7.999.946,64		$ -	**72,00**	$ 7.999.946,64
B	4,20	---	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	48,00	$ 21.888,89	$ 1.050.666,72	48,00	$ 1.050.666,72		$ -	**48,00**	$ 1.050.666,72
B	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	244,27	$ 137.508,15	$ 33.589.115,80	244,27	$ 33.589.115,80		$ -	**244,27**	$ 33.589.115,80
B	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,30	$ 404.988,15	$ 931.472,75	2,30	$ 931.472,75		$ -	**2,30**	$ 931.472,75
B	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	16.667,32	$ 7.265,93	$ 121.103.580,41	16667,32	$ 121.103.580,41		$ -	**16.667,32**	$ 121.103.580,41
B	NP-004	---	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-709 GRADO 50W	KG	54.357,00	$ 26.591,00	$ 1.445.406.987,00	54357,00	$ 1.445.406.987,00		$ -	**54.357,00**	$ 1.445.406.987,00
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
	MAQUINARIA												
B	B-M1		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	91,09	$ 140.000,00	$ 12.752.600,00	91,09	$ 12.752.600,00		$ -	**91,09**	$ 12.752.600,00
B	B-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	9,00	$ 200.000,00	$ 1.800.000,00	9,00	$ 1.800.000,00		$ -	**9,00**	$ 1.800.000,00
B	B-M11		VOLQUETA SENCILLA	DÍA	3,00	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00	3,00	$ 2.250.000,00		$ -	**3,00**	$ 2.250.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
	TOPOGRAFÍA												
B	B-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	3,00	$ 1.500.000,00	$ 4.500.000,00	3,00	$ 4.500.000,00		$ -	**3,00**	$ 4.500.000,00
C	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PANDI - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 159.523.260,34**		**$ 159.523.260,34**		**$ -**		**$ 159.523.260,34**
ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL QUE COMUNICA AL SECTOR BOQUERON – PANDI													
1	**PRELIMINARES**												
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
C	2,2	210.2.1-07	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	176,34	$ 40.740,00	$ 7.184.091,60	176,34	$ 7.184.091,60		$ -	**176,34**	$ 7.184.091,60
C	2,8	230.2-07	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO ÚNICAMENTE MATERIAL ADICIONADO	M3	28,56	$ 15.749,63	$ 449.809,43	28,56	$ 449.809,43		$ -	**28,56**	$ 449.809,43
C	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	164,99	$ 25.556,30	$ 4.216.533,94	164,99	$ 4.216.533,94		$ -	**164,99**	$ 4.216.533,94
C	2,10	600.2-07	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,38	$ 76.655,56	$ 719.029,15	9,38	$ 719.029,15		$ -	**9,38**	$ 719.029,15
C	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,88	$ 56.948,89	$ 619.603,92	10,88	$ 619.603,92		$ -	**10,88**	$ 619.603,92
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
C	3,5	420.1-07	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	53,49	$ 5.507,41	$ 294.591,36	53,49	$ 294.591,36		$ -	**53,49**	$ 294.591,36
C	3,10	450.2 P-07	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	6,42	$ 1.067.456,30	$ 6.853.069,45	6,42	$ 6.853.069,45		$ -	**6,42**	$ 6.853.069,45
4	**OBRAS DE ARTE**												
C	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	15,75	$ 706.048,89	$ 11.120.270,02	15,75	$ 11.120.270,02		$ -	**15,75**	$ 11.120.270,02
C	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	25,80	$ 844.171,11	$ 21.779.614,64	25,80	$ 21.779.614,64		$ -	**25,80**	$ 21.779.614,64
C	4,15	621.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	10,00	$ 5.818.068,15	$ 58.180.681,50	10,00	$ 58.180.681,50		$ -	**10,00**	$ 58.180.681,50
C	4,20	---	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	22,00	$ 22.034,07	$ 484.749,54	22,00	$ 484.749,54		$ -	**22,00**	$ 484.749,54
C	4,21	671.1-07	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1,80	$ 588.659,26	$ 1.059.586,67	1,80	$ 1.059.586,67		$ -	**1,80**	$ 1.059.586,67
C	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	7,88	$ 169.308,89	$ 1.334.154,05	7,88	$ 1.334.154,05		$ -	**7,88**	$ 1.334.154,05
C	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	128,23	$ 114.233,33	$ 14.648.139,91	128,23	$ 14.648.139,91		$ -	**128,23**	$ 14.648.139,91
C	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,95	$ 462.847,41	$ 439.705,04	0,95	$ 439.705,04		$ -	**0,95**	$ 439.705,04
C	4,31	681.1-07	GAVIÓN	M3	14,00	$ 256.060,74	$ 3.584.850,36	14,00	$ 3.584.850,36		$ -	**14,00**	$ 3.584.850,36
C	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	45,76	$ 10.691,11	$ 489.225,19	45,76	$ 489.225,19		$ -	**45,76**	$ 489.225,19
C	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.462,38	$ 7.324,44	$ 18.035.554,57	2462,38	$ 18.035.554,57		$ -	**2.462,38**	$ 18.035.554,57
	MANTENIMIENTO VIAL												
	MAQUINARIA												
C	C-M1		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	29,50	$ 140.000,00	$ 4.130.000,00	29,50	$ 4.130.000,00		$ -	**29,50**	$ 4.130.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
C	C-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 2.400.000,00		$ -	**2,00**	$ 2.400.000,00
	TOPOGRAFÍA												
C	C-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
D	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA: GUAVIO**						**$ 17.539.000,00**		**$ 17.539.000,00**		**$ -**		**$ 17.539.000,00**
ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL UBALÁ – GACHALÁ SECTOR VEREDA SANTA MARÍA – PR 2+400													
	MAQUINARIA												
D	D-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	10,40	$ 200.000,00	$ 2.080.000,00	10,40	$ 2.080.000,00		$ -	**10,40**	$ 2.080.000,00
D	D-M5		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON MARTILLO HIDRÁULICO (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	51,70	$ 270.000,00	$ 13.959.000,00	51,70	$ 13.959.000,00		$ -	**51,70**	$ 13.959.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 15 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 494.662.982,31

MES 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 2.900.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **9.700.000.000,00**

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TOPOGRAFÍA												
D	D-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
E	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE TIBACUY - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 225.132.268,24**		**$ 225.132.268,24**		**$ -**		**$ 225.132.268,24**
ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR PÉRDIDA DE BANCA EN LA VÍA PRINCIPAL – MUNICIPIO DE TIBACUY													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
E	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	199,14	$ 25.556,30	$ 5.089.281,58	199,14	$ 5.089.281,58		$ -	**199,14**	$ 5.089.281,5800
4	**OBRAS DE ARTE**												
E	4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	26,25	$ 681.687,41	$ 17.894.294,51	26,25	$ 17.894.294,51		$ -	**26,25**	$ 17.894.294,51
E	4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	28,95	$ 818.843,70	$ 23.705.525,12	28,95	$ 23.705.525,12		$ -	**28,95**	$ 23.705.525,12
E	4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	20,00	$ 5.772.860,00	$ 115.457.200,00	20,00	$ 115.457.200,00		$ -	**20,00**	$ 115.457.200,00
E	4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	23,00	$ 22.034,07	$ 506.783,61	23,00	$ 506.783,61		$ -	**23,00**	$ 506.783,61
E	4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	25,82	$ 141.571,11	$ 3.655.366,06	25,82	$ 3.655.366,06		$ -	**25,82**	$ 3.655.366,06
E	4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	211,23	$ 78.300,00	$ 16.539.309,00	211,23	$ 16.539.309,00		$ -	**211,23**	$ 16.539.309,00
E	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,52	$ 437.200,00	$ 664.544,00	1,52	$ 664.544,00		$ -	**1,52**	$ 664.544,00
E	4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	65,96	$ 10.691,11	$ 705.185,62	65,96	$ 705.185,62		$ -	**65,96**	$ 705.185,62
E	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	9,00	$ 1.433.912,59	$ 12.905.213,31	9,00	$ 12.905.213,31		$ -	**9,00**	$ 12.905.213,31
E	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.619,33	$ 7.324,44	$ 26.509.565,43	3619,33	$ 26.509.565,43		$ -	**3.619,33**	26.509.565,43
	TOPOGRAFÍA												
E	E-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
F	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE MANTA - PROVINCIA: ALMEIDAS**						**$ 275.743.408,06**		**$ 271.235.408,06**		**$ 4.508.000,00**		**$ 275.743.408,06**
ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LA QUINERÍA, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE MANTA Y GACHETÁ													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
F	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	30,00	$ 25.556,30	$ 766.689,00	30,00	$ 766.689,00		$ -	**30,00**	$ 766.689,00
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
4	**OBRAS DE ARTE**												
F	4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,00	$ 699.877,78	$ 20.996.333,40	30,00	$ 20.996.333,40		$ -	**30,00**	$ 20.996.333,40
F	4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	9,00	$ 5.757.827,41	$ 51.820.446,69	9,00	$ 51.820.446,69		$ -	**9,00**	$ 51.820.446,69
F	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,32	$ 456.762,96	$ 602.927,11	1,32	$ 602.927,11		$ -	**1,32**	$ 602.927,11
F	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1.691,50	$ 7.164,44	$ 12.118.650,26	1691,50	$ 12.118.650,26		$ -	**1.691,50**	$ 12.118.650,26
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
F	6,8	810.3-07	EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL	M2	1.000,00	$ 31.122,96	$ 31.122.960,00	1000,00	$ 31.122.960,00		$ -	**1.000,00**	$ 31.122.960,00
F	6,9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	480,00	$ 13.546,67	$ 6.502.401,60	480,00	$ 6.502.401,60		$ -	**480,00**	$ 6.502.401,60
	MAQUINARIA												
F	F-M1		RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HORA	72,20	$ 140.000,00	$ 10.108.000,00	40,00	$ 5.600.000,00	**32,20**	$ 4.508.000,00	**72,20**	$ 10.108.000,00
F	F-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	670,80	$ 200.000,00	$ 134.160.000,00	670,80	$ 134.160.000,00		$ -	**670,80**	$ 134.160.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
F	F-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 2.400.000,00		$ -	**2,00**	$ 2.400.000,00
F	F1-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo cargado)	TRASLADO	202,50	$ 18.000,00	$ 3.645.000,00	202,50	$ 3.645.000,00		$ -	**202,50**	$ 3.645.000,00
	TOPOGRAFÍA												
F	F-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
G	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE VENECIA - PROVINCIA DE SUMAPAZ**						**$ 139.983.923,21**		**$ 139.983.923,21**		**$ -**		**$ 139.983.923,21**
ATENCIÓN EMERGENCIA BOX CULVERT VÍA VENECIA - CABRERA VEREDA SABANETA BAJA, SECTOR LOS AZA.													
1	**PRELIMINARES**												
G	1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	38,11	$ 193.020,74	$ 7.356.020,40	38,11	$ 7.356.020,40		$ -	**38,11**	$ 7.356.020,40
G	1,2	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	55,42	$ 67.582,22	$ 3.745.406,63	55,42	$ 3.745.406,63		$ -	**55,42**	$ 3.745.406,63
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
G	2,4	220.1	TERRAPLENES	M3	72,43	$ 18.180,74	$ 1.316.831,00	72,43	$ 1.316.831,00		$ -	**72,43**	$ 1.316.831,00
G	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	528,94	$ 25.556,30	$ 13.517.749,32	528,94	$ 13.517.749,32		$ -	**528,94**	$ 13.517.749,32
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
G	3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	16,10	$ 149.207,41	$ 2.402.239,30	16,10	$ 2.402.239,30		$ -	**16,10**	$ 2.402.239,30
4	**OBRAS DE ARTE**												
G	4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	53,20	$ 749.807,41	$ 39.889.754,21	53,20	$ 39.889.754,21		$ -	**53,20**	$ 39.889.754,21
G	4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	17,93	$ 184.911,85	$ 3.315.469,47	17,93	$ 3.315.469,47		$ -	**17,93**	$ 3.315.469,47
G	4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	155,00	$ 135.036,30	$ 20.930.626,50	155,00	$ 20.930.626,50		$ -	**155,00**	$ 20.930.626,50
G	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,86	$ 483.151,11	$ 1.381.812,17	2,86	$ 1.381.812,17		$ -	**2,86**	$ 1.381.812,17
G	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	6,50	$ 1.433.912,59	$ 9.320.431,84	6,50	$ 9.320.431,84		$ -	**6,50**	$ 9.320.431,84
G	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.761,92	$ 7.324,44	$ 34.878.397,32	4761,92	$ 34.878.397,32		$ -	**4.761,92**	$ 34.878.397,32
5	**SEÑALIZACIÓN**												
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
G	6,4	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	41,54	$ 10.331,85	$ 429.185,05	41,54	$ 429.185,05		$ -	**41,54**	$ 429.185,05
	TOPOGRAFÍA												
G	G-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,00
H	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA**						**$ 182.434.100,00**		**$ 182.434.100,00**		**$ -**		**$ 182.434.100,00**
1. ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DERRUMBES Y AFECTACIÓN VIAL DEBIDO A SISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDINA													
	MAQUINARIA												
H	H-M2		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 7 y 10 Toneladas)	HORA	262,45	$ 170.000,00	$ 44.616.500,00	262,45	$ 44.616.500,00		$ -	**262,45**	$ 44.616.500,00
H	H-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	67,10	$ 200.000,00	$ 13.420.000,00	67,10	$ 13.420.000,00		$ -	**67,10**	$ 13.420.000,00
H	H-M4		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 20 y 25 Toneladas)	HORA	384,40	$ 230.000,00	$ 88.412.000,00	384,40	$ 88.412.000,00		$ -	**384,40**	$ 88.412.000,00

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS — **ACTA No.** 15 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 494.662.982,31 — **MES** 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 2.900.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **9.700.000.000,00**

CONDICIONES INICIALES								OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
H	H-M11		VOLQUETA SENCILLA	DÍA	32,00	$ 750.000,00	$ 24.000.000,00	32,00	$ 24.000.000,00		$ -	**32,00**	$ 24.000.000,00
H	H-M13		MINICARGADOR	DÍA	2,00	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00	2,00	$ 1.600.000,00		$ -	**2,00**	$ 1.600.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
H	H-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	4,00	$ 750.000,00	$ 3.000.000,00	4,00	$ 3.000.000,00		$ -	**4,00**	$ 3.000.000,00
H	H1-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo cargado)	TRASLADO (KM)	461,60	$ 16.000,00	$ 7.385.600,00	461,60	$ 7.385.600,00		$ -	**461,60**	$ 7.385.600,00
2.	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BARANDA METÁLICA SECTOR PUENTE EL BORRACHERO MUNICIPIO DE MEDINA**						**$ 74.703.044,41**		**$ 74.703.044,41**		**$ -**		**$ 74.703.044,41**
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						
H	4,12	650 P	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	3.175,95	$ 23.521,48	$ 74.703.044,41	3175,95	$ 74.703.044,41		$ -	**3.175,95**	$ 74.703.044,41
I	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE QUETAME - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 341.208.650,83**		**$ 341.208.650,83**		**$ -**		**$ 341.208.650,83**
ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO CONTADOR, SECTOR ROCANEGRA – MUNICIPIO DE QUETAME													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
I	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	42,00	$ 25.556,30	$ 1.073.364,60	42,00	$ 1.073.364,60		$ -	**42,00**	$ 1.073.364,60
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
I	3,5	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	8.852,20	$ 5.380,74	$ 47.631.386,63	8852,20	$ 47.631.386,63		$ -	**8.852,20**	$ 47.631.386,63
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						
I	4,8	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas)	M3	2,97	$ 892.609,63	$ 2.651.050,60	2,97	$ 2.651.050,60		$ -	**2,97**	$ 2.651.050,60
I	4,46	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 2400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1.134,00	$ 11.619,26	$ 13.176.240,84	1134,00	$ 13.176.240,84		$ -	**1.134,00**	$ 13.176.240,84
I	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	15,01	$ 1.399.951,11	$ 21.013.266,16	15,01	$ 21.013.266,16		$ -	**15,01**	$ 21.013.266,16
I	NP-003	***	SUMINISTRO DE MANGUERA POLIETILENO 4" C-60 X 45 METROS, UNIÓN EN ALUMINIO 4" Y ABRAZADERA VARILLA 4"	UN	26,00	$ 581.375,00	$ 15.115.750,00	26,00	$ 15.115.750,00		$ -	**26,00**	$ 15.115.750,00
I	NP-006	***	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍA EN PVC – ALCANTARILLADO, DIAMETRO 12" PARA EL MUNICIPIO DE QUETAME.	ML	144,00	$ 134.168,00	$ 19.320.192,00	144,00	$ 19.320.192,00		$ -	**144,00**	$ 19.320.192,00
	MAQUINARIA												
I	I-M2		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 7 y 10 Toneladas)	HORA	479,30	$ 170.000,00	$ 81.481.000,00	479,30	$ 81.481.000,00		$ -	**479,30**	$ 81.481.000,00
I	I-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	8,00	$ 200.000,00	$ 1.600.000,00	8,00	$ 1.600.000,00		$ -	**8,00**	$ 1.600.000,00
I	I-M4		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 20 y 25 Toneladas)	HORA	268,40	$ 230.000,00	$ 61.732.000,00	268,40	$ 61.732.000,00		$ -	**268,40**	$ 61.732.000,00
I	I-M5		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON MARTILLO HIDRÁULICO (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	41,96	$ 270.000,00	$ 11.329.200,00	41,96	$ 11.329.200,00		$ -	**41,96**	$ 11.329.200,00
I	I-M11		VOLQUETA SENCILLA	DÍA	55,00	$ 750.000,00	$ 41.250.000,00	55,00	$ 41.250.000,00		$ -	**55,00**	$ 41.250.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
I	I-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	8,00	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00	8,00	$ 6.000.000,00		$ -	**8,00**	$ 6.000.000,00
I	I-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo vacío)	TRASLADO (UN)	2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 2.400.000,00		$ -	**2,00**	$ 2.400.000,00
I	I-T4		CAMA BAJA CON TRAILER 3 EJES (Equipo vacío)	TRASLADO	2,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00		$ -	**2,00**	$ 4.000.000,00
I	I1-T1		CAMIÓN PLANCHÓN SENCILLO (Equipo cargado)	TRASLADO (KM)	280,00	$ 16.000,00	$ 4.480.000,00	280,00	$ 4.480.000,00		$ -	**280,00**	$ 4.480.000,00
I	I1-T2		CAMIÓN PLANCHÓN DOBLE TROQUE (Equipo cargado)	TRASLADO (KM)	84,00	$ 18.000,00	$ 1.512.000,00	84,00	$ 1.512.000,00		$ -	**84,00**	$ 1.512.000,00
I	I1-T4		CAMA BAJA CON TRAILER 3 EJES (Equipo cargado)	TRASLADO	101,80	$ 24.000,00	$ 2.443.200,00	101,80	$ 2.443.200,00		$ -	**101,80**	$ 2.443.200,00
	TOPOGRAFÍA												
I	I-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	2,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00		$ -	**2,00**	$ 3.000.000,00
J	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 26.627.070,11**		**$ 26.627.070,11**		**$ -**		**$ 26.627.070,11**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES													
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						
J	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	19,02	$ 1.399.951,11	$ 26.627.070,11	19,02	$ 26.627.070,11		$ -	**19,02**	$ 26.627.070,11
K	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 44.378.450,19**		**$ 44.378.450,19**		**$ -**		**$ 44.378.450,19**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES													
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						
K	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	31,70	$ 1.399.951,11	$ 44.378.450,19	31,70	$ 44.378.450,19		$ -	**31,70**	$ 44.378.450,19
L	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 17.751.380,07**		**$ 17.751.380,07**		**$ -**		**$ 17.751.380,07**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES													
4	**OBRAS DE ARTE**						$ -						
L	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	12,68	$ 1.399.951,11	$ 17.751.380,07	12,68	$ 17.751.380,07		$ -	**12,68**	$ 17.751.380,07
M	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FÓMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 86.073.010,86**		**$ 86.073.010,86**		**$ -**		**$ 86.073.010,86**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FÓMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES													
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
M	3,22	***	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	114,93	$ 117.842,96	$ 13.543.691,39	114,93	$ 13.543.691,39		$ -	**114,93**	$ 13.543.691,39
4	**OBRAS DE ARTE**												
M	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	50,74	$ 1.399.951,11	$ 71.029.319,47	50,74	$ 71.029.319,47		$ -	**50,74**	$ 71.029.319,47
	TOPOGRAFÍA												
M	M-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
N	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE**						**$ 26.627.070,11**		**$ 26.627.070,11**		**$ -**		**$ 26.627.070,11**
	ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES												
4	**OBRAS DE ARTE**												
N	4,5	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	19,02	$ 1.399.951,11	$ 26.627.070,11	19,02	$ 26.627.070,11		$ -	**19,02**	$ 26.627.070,11
O	**ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GACHALÁ - PROVINCIA DE GUAVIO**						**$ 146.016.555,36**		**$ 146.016.555,36**		**$ -**		**$ 146.016.555,36**
	ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LAS MINAS, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ – UBALÁ												
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
O	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	264,30	$ 25.556,30	$ 6.754.530,09	264,30	$ 6.754.530,09		$ -	**264,30**	$ 6.754.530,09
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
4	**OBRAS DE ARTE**												
O	4,9	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (box-coulvert)	M3	44,92	$ 713.700,74	$ 32.059.437,24	44,92	$ 32.059.437,24		$ -	**44,92**	$ 32.059.437,24
O	4,25	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	48,33	$ 465.982,22	$ 22.520.920,69	48,33	$ 22.520.920,69		$ -	**48,33**	$ 22.520.920,69
O	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	26,00	$ 1.494.250,37	$ 38.850.509,62	26,00	$ 38.850.509,62		$ -	**26,00**	$ 38.850.509,62
O	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.507,59	$ 7.616,30	$ 34.331.157,72	4507,59	$ 34.331.157,72		$ -	**4.507,59**	$ 34.331.157,72

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 15 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 494.662.982,31

MES 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 2.900.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **9.700.000.000,00**

CONDICIONES INICIALES | **OBRA EJECUTADA**

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
	MAQUINARIA												
O	O-M3		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE (Peso entre 11 y 19 Toneladas)	HORA	50,00	$ 200.000,00	$ 10.000.000,00	50,00	$ 10.000.000,00		$ -	**50,00**	$ 10.000.000,00
	MOVILIZACIONES Y/O TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA												
	TOPOGRAFÍA												
O	O-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
P	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - PROVINCIA: ALMEIDAS**						**$ 228.391.147,87**		**$ 228.391.147,87**		**$ -**		**$ 228.391.147,87**
ATENCIÓN EMERGENCIA MURO DE CONTENCION VEREDA EL QUINCHE EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN													
1	**PRELIMINARES**												
G	1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	2,58	$ 193.020,74	$ 497.993,51	2,58	$ 497.993,51		$ -	**2,68**	$ 497.993,51
2	**EXPLANACION Y EXCAVACIONES**												
O	2,9	600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	268,00	$ 25.556,30	$ 6.849.088,40	268,00	$ 6.849.088,40		$ -	**268,00**	$ 6.849.088,40
O	2,13	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	27,00	$ 56.948,89	$ 1.537.620,03	27,00	$ 1.537.620,03		$ -	**27,00**	$ 1.537.620,03
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
4	**OBRAS DE ARTE**												
O	4,6	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	24,09	$ 677.345,19	$ 16.317.245,63	24,09	$ 16.317.245,63		$ -	**24,09**	$ 16.317.245,63
O	4,7	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	41,12	$ 814.337,04	$ 33.485.539,08	41,12	$ 33.485.539,08		$ -	**41,12**	$ 33.485.539,08
O	4,15	621.1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	12,30	$ 5.717.764,44	$ 70.328.502,61	12,30	$ 70.328.502,61		$ -	**12,30**	$ 70.328.502,61
O	4,20	***	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	18,00	$ 21.634,07	$ 389.413,26	18,00	$ 389.413,26		$ -	**18,00**	$ 389.413,26
O	4,22	673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	29,46	$ 137.715,56	$ 4.057.100,40	29,46	$ 4.057.100,40		$ -	**29,46**	$ 4.057.100,40
O	4,23	610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	226,50	$ 98.905,19	$ 22.402.025,54	226,50	$ 22.402.025,54		$ -	**226,50**	$ 22.402.025,54
O	4,24	630.6	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,63	$ 433.325,93	$ 1.139.647,20	2,63	$ 1.139.647,20		$ -	**2,63**	$ 1.139.647,20
O	4,31	681.1	GAVIÓN	M3	67,65	$ 288.891,85	$ 19.543.533,65	67,65	$ 19.543.533,65		$ -	**67,65**	$ 19.543.533,65
O	4,41	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	141,71	$ 10.491,11	$ 1.486.695,20	141,71	$ 1.486.695,20		$ -	**141,71**	$ 1.486.695,20
O	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	7,90	$ 1.400.794,07	$ 11.066.273,15	7,90	$ 11.066.273,15		$ -	**7,90**	$ 11.066.273,15
O	4,52	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	5.136,66	$ 7.164,44	$ 36.801.292,37	5136,66	$ 36.801.292,37		$ -	**5.136,66**	$ 36.801.292,37
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
R	6,9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	73,02	$ 13.546,67	$ 989.177,84	73,02	$ 989.177,84		$ -	**73,02**	$ 989.177,84
	TOPOGRAFÍA												
P	P-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
Q	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA - PROVINCIA: SOACHA**						**$ 1.500.000,00**		**$ 1.500.000,00**		**$ -**		**$ 1.500.000,00**
ATENCIÓN EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT- SECTOR ALTOS DE CAZUCÁ MUNICIPIO DE SOACHA													
	TOPOGRAFÍA												
Q	Q-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
R	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PASCA - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 20.538.314,01**		**$ 20.538.314,01**		**$ -**		**$ 20.538.314,01**
ATENCIÓN EMERGENCIA REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR - MUNICIPIO DE PASCA													
1	**PRELIMINARES**												
R	1,1	201 P-07	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	8,63	$ 193.020,74	$ 1.665.768,99	8,63	$ 1.665.768,99		$ -	**8,63**	$ 1.665.768,99
2	**EXPLANACION Y EXCAVACIONES**												
R	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	12,95	$ 56.948,89	$ 737.488,13	12,95	$ 737.488,13		$ -	**12,95**	$ 737.488,13
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
4	**OBRAS DE ARTE**												
R	4,2	630.3-07	CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	M3	11,08	$ 952.480,00	$ 10.553.478,40	11,08	$ 10.553.478,40		$ -	**11,08**	$ 10.553.478,40
R	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	0,07	$ 812.512,59	$ 56.875,88	0,07	$ 56.875,88		$ -	**0,07**	$ 56.875,88
R	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	523,11	$ 7.324,44	$ 3.831.487,81	523,11	$ 3.831.487,81		$ -	**523,11**	$ 3.831.487,81
R	5,2	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	40,00	$ 54.830,37	$ 2.193.214,80	40,00	$ 2.193.214,80		$ -	**40,00**	$ 2.193.214,80
6	**MANTENIMIENTO VIAL**												
	TOPOGRAFÍA												
R	R-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000
S	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA: SUMAPAZ**						**$ 119.904.000,00**		**$ 119.904.000,00**		**$ -**		**$ 119.904.000,00**
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA DE SUMAPAZ - SUMINISTRO DE MATERIALES													
	NO PREVISTOS												
S	NP-001	---	SUMINISTRO DE TUBERÍA PETROLERA API 5L PSL 1 SCH 40	ML	720,00	$ 145.000,00	$ 104.400.000,00	720,00	$ 104.400.000,00		$ -	**720,00**	$ 104.400.000,0000
S	NP-002	---	SUMINISTRO DE LÁMINA MARCHAVANTE CALIBRE 3 MM	M2	91,20	$ 170.000,00	$ 15.504.000,00	91,20	$ 15.504.000,00		$ -	**91,20**	$ 15.504.000,0000
T	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA: RIONEGRO**						**$ 1.300.615.364,83**		**$ 267.098.595,35**		**$ 260.273.632,17**		**$ 527.372.227,52**
1. ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA DE RIONEGRO - PÉRDIDA DE BANCA EN EL COSTADO IZQUIERDO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO - VIADUCTO Y MURO DE CONTENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO (PR 80+900)													
1													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
T	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	120,73	$ 29.781,00	$ 3.595.460,13	0,00	$ -	**120,73**	$ 3.595.460,13	**120,73**	$ 3.595.460,13
T	2,13	600.4 P-07	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	239,92	$ 71.810,00	$ 17.228.655,20	239,92	$ 17.228.655,20		$ -	**239,92**	$ 17.228.655,20
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
T	3,4	365.1-07	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	24,48	$ 202.137,00	$ 4.948.313,76	0,00	$ -	**24,48**	$ 4.948.313,76	**24,48**	$ 4.948.313,76
4	**OBRAS DE ARTE**												
T	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	40,54	$ 1.013.933,00	$ 41.104.843,82	40,54	$ 41.104.843,82		$ -	**40,54**	$ 41.104.843,82
T	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	31,80	$ 1.195.421,00	$ 38.014.387,80	22,70	$ 27.136.056,70		$ -	**22,70**	$ 27.136.056,70
T	4,12	650 P-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ACERO A-588 GRADO B	KG	26.159,00	$ 30.325,00	$ 793.271.675,00	0,00	$ -	**7.848,00**	$ 237.990.600,00	**7.848,00**	$ 237.990.600,00
T	4,15	621.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	14,00	$ 8.128.172,00	$ 113.794.408,00	14,00	$ 113.794.408,00		$ -	**14,00**	$ 113.794.408,00
T	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	18,00	$ 304.754,00	$ 5.485.572,00	18,00	$ 5.485.572,00		$ -	**18,00**	$ 5.485.572,00
T	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	200,00	$ 85.413,00	$ 17.082.600,00	90,23	$ 7.706.814,99	**10,06**	$ 859.254,78	**100,29**	$ 8.566.069,77
T	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3,80	$ 700.504,00	$ 2.661.915,20	3,80	$ 2.661.915,20		$ -	**3,80**	$ 2.661.915,20

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS — **ACTA No.** 15 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 494.662.982,31 — **MES** 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ 2.900.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 9.700.000.000,00

								CONDICIONES INICIALES		OBRA EJECUTADA					
										ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
T	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	71,40	$ 13.630,00	$ 973.182,00	71,40	$ 973.182,00		$ -	**71,40**	$ 973.182,00		
T	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	12.149,00	$ 9.303,00	$ 113.022.147,00	4908,48	$ 45.663.589,44	**1.384,50**	$ 12.880.003,50	**6.292,98**	$ 58.543.592,94		
6	**MANTENIMIENTO VIAL**														
T	6,9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	218,00	$ 17.631,00	$ 3.843.558,00	218,00	$ 3.843.558,00		$ -	**218,00**	$ 3.843.558,00		
	TOPOGRAFÍA														
T	R-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -	**1,00**	$ 1.500.000,0000		
T	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA: RIONEGRO**						**$ 528.266.541,93**		**$ 415.202.581,41**		**$ 101.635.391,76**			**$ 516.837.973,17**	
2. ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA DE RIONEGRO - PÉRDIDA DE BANCA EN EL COSTADO IZQUIERDO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO - MURO DE CONTENCIÓN ALTO HINCHE (PR 79+700) MARGEN IZQUIERDA.															
2	**EXPLANACION Y EXCAVACIONES**														
T	2,9	600.1-07	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	526,25	$ 29.781,00	$ 15.672.251,25	287,52	$ 8.562.633,12	**238,73**	$ 7.109.618,13	**526,25**	$ 15.672.251,25		
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**														
4	**OBRAS DE ARTE**														
T	4,6	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	40,50	$ 1.013.933,00	$ 41.064.286,50	40,50	$ 41.064.286,50		$ -	**40,50**	$ 41.064.286,50		
T	4,7	630.4-07	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	81,91	$ 1.195.421,00	$ 97.916.934,11	29,82	$ 35.647.454,22	**52,09**	$ 62.269.479,89	**81,91**	$ 97.916.934,11		
T	4,15	621.1 P-07	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	28,00	$ 8.128.172,00	$ 227.588.816,00	28,00	$ 227.588.816,00		$ -	**28,00**	$ 227.588.816,00		
T	4,20	---	DREN EN TUBERÍA PVC SANITARIA, D=4" (PUENTES)	UN	58,00	$ 28.115,00	$ 1.630.670,00	15,00	$ 421.725,00	**21,00**	$ 590.415,00	**36,00**	$ 1.012.140,00		
T	4,22	673.1-07	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	25,27	$ 304.754,00	$ 7.701.133,58	0,00	$ -	**25,27**	$ 7.701.133,58	**25,27**	$ 7.701.133,58		
T	4,23	610.1-07	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	127,85	$ 85.413,00	$ 10.920.052,05	0,00	$ -	**127,85**	$ 10.920.052,05	**127,85**	$ 10.920.052,05		
T	4,24	630.6-07	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	2,26	$ 700.504,00	$ 1.583.139,04	2,26	$ 1.583.139,04		$ -	**2,26**	$ 1.583.139,04		
T	4,41	---	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	209,63	$ 13.630,00	$ 2.857.256,90	0,00	$ -	**209,63**	$ 2.857.256,90	**209,63**	$ 2.857.256,90		
T	4,52	640.1-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	12.339,00	$ 9.303,00	$ 114.789.717,00	10.083,01	$ 93.802.242,03	**1.095,07**	$ 10.187.436,21	**11.178,08**	$ 103.989.678,24		
6	**MANTENIMIENTO VIAL**														
T	6,9	---	PLÁSTICO DE PROTECCIÓN EN TALUD EXPUESTO	M2	370,50	$ 17.631,00	$ 6.532.285,50	370,50	$ 6.532.285,50		$ -	**370,50**	$ 6.532.285,50		
	TOPOGRAFÍA														
T	R-CT		COMISIÓN TOPOGRÁFICA (INCLUYE PLANOS PLOTEADOS A MEDIO PLIEGO)	DÍA	0,00	$ 1.500.000,00	$ -	0,00	$ -		$ -	**0,00**	$ -		
	COSTO DIRECTO						$ 6.762.363.574,37		$ 5.611.284.844,37		$ 366.417.023,93		$ 5.977.701.868,30		
*	**AIU**	**35%**					$ 2.366.827.251,03		$ 1.963.949.695,53		$ 128.245.958,38		$ 2.092.195.653,91		
*	**SUBTOTAL**						$ 9.129.190.825,40		$ 7.575.234.539,90		$ 494.662.982,31		$ 8.069.897.522,21		
*	**DISPONIBLIDAD ATENCION DE EMERGENCIAS**						$ 570.809.174,60								
*	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**						$ 9.700.000.000,00								
*	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**								$ 7.575.234.539,90		$ 494.662.982,31		$ 8.069.897.522,21		
	VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (20%)								$ 1.360.000.000,00		$ -		$ 1.360.000.000,00		
*	**VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA**								$ 6.215.234.539,90		$ 494.662.982,31		$ 6.709.897.522,21		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.360.000.000,00	100,00%
Valor Amortizado Acta No 1	$ 71.774.700,16	5,28%
Valor Amortizado Acta No 2	$ 128.440.468,71	9,44%
Valor Amortizado Acta No 3	$ 100.123.848,79	7,36%
Valor Amortizado Acta No 4	$ 230.908.106,58	16,98%
Valor Amortizado Acta No 5	$ 274.521.293,85	20,19%
Valor Amortizado Acta No 6	$ 99.921.672,85	7,35%
Valor Amortizado Acta No 7	$ 178.205.699,89	13,10%
Valor Amortizado Acta No 8	$ 99.022.761,63	7,28%
Valor Amortizado Acta No 9	$ 176.511.876,08	12,98%
Valor Amortizado Acta No 10	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acta No 11	$ 569.571,46	0,04%
Valor Amortizado Acta No 12	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acta No 13	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acta No 14	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acta No 15	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.360.000.000,00	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

ACTA No. 15 **ACTA FINAL** ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 494.662.982,31

MES 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No : ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 9.700.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 20/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.900.000.000,00

CONDICIONES INICIALES

OBRA EJECUTADA

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

PUNTOS INTERVENCIÓN	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ - 1. CONSTRUCCIÓN VÍA, REHABILITACIÓN MURO EN GAVIONES Y ALCANTARILLAS.	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ - 2. MANTENIMIENTO DE VÍA FUSAGASUGA - COLEGIO NUEVO HORIZONTE HACIA VEREDA EL PLACER	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ - 3. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO SOBRE EL CORREDOR SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA (PR 34+100) - PRECIOS AÑO 2025	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - PROVINCIA: SUMAPAZ - 4. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO SOBRE EL CORREDOR SIBATÉ - FUSAGASUGÁ - PASCA (PR 34+100) - PRECIOS AÑO 2026	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE NILO - PROVINCIA: ALTO MAGDALENA - CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DENOMINADO TAMBORES - UBICADO EN LA VEREDA SONORA DEL MUNICIPIO DE NILO	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PANDI - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL QUE COMUNICA AL SECTOR BOQUERON – PANDI	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBALÁ - PROVINCIA: GUAVIO - ATENCIÓN EMERGENCIA VÍA DEPARTAMENTAL UBALÁ – GACHALÁ SECTOR VEREDA SANTA MARÍA – PR 2+400	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE TIBACUY - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR PÉRDIDA DE BANCA EN LA VÍA PRINCIPAL – MUNICIPIO DE TIBACUY	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE MANTA - PROVINCIA: ALMEIDAS - ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LA QUINERÍA, SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE MANTA Y GACHETÁ	$ 4.508.000,00	$ 1.577.800,00	$ 6.085.800
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE VENECIA - PROVINCIA DE SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA BOX CULVERT VÍA VENECIA - CABRERA VEREDA SABANETA BAJA, SECTOR LOS AZA.	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA - 1. ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DERRUMBES Y AFECTACIÓN VIAL DEBIDO A SISMO EN EL MUNICIPIO DE MEDINA	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE MEDINA - PROVINCIA DE MEDINA - 2. ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN DE BARANDA METÁLICA SECTOR PUENTE EL BORRACHERO MUNICIPIO DE MEDINA	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE QUETAME - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO CONTADOR, SECTOR ROCANEGRA – MUNICIPIO DE QUETAME	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UBAQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE UNE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GUTIERREZ - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -
ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FOMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE FOMEQUE - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

NO APLICA

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E: EXCAVACIONES		
P: PILOTE		
CB: CONCRETO BASE		
CE: CONCRETO DE ELEVACION		
CV: CONCRETO VIGA		
CL: CONCRETO LOSA		
R: ACERO DE REFUERZO		
R: RELLENO PARA ESTRUCTURA		
A: ALQUILER Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA		
TOTAL	$ -	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 6.800.000.000,00		% ejecución	
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 2.900.000.000,00	$ -		
ANTICIPO		$ 1.360.000.000,00	14,02%	14,02%
ACTA 1		$ 358.873.500,82	3,70%	2,96%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 71.774.700,16	-0,74%	
ACTA 2		$ 642.202.343,57	6,62%	5,30%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 128.440.468,71	-1,32%	
ACTA 3		$ 500.619.243,95	5,16%	4,13%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 100.123.848,79	-1,03%	
ACTA 4		$ 1.154.540.532,91	11,90%	9,52%
AMORTIZACION ACTA 4		-$ 230.908.106,58	-2,38%	
ACTA 5		$ 1.372.606.469,24	14,15%	11,32%
AMORTIZACION ACTA 5		-$ 274.521.293,85	-2,83%	
ACTA 6		$ 499.608.364,26	5,15%	4,12%
AMORTIZACION ACTA 6		-$ 99.921.672,85	-1,03%	
ACTA 7		$ 891.028.499,45	9,19%	7,35%
AMORTIZACION ACTA 7		-$ 178.205.699,89	-1,84%	
ACTA 8		$ 495.113.808,16	5,10%	4,08%
AMORTIZACION ACTA 8		-$ 99.022.761,63	-1,02%	
ACTA 9		$ 262.826.510,01	2,71%	0,89%
AMORTIZACION ACTA 9		-$ 176.511.876,08	-1,82%	
ACTA 10		$ 238.639.084,86	2,46%	2,46%
AMORTIZACIÓN ACTA 10		$ -	0,00%	
ACTA 11		$ 147.718.044,85	1,52%	1,52%
AMORTIZACION ACTA 11		-$ 569.571,46	-0,01%	
ACTA 12		$ 329.742.870,46	3,40%	3,40%
AMORTIZACION ACTA 12		$ -	0,00%	
ACTA 13		$ 379.242.857,28	3,91%	3,91%
AMORTIZACION ACTA 13		$ -	0,00%	
ACTA 14		$ 302.472.410,09	3,12%	3,12%
AMORTIZACION ACTA 14		$ -	0,00%	
ACTA 15		$ 494.662.982,31	5,10%	5,10%
AMORTIZACION ACTA 15		$ -	0,00%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 1.630.102.477,78	16,81%	16,81%
SUMAS IGUALES	$ 9.700.000.000,00	$ 9.700.000.000,00	100,00%	100,00%

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025

FECHA: 20/10/2026 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS — **ACTA No.** 15 — **ACTA FINAL** ☐ — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 494.662.982,31 — **MES** 01/08/26 - 31/08/26

CONTRATO No: ICCU 201 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDAS, GUAVIO, MEDINA, ORIENTE, PROVINCIA ALTO MAGDALENA Y SUMAPAZ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB

PLAZO INICIAL:	8 meses y 22 días (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	17 meses y 14 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	09/04/2025 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	15/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	30/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	20/05/2026 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**	$ 2.900.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 9.700.000.000,00		

CONDICIONES INICIALES

OBRA EJECUTADA

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
			ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CÁQUEZA - PROVINCIA DE ORIENTE - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -							
			ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE GACHALÁ - PROVINCIA DE GUAVIO - ATENCIÓN EMERGENCIA PUENTE SECTOR LAS MINAS. SOBRE LA VÍA QUE CONECTA LOS MUNICIPIOS DE GACHALÁ – UBALÁ	$ -	$ -	$ -							
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN - PROVINCIA: ALMEIDAS - ATENCIÓN EMERGENCIA MURO DE CONTENCION VEREDA EL QUINCHE EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN	$ -	$ -	$ -							
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA - PROVINCIA: SOACHA - ATENCIÓN EMERGENCIA CONSTRUCCION DE BOX CULVERT - SECTOR ALTOS DE CAZUCÁ MUNICIPIO DE SOACHA	$ -	$ -	$ -							
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE PASCA - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR - MUNICIPIO DE PASCA	$ -	$ -	$ -							
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA: SUMAPAZ - ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE CHIPAQUE - PROVINCIA DE SUMAPAZ - SUMINISTRO DE MATERIALES	$ -	$ -	$ -							
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA: RIONEGRO - 1. ATENCION EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA DE RIONEGRO - PÉRDIDA DE BANCA EN EL COSTADO IZQUIERDO VIA ZIPAQUIRÁ - PACHO - VIADUCTO Y MURO DE CONTENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO (PR 80+900)	$ 260.273.632,17	$ 91.095.771,26	$ 351.369.403							
			ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA: RIONEGRO - 2. ATENCIÓN EMERGENCIA MUNICIPIO DE LA PALMA - PROVINCIA DE RIONEGRO - PÉRDIDA DE BANCA EN EL COSTADO IZQUIERDO VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO - MURO DE CONTENCIÓN ALTO HINCHE (PR 79+700) MARGEN IZQUIERDA.	$ 101.635.391,76	$ 35.572.387,12	$ 137.207.779							
			VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 366.417.023,93**	**$ 128.245.958,38**	**$ 494.662.982,31**							

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 494.662.982,31

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 494.662.982,31 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: Jaime Ernesto Solis Bahamón
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

Firma:
Nombre: Juan Manuel Bravo Paez
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO INTERVÍAS PEB-BB

Firma:
Nombre: Ing. Cristian Esteban Torres Galindo
GESTOR
ICCU

Firma:
Nombre: Ing. Laura Daniela Nieto Gutierrez
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.