NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.<br>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.01<br>CONTRATO No. 1787-2025. |
| Periodo: | mes de marzo del 2026. |
| No. y Fecha de Resolución de Designación de Supervisor | 198 del 13 de noviembre de 2025 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los contratos de Interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

## TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

La red vial posible para intervenir y que depende de la emergencia que se puede presentar y que se puede ejecutar por medio del contrato No. 1787-2025 son las siguientes rutas y tramos:

1. Cartago – Alcalá, ruta 25VL07
2. Armenia – Alcalá, ruta 2901B
3. Variante Alcalá y accesos, ruta 29VLA
4. Variante Calarcá – La Cabaña, ruta 40QN05
5. Sector Club campestre – Armenia, ruta 4002
6. La española – Armenia, ruta 40QN04
7. Sector Armenia – Calarcá, ruta 4003

- LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67 km

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 1787-2025 | | |
| CONTRATISTA: | CARLOS DEL RIO DIAZ | NIT: | 19.341.681 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | CARLOS DEL RIO DIAZ | | |
| OBJETO: | HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO. | | |
| FECHA DE INICIO: | 14-11-2025 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | 2025S-VQUI-086857 |
| VALOR INICIAL: | $138.984.345,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |
| ADICIÓN No.1: | | | |
| VALOR ACTUAL: | $138.984.345,00 | | |
| ANTICIPO | N.A. | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N.A. | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N.A. | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N.A. | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2025 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA No.1: | 15/02/2026 | | |
| PRORROGA No.2 | 17/03/2026 | | |
| PRORROGA No.3 | 16/04/2026 | | |
| PRORROGA No.4 | | | |
| PRORROGA No.5 | | | |
| PRORROGA No.6 | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 16/04/2026 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784625 | 2025 | 10 (Nación) | C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 | $138.984.345,00 | $104.498.309,00 | $34.486.036,00 |
| TOTAL | | | | | $104.498.309,00 | $34.486.036,00 |
| | | | | | | |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA* | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial No. 05 | $0,00 | 0,0 | $0,00 | $0,00 |

*el contratista es régimen simple y no factura IVA

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría (Supervisión) No.5 para el periodo del mes de marzo de marzo de 2026 se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $138.984.345,00 | 100,0% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $104.498.309,00 | 75,18% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA | $104.498.309,00 | 75,18% |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N.A. |

| | |
|---|---|
| Amortizado | N.A. |
| Saldo | N.A. |

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta- física programada %: 75,18%
Meta- física ejecutada %: 75,18%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: 26/03/2026
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2025; 26/12/2025; 16/01/2026; 20/02/2026; 18/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $13.898.434,50 | B-100070163<br>Anexo 6 | 16/03/2026 | La liquidación |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $27.796.869,00 | B-100070163<br>Anexo 6 | 16/03/2026 | 16/04/2029 |
| Estabilidad y/o calidad de obra | $41.695.303,50 | B-100070163<br>Anexo 6 | 5 años desde acta de recibo final obra | |
| Calidad del servicio | | | | |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, labores y operaciones | $350.181.000,00 | B-100019341<br>Anexo 5 | 14/11/2025 | 16/04/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | $350.181.000,00 | B-100019341<br>Anexo 5 | 14/11/2025 | 16/04/2026 |
| Vehículos propiosy no propios | $350.181.000,00 | B-100019341<br>Anexo 5 | 14/11/2025 | 16/04/2026 |

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

*DE ACUERDO CON EL INCISO 2 DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN NÚMERO 970 DE 2024 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN NUMERAL 2.2.2 CONTRATOS DE OBRA QUE NO REQUIEREN INTERVENTORIA EXTERNA.*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA - NO APLICA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | | | |
| CONTRATISTA: | | NIT: | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | | | |
| OBJETO: | | | |
| FECHA DE INICIO: | | No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): | |
| VALOR INICIAL: | | | |
| VALOR ADICIONES: | | | |

| | |
|---|---|
| ADICIÓN No.1: | |
| VALOR ACTUAL: | |
| ANTICIPO | |
| ANTICIPO OTORGADO: | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | |
| PLAZO INICIAL: | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | |
| PRÓRROGA No.1: | |
| PRORROGA No.2 | |
| PRORROGA No.3 | |
| PRORROGA No.4 | |
| PRORROGA No.5 | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | |

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE:<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | | | | |
| Buen manejo anticipo | | | | |
| Prestaciones sociales | | | | |
| Calidad del servicio | | | | |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS:

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Se realiza visita de campo en compañía del contratista de obra, AMV y supervisión, de verificación de las obras construidas en el sitio denominada PR 7+0280 de la Ruta 25VL07 Cartago – Alcalá; la obra está casi realizada en su totalidad, se hacen observaciones para su recibo.
- Se programa una visita para realizar junto con el contratista y AMV un recorrido por la ruta 25VL07 para ubicar posibles sitios críticos que podrían presentar una emergencia vial.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

- Se realiza seguimiento y control permanente del proyecto.

- Se revisa y verifica la solicitud de prorroga No 3 que va desde medianos del mes de marzo hasta el mes de abril, se mantiene el contrato vigente y se lo prorroga de manera mensual o hasta que se acaben los recursos; por ser un recurso de atención de emergencia y contingencia se lo gestiona de esa manera ya que al atender una posible emergencia se gastarían en esa atención y puede ser en él término de ese plazo.
- Se solicitó al apoyo de supervisión la presentación oportuna tanto de actas de obra, así sea en ceros y los informes técnicos mensuales e informes semanales de obra.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- El PR007+280 de la ruta 25VL07 Cartago- Alcalá, como sitio critico por inestabilidad de banca provocada por el desplome de muro en concreto y de alcantarilla existente, esta realizado casi en su totalidad; se tienen algunas observaciones para el recibo de estas.

- Se va a realizar un recorrido con todas las partes involucradas, a lo largo del tramo vial 25VL07 para ubicar posibles sitios críticos que puedan ser intervenidos y que

puedan presentar a corto plazo una emergencia vial, para su evaluación técnica y económica.

- Establecer reuniones periódicas entre la Supervisión, apoyo a la supervisión de la AMV y Contratista para revisar avances, resolver dudas y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con el objeto contractual, entendiendo que el contrato es exclusivamente para atención de emergencias y dependemos de las contingencias que se presenten en los corredores viales.

- Recomendar a la AMV que mantiene un monitoreo constante sobre las vías a su cargo de avisar y/o comunicar oportunamente eventos de emergencia que se puedan cumplir con el objeto de este contrato.

- Verificar por parte de la Administración de Mantenimiento Vial – AMV, que el Contratista mantenga la disponibilidad de equipos, herramientas, personal capacitado y materiales necesarios para ejecutar las actividades que se van a ejecutar según el alcance del contrato.

Cordialmente,



ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
C.C. No 98.392.594, Supervisor del CTO 1787-2025
Profesional Especializado 2028 Grado 13