NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.01 CONTRATO No. 1787-2025.
Periodo:	mes de abril del 2026.
No. y Fecha de Resolución de Designación de Supervisor	198 del 13 de noviembre de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 del 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de Interventoría y Supervisores distintos a los contratos de Interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

La red vial posible para intervenir y que depende de la emergencia que se puede presentar y que se puede ejecutar por medio del contrato No. 1787-2025 son las siguientes rutas y tramos:

1. Cartago – Alcalá, ruta 25VL07
2. Armenia – Alcalá, ruta 2901B
3. Variante Alcalá y accesos, ruta 29VLA
4. Variante Calarcá – La Cabaña, ruta 40QN05
5. Sector Club campestre – Armenia, ruta 4002
6. La española – Armenia, ruta 40QN04
7. Sector Armenia – Calarcá, ruta 4003

- LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67 km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1787-2025		
CONTRATISTA:	CARLOS DEL RIO DIAZ	NIT:	19.341.681
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CARLOS DEL RIO DIAZ		
OBJETO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO.		
FECHA DE INICIO:	14-11-2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2025S-VQUI-086857
VALOR INICIAL:	$138.984.345,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN No.1:			
VALOR ACTUAL:	$138.984.345,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/12/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA No.1:	15/02/2026		
PRORROGA No.2	17/03/2026		
PRORROGA No.3	16/04/2026		
PRORROGA No.4	16/05/2026		
PRORROGA No.5			
PRORROGA No.6			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/05/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
784625	2025	10 (Nación)	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	$138.984.345,00	$104.498.309,00	$34.486.036,00
TOTAL					$104.498.309,00	$34.486.036,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA*	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No. 06	$0,00	0,0	$0,00	$0,00

*el contratista es régimen simple y no factura IVA

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría (Supervisión) No.6 para el periodo del mes de abril de 2026 se reporta un avance para el contrato de obra relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$138.984.345,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$104.498.309,00	75,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$104.498.309,00	75,18%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N.A.

Amortizado	N.A.
Saldo	N.A.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta- física programada %: 75,18%
Meta- física ejecutada %: 75,18%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/12/2025
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS: 04/05/2026
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2025; 26/12/2025; 16/01/2026; 20/02/2026; 18/03/2026
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$13.898.434,50	B-100070163 Anexo 7	15/04/2026	La liquidación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$27.796.869,00	B-100070163 Anexo 7	15/04/2026	16/05/2029
Estabilidad y/o calidad de obra	$41.695.303,50	B-100070163 Anexo 7	5 años desde acta de recibo final obra	
Calidad del servicio				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	$350.181.000,00	B-100019341 Anexo 6	14/11/2025	16/05/2026
Contratistas y subcontratistas	$350.181.000,00	B-100019341 Anexo 6	14/11/2025	16/05/2026
Vehículos propiosy no propios	$350.181.000,00	B-100019341 Anexo 6	14/11/2025	16/05/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CQUI-1381 2026E-VUVRAZ-033879	9/04/2026	INVIAS	CONCEPTO DE VIABILIDAD DE PRORROGA No 4 CONTRATO 1787-2025
2026S-VQUI-024757	21/04/2026	ING. CARLOS DEL RIO	SOLICITUD MANEJO TÉCNICO CANAL Y DESALOJOS RCD PR7+0280

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

DE ACUERDO CON EL INCISO 2 DEL ARTICULO 32 DE LA LEY 80 DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN NÚMERO 970 DE 2024 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN NUMERAL 2.2.2 CONTRATOS DE OBRA QUE NO REQUIEREN INTERVENTORIA EXTERNA.

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA - NO APLICA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.			
CONTRATISTA:		NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:			
FECHA DE INICIO:		No. De Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	
VALOR INICIAL:			
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN No.1:			
VALOR ACTUAL:			
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:			
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No.1:			
PRORROGA No.2			
PRORROGA No.3			
PRORROGA No.4			
PRORROGA No.5			
FECHA DE FINALIZACIÓN:			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo anticipo				
Prestaciones sociales				
Calidad del servicio				

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO APROBACIÓN ACTUALIZACION AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS:

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Se realiza visita técnica de campo a las obras construidas en el sitio denominada PR 7+0280 de la Ruta 25VL07 Cartago – Alcalá; la obra está casi realizada en su totalidad, se reitera nuevamente observaciones técnicas sobre la estructura del canal de descole, desalojo y limpieza de material RCD que aún permanecen en obra.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra vigilado y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, así:

- Se realiza seguimiento y control permanente del proyecto mediante visita técnica a la obra.

- Se revisa y verifica la solicitud de prorroga No 4 que va desde medianos del mes de abril hasta el mes de mayo, se mantiene el contrato vigente y se lo prorroga de manera mensual o hasta que se finalicen los recursos; por ser un recurso de atención de emergencia y contingencia se lo gestiona de esa manera ya que al atender una posible emergencia se gastarían en la atención requerida, intervención que se puede generar en él término de ese plazo.

- Se solicitó al apoyo de supervisión la presentación oportuna tanto de actas de obra, así sea en ceros y los informes técnicos mensuales e informes semanales de obra.

- Por solicitud de la AMV se ve conveniente realizar sobre el PR7+280 que esta sobre una curva un muro sardinel como defensa y seguridad del usuario de la vía, se esta a la espera del diseño y la valoración económica de la solución planteada.

- Mediante los recorridos realizados con la AMV se determinó intervenir en el PR8+450 de la ruta 25VL07, previa autorización de la Subdirección de Gestión de Riesgos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Están finalizadas las obras iniciales programadas en el PR007+280 de la ruta 25VL07 Cartago- Alcalá, estabilizando la banca mediante la construcción de muros en gaviones y de un canal o cuneta con sus respectivas obras de disipación hidráulica para la evacuación de aguas lluvias.

- Por solicitud de la AMV se considera necesario complementar la obra en ese sitio mediante la construcción de una estructura en concreto tipo sardinel localizada sobre el mismo PR y a lo largo del muro construido, con el propósito de brindar mayor seguridad al usuario de la vía, ya que esta se ubica sobre el lado externo de la

curva; por parte de la AMV se va a proponer el diseño, la cuantificación respectiva debidamente valorada para proceder a realizar esta obra.

- Establecer reuniones periódicas entre la Supervisión, apoyo a la supervisión de la AMV y Contratista para revisar avances, resolver dudas y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con el objeto contractual, entendiendo que el contrato es exclusivamente para atención de emergencias y dependemos de las contingencias que se presenten en los corredores viales.

- Recomendar a la AMV que mantiene un monitoreo constante sobre las vías a su cargo de avisar y/o comunicar oportunamente eventos de emergencia que se puedan cumplir con el objeto de este contrato.

- Verificar por parte de la Administración de Mantenimiento Vial – AMV, que el Contratista mantenga la disponibilidad de equipos, herramientas, personal capacitado y materiales necesarios para ejecutar las actividades que se van a ejecutar según el alcance del contrato.

Cordialmente,

ERWIN FEDERMAN ROSERO BRAVO
C.C. No 98.392.594, Supervisor del CTO 1787-2025
Profesional Especializado 2028 Grado 13