NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: FAIBER SANDOVAL CUMBE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1443 A CARGO D ELA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE. |
| Periodo: | Del 13 del mes de agosto al 31 del mes de agosto. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución Numero 3973 del 12 de agosto de 2026, por medio de la cual se designa un funcionario como supervisor del contrato de Interventoría No. 11442 de 2026. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Se encuentran localizados en la vía que conduce del casco urbano del municipio al corregimiento Algodoncillo.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 7.000 m de pavimento rígido con ancho de 6,00 m, así como un tramo adicional de 3.600 m con ancho de 5,50 m, ambos con losa de 0,20 m de espesor y cunetas de 0,70 m, además de la construcción de un puente de aproximadamente 15,00 m de luz.

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | Contrato de Obra No. MSAP-LP-OP-003-2022 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MR 2022 | NIT: | 901.604.929-8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | CONTRUCCIONES CIVILES Y METALMECANICA NIT. 812.004.942-4 (90%) Y RYC CONTRUCCIONES Y CONSULTORIAS NIT. 900.430.454-1 (10%). | | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÌAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 23-08-2022 | Acta de inicio contrato de obra | Municipio de San Atonio de Palmito. |
| VALOR INICIAL: | $17.999.153.320,00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE). | | |
| VALOR ADICIONES: | $7.000.000.000,00 (SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE). | | |
| ADICIÓN 1: | $7.000.000.000,00 (SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE). | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 24.999.153.320,00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE M/CTE). | | |
| ANTICIPO | $ 7.499.745.996,00 | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 5.399.745.996,00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 5.729.937.995,70 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $1.769.808.000,30 | | |
| PLAZO INICIAL: | 4 MESES Y 8 DIAS | | |
| TOTAL PRÓRROGAS: | 30 MESES | | |
| PRÓRROGA 1: | 12 MESES | | |
| PRÓRROGA 2: | 6 MESES | | |
| PRÓRROGA 3: | 4 MESES | | |
| PRÓRROGA 4: | 2 MESES | | |
| PRÓRROGA 5: | 6 MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 24 DE AGOSTO DE 2026 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 19 de octubre de 2026, para el periodo entre el 13 de agosto y 31 de agosto de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 24.999.153.320,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 20.962.509.256,00 | 83.85% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 20.962.509.256,00 | 83.85% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | N/A | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | N/A | |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | $ 7.499.745.996,00 |
| Amortizado | $ 5.729.937.995,70 |
| Saldo | $1.769.808.000,30 |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83.85

Meta física ejecutada %: 83.85

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 24 -08 2026 | Acta de Suspensión N°4 | N/A | 24 -08 2026 HASTA EL 08 - 09 - 2026 | 08 - 09 - 2026 |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Reinicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/08/2026.
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: CG-1037060
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: CONSORCIO MR-2022
Póliza de Cumplimiento

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 2.499.915.332,00 | CG-1037060 Anexo 14 | 09/01/2025 | 05/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 7.499.745.996,00 | CG-1037060 Anexo 14 | 23/08/2022 | 05/01/2027 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones | $ 4.999.830.664,00 | CG-1037060 Anexo 14 | 09/01/2025 | 05/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | $ 7.499.745.996,00 | CG-1037060 Anexo 14 | 05/07/2026 | 05/07/2031 |
| Calidad del Servicio | $ 15.770.715,87 | CG-1037060 Anexo 14 | 05/07/2026 | 05/07/2031 |

*Fuente: Póliza CG-1037060, Anexo 14, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A.*

Garantía de RCE

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NOMBRE: CONSORCIO MR-2022
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $ 1.249.957.666,00 | CG-1007910 Anexo 11 | 23/08/2022 | 20/09/2025 |
| Patronal | $ 1.249.957.666,00 | CG-1007910 | 23/08/2022 | 20/09/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Anexo 11 | | |
| Contratistas y Subcontratistas | $ 1.249.957.666,00 | CG-1007910 Anexo 11 | 23/08/2022 | 20/09/2025 |
| Vehículos Propios y No Propios | $ 1.249.957.666,00 | CG-1007910 Anexo 11 | 23/08/2022 | 20/09/2025 |

*Fuente: póliza CG-1007910, Anexo 11, expedida por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A.*

## 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 25-08-2026. | Claudia Ximena Conde Restrepo y Consorcio Colombia Rural. | Comité de seguimiento contrato de interventoría. |
| | | | |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | Contrato de interventoría No. 1442 de 2026 | | | |
| CONTRATISTA: | Colombia Rural | NIT: | 902.082.841-0 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | Integrado por GRUPO POSSO S.A.S con NIT. 800.007.208-9 con un porcentaje de participación del 50% y INGENIERÍA MONCADA GUERRERO S.A con NIT. 830.103.289-5 con un porcentaje de participación del 50%. | | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”- NACIONAL”. | | | |
| FECHA DE INICIO: | 13-08-2026 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SVR | |
| VALOR INICIAL: | CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($499.294.250) MONEDA CORRIENTE.<br>INCLUIDO IVA. | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($499.294.250) MONEDA CORRIENTE.<br>INCLUIDO IVA. | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | N/A |
| PRÓRROGA 1: | N/A |
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 866026 | 2026 | 400.000.000 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| | | | C-2402-0600-13-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. | 99.294.250,00 | 0 | 99.294.250,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS | | | |
| TOTAL | | | | | | 499.294.250,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 19 de octubre de 2026, para el periodo entre el 13 de agosto y 31 de agosto de 2026, se reporta un avance para el contrato de interventoría, relacionado a continuación:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $499.294.250.oo 100%
Total inversión ejecutada: $20.272.073,64 4.06%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | ... | ... | ... | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | | | |
| N/A | | | |
| N/A | | | |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: 37-44-101046957 ANEXO 0<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $49.929.425 , oo | 0 | 23-07-2026 | 05-07-2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $49.929.425 , oo | 0 | 23-07-2026 | 05-07-2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $99.858.850 , oo | 0 | 23-07-2026 | 31-12-2029 |
| Calidad del Servicio | $149.788.27 5,oo | 0 | 31-12-2026 | 31-12-2031 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/08/2026.

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico | 25-08-2026. | Claudia Ximena Conde Restrepo y Consorcio Colombia Rural. | Comité de seguimiento contrato de interventoría. |

# 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

## 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el periodo del 13 al 31 de agosto de 2026 no se ejecutaron actividades constructivas debido a que el contrato de obra se encontraba suspendido (mediante la Suspensión N° 4 suscrita el 24 de agosto de 2026).

Se identificaron tramos con pavimento rígido terminado, sectores pendientes de construcción de bordillos, tramos sin terminar, secciones con presencia de fisuras y tramos sin intervenir.

La supervisión no cuenta con la totalidad de los antecedentes técnicos, expedientes y estudios completos por parte del INVIAS y del municipio para establecer con precisión las metas físicas ejecutadas y programadas.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El contrato de obra ha tenido 6 prórrogas y 4 suspensiones; el acta de reinicio N° 3 se firmó el 19 de agosto de 2026 y posteriormente se decretó la Suspensión N° 4 el 24 de agosto de 2026.

Se requirió al contratista de obra la actualización de la Póliza de Cumplimiento (Anexo N° 13) y de Responsabilidad Civil Extracontractual, encontrándose pendientes aclaraciones sobre vigencias y la presentación de anexos anteriores.

La interventoría solicitó formalmente al municipio de San Antonio de Palmito la entrega de expedientes contractuales completos y actas anteriores (no disponibles en SECOP I) para salvaguardar la trazabilidad jurídica del proyecto.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La supervisión no ha recibido de manera oficial la relación detallada de pagos, desembolsos y descuentos, lo que impide diligenciar los formatos de informe financiero y de seguimiento a la inversión del anticipo.

Se ha reportado la existencia de saldos por amortizar de los anticipos otorgados en el contrato principal y su adicional, los cuales están bajo seguimiento estricto por los entes de control.

Se le exigió al contratista la entrega de la programación de obra (Reprogramación N° 9), programa de inversiones, flujo de caja, análisis de precios unitarios (APU) y la relación del personal técnico y administrativo.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Al corte del informe, la supervisión se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Alcaldía Municipal de San Antonio de Palmito a los requerimientos de información técnica y documental sobre la gestión ambiental, predial, social y de sostenibilidad (PAGA).
Se alertó sobre la existencia de peticiones e inconformidades por parte de terceros y proveedores locales relacionadas con deudas de subcontratistas y obligaciones laborales del operador, las cuales fueron trasladadas al municipio para su revisión y deslinde de responsabilidades.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se efectuó visita el 20 de agosto de 2026 al sitio de las obras.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ninguna.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Exigir al contratista la entrega formal y completa de la programación de obra actualizada (Reprogramación N° 9) y el diagrama de Gantt en formato editable (MS Project), reflejando de manera realista los plazos contractuales vigentes.

Requerir la presentación oportuna de los Análisis de Precios Unitarios (APU) detallados, especialmente para las actividades no previstas o modificaciones requeridas en los tramos faltantes.

Programar visitas técnicas de inspección conjunta una vez se reinicien las obras, para verificar el estado actual de las fisuras, los bordillos pendientes y la estabilidad de los tramos en pavimento rígido.

Solicitar formalmente a la Alcaldía Municipal de San Antonio de Palmito y a la subdirección de Vías Regionales del Invias la entrega íntegra de los expedientes contractuales físicos y digitales, incluyendo actas de inicio, suspensiones previas y antecedentes no disponibles en el sistema SECOP I.

Mantener el seguimiento estricto al trámite de actualización y aprobación de las pólizas (Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual), asegurando que los amparos cubran de forma correcta la totalidad de la nueva vigencia y ejecución del contrato.


Evaluar y aplicar de manera oportuna las medidas contractuales a que haya lugar en caso de incumplimientos injustificados de los plazos o del programa de trabajo establecido.
Instar al municipio y a las áreas financieras competentes a suministrar a la interventoría la relación oficial detallada de pagos, desembolsos y deducciones realizados hasta la fecha, para poder estructurar adecuadamente el informe financiero.

Exigir al contratista la relación del personal técnico, profesional y operativo destacado en obra, garantizando la permanencia del equipo mínimo ofrecido en la propuesta.

Requerir a la entidad contratante y al operador la remisión de los soportes e informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PAGA), componente social y gestión predial.

Establecer un mecanismo de seguimiento y respuesta oportuna a las peticiones, quejas o reclamos presentados por la comunidad, proveedores locales y terceros afectados por obligaciones laborales o de subcontratación del operador, previniendo posibles vías de hecho o mayores retrasos sociales.

Cordialmente,



FABIO AUGUSTO GIL FORERO
Supervisor
Profesional Especializado código 2028 y grado 20
Dirección Territorial Invias Sucre

# Documentos anexos

Outlook

**Comité de seguimiento Contrato de Interventoría No. 1442 de 2026.**

| | |
|---|---|
| **Organizador** | Fabio Augusto Gil Forero <fagilf@invias.gov.co> |
| **Hora de la reunión** | Este evento ocurrió el hace 2 meses (Mar 25/08/2026, de 14:00 a 14:30) |
| **Ubicación** | Reunión de Microsoft Teams |
| **Mi respuesta** | Aún no respondido |
| **Asistentes necesarios** | Claudia Ximena Conde Restrepo, c.colombia.rural.2026@gmail.com |
| **Mensaje enviado** | Mar 25/08/2026 10:03 |

---

**Reunión de Microsoft Teams**

**Unirse:** https://teams.microsoft.com/meet/274374241807673?p=9iC55ZxmtCuBkjkf49

Id. de reunión: 274 374 241 807 673

Código de acceso: Ck6v6Uu2

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

---