ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS
CONTRATO DE OBRA No. 52009732024

En el municipio de Pasto (Nariño) a los 01 días del mes de septiembre de 2025, se reunieron contratista de interventoría **ANZA INGENIERIA SAS BIC**, con Nit No. 900.893.208-0, contratista de obra **CONSORCIO ADECUACIONES LOCATIVAS** con Nit No. 901.888.265-4 y la supervisión, con el fin de suscribir el **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS** **CONTRATO NUMERO:** **FECHA DE CONTRATO:** 26 de noviembre de 2024 52009732024
CLASE DE CONTRATO: Contrato de Obra.
OBJETO CONTRACTUAL: "Realizar las adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta el servicio de atención a la Primera Infancia y Sedes Administrativas ubicadas en el departamento de Nariño. LOTE 1 – Región Nariño Pacifico Sur – Costa.
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ADECUACIONES LOCATIVAS Representante legal: ALEJANDRO HOLGUÍN QUINTERO
NIT: 901.888.265-4
VALOR EN NUMEROS: ($2.206.946.749,00) **VALOR EN LETRAS:** DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
PLAZO: El plazo de ejecución fue desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025
INTERVENTORIA: Nombre: ANZA INGENIERIA SAS BIC SAS NIT: 900.893.208-0 Representante legal: CÉSAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
SUPERVISÓN ICBF: Nombre: FLOR ADRIANA GUERRERO BRAVO

PÚBLICA

ALCANCE FINAL EJECUTADO

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES FINALES		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CENTRO ZONAL TUMACO				
4	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	13,34	$ 129.211,24
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	46,74	$ 657.631,80
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1.502,79	$ 22.426.135,17
10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	46,76	$ 671.847,68
12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	-	$ -
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M1	57,95	$ 912.886,35
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	18,42	$ 332.296,80
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	15,45	$ 363.847,50
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	5,00	$ 129.470,00
25	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,82	$ 141.553,76
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	-	$ -
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	8,00	$ 442.344,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	57,95	$ 4.014.949,85
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	-	$ -
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	7,00	$ 502.978,00
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	76,10	$ 6.004.061,70
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC	UND	-	$ -
66	SUMINITRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO PARA ESCALERAS	ML	11,75	$ 1.421.280,00
73	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	13,81	$ 10.114.444,00
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1,00	$ 483.730,00

81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	5,00	$	2.513.115,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	UND	1,93	$	1.219.229,25
91	AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 2,5 M DE MUEBLES BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 2,5 M DE MUEBLES ALTOS ACABADO LAMINADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO LAMINADO POR AMBAS CARAS, CANTOS VERTICALES POSTFORMADOS (R.4), CANTOS HORIZONTALES EN ABS DE 1,5 MM DE GRUESO	UND	1,00	$	2.318.054,00
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC INC ESTRUCTURA SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	51,24	$	4.717.863,69
NP 3	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	356,62	$	6.981.407,54
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA No.4	M2	19,29	$	308.959,06
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS PANEL REDONDA TIPO LED DE SOBREPONER, 24W PARA CIELORASO	UND	16,00	$	1.466.464,00
SUBTOTAL				**$**	**68.273.760,39**
CDI VILLA LOLA					
2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	320,00	$	1.947.520,00
3	RESANE DE MUROS	M2	194,42	$	1.661.124,48
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	110,61	$	1.071.368,46
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	660,10	$	9.287.607,00
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	1.134,51	$	16.930.292,73
12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	349,57	$	5.514.117,18
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	-	$	-
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	406,02	$	7.324.600,80
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	28,47	$	626.852,46
20	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	115,00	$	2.237.325,00
21	DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN	M2	198,50	$	4.012.677,50
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	16,00	$	414.304,00
27	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	68,71	$	2.210.400,70
32	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	-	$	-

39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	37,00	$	2.045.841,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	-	$	-
41	MURO EN MAMPOSTERIA (LLADRILLO TOLETE COMUN)	M2	10,04	$	607.389,88
43	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,05	$	1.425.753,00
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	-	$	-
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	698,95	$	55.145.058,15
51	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	111,93	$	8.645.585,13
53	COLUMNETA - CINTA DE CONFINAMIENTO DE CULATA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) SECCION 0.20X0.12	ML	15,17	$	1.236.218,47
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	74,60	$	6.899.679,40
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	-	$	-
65	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	27,50	$	3.328.407,50
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2,00	$	872.532,00
79	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	2,00	$	914.442,00
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	11,00	$	5.528.853,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	23,93	$	15.117.179,25
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	6,48	$	5.250.096,00
90	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	2,00	$	2.355.912,00
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma	UND	1,00	$	21.018.654,00

	encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)				
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INC ELEMENTOS DE FIJACION, INC ELEMENTOS DE FIJACION	M2	362,56	$	32.227.943,38
NP 3	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	ML	265,31	$	5.193.868,08
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL, INC ELEMENTOS DE FIJACION	ML	65,00	$	3.697.970,25
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA No.4	M2	210,28	$	3.367.957,95
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	174,00	$	2.022.054,00
NP 9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	14,00	$	2.012.325,00
NP 10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO O CONMUTABLE	UND	16,00	$	2.014.840,00
NP 11	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR DOBLE O CONMUTABLE	UND	3,00	$	387.421,50
NP 12	ESMALTE SINTETICO PARA PERFILERIA METALICA (INC LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE NEGRO)	M2	301,05	$	19.601.967,60
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 " Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA	UND	1,00	$	3.530.380,00
SUBTOTAL				**$**	**257.686.518,85**
CDI SAGRADO CORAZON					
3	RESANE DE MUROS	M2	292,78	$	2.501.512,32
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	53,70	$	520.138,20
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	228,76	$	3.218.653,20
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	478,04	$	6.591.693,56
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	574,04	$	8.566.398,92
10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	185,18	$	2.660.666,24

13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	167,32	$	2.635.959,28
14	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	15,02	$	251.194,48
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	468,20	$	8.446.328,00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	37,24	$	819.950,32
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	26,89	$	633.259,50
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	8,00	$	207.152,00
27	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	208,20	$	6.697.794,00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	M2	10,22	$	373.254,84
38	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$	104.376,00
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	36,00	$	1.990.548,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	162,32	$	11.246.016,56
41	MURO EN MAMPOSTERIA (LLADRILLO TOLETE COMUN)	M2	97,41	$	5.893.012,77
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	-	$	-
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN ACRÍLICO PARA CUBIERTAS	M2	-	$	-
47	CONSTRUCCION DE ALFAJÍAS EN CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M	ML	5,90	$	417.684,60
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	264,92	$	20.901.393,24
51	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	74,98	$	5.791.530,18
53	COLUMNETA - CINTA DE CONFINAMIENTO DE CULATA EN CONCRETO 21MPA (3000 PSI) SECCION 0.20X0.12	ML	78,80	$	6.421.490,80
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	57,15	$	5.285.746,35
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	15,00	$	1.365.345,00
65	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	16,80	$	2.033.354,40
67	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE	M2	138,80	$	24.377.999,20

	PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M				
69	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	28,37	$	5.974.353,19
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	-	$	-
76	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	15,10	$	5.691.537,30
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1,00	$	483.730,00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1,00	$	436.266,00
79	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	1,00	$	457.221,00
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	7,00	$	3.518.361,00
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	6,00	$	3.543.438,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	40,09	$	25.325.855,25
87	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	16,76	$	12.275.024,00
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1,00	$	21.018.654,00
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC INC ESTRUCTURA SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	296,13	$	27.265.826,98
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL	M2	109,94	$	9.772.562,05

	GALVANIZADA C. 30, INC ELEMENTOS DE FIJACION, INC ELEMENTOS DE FIJACION				
NP 3	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	489,92	$	9.590.967,87
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA No.4	M2	386,57	$	6.191.513,71
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS PANEL REDONDA TIPO LED DE SOBREPONER, 24W PARA CIELORASO	UND	55,00	$	5.040.970,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	75,00	$	871.575,00
NP 8	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA 3/4", INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL	UND	55,00	$	7.447.412,50
NP 9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	28,00	$	4.024.650,00
NP 10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO	UND	12,00	$	1.511.130,00
NP 11	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR CONMUTABLE	UND	4,00	$	516.562,00
NP 12	ESMALTE SINTETICO PARA PERFILERIA METALICA (INC LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE NEGRO)	M2	-	$	-
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 " Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA	UND	1,00	$	3.530.380,00
NP 14	PINTURA PARA PLACAS RECREATIVAS, Incluye adecuación de superficie, alistado y demarcación	M2	-	$	-
NP 15	LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION Y TUBERIA SANITARIA SISTEMA SANITARIO EXISTENTE 1MX1MX1M, INCLUYE RETIRO DE SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL.	UND	-	$	-
NP 16	CONSTRUCCION MESON DE COCINA 3.50X2.20X0.15M CONCRETO (3000 PSI)	M2	-	$	-
NP 17	CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA H: 8,00 m - 10,00m (incluye actividades de exploracion y sondeo profundo hasta Yacimiento , y tuberia de aduccion desde el pozo hasta el plantel educativo)	UND	-	$	-
NP 18	IMPERMEABILIZACION LOSA DE TANQUES ELEVADOS (INCLUYE MORTERO 1:3 MEZCLADO EN OBRA E IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y CONCRETOS)	M2	-	$	-

NP 19	LIMPÍEZA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO SOBRE MALLA DE CERRAMIENTO , INCLUYE DISPOSICION FINAL Y TRASCIEGOS . H=3,00	M2	17,44	$	247.107,36
NP 20	ADECUACION Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA (inCluye cambio de elementos PVc necesarios , flotador , lavado interno externo , retiro , colocacion y sondeo de limpieza de tuberia del rebose de agua lluvia con salida al patio) (4 unidades)	UND	-	$	-
NP21	LIMPIEZA Y LAVADO CON EQUIPO DE HIDROLAVADO A PRESION PARA PISOS Y MUROS	M2	47,40	$	702.942,00
NP22	LIMPÍEZA MANUAL DE ANDENES Y ZÓCALOS DE MUROS EXTERIORES	M2		$	-
SUBTOTAL				**$**	**285.390.491,17**
CDI BUENOS AIRES					
3	RESANE DE MUROS	M2	271,17	$	2.316.876,48
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	37,14	$	359.738,04
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	104,71	$	1.473.269,70
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	113,38	$	1.563.396,82
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	485,88	$	7.250.787,24
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	147,00	$	2.315.838,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	129,54	$	2.336.901,60
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	21,22	$	467.221,96
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	13,85	$	326.167,50
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	12,00	$	310.728,00
27	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 E=2 CM INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	87,63	$	2.819.057,10
38	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	2,00	$	104.376,00
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	28,00	$	1.548.204,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	147,00	$	10.184.601,00
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	-	$	-
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	106,57	$	8.408.053,29

51	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	37,30	$	2.881.089,30
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	80,00	$	7.399.120,00
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ML	17,00	$	1.547.391,00
62	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M-(INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	50,60	$	6.055.808,00
65	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	22,66	$	2.742.607,78
67	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	40,18	$	7.056.974,12
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	6,00	$	1.320.480,00
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	-	$	-
73	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	9,21	$	3.020.880,00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2,00	$	872.532,00
79	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	1,00	$	457.221,00
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	3,00	$	1.507.869,00
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	6,00	$	3.543.438,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	24,12	$	15.237.207,00
87	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.	M2	-	$	-
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus	UND	1,00	$	21.018.654,00

	respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)				
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC INC ESTRUCTURA SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	216,85	$	19.966.212,75
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INC ELEMENTOS DE FIJACION, INC ELEMENTOS DE FIJACION	M2	22,10	$	1.964.468,12
NP 3	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	485,66	$	9.507.571,56
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS PANEL REDONDA TIPO LED DE SOBREPONER, 24W PARA CIELORASO	UND	36,00	$	3.299.567,04
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	30,00	$	348.630,00
NP 8	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA 3/4", INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL	UND	36,00	$	4.874.670,00
NP 9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	19,00	$	2.731.012,50
NP 10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO O CONMUTABLE	UND	14,00	$	1.762.985,00
NP 11	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR DOBLE O CONMUTABLE	UND	2,00	$	258.281,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 " Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA	UND	1,00	$	3.530.380,00
SUBTOTAL				**$**	**164.690.265,90**
CDI CARACOLITO					
2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	101,00	$	614.686,00
3	RESANE DE MUROS	M2	29,34	$	250.680,96
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	-	$	-
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	943,78	$	14.084.028,94

13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	35,14	$	553.595,56
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	166,90	$	3.010.876,00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	34,85	$	767.327,30
19	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	68,90	$	1.282.022,30
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	13,93	$	328.051,50
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	3,00	$	77.682,00
33	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	47,13	$	2.094.881,37
36	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	-	$	-
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	6,00	$	331.758,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	35,14	$	2.434.604,62
43	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	17,64	$	1.140.602,40
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL SANITARIO Y GRIFERIA SANITARIA COMPLETA PARA BATERIAS SANITARIAS	UND	4,00	$	287.416,00
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	-	$	-
52	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	UND	4,00	$	324.616,00
54	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	24,34	$	2.003.498,42
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	153,42	$	14.189.662,38
67	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	119,86	$	21.051.491,24
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	4,00	$	880.320,00
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	-	$	-
73	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	13,93	$	4.569.040,00
74	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	43,89	$	15.275.958,39
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1,00	$	483.730,00

78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1,00	$	436.266,00
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1,00	$	464.504,00
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	-	$	-
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	2,00	$	1.181.146,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	4,20	$	2.653.245,00
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	6,60	$	4.484.040,00
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	-	$	-
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1,00	$	21.018.654,00
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS PANEL REDONDA TIPO LED DE SOBREPONER, 24W PARA CIELORASO	UND	37,00	$	3.391.198,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	20,00	$	232.420,00
NP 8	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA 3/4", INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL	UND	37,00	$	5.010.077,50
NP 9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	11,00	$	1.581.112,50
NP 10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO	UND	16,00	$	2.014.840,00
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 ‟ Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA	UND	1,00	$	3.530.380,00
NP17	CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO PROFUNDO PARA SUMINISTRO DE AGUA H: 8,00 m - 10,00m (incluye actividades de	UND	1,00	$	4.637.948,00

	exploracion y sondeo profundo hasta Yacimiento , y tuberia de aduccion desde el pozo hasta el plantel educativo)				
NP 18	IMPERMEABILIZACION LOSA DE TANQUES ELEVADOS (INCLUYE MORTERO 1:3 MEZCLADO EN OBRA E IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS Y CONCRETOS)	M2	14,00	$	1.531.852,00
NP19	LIMPÍEZA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO SOBRE MALLA DE CERRAMIENTO , INCLUYE DISPOSICION FINAL Y TRASCIEGOS . H=3,00	M2	228,24	$	3.233.932,56
NP20	ADECUACION Y LAVADO DE TANQUES ELEVADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA (inCluye cambio de elementos PVc necesarios , flotador , lavado interno externo , retiro , colocacion y sondeo de limpieza de tuberia del rebose de agua lluvia con salida al patio) (4 unidades)	UND	4,00	$	851.900,00
NP21	LIMPIEZA Y LAVADO CON EQUIPO DE HIDROLAVADO A PRESION PARA PISOS Y MUROS	M2	78,64	$	1.166.231,20
NP22	LIMPÍEZA MANUAL DE ANDENES Y ZÓCALOS DE MUROS EXTERIORES	M2	20,00	$	191.460,00
SUBTOTAL				**$**	**143.647.736,14**
CDI EL CHARCO					
3	RESANE DE MUROS	M2	126,14	$	1.077.740,16
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	72,13	$	698.651,18
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	349,21	$	4.913.384,70
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG		$	-
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	616,10	$	9.194.060,30
12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	380,20	$	5.997.274,80
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	374,28	$	6.752.011,20
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	22,21	$	489.019,78
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	4,80	$	113.040,00
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	6,00	$	155.364,00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	M2	65,29	$	2.384.521,38
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	19,52	$	1.079.319,36
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	369,97	$	29.189.523,09
51	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	61,95	$	4.785.079,95

52	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	UND	8,00	$	649.232,00
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJAS METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA Y AUTOEXTINGUIBLE, TIPO MAX A360 DE AJOVER O EQUIVALENTE	M2	-	$	-
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	89,16	$	8.246.319,24
62	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	53,53	$	6.406.470,40
64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN C 150x50 2MM GALVANIZADO, PARA REMPLAZO DE PUNTOS DE ESTRUCTURA METALICA	ML	-	$	-
65	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6"	ML	38,50	$	4.659.770,50
67	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	M2	17,96	$	3.154.386,64
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	-	$	-
73	PUERTAS ENTAMBORADAS CON REJILLA LAMINA C-18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	4,80	$	1.574.400,00
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1,00	$	483.730,00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	2,00	$	872.532,00
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	-	$	-
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	2,00	$	1.005.246,00
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	4,00	$	2.362.292,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	5,88	$	3.714.543,00
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1,00	$	21.018.654,00

NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INC ELEMENTOS DE FIJACION, INC ELEMENTOS DE FIJACION	M2	399,95	$	35.551.539,50
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS PANEL REDONDA TIPO LED DE SOBREPONER, 24W PARA CIELORASO	UND	19,00	$	1.741.426,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	20,00	$	232.420,00
NP 8	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA 3/4", INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL	UND	19,00	$	2.572.742,50
NP 9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	11,00	$	1.581.112,50
NP 10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO	UND	12,00	$	1.511.130,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 " Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA	UND	1,00	$	3.530.380,00
NP 15	LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION Y TUBERIA SANITARIA SISTEMA SANITARIO EXISTENTE 1MX1MX1M, INCLUYE RETIRO DE SOLIDOS Y DISPOSICION FINAL	UND	1,00	$	205.504,00
NP 16	CONSTRUCCION MESON DE COCINA 3.50X2.20X0.15M CONCRETO (3000 PSI)	M2	1,46	$	193.845,66
SUBTOTAL				**$**	**168.096.665,84**
CDI LAS FLORES					
2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	372,14	$	2.264.844,04
3	RESANE DE MUROS	M2	23,17	$	197.964,48
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	58,40	$	821.688,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	316,80	$	4.368.355,20
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	643,05	$	9.596.235,15
12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	41,13	$	648.784,62
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	13,70	$	247.148,00
19	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	53,27	$	991.194,89
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	-	$	-

33	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	27,50	$	1.222.347,50
34	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	25,00	$	1.111.350,00
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	17,00	$	939.981,00
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	-	$	-
42	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	7,00	$	427.875,00
43	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	13,87	$	896.834,20
44	RED SUMINISTRO PVC Ø 2 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	-	$	-
49	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	-	$	-
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	75,93	$	5.990.649,21
54	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	78,27	$	6.442.638,51
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	99,02	$	9.158.260,78
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	-	$	-
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	-	$	-
69	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	3,54	$	745.477,98
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	-	$	-
71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA REJA DE INGRESO DE SEGURIDAD EN HIERRO TUBO CUADRADO (INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS)	M2		$	-
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	-	$	-
74	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	87,53	$	30.464.904,03
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1,00	$	483.730,00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	1,00	$	436.266,00
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	-	$	-
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE	UND	1,00	$	502.623,00

	ACCESORIOS Y GRIFERÍA)				
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	-	$	-
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	5,88	$	3.714.543,00
85	RECALCE DE MICROPILOTES CONCRETO 3000 PSI (0.6x0.6) H:2.0	M3	-	$	-
86	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	-	$	-
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	5,40	$	4.375.080,00
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1,00	$	21.018.654,00
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INC ELEMENTOS DE FIJACION, INC ELEMENTOS DE FIJACION	M2	99,29	$	8.825.884,13
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL, INC ELEMENTOS DE FIJACION	ML	13,00	$	739.594,05
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARAS PANEL REDONDA TIPO LED DE SOBREPONER, 24W PARA CIELORASO	UND	23,00	$	2.108.042,00
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	25,00	$	290.525,00
NP8	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA 3/4", INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL	UND	23,00	$	3.114.372,50
NP9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	13,00	$	1.868.587,50
NP10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10,00	$	1.259.275,00
NP12	ESMALTE SINTETICO PARA PERFILERIA METALICA (INC LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE NEGRO)	M2	78,14	$	5.087.851,68
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL	UND	1,00	$	3.530.380,00

	EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 ‟ Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA			
NP21	LIMPIEZA Y LAVADO CON EQUIPO DE HIDROLAVADO A PRESION PARA PISOS Y MUROS	M2	368,95	$ 5.471.528,50
SUBTOTAL				**$ 139.363.468,95**
CDI NUEVO HORIZONTE				
1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x2 CXC SANITARIA.	UND	-	$ -
2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	114,21	$ 695.082,06
3	RESANE DE MUROS	M2	-	$ -
4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2	26,67	$ 258.325,62
5	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	519,71	$ 7.312.319,70
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	1.482,34	$ 20.439.986,26
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 45x 2	UND	-	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 2	UND	-	$ -
9	VINILO TIPO I VINITEX (TRES MANOS) PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION, INCLUIDO EL RESANE	M2	-	$ -
10	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	495,99	$ 7.126.384,32
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIO DE 4	UND	-	$ -
12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA	M2	-	$ -
13	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	495,99	$ 7.813.826,46
15	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90x4 CXC SANITARIA.	UND	-	$ -
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE SOBRE REJAS	M2	124,54	$ 2.246.701,60
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA 2 "	UND	-	$ -
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA INTERIORES	M2	837,37	$ 18.437.212,66
19	RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	46,00	$ 855.922,00
21	DEMOLICIÓN MANUAL ANDEN	M2	-	$ -
22	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	526,83	$ 11.551.801,41
23	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	28,14	$ 662.697,00
24	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	9,00	$ 233.046,00
25	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	-	$ -
26	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x4 CXC SANITARIA.	UND	-	$ -
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGEO (INCLUYE ANGULO) (1.2X30)	M2	-	$ -

PUBLICA

29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA. REDUCIDA 4x2	UND	-	$	-
30	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	6,00	$	222.132,00
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNION PVC SANITARIA DE 6"	UND	-	$	-
33	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	31,20	$	1.386.808,80
34	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	-	$	-
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SENCILLA 4 SANITARIA	UND	-	$	-
36	RED SANITARIA PVC-S 3" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	21,30	$	1.068.642,30
38	DEMOLICIÓN MANUAL CAJAS DE INSPECCIÓN	UND	5,00	$	260.940,00
39	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	115,92	$	6.409.564,56
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	-	$	-
42	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	36,00	$	2.200.500,00
43	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	103,94	$	6.720.760,40
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2	-	$	-
49	SOBRECIMIENTO 0.10 O 0.12 EN TOLETE RECOCIDO	M2	-	$	-
50	SUMINSTRO E INSTALACION DE CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA) - PISO Y/O PARED	M2	567,76	$	44.794.560,72
51	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	-	$	-
52	SUMINSTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA METALICA	UND	3,00	$	243.462,00
55	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 45x6 CXC SANITARIA.	UND	-	$	-
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	99,92	$	9.241.500,88
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2	-	$	-
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	103,94	$	10.653.850,00
62	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2	-	$	-
63	RED SANITARIA PVC-S 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	-	$	-
67	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2	M2	-	$	-

	MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M				
68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS)	UND	5,00	$	1.100.400,00
69	DEMOLICION EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	M3	9,90	$	2.084.811,30
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PANEL 60 X60 METALICA PARA INCRUSTAR, 50W,LUZ BLANCA, 120 V	UND	97,00	$	25.341.056,00
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA, CON ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO ALVEOLAR	M2	-	$	-
75	PUERTA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE)	M2	-	$	-
77	MOTOBOMBA ELECTRICA DE AGUA PERIFERICA 1HP	UND	1,00	$	483.730,00
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	UND	3,00	$	1.308.798,00
79	Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	UND	2,00	$	914.442,00
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS CON DOBLE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE EMPOTRAR	UND	1,00	$	464.504,00
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND	3,00	$	1.507.869,00
82	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo toletetolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones	UND	3,00	$	1.730.880,00
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	7,00	$	4.134.011,00
84	PLACA CONCRETO 3000 PSI	M3	51,97	$	32.830.748,25
86	REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA).	M2	-	$	-
87	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-	M2	28,14	$	20.609.736,00

	SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS.				
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	M2	-	$	-
89	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 3000 Psi PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO AGUA	M3	-	$	-
90	TANQUE PLASTICO DE AGUA 2000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$	1.177.956,00
93	PARQUE INFANTIL TIPO A EL CUAL INCLUYE (2 techos, 1 rodadero sencillo, 1 rodadero doble, 1 rodadero caracol, 1 muro de escalar, 1 triki paleta, 1 escalera de pasos con sus respectivas barandas, 3 plataformas plasticas, 1 escalador de arbol, 1 plataforma encauchetada, 1 domo plastico, 1 barra de giro para salidad de rodadero, 1 salida de rodadero en fibra de vidrio, 2 encierros metálicos)	UND	1,00	$	21.018.654,00
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO EN LÁMINA PVC INC ESTRUCTURA SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	441,21	$	40.623.898,95
NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA C. 30, INC ELEMENTOS DE FIJACION, INC ELEMENTOS DE FIJACION	M2	489,31	$	43.494.745,63
NP 3	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	-	$	-
NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA TRAPEZOIDAL, INC ELEMENTOS DE FIJACION	ML	63,76	$	3.627.424,36
NP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA No.4	M2	519,71	$	8.323.955,79
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE No 12 (2 X12AWG + 1 X 12 AW TIERRA). NO INCLUYE TERMINALES	ML	-	$	-
NP 8	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBERIA 3/4", INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL	UND	97,00	$	13.134.527,50
NP 9	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, TOMACORRIENTE	UND	35,00	$	5.030.812,50
NP 10	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR SENCILLO O CONMUTABLE	UND	17,00	$	2.140.767,50
NP 11	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE INC. 3 MT DE TUBERIA 3/4", ALAMBRE No 3X12 AWG, CAJA RADWELL, INTERRUPTOR DOBLE O	UND	9,00	$	1.162.264,50

	CONMUTABLE				
NP 12	ESMALTE SINTETICO PARA PERFILERIA METALICA (INC LIMPIEZA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE NEGRO)	M2	179,23	$	11.670.023,76
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 DE LARGO X 60 DE DIAMETRO CON 4 SOPORTES METALICOS EN TUBERIA DE 1" PARA APOYAR EL TUNEL EN FIBRA Y 1 REJA DE SEGURIDAD EN TUBERIA DE 1 " Y ¾ PINTADO CON ELECTROSTATICA	UND	1,00	$	3.530.380,00
NP 14	PINTURA PARA PLACAS RECREATIVAS, Incluye adecuación de superficie, alistado y demarcación	M2	-	$	-
NP 16	CONSTRUCCION MESON DE COCINA 3.50X2.20X0.15M CONCRETO (3000 PSI)	M2	9,90	$	1.314.432,90
NP 19	LIMPÍEZA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO SOBRE MALLA DE CERRAMIENTO , INCLUYE DISPOSICION FINAL Y TRASCIEGOS . H=3,00	M2	57,25	$	811.175,25
NP 21	LIMPIEZA Y LAVADO CON EQUIPO DE HIDROLAVADO A PRESION PARA PISOS Y MUROS	M2	608,58	$	9.025.241,40
SUBTOTAL				**$**	**419.433.272,34**
COSTO DIRECTO CONTRATO				**$**	**1.646.582.179,58**
RESUMEN EJECUTIVO					
VALOR COSTO DIRECTO				**$**	**1.646.582.179,58**
				$	**352.697.902,87**
				$	**16.465.821,80**
				$	**82.329.108,98**
IVA				**$**	**15.642.530,71**
VALOR TOTAL				**$**	**2.113.717.544,00**

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS:

Una vez realizada la inspección total de la obra de mantenimiento, por parte del contratista, interventor y Supervisor, se constató que a los 01 días del mes de septiembre de 2025 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoría y la Supervisión los recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo y la calidad de estas son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

El recibo de los trabajos terminados no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los__1__ días del mes de septiembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

POR PARTE DE INTERVENTORIA

CÉSAR ALEJANDRO ZAMUDIO AGUIRRE
Representante Legal
ANZA INGENIERIA SAS BIC

POR PARTE DE CONTRATISTA

ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
Representante Legal
CONSORCIO ADECUACIONES LOCATIVAS

POR PARTE DE SUPERVISIÓN ICBF

FLOR ADRIANA GUERRERO BRAVO
Supervisora contractual
Coordinadora Grupo Administrativo

PÚBLICA