INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

20 de mayo de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0007200**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Pago de acta parcial de Contrato de Obra No. 3 correspondiente al periodo de diciembre 2025 a febrero 2026. Contrato ICCU-138 de 2025.

Bogotá D, C. 20 de mayo de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU
Calle 26 No 51-53 - Torre Central Piso 6
Bogotá, D.C.

Asunto: Pago de acta parcial de Contrato de Obra No. 3 correspondiente al periodo de diciembre 2025 a febrero 2026. Contrato ICCU-138 de 2025.
Ref.: Contrato No. 138 de 2025 objeto: Intervención de las vías que conforman el programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca - Lote 1.

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta parcial No. 3 del Contrato de Obra ICCU-138-2025, correspondiente a los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026, así:

Registro presupuestal: **RES- 2026000134.**

Documentos que se adjuntan:

1. Oficio de entrega.
2. Informe del Contratista de Obra del periodo de diciembre de 2025 a febrero de 2026 con su respectivo oficio de aprobación.
3. Acta parcial No. 3 del periodo de diciembre de 2025 a febrero de 2026.
4. Soportes de las memorias de cálculo del acta parcial del periodo de diciembre de 2025 a febrero de 2026.
5. Rut contratista de Obra – Consorcio Sofan C-031.
6. Certificación Bancaria contratista de Obra – Consorcio Sofan C-031.
7. Declaración de Origen de Fondos – Sarlaf
   - Cedula del represente legal.
8. Certificación de parafiscales del consorcio y cada uno de los consorciados del periodo de diciembre de 2025 a febrero de 2026. (Para contratos de obra anexar así mismo la certificación por la interventoría).

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

- Copia Cedula, copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencias de antecedentes (junta de central de contadores) del profesional a cargo de generar el certificado.
- Soporte pago planillas del periodo a cobrar.

9. Formato MS-GC-FR-013 formato para el cálculo de la seguridad social de los meses de diciembre de 2025 a febrero de 2026.
10. Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra.
11. Formato MS-GP-FR-036 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA No 9, 10 y 11, debidamente suscritos correspondientes al Contrato ICCU-219 de 2025.
12. Minuta del contrato ICCU-138-2025.
13. Factura electrónica correspondiente al acta de Obra No 3 del periodo de diciembre de 2025 a febrero de 2026.
14. Pólizas actualizadas de acuerdo con su última modificación contractual.
15. Verificación de publicación de pagos en Secop II.

Cordialmente,

LUZ ANGELA SANABRIA
Subdirectora Técnica
Subdirección de Caminos Vecinales.

QR Validación Documento:

Contraseña:Op0yXyUqo3

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . ANDRÉS FELIPE TOLOSA REMOLINA / DCM
Proyectó: ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ / SDCV

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 08 de mayo del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-732

Señor
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU
Subdirección Técnica ICCU
ATN, Ing. Laura Daniela Nieto Gutiérrez
Subdirectora Técnica ICCU
laura.nieto@cundinamarca.gov.co
Calle 26 No 51-53 Bogotá - Colombia Torre Central Piso 6
Celular: 322 2178728
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

ASUNTO: Respuesta a oficio ICCU-I-2026-0006400 – Subsanación de observaciones Acta de Obra No. 3.

Estimado Ingeniero.

En atención al oficio ICCU-I-2026-0006400 del 5 de mayo de 2026, mediante el cual la Entidad formuló observaciones al documento correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 3 y sus anexos, el CONSORCIO SOFAN C-031 se permite informar que las observaciones señaladas ya fueron atendidas y subsanadas en su totalidad, razón por la cual se remite nuevamente la documentación ajustada para su revisión, validación y trámite correspondiente.

En este sentido, se realizaron los ajustes requeridos a la carta de aprobación del acta, al contenido del acta parcial de obra, al balance de mayores y menores, así como a los diferentes soportes documentales y técnicos que acompañan la solicitud de pago, conforme a las observaciones impartidas por la Entidad. De igual forma, se incorporaron las firmas correspondientes, se efectuaron las correcciones de forma y contenido solicitadas, y se complementó la documentación relacionada con memorias de cálculo, informes mensuales, certificaciones de parafiscales y formatos de revisión de IBC para los períodos indicados.

Así mismo, se radica nuevamente el Acta Parcial de Obra No. 3 con sus anexos debidamente ajustados, organizados y completos, con el propósito de dar continuidad al proceso de revisión y aprobación correspondiente, de conformidad con lo establecido contractualmente.

Agradecemos se sirvan continuar con la revisión de la documentación remitida y adelantar el trámite pertinente para la aprobación del acta.

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS
Cordialmente,

WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
Director de Obra
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo

Consorcio SOFAN C-031

directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co
roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Carlos Daniel Tinoco
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexo: Lo enunciado

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 24 de abril de 2026

Al responder cite:
766-765

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1**

ASUNTO: **766-765 Aprobación acta de obra N° 3 y acta de mayores y menores cantidades N° 2-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-716**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, informa que realizó la revisión técnica N° 5, de la información remitida en los oficios en mención del asunto correspondiente al acta de cobro N°3 y sus anexos. Como resultado de dicho proceso de verificación y análisis, se emite la aprobación del balance de mayores y menores cantidades N° 2 y Acta de obra N° 3 y, por un valor de **$2.311.717.086,28** correspondiente al 6,54% del valor del contrato de obra ICCU-138-2025, como resultado de las actividades de obra de la fase III del contrato, ejecutadas en los municipios de Choachí (Provincia Oriente), Sibaté (Provincia Soacha) y Junín y Gama (Provincia del Guavio) de lote 1, desarrolladas hasta el mes de febrero del 2026; toda vez fueron subsanadas las observaciones relacionadas a continuación.

1. *Ajustar nota del balance de obra N° 2, de acuerdo con el ajuste de cantidad realizado a la actividad de excavación de la provincia del Guavio.* **SUBSANADO**
2. *En el acta de Obra N° 3, se debe agregar el total cobrado de la fase de caracterización en la columna de obra ejecutada acumulada.* **SUBSANADO**
3. *Ajustar informe del acta, conforme a lo señalado en el documento aneo con este comunicado, relacionado con la tabla resumen de la facturación de actas de obra 1, 2 y 3; y por otro lado, registro fotográfico del municipio de Sibaté.* **SUBSANADO**

4. *Subsanar informes de buen manejo del anticipo de obra del mes de noviembre y diciembre del 2025, observados mediante los oficios 766-705 Revisión y respuesta a comunicados SOFAN 625; 628; 629; 635; 637; 643; 644; 655; 766-633 Observaciones Informe buen manejo del anticipo- Rta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-587; remitiendo los soportes de devolución de rendimientos financieros de estos meses.* **SUBSANADO PARCIALMENTE**

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Estado de la observación: se realizó la aprobación del informe del buen manejo del anticipo de obra del mes de noviembre del 2025, mediante el comunicado *766-764 Aprobación Informe Buen Manejo del Anticipo No.5 v4 RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-480*, del 23 de abril del 2025. Sin embargo, no se recibió el informe del mes de diciembre del 2025, quedando pendiente la entrega de este con las observaciones remitidas en el comunicado 766-633. Dado que el comunicado de entrega del Informe del buen manejo del anticipo de enero del 2026, se recibió la devolución del rendimiento financiero del mes de diciembre del 2025, se avala la continuidad de este trámite; sin eximir al contratista de la entrega del informe subsanado del anticipo del mes de diciembre del 2025.

5. *Entregar informes de buen manejo del anticipo de obra del mes de enero y febrero del 2026, remitiendo los soportes de devolución de rendimientos financieros de estos meses.* **SUBSANADO**

   Estado de la observación: se recibieron los oficios *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-719 Radicación Informe de Seguimiento del Anticipo No. 8 – febrero de 2026* y *SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-709 Radicación Informe No. 7 de Seguimiento del Anticipo – enero de 2026*, actualmente en revisión de Interventoria, como consta en el informe de interventoría sobre el buen manejo del anticipo de obra adjunto en este comunicado.

6. *Subsanar informe de obra mensual del mes de enero y febrero del 2026, según los comunicados 766-747 Solicitud de remisión y subsanación de INFORME MENSUAL No. 10 ENERO V3; 766-724 OBSERVACIONES V2 INFORME MENSUAL FEBRERO 2026- SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-679.*

   Estado de la observación: se dio la aprobación de los informes mensuales de obra del mes de enero y febrero del 2026 mediante los comunicados *766-760 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-710, aprobación del informe mensual del mes de FEBRERO N°11, V3,* del 22 de abril del 2026 y *766-759 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-706, aprobación del informe mensual del mes de enero N°10, V4* del 22 de abril del 2026.

Enlace de consulta y descarga: Anexos 766-765.zip

Sin otro particular.

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: 766-765
Preparó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 07 de mayo de 2026

Al responder cite:
766-796

Señores
CONSORCIO SOFÁN C-031
ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1**

ASUNTO: **Alcance oficio 766-765- Aprobación acta de obra N° 3 y acta de mayores y menores cantidades N° 2-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-716**

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, se permite dar alcance al oficio en mención del asunto, una vez fueron recibidos los anexos pendientes de los informes de inversión del anticipo observados. Esto, luego la revisión técnica N° 5, de la información remitida en los oficios relacionados correspondiente al acta de cobro N°3 y sus anexos. Como resultado de dicho proceso de verificación y análisis, se emite la aprobación del balance de mayores y menores cantidades N° 2 y Acta de obra N° 3 y, por un valor de **$2.311.717.086,28** correspondiente al 6,54% del valor del contrato de obra ICCU-138-2025, como resultado de las actividades de obra de la fase III del contrato, ejecutadas en los municipios de Choachí (Provincia Oriente), Sibaté (Provincia Soacha) y Junín y Gama (Provincia del Guavio) de lote 1, desarrolladas hasta el mes de febrero del 2026; toda vez fueron subsanadas las observaciones relacionadas a continuación.

1. *Ajustar nota del balance de obra N° 2, de acuerdo con el ajuste de cantidad realizado a la actividad de excavación de la provincia del Guavio.* **SUBSANADO**
2. *En el acta de Obra N° 3, se debe agregar el total cobrado de la fase de caracterización en la columna de obra ejecutada acumulada.* **SUBSANADO**
3. *Ajustar informe del acta, conforme a lo señalado en el documento aneo con este comunicado, relacionado con la tabla resumen de la facturación de actas de obra 1, 2 y 3; y, por otro lado, registro fotográfico del municipio de Sibaté.* **SUBSANADO**

4. *Subsanar informes de buen manejo del anticipo de obra del mes de noviembre y diciembre del 2025, observados mediante los oficios 766-705 Revisión y respuesta a comunicados SOFAN 625; 628; 629; 635; 637; 643; 644; 655; 766-633 Observaciones Informe buen manejo del anticipo- Rta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-587; remitiendo los soportes de devolución de rendimientos financieros de estos meses.* **SUBSANADO.**

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Estado de la observación: *se realizó la aprobación del informe del buen manejo del anticipo de obra del mes de noviembre del 2025, mediante el comunicado 766-764 Aprobación Informe Buen Manejo del Anticipo No.5 v4 RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-480, del 23 de abril del 2025. Sin embargo, no se recibió el informe del mes de diciembre del 2025, quedando pendiente la entrega de este con las observaciones remitidas en el comunicado 766-633. Dado que el comunicado de entrega del Informe del buen manejo del anticipo de enero del 2026, se recibió la devolución del rendimiento financiero del mes de diciembre del 2025, se avala la continuidad de este trámite; sin eximir al contratista de la entrega del informe subsanado del anticipo del mes de diciembre del 2025.*

Respuesta contratista: se remiten los anexos y soportes pendientes del informe de buen manejo del anticipo del mes de diciembre del 2025.

Estado de la observación: observación atendida una vez se constata la complementación y entrega de anexos y soportes pendiente del informe de inversión del anticipo de obra del mes de diciembre del 2025.

5. *Entregar informes de buen manejo del anticipo de obra del mes de enero y febrero del 2026, remitiendo los soportes de devolución de rendimientos financieros de estos meses.* **SUBSANADO.**

Estado de la observación: *se recibieron los oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-719 Radicación Informe de Seguimiento del Anticipo No. 8 – febrero de 2026 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-709 Radicación Informe No. 7 de Seguimiento del Anticipo – enero de 2026, actualmente en revisión de Interventoria, como consta en el informe de interventoría sobre el buen manejo del anticipo de obra adjunto en este comunicado.*

Respuesta contratista: se remiten los soportes pendientes y se realizan los ajustes de forma del informe de buen manejo del anticipo del mes de enero del 2026.

Estado de la observación: observación atendida una vez se constata la complementación y entrega de anexos pendiente del informe.

6. *Subsanar informe de obra mensual del mes de enero y febrero del 2026, según los comunicados 766-747 Solicitud de remisión y subsanación de INFORME MENSUAL No. 10 ENERO V3; 766-724 OBSERVACIONES V2 INFORME MENSUAL FEBRERO 2026- SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-679.*

Estado de la observación: *se dio la aprobación de los informes mensuales de obra del mes de enero y febrero del 2026 mediante los comunicados 766-760 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-710, aprobación del informe mensual del mes de FEBRERO N°11, V3, del 22 de abril del 2026 y 766-759 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-706, aprobación del informe mensual del mes de enero N°10, V4 del 22 de abril del 2026.*

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Respuesta contratista: se remiten los soportes pendientes y se realizan los ajustes de forma del informe de buen manejo del anticipo del mes de febrero del 2026.

Estado de la observación: observación atendida una vez se constata la complementación y entrega de anexos pendiente del informe

Enlace de consulta y descarga: Anexos 766-765.zip

Sin otro particular.

Roberto Carlos López Julio
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
Director de Interventoría Fase III

Anexo: 766-765
Preparó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,26 **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PROVINCIA MEDINA																
PRELIMINARES																
1,00	1,60	***	1,10	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	77553,00	2126,00	164877678,00	3535,39	7516240,81						
Subtotal PRELIMINARES								**$ 164.877.678,00**		**$ 7.516.241,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	106,00	$ 272.136,00	$ 28.846.416,00								
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	166,00	$ 260.412,00	$ 43.228.392,00								
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	95,00	$ 85.819,00	$ 8.152.805,00								
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	451,00	$ 76.832,00	$ 34.651.232,00	228,80	17579161,60						
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1020,00	$ 34.479,00	$ 35.168.580,00	342,88	11821987,13						
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 150.047.425,00**		**$ 29.401.149,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE																
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	5527,00	$ 70.139,00	$ 387.658.253,00								
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	5527,00	$ 197.608,00	$ 1.092.179.416,00								
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 303.425,00	$ 419.333.350,00								
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 110.627,00	$ 152.886.514,00								
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 253.395,00	$ 350.191.890,00								
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	1382,00	$ 55.508,00	$ 76.712.056,00								
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 221.316,00	$ 305.858.712,00								
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 172.127,00	$ 237.879.514,00								
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 151.126,00	$ 208.856.132,00								
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 151.126,00	$ 208.856.132,00								
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 128.843,00	$ 178.061.026,00								
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 29.496,00	$ 40.763.472,00								
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 56.639,00	$ 78.275.098,00								
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1382,00	$ 239.783,00	$ 331.380.106,00	10962,45	2628609638,78						
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	22109,00	$ 32.013,00	$ 707.775.417,00	123421,36	3951087903,09						
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 4.776.667.088,00**		**$ 6.579.697.542,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
ALCANTARILLAS																
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	102,00	$ 850.416,00	$ 86.742.432,00	35,49	30181263,84						
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	64,00	$ 1.032.718,00	$ 66.093.952,00	65,91	68066443,38						
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	94,00	$ 519.156,00	$ 48.800.664,00	10,50	5451138,00						
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	19990,00	$ 9.788,00	$ 195.662.120,00	7525,70	73661551,60						
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	250,00	$ 277.928,00	$ 69.482.000,00	133,00	36964424,00						
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	95,00	$ 1.060.012,00	$ 100.701.140,00	90,00	95401080,00						
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	20580,00	$ 48.277,00	$ 993.540.660,00								
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	12,00	$ 912.454,00	$ 10.949.448,00	6,31	5757584,74						
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36". INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	19,00	$ 277.150,00	$ 5.265.850,00	60,00	16629000,00						
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	4567,69	13643690,03						
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 1.601.432.966,00**		**$ 345.756.176,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
MUROS																

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	8/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,26 **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	63,00	$ 850.416,00	$ 53.576.208,00		$ -		$ -		$ -		$ -
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	63,00	$ 1.032.718,00	$ 65.061.234,00		$ -		$ -		$ -		$ -
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11,00	$ 519.156,00	$ 5.710.716,00		$ -		$ -		$ -		$ -
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	174,00	$ 277.928,00	$ 48.359.472,00		$ -		$ -		$ -		$ -
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	11,00	$ 248.422,00	$ 2.732.642,00		$ -		$ -		$ -		$ -
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	153,00	$ 14.837,00	$ 2.270.061,00		$ -		$ -		$ -		$ -
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	90,00	$ 48.509,00	$ 4.365.810,00		$ -		$ -		$ -		$ -
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8916,00	$ 9.788,00	$ 87.269.808,00		$ -		$ -		$ -		$ -
Subtotal MUROS								**$ 269.345.951,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 6.962.371.108,00**		**$ 6.962.371.108,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				**$ 73.616.201,00**		**$ 73.616.201,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				**$ 116.217.780,00**		**$ 116.217.780,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
*				**VALOR TOTAL**				**$ 7.152.204.089,00**		**$ 7.152.204.089,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
PROVINCIA GUAVIO																
PRELIMINARES																
1	1,6	***	1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	103518,00	$ 2.126,00	$ 220.079.268,00	4884,63	10384731,74			256,75	545850,50	256,75	545850,50
Subtotal PRELIMINARES								**$ 220.079.268,00**		**$ 10.384.732,00**		**$ -**		**$ 545.850,50**		**$ 545.851,00**
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	239,00	$ 117.496,00	$ 28.081.544,00	6241,52	733353633,92						
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 9KM)	M3	192,00	$ 260.412,00	$ 49.999.104,00								
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	110,00	$ 85.819,00	$ 9.440.090,00								
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	615,00	$ 76.832,00	$ 47.251.680,00	347,49	26698351,68			1,78	136760,96	1,78	136760,96
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1236,00	$ 34.479,00	$ 42.616.044,00	1542,00	53166618,00	136,13	4693626,27	628,51	21670396,29	764,64	26364022,56
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 177.388.462,00**		**$ 813.218.604,00**		**$ 4.693.626,27**		**$ 21.807.157,25**		**$ 26.500.783,52**
MANTENIMIENTO RASANTE																
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	7561,00	$ 79.190,00	$ 598.755.590,00								
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	7561,00	$ 205.887,00	$ 1.556.711.607,00								
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 303.803,00	$ 574.187.670,00								
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 114.734,00	$ 216.847.260,00								
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 264.415,00	$ 499.744.350,00								
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	1890,00	$ 56.594,00	$ 106.962.660,00								
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 230.978,00	$ 436.548.420,00								
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 179.048,00	$ 338.400.720,00								
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 157.027,00	$ 296.781.030,00								
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 157.027,00	$ 296.781.030,00								
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 133.625,00	$ 252.551.250,00								
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 29.370,00	$ 55.509.300,00								
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 57.870,00	$ 109.374.300,00								
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1890,00	$ 250.163,00	$ 472.808.070,00	20586,36	5149945576,68	5694,78	1424623249,14	3308,59	827686800,17	9003,37	2252310049,31
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	24574,00	$ 34.122,00	$ 838.514.028,00	48004,88	1638022385,98						
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 6.650.477.285,00**		**$ 6.787.967.963,00**		**$ 1.424.623.249,14**		**$ 827.686.800,17**		**$ 2.252.310.049,31**
ALCANTARILLAS																
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	118,00	$ 919.017,00	$ 108.444.006,00	60,33	55447052,66	8,43	7747313,31	14,65	13463599,05	23,08	21210912,36

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	8/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES — **ACTA No.** 3 — **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,26 — **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	74,00	$ 1.104.016,00	$ 81.697.184,00	112,05	123701680,75	20,25	22356324,00	26,22	28947299,52	46,47	51303623,52
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	109,00	$ 583.747,00	$ 63.628.423,00	85,85	50114679,95	6,34	3700955,98	33,81	19736486,07	40,15	23437442,05
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	23146,00	$ 10.276,00	$ 237.848.296,00	12793,69	131467958,44	2579,12	26503037,12	3070,06	31547936,56	5649,18	58050973,68
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	290,00	$ 135.288,00	$ 39.233.520,00	226,10	30588616,80	28,36	3836767,68	177,12	23962210,56	205,48	27798978,24
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	110,00	$ 1.112.258,00	$ 122.348.380,00	125,00	139032250,00			57,00	63398706,00	57,00	63398706,00
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	24132,00	$ 48.792,00	$ 1.177.448.544,00	20304,09	990677159,28						
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	16,00	$ 912.454,00	$ 14.599.264,00	10,58	9653763,32						
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	23,00	$ 277.150,00	$ 6.374.450,00	105,00	29100750,00	10,00	2771500,00	9,00	2494350,00	19,00	5265850,00
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	3400,16	10156277,92	147,00	439089,00	1620,00	4838940,00	1767,00	5278029,00
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 1.875.816.767,00**		**$ 1.569.940.189,00**		**$ 67.354.987,09**		**$ 188.389.527,76**		**$ 255.744.514,85**
MUROS																
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	63,00	$ 919.017,00	$ 57.898.071,00		$ -		$ -		$ -		$ -
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	63,00	$ 1.104.016,00	$ 69.553.008,00		$ -		$ -		$ -		$ -
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	11,00	$ 583.747,00	$ 6.421.217,00		$ -		$ -		$ -		$ -
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	174,00	$ 135.288,00	$ 23.540.112,00		$ -		$ -		$ -		$ -
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	11,00	$ 158.409,00	$ 1.742.499,00		$ -		$ -		$ -		$ -
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	153,00	$ 15.481,00	$ 2.368.593,00		$ -		$ -		$ -		$ -
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	90,00	$ 51.171,00	$ 4.605.390,00		$ -		$ -		$ -		$ -
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	8916,00	$ 10.276,00	$ 91.620.816,00		$ -		$ -		$ -		$ -
Subtotal MUROS								**$ 257.749.706,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 9.181.511.488,00**		**$ 9.181.511.488,00**		**$ 1.496.671.862,50**		**$ 1.038.429.335,68**		**$ 2.535.101.198,18**
				PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)				**$ 97.078.895,00**		**$ 97.078.895,00**		**$ 15.824.763,80**		**$ 10.979.627,11**		**$ 26.804.390,91**
				PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)				**$ 153.260.379,00**		**$ 153.260.379,00**		**$ 24.982.868,80**		**$ 17.333.755,31**		**$ 42.316.624,11**
				VALOR TOTAL				**$ 9.431.850.762,00**		**$ 9.431.850.762,00**		**$ 1.537.479.495,10**		**$ 1.066.742.718,10**		**$ 2.604.222.213,20**
										PROVINCIA ORIENTE						
PRELIMINARES																
1	1,6	***	1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	105236,00	$ 2.126,00	$ 223.731.736,00	8487,06	18043499,76						
Subtotal PRELIMINARES								**$ 223.731.736,00**		**$ 18.043.500,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	364,00	$ 136.480,00	$ 49.678.720,00	8316,26	1135003164,80						
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	349,00	$ 260.412,00	$ 90.883.788,00								
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	200,00	$ 85.819,00	$ 17.163.800,00								
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	907,00	$ 76.832,00	$ 69.686.624,00	503,36	38674155,52						
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1662,00	$ 34.479,00	$ 57.304.098,00	754,33	26008371,68						
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 284.717.030,00**		**$ 1.199.685.692,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE																
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	11109,00	$ 79.190,00	$ 879.721.710,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	11109,00	$ 205.887,00	$ 2.287.198.683,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 303.752,00	$ 843.519.304,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 112.785,00	$ 313.203.945,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 260.340,00	$ 722.964.180,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	2777,00	$ 56.575,00	$ 157.108.775,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 227.795,00	$ 632.586.715,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 179.003,00	$ 497.091.331,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	4/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,26 **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No.: ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 156.989,00	$ 435.958.453,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 156.989,00	$ 435.958.453,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 133.625,00	$ 371.076.625,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 29.370,00	$ 81.560.490,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 57.870,00	$ 160.704.990,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	2777,00	$ 249.625,00	$ 693.208.625,00	$ 28.817,84	$ 7.193.653.563,00	$ 2.860,61	$ 714.079.771,25	$ 5.495,01	$ 1.371.691.871,25	$ 8.355,62	$ 2.085.771.642,50
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	47213,00	$ 32.827,00	$ 1.549.861.151,00	$ 85.721,66	$ 2.813.984.933,87		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 10.061.723.430,00**		**$ 10.007.638.497,00**		**$ 714.079.771,25**		**$ 1.371.691.871,25**		**$ 2.085.771.642,50**
ALCANTARILLAS																
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	215,00	$ 922.402,00	$ 198.316.430,00	78,08	$ 72.019.303,36		$ -		$ -		$ -
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	135,00	$ 1.107.562,00	$ 149.520.870,00	145,00	$ 160.598.705,12		$ -		$ -		$ -
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	199,00	$ 595.002,00	$ 118.405.398,00	23,10	$ 13.744.546,20		$ -		$ -		$ -
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	42084,00	$ 9.661,00	$ 406.573.524,00	16556,54	$ 159.952.732,94		$ -		$ -		$ -
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	527,00	$ 140.744,00	$ 74.172.088,00	292,60	$ 41.181.694,40		$ -		$ -		$ -
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	200,00	$ 1.047.173,00	$ 209.434.600,00	200,00	$ 209.434.600,00		$ -		$ -		$ -
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	35454,00	$ 48.142,00	$ 1.706.826.468,00	36859,52	$ 1.774.491.011,84		$ -		$ -		$ -
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	24,00	$ 912.454,00	$ 21.898.896,00	15,14	$ 13.814.553,56		$ -		$ -		$ -
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	40,00	$ 277.150,00	$ 11.086.000,00	80,00	$ 22.172.000,00		$ -		$ -		$ -
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	26655,00	$ 79.618.485,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal ALCANTARILLAS								**$ 2.920.428.974,00**		**$ 2.547.027.632,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
MUROS																
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	70,00	$ 922.402,00	$ 64.568.140,00		$ -		$ -		$ -		$ -
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	70,00	$ 1.107.562,00	$ 77.529.340,00		$ -		$ -		$ -		$ -
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,00	$ 595.002,00	$ 7.140.024,00		$ -		$ -		$ -		$ -
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	193,00	$ 140.744,00	$ 27.163.592,00		$ -		$ -		$ -		$ -
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	12,00	$ 183.694,00	$ 2.204.328,00		$ -		$ -		$ -		$ -
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	170,00	$ 14.670,00	$ 2.493.900,00		$ -		$ -		$ -		$ -
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	100,00	$ 49.833,00	$ 4.983.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	9907,00	$ 9.661,00	$ 95.711.527,00		$ -		$ -		$ -		$ -
Subtotal MUROS								**$ 281.794.151,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 13.772.396.321,00**		**$ 13.772.396.321,00**		**$ 714.079.771,25**		**$ 1.371.691.871,25**		**$ 2.085.771.642,50**
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				**$ 145.619.111,00**		**$ 145.619.111,00**		**$ 7.550.150,79**		**$ 14.503.254,24**		**$ 22.053.405,03**
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				**$ 229.891.782,00**		**$ 229.891.782,00**		**$ 11.919.572,98**		**$ 22.896.575,45**		**$ 34.816.148,43**
*				**VALOR TOTAL**				**$ 14.147.906.214,00**		**$ 14.147.906.214,00**		**$ 733.549.495,02**		**$ 1.409.091.700,94**		**$ 2.142.641.195,96**
										PROVINCIA SOACHA						
PRELIMINARES																
1	1,6	***	1,1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	25343,00	$ 2.126,00	$ 53.879.218,00	260,36	553532,95						
Subtotal PRELIMINARES								**$ 53.879.218,00**		**$ 553.533,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																
2	3,15	311,1	2,1	AFIRMADO	M3	70,00	$ 90.442,00	$ 6.330.940,00	$ 537,30	$ 48.594.486,60		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	1,1	201 P	2,2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 9KM)	M3	35,00	$ 260.412,00	$ 9.114.420,00	1,00	$ 260.412,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	APU 1	***	2,3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	20,00	$ 85.819,00	$ 1.716.380,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	2,13	600.4 P	2,4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	113,00	$ 76.832,00	$ 8.682.016,00	$ 45,76	$ 3.515.832,32		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6	2,9	600,1	2,5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	206,00	$ 34.479,00	$ 7.102.674,00	$ 68,58	$ 2.364.397,43		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								**$ 32.946.430,00**		**$ 54.735.128,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
MANTENIMIENTO RASANTE																

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,26 **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7	APU 2	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	1393,00	$ 79.190,00	$ 110.311.670,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8	APU 3	***	3,2	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	1393,00	$ 205.887,00	$ 286.800.591,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9	APU 4	***	3,3	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	348,00	$ 303.721,00	$ 105.694.908,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
10	APU 5	***	3,4	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	348,00	$ 111.387,00	$ 38.762.676,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11	APU 6	***	3,5	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	348,00	$ 257.423,00	$ 89.583.204,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
12	APU 7	***	3,6	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	348,00	$ 56.564,00	$ 19.684.272,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13	APU 8	***	3,7	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 225.505,00	$ 78.475.740,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14	APU 9	***	3,8	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 178.977,00	$ 62.283.996,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15	APU 10	***	3,9	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 156.966,00	$ 54.624.168,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
16	APU 11	***	3,1	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 156.966,00	$ 54.624.168,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17	APU 12	***	3,11	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	348,00	$ 133.625,00	$ 46.501.500,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
18	APU 13	***	3,12	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	348,00	$ 29.370,00	$ 10.220.760,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
19	APU 14	***	3,13	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	348,00	$ 57.870,00	$ 20.138.760,00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
20	APU 15	***	3,14	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	348,00	$ 249.249,00	$ 86.738.652,00	$ 2.897,85	$ 722.286.214,65	$ 158,91	$ 39.608.158,59	$ 2.731,35	$ 680.786.256,15	$ 2.890,26	$ 720.394.414,74
21	3,16	***	3,15	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	6269,00	$ 18.094,00	$ 113.431.286,00	$ 30.058,85	$ 543.884.867,07		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								**$ 1.177.876.351,00**		**$ 1.266.171.082,00**		**$ 39.608.158,59**		**$ 680.786.256,15**		**$ 720.394.415,00**
ALCANTARILLAS																
22	4,6	630,4	4,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	21,00	$ 845.621,00	$ 17.758.041,00	7,10	6002217,86						
23	4,7	630,4	4,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	13,00	$ 1.027.760,00	$ 13.360.880,00	13,18	13547932,32						
24	4,24	630,6	4,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	20,00	$ 520.775,00	$ 10.415.500,00	2,10	1093627,50						
25	4,52	640,1	4,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4208,00	$ 9.209,00	$ 38.751.472,00	1505,14	13860834,26						
26	4,23	610,1	4,5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	53,00	$ 92.922,00	$ 4.924.866,00	26,60	2471725,20						
27	4,48	661,1	4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	20,00	$ 998.420,00	$ 19.968.400,00	18,20	18171244,00						
28	APU 16		4,7	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	4446,00	$ 47.663,00	$ 211.909.698,00	5373,00	256093299,00						
29	6,5	801,1	4,8	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	3,00	$ 912.454,00	$ 2.737.362,00	1,70	1551171,80						
30	6,2	801,6	4,9	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	5,00	$ 277.150,00	$ 1.385.750,00	10,00	2771500,00						
31	6,6	801,4	4,1	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.987,00	$ 24.194.700,00	889,20	2656040,40						

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	1
FECHA	6/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,28 **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
Subtotal ALCANTARILLAS								$ 345.406.669,00		$ 318.219.592,00		$ -		$ -		$ -
MUROS																
32	4,6	630,4	5,1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	8,00	$ 845.621,00	$ 6.764.968,00								
33	4,7	630,4	5,2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	8,00	$ 1.027.760,00	$ 8.222.080,00								
34	4,24	630,6	5,3	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,00	$ 520.775,00	$ 520.775,00								
35	4,23	610,1	5,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	23,00	$ 92.922,00	$ 2.137.206,00								
36	4,22	673,1	5,5	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	1,00	$ 125.421,00	$ 125.421,00								
37	4,42	***	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	20,00	$ 14.070,00	$ 281.400,00								
38	3,11		5,7	TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	12,00	$ 47.443,00	$ 569.316,00								
39	4,52	640,1	5,8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1189,00	$ 9.209,00	$ 10.949.501,00								
Subtotal MUROS								$ 29.570.667,00		$ -		$ -		$ -		$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 1.639.679.335,00		$ 1.639.679.335,00		$ 39.608.158,59		$ 680.786.256,15		$ 720.394.414,74
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				$ 17.336.793,00		$ 17.336.793,00		$ 418.788,25		$ 7.198.145,48		$ 7.616.933,73
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				$ 27.369.939,00		$ 27.369.939,00		$ 661.149,32		$ 11.363.855,06		$ 12.025.004,38
*				**VALOR TOTAL**				$ 1.684.386.067,00		$ 1.684.386.067,00		$ 40.688.096,16		$ 699.348.256,69		$ 740.036.352,85

TOTAL DE LAS CUATRO PROVINCIAS

PRELIMINARES																
Subtotal PRELIMINARES								$ 662.567.900,00				$ -		$ 545.850,50		$ 545.850,50
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																
Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA								$ 645.099.347,00				$ 4.693.626,27		$ 21.807.157,25		$ 26.500.783,52
MANTENIMIENTO RASANTE																
Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE								$ 22.666.744.154,00				$ 2.178.311.178,98		$ 2.880.164.927,57		$ 5.058.476.106,55
ALCANTARILLAS																
Subtotal ALCANTARILLAS								$ 6.743.085.376,00				$ 67.354.987,09		$ 188.389.527,76		$ 255.744.514,85
MUROS																
Subtotal MUROS								$ 838.460.475,00				$ -		$ -		$ -
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 31.555.957.252,00				$ 2.250.359.792,34		$ 3.090.907.463,08		$ 6.341.267.255,42
*				**PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)**				$ 333.650.000,00				$ 23.793.702,84		$ 32.681.026,83		$ 56.474.729,67
*				**PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)**				$ 526.739.880,00				$ 37.563.591,10		$ 51.594.185,82		$ 89.157.776,92
				CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS				$ 2.776.888.096,00				$ -		$ 2.084.166.072,00		$ 2.084.166.072,00
				PROVISION PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACION COSTOS EN INSUMOS				$ 155.000.000,00								
*				**VALOR TOTAL**				$ 35.350.235.228,00				$ 2.311.717.086,28		$ 5.259.348.747,73		$ 7.571.065.834,01

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 95,0 %
Utilidad 2,5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 10.605.070.568,40	100,00%
Valor Amortizado Acta 1 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 2 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 3 (Caracterización)	$ 208.416.607,20	1,97%
Valor Amortizado Acta 1 (Obra)	$ 301.208.594,77	2,84%
Valor Amortizado Acta 2 (Obra)	$ 651.346.207,95	6,14%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 693.515.125,88	6,54%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.271.319.750,20	21,42%
Valor Saldo por Amortizar	$ (8.333.750.818,20)	78,58%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
PRELIMINARES	$ -	$ -	$ -
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA	$ 3.476.760	$ 1.216.866	$ 4.693.626
MANTENIMIENTO RASANTE	$ 1.613.563.836,28	$ 564.747.342,70	$ 2.178.311.178,98
ALCANTARILLAS	$ 49.892.583,03	$ 17.462.404,06	$ 67.354.987,09
MUROS	$ -	$ -	$ -
PMT	$ 23.793.702,84		$ 23.793.702,84
PAGA	$ 37.563.591,10		$ 37.563.591,10
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.728.290.473,45	$ 583.426.612,83	$ 2.311.717.086,28

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
P	$ -	$ -
EYE	$ 4.693.626	$ 4.693.626
MR	$ 2.178.311.178,98	$ 2.178.311.178,98
A	$ 67.354.987,09	$ 67.354.987,09
MR	$ -	$ -
PMT	$ 23.793.702,84	$ 23.793.702,84
PAGA	$ 37.563.591,10	$ 37.563.591,10
TOTAL	$ 2.311.717.086,28	$ 2.311.717.086,28

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 35.350.235.228,00		**% ejecución**	
VALOR ADICIÓN No.	$ -			
ANTICIPO		$ 10.605.070.568,00	30,00%	30,00%
ACTA 1 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 2 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 3 (CARACTERIZACIÓN)		$ 694.722.024,00	1,97%	1,38%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 208.416.607,20	-0,59%	
ACTA 1 (OBRA)		$ 1.004.028.649,22	2,84%	1,99%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 301.208.594,77	-0,85%	
ACTA 2 (OBRA)		$ 2.171.154.026,51	6,14%	4,30%
AMORTIZACION ACTA 2		-$ 651.346.207,95	-1,84%	
ACTA 3 (OBRA)		$ 2.311.717.086,28	6,54%	4,58%
AMORTIZACION ACTA 3		-$ 693.515.125,88	-1,96%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 19.445.418,576	55,01%	55,01%
SUMAS IGUALES		$ 35.350.235.228	100%	100%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.311.717.086,28
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.618.201.960,40

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MA-GP-FR-038
			VERSIÓN	1
			FECHA	8/13/2025

FECHA: 27/04/2025 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCIÓN: CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.311.717.086,26 **MES** DICIEMBRE 2025- FEBRERO 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No.: ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $

No.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V2		OBRA EJECUTADA					
										PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.618.201.960 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILSON LOAIZA ESLINDO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-031
Matrícula Profesional No.: 25202-194302 CND

Firma:
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
Interventor: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
N° Mat. Profesional: 25202-276663 CND

Firma:
Nombre: LAURA DANIELA NIETO
DIRECTORA DE CAMINOS
ICCU

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA
GESTOR CTO 138 2025
ICCU

Firma:
Nombre: LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000131

900258711-1

Jueves 21 de Mayo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE : CONSORCIO SOFAN C-031 **CC O NIT :** 901906842 **DV : 2**

DIRECCIÓN : CR 13 A 89 38 OF 414 **TEL** : 3128749992

DESCRIPCIÓN : ACTA 3- RP RES- 2026000134, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025 A FEBRERO DE 2026, FACTURA CSC - 11 - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

DOC SOPORTE ASIENTO: 9869 **Numero: ICCU 138-2025**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITO	CREDITO
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION			**2.311.717.086,28**	**0,00**
24450602	IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%			**0,00**	**0,00**
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	2.311.717.086,28	0,20	**0,00**	**4.623.434,17**
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	2.311.717.086,28	1,00	**0,00**	**23.117.170,86**
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	2.311.717.086,28	1,50	**0,00**	**34.675.756,29**
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	2.311.717.086,28	2,00	**0,00**	**46.234.341,73**
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	2.311.717.086,28	2,00	**0,00**	**46.234.341,73**
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	2.311.717.086,28	2,00	**0,00**	**46.234.341,73**
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	2.311.717.086,28	2,00	**0,00**	**46.234.341,73**
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	2.311.717.086,28	2,50	**0,00**	**57.792.927,16**
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	1.618.201.960,00	5,00	**0,00**	**80.910.098,00**
19060101	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS			**0,00**	**693.515.125,88**
24010201	PROYECTOS DE INVERSION			**0,00**	**1.232.145.207,00**
	SUMAS IGUALES			**2.311.717.086,28**	**2.311.717.086,28**

Total Deducciones	**386.056.753,40**	**Total a Girar**	**1.232.145.207,00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP **2026000059** **REGISTRO** **2026000134**

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402112_287_2024004250230_6-4400_FC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la intercomunicación de la red vial regional “caminos para quedarse" del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	2.311.717.086,28
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402112_287_2024004250230_6-4400_FC_02	AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la intercomunicación de la red vial regional “caminos para quedarse" del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005	-693.515.125,88
TOTAL PRESUPUESTO		**1.618.201.960,40**

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Autorizo:



YESENIA HERREÑO BERNAL
DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA

Reviso:

KAREN . CAMARGO ARIAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Reviso:

OSCAR HERNANDO BABATIVA BONILLA
SUBDIRECTOR TECNICO

Elaborado Por: CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026001868

NIT: 900258711-1

Viernes 22 de Mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	OP	2026000131	FECHA	21-May-2026	# FACTURA	1873

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CONSORCIO SOFAN C-031 **CC O NIT** 901906842-2 **DV**

DIRECCION CR 13 A 89 38 OF 414 **CODIGO** P901906842 **TELEFONO** 3128749992

BANCO BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C008639726 **TIPO CUENTA** Credito

PAGADO A CONSORCIO SOFAN C-031 **VALOR PAGADO** **1.232.145.207,00**

DOC SOPORTE **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-138-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

DESCRIPCION PGO OP 131 ICCU 138-2025

SON MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS, CON CERO CENTAVOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#	Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Tercero	Valor Débitos	Valor Créditos
1	11100611	CTA 6451 BANCO AV VILLAS RECURSOS DEL CREDITO		11100611	0,00	1.232.145.207,00
2	58909002	AJUSTES AL PESO		58909002	0,00	0,00
3	24010201	PROYECTOS DE INVERSION		P901906842	1.232.145.207,00	0,00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP 2026000059 **REGISTRO** 20261000000134

NUMERO RUBRO	NOMBRE RUBRO	VALOR
3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402112_287_2024004 250230_6-4400_FC_02	BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la intercomunicación de la red vial regional “caminos para quedarse" del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 - AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES	1.618.201.960,40
TOTAL PRESUPUESTO		**1.618.201.960,40**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

CUENTA	NOMBRE CUENTA	BASE_TAX	%	RETENCION
24072207	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5%	2.311.717.086,28	2,50	57.792.927,16
24072205	ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5%	2.311.717.086,28	1,50	34.675.756,29
24072204	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2%	2.311.717.086,28	2,00	46.234.341,73
24072202	ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20%	2.311.717.086,28	0,20	4.623.434,17
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2%	2.311.717.086,28	2,00	46.234.341,73
24072203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%	2.311.717.086,28	1,00	23.117.170,86
24072206	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	2.311.717.086,28	2,00	46.234.341,73
24362601	CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2%	2.311.717.086,28	2,00	46.234.341,73
24070301	CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5%	1.618.201.960,00	5,00	80.910.098,00
TOTAL DEDUCCIONES				**386.056.753,40**

Elaboró	Revisó
TANIA NATALY MARTIN BELTRAN	CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES

ORIGINAL