13.4 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 8 de diciembre de 2025	SEMANA No.	36	DEL	1-dic-25	AL	7-dic-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL :	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realizaron visitas por parte de la supervisión del ICCU en las cuales se informo a los alcaldes del municipio de Pandi y de Cabrera lo siguiente:
*Alcance a intervenir en el Municipio de Pandi 3,2 km aproximadamente
*Alcance a intervenir en el municipio de cabrera 9,5 Km aproximadamente.

Durante la visita se realizo inspección visual del estado actual de los tramos a intervenir y de esta manera se determinaron los sectores a ejecutar los cuales fueron los siguientes:
* En el Municipio de Pandi se va a intervenir desde el K4+000 al K7+200 aproximadamente.
* Para el Municipio de cabrera se seleccionaron los siguientes sectores a intervenir en el tramo que se encuentra entre el Municipio de Cabrera y la vereda de Núñez : K4+000 al K4+980 - K6+400 al K7+000 - K7+200 al K8+100 - K8+300 al K12+700.

* En el sector comprendido entre Peñas Blancas y Paquilo el Municipio nos informa que los sectores a intervenir serán definidos por ellos mediante inspección visual durante los próximos días.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81,00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	92,37%	8,11%	-84,26%
Durante el periodo	3,27%		-3,27%
Acumulado Actual	95,63%	8,11%	-87,53%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	250,00	24,00	-239,83

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 29.785.825.131	$ 2.628.718.412	8,83%
Durante el periodo	$ 1.053.070.852	$ 43.107.750	4,09%
Acumulado Actual	$ 30.838.895.983	$ 2.671.826.162	8,66%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	28.167.069.821

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6.390.385.741	$ 967.402.611	15%
Durante el periodo	$ 284.287.955	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 6.674.673.696	$ 967.402.611	14%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	5.707.271.085

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 1 al 07 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Se realiza y presenta el informe ambiental del mes de noviembre de 2025 de acuerdo a las actividades realizadas en el periodo.
-El 04 de diciembre de 2025, se remiten al Contratista las observaciones al informe mensual del mes de octubre de 2025 para realizar los ajustes correspondientes.
-Se remite al Contratista el comunicado 25C02_DTO_251 del 05 de diciembre de 2025 en el cual se brinda aprobación al PAGA versión 6.2 teniendo en cuenta la revisión y aprobación por parte del ICCU.
-Se remite el comunicado 25C02_DTO_252 del 05 de diciembre de 2025 solicitando al Contratista la entrega de la información de acuerdo a lo requerido en el comunicado 25C02_DTO_137.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025 se realizó la planeación y revisión de las actividades necesarias para el reinicio de las labores técnicas. Para ello, la interventoría acompañó y solicitó al contratista lo siguiente:
1.Elaboración de volantes de convocatoria para la reunión de socialización.
oFecha tentativa: jueves 4 o viernes 5 de diciembre, en el municipio de Cabrera.
2.Elaboración del volante del PMT.
oEs importante reiterar que este PMT debe ser socializado y aprobado por la Alcaldía Municipal.
3.Elaboración del volante de MONC.
oEn caso de requerir nueva mano de obra, se deberán ofertar los cargos disponibles y gestionar la publicación de las vacantes en la plataforma de empleo correspondiente.
4.Revisión de la necesidad de elaborar actas de vecindad.
oEn caso de ser requeridas, se deberá adelantar el trámite pertinente.
5.Elaboración de la presentación con los aspectos técnicos requeridos, incluyendo:
oAlcance del proyecto
oMeta física
oValor del contrato
oProceso constructivo (nueva tecnología, químico a emplear)
oEstabilidad
Posteriormente, y teniendo en cuenta que se deben esperar los resultados de las reuniones previas entre las administraciones municipales de Cabrera y Pandi, el contratista, el ICCU y la interventoría, el equipo social, en compañía de las áreas

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, no se realizaron observaciones ya que no se estan realizando actividades de obra. Estamos pendientes del envio de la subsanacion de observaciones del informe de Octubre y entrega del informe de Noviembre para revision.
Realizan recorrido de obra, el director de obra , el residente junto con la supervision y el contratista , realizando reunion con el Alcalde de Pandi , para definir los tramos de intervencion, donde se verifica que el personal de la interventoria porta su dotacion corporativa y EPP acorde a las activiaddes realizadas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revisión al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoría donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* No se están realizando actividades de ejecución de obra en ninguno de los Municipios.
* No se ha finalizado las fases de caracterización vial y ensayos.
*No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la semana del 1 de diciembre al 7 de diciembre se debió haber iniciado con actividades correspondientes al Ítem de Preliminares en el Municipio del Colegio, también se evidencia en la programación que para los demás Municipios (Cabrera, Pandi, Tibacuy, Anolaima, Anapoima, Viotá, Jerusalén, Nariño y Nilo) ya se debió haber terminado con las actividades de ejecución de obra .
Se evidencia un avance físico ejecutado del 8,11% con respecto a un avance programado de 95.63% por lo que presenta un atraso del 87.53%.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con maquinaria y personal en el tramo de Cabrera.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 36 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $30.838.895.983 vs un acumulado ejecutado de $2,628,718.412 por lo que se presenta un atraso de $28.210.177.571

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Para el tramo de prueba ejecutado en el Municipio de Pandi se evidencio que el contratista esta dando cumplimiento a los factores de calidad establecidos en las especificaciones INVIAS.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Realizan recorrido de obra, el director de obra , el residente junto con la supervision y el contratista , realizando reunion con el Alcalde de Pandi , para definir los tramos de intervencion, donde se verifica que el personal de la interventoria porta su dotacion corporativa y EPP acorde a las activiaddes realizadas.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Se debe realizar entrega final de los informes correspondientes a la fase 1 y fase 2	Contratista	Inmediato
Se debe realizar reprogramación de obra.	Contratista	Inmediato
Se debe dar cumplimiento a las especificaciones INVIAS en especial las estipuladas en el Art. 237	Contratista	Inmediato.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1. NP1:TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4- 900 mm) 36".
2. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 - KG.
3. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO 4,5%
4.Capa estabilizada con producto químico no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

VISITA TECNICA PANDI - CABRERA







INSPECCION VISUAL TRAMOS DE CABRERA Y PANDI









DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 15 de diciembre de 2025	**SEMANA No.**	**37**	DEL	**8-dic-25**	AL	**14-dic-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 8 de diciembre al 14 de diciembre, el contratista reinicio actividades de obra en la provincia del Sumapaz, principalmente en el Municipio de Cabrera con las siguientes actividades.
* Conformacion y preparacion de suelo existente para mejoramiento con productos quimicos en la abscisa K12+700 al K12+370.
*Suministro, transporte, extendida y compactacion de afirmado tipo INVIAS en el K12+700 al K12+370.

Tambien informamos que el ICCU realiza actividades de conformacion de via existente en el tramo 2 de Cabrera entre las veredas Peñas Blancas y Paquilo.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81,00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	95,63%	8,24%	-87,39%
Durante el periodo	1,43%	0,08%	-1,35%
Acumulado Actual	97,07%	8,32%	-88,75%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	257,00	17,00	-243,17

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 30.838.895.983	$ 2.671.826.162	8,66%
Durante el periodo	$ 461.711.691	$ 25.645.050	5,55%
Acumulado Actual	$ 31.300.607.674	$ 2.697.471.212	8,62%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	28.603.136.462

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6.674.673.696	$ 967.402.611	14%
Durante el periodo	$ 284.287.955	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 6.958.961.652	$ 967.402.611	14%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	5.991.559.041

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 08 al 14 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Se realiza la revisión del informe mensual del componente ambiental del mes de octubre de 2025 del Contratista en su versión 2.
-Se realizan los ajustes correspondientes al informe mensual del mes de agosto de 2025 de Interventoría, de acuerdo a las correcciones solicitadas por la Supervisión del Contrato.
-Se realiza acompañamiento al Comité de Seguimiento el 11 de diciembre de 2025 a partir de las 8:30 am de manera virtual, en compañía del ICCU, la Interventoría y el Contratista. Desde el componente ambiental se menciona que ya se cuenta con un documento definitivo del Paga, dado que fue aprobado por el ICCU y por Interventoría, además, se mencionan otras actividades realizadas desde el área.
-El 12 de diciembre de 2025, se realiza una mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista a partir de las 11:00 am, con el propósito de verificar las observaciones remitidas por Interventoría al informe mensual de octubre y realizar los ajustes correspondientes.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Para el periodo reportado en el presente informe se participo en el comité N°29 y se dio a conocer el estado y avance de las gestiones como se describen a continuación:
El equipo social, las direcciones de interventoría y las áreas técnicas, tanto de la interventoría como del contratista de obra, acordaron fijar como fecha tentativa el 15 de diciembre para la reunión de socialización del alcance y los aspectos generales del proyecto en el municipio de Cabrera.Esta información está sujeta a cambios y a la definición de los aspectos técnicos y administrativos del proyecto.
Del mismo modo, el contratista de obra remitió las actas de vecindad correspondientes a Cabrera, Pandi y Tibacuy, las cuales ya fueron firmadas por la interventoría.
Esta interventoría solicita la entrega de las actas realizadas en Pandi para el tramo de prueba, con el fin de adelantar su respectiva revisión, aprobación y firma.
Desde el componente social se tramitaron los volantes informativos N°14 PMT Cabrera (reinicio de actividades) y N°15 Convocatoria reunión de socialización.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, no se realizaron observaciones ya que no se estaban realizando actividades de obra. Los informes tanto de obra como de interventoria estan radicados hasta el mes de agosto estan en revision y ajustes septiembre y octubre para ser radicados.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revisión al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoría donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se presentan problemas con el transporte de material de afirmado, teniendo en cuenta la cantidad de volquetas disponibles por parte del ICCU y las distancias de recorrido entre la cantera y los sectores a. intervenir.Lo que no garantiza un volumen minimo para dar cumplimiento a los avances y rendimientos diarios segun lo programado.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la semana del 8 de diciembre al 14 de diciembre Se evidencia un avance físico ejecutado del 8,32% con respecto a un avance programado de 97,07% por lo que presenta un atraso del 88,75%.
Según reprogramacion de obra para la presente semana se debio haber culminado con la ejecucion de obra en las provincias de Sumapaz y Alto Magdalena.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con maquinaria y personal en el tramo de Cabrera.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 37 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $31.300.607.674 vs un acumulado ejecutado de $2.697.471.212 por lo que se presenta un atraso de $28.603.136.462

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Para el tramo de prueba ejecutado en el Municipio de Pandi se evidencio que el contratista esta dando cumplimiento a los factores de calidad establecidos en las especificaciones INVIAS.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la semana del presente informe no se realizan actividades de obra , por tanto no hay observaciones , las actividades a ejecutar son administrativas referentes a los informes pendientes a radicar.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reprogramacion de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES


1. NP1:TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4- 900 mm) 36".
2. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 - KG.
3. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO 4,5%
4.Capa estabilizada con producto químico no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



CONFORMACION DE VIA



CONFORMACION DE VIA.



CONFORMACION Y COMPACTACION DE VÍA.



CONFORMACION Y COMPACTACION DE VÍA



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE AFIRMADO.



SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE AFIRMADO.



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 22 de diciembre de 2025	**SEMANA No.**	**38**	DEL	**15-dic-25**	AL	**21-dic-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL :**	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 15 de diciembre al 21 de diciembre, el contratista reinicio actividades de obra en la provincia del Sumapaz, principalmente en el Municipio de Cabrera con las siguientes actividades.
* Conformacion y preparacion de suelo existente para mejoramiento con productos quimicos en la abscisa K12+417 a K12+600 y K12+120 a K12+150.
*Suministro, transporte, extendida y compactacion de afirmado tipo INVIAS en el K12+417 a K12+600 y K12+120 a K12+150.
* Se realiza mejoramiento de suelo de rasante, capa estabilizada con productos quimicos no tradicionales en el Municipio de cabrera tramo 1 entre las abscisas K12+600 a K12+680
* Se realiza visita tecnica por parte del ICCU en el Municipio de Viota donde participaron la Interventoria, Alcaldia y el ICCU.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81,00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	97,07%	8,32%	-88,75%
Durante el periodo	1,07%	0,00%	-1,07%
Acumulado Actual	98,13%	8,32%	-89,81%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	264,00	10,00	-246,09

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 31.300.607.674	$ 2.697.471.212	8,62%
Durante el periodo	$ 344.315.705	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 31.644.923.379	$ 2.697.471.212	8,52%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	28.947.452.167

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 6.674.673.696	$ 967.402.611	14%
Durante el periodo	$ 284.287.955	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 6.958.961.652	$ 967.402.611	14%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	5.991.559.041

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 15 al 21 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-El 15 de diciembre de 2025 continúa la mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista a partir de las 2:00 pm, donde se avanza con la revisión y ajuste del informe mensual de octubre de 2025. De acuerdo con la revisión, quedan pendientes algunos ajustes por parte del Contratista, por lo tanto, se solicita la versión 3 del documento con la subsanación de la información.
-Teniendo en cuenta que se realizaron algunos ajustes al informe mensual de octubre del Contratista, es necesario ajustar el informe de Interventoría. Por lo tanto, se inician las correcciones necesarias para ello.
-El 19 de diciembre de 2025 se remite el comunicado 25C02_DTO_271, brindando aprobación al informe mensual del mes de septiembre de 2025 del Contratista en su versión 2.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

La interventoría, desde los componentes técnico y social, remitió mediante el oficio No. 25C02_DTO_268 las observaciones y recomendaciones formuladas a la metodología propuesta por el contratista de obra para la elaboración de las actas de vecindad, con el fin de que estas sean atendidas y ajustadas por el contratista.
De manera preliminar, se pusieron en conocimiento de la supervisión social del ICCU tanto las observaciones como la metodología propuesta por el contratista. Una vez estas sean subsanadas, se remitirá el documento correspondiente para la revisión, ajustes o aprobación de las áreas técnica y social de la entidad contratante.
Por otro lado, el equipo social de la interventoría acompañó la visita realizada al municipio de Viotá, en la cual la supervisión técnica del ICCU informó al alcalde municipal sobre la reducción significativa de la meta física del proyecto, la cual pasó de 19,5 km de intervención inicialmente previstos a aproximadamente 6,8 km. Ante esta situación, el señor alcalde manifestó su preocupación y reiteró la posibilidad de ampliar la meta física con el fin de ejecutar un mayor número de kilómetros; sin embargo, la entidad informó que esto no es posible y que la meta se encuentra sujeta a ajustes conforme a las definiciones técnicas.
Adicionalmente, el alcalde manifestó su inquietud frente a las implicaciones negativas que esta reducción podría generar en la comunidad, teniendo en cuenta las condiciones particulares del territorio, en el que se concentra población vulnerable, personas desplazadas por la violencia y ciudadanos acogidos al proceso de reincorporación.
La profesional social de la interventoría informó que, una vez los aspectos técnicos sean definidos y queden en firme, se convocará a la comunidad y en articulación con el contratista, la entidad y la interventoría, se realizará una socialización detallada de los aspectos técnicos y administrativos del contrato. Por su parte, desde las áreas técnicas del contratista, del ICCU, de la interventoría y de la administración municipal, se programará una visita de campo para revisar y definir el área de intervención.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, no se realizaron observaciones ya que no se estaban realizando actividades de obra. Los informes tanto de obra como de interventoria estan radicados hasta el mes de agosto y estan en revision y ajustes septiembre y octubre para ser radicados y de c ontratista esta en revision el informe de noviembre..

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revisión al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoría donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se presenta problemas con el suministro del material de cantera, esto debido a que por las fechas de festividades de fin de año, estas solo trabajaranhasta el proximo 20 de diciembre y retoman actividades el proximo año despues del 13 de enero del 2026

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la semana del 15 de diciembre al 21 de diciembre Se evidencia un avance físico ejecutado del 8,32% con respecto a un avance programado de 98,13% por lo que presenta un atraso del 89,81%.
Según reprogramacion de obra para la presente semana se debio haber culminado con la ejecucion de obra en las provincias de Sumapaz y Alto Magdalena y tequendama

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con maquinaria y personal en el tramo de Cabrera.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la semana 38 el contratista presenta un acumulado financiero programado de $31.644,923,379 vs un acumulado ejecutado de $2.697.471.212 por lo que se presenta un atraso de $28.947,452,167

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Para el tramo de prueba ejecutado en el Municipio de Pandi se evidencio que el contratista esta dando cumplimiento a los factores de calidad establecidos en las especificaciones INVIAS.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la semana del presente informe no se realizan actividades de obra , por tanto no hay observaciones , las actividades a ejecutar son administrativas referentes a los informes pendientes a radicar.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reprogramacion de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

1. NP1:TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4- 900 mm) 36".
2. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 - KG.
3. Cemento Portland ASTM C156 TIPO 1 DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO 4,5%
4.Capa estabilizada con producto químico no tradicionales (incluye el suministro del producto estabilizador)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 29 de diciembre de 2025	SEMANA No.	39	DEL	22-dic-25	AL	28-dic-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días	PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	229 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL :	$ 32.246.753.687
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 22 de diciembre al 28 de diciembre, el contratista realiza actividades de obra en la provincia de Sumapaz en el Municipio de Cabrera.
* Se realiza estabilizacion a capa de suelo con productos no tradicionales trano de cabrera entre las abscisas K12+600 al K12+680.
*El contratista suspende actividades de obra por festividades de navidad y fin de año.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos	02/04/2025	22-jun-25	-81,00	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante	24-jun-25	31/12/2025	191,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 274 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	98,13%	8,32%	-89,81%
Durante el periodo	0,88%	0,74%	-0,14%
Acumulado Actual	99,01%	9,06%	-89,95%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	271,00	3,00	-246,46

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 31.644.923.379	$ 2.697.471.212	8,52%
Durante el periodo	$ 283.104.024	$ 239.445.566	84,58%
Acumulado Actual	$ 31.928.027.403	$ 2.936.916.779	9,20%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	28.991.110.624

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ 284.287.955	$ -	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

#¡REF!

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 22 al 28 de diciembre de 2025 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-El Contratista presenta el informe del mes de octubre de 2025 de acuerdo a las observaciones indicadas por Interventoría en mesa de trabajo. Se realiza una nueva revisión en mesa de trabajo y se verifica que el Contratista atendió dichas observaciones. Siendo así, se cuenta con un informe base para los posteriores informes.
-Se realiza mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista el 26 de diciembre de 2025 a partir de las 9:00 am con el propósito de verificar el informe del mes de noviembre de 2025 del Contratista, donde se realiza el acta con los pendientes formulados por Interventoría de acuerdo a la revisión y queda pendiente de entrega en su segunda versión.
-Se ajusta el informe ambiental del mes de septiembre de 2025 según la solicitud de la Entidad para el informe de Interventoría.
-Se da inicio a la realización del informe ambiental del mes de diciembre de 2025 de acuerdo a las actividades realizadas en el periodo por parte de la Interventoría.
-Se presenta el informe semanal

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 22 al 28 de diciembre de 2025, las profesionales sociales de la interventoría solicitaron de manera atenta al equipo social del contratista prestar especial atención al municipio de Viotá, teniendo en cuenta la información suministrada por la Alcaldía Municipal respecto a su condición de Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV). En este sentido, se recomendó prever una estrategia de comunicación dirigida a la comunidad que se verá impactada por la modificación de la meta física del proyecto, considerando que en el área de influencia existe presencia de población vulnerable, personas desplazadas y reinsertadas. Asimismo, se solicitó tener en cuenta a esta última población en los porcentajes de contratación.
Por otro lado, el equipo social de la interventoría atendió las observaciones realizadas al informe mensual de septiembre de 2025.
Mediante oficio CVG – ICCU –OF-0291-2025 la profesional social del contratista informó a la interventoría que: “el contrato que lo vincula con la empresa se suspenderá temporalmente en virtud de lo dispuesto en el Artículo 51 del código sustantivo del trabajo, como consecuencia de la suspensión de actividades del contrato de obra que nos ocupa y ante la imposibilidad de ejecutar actividades durante el periodo del 24 de diciembre al 15 de enero del 2026; fecha en la cual se reactivará nuevamente su contrato”.
Posteriormente el 26 de diciembre de 2025, la dirección de la interventoría notificó que a partir de la fecha el contrato entraría en suspensión y se retomarían actividades el 13 de enero de 2026, también solicitó dejar la información de los componentes actualizada y remitir el informe mensual del diciembre.
Teniendo en cuenta lo anterior las profesionales sociales de la interventoría se permiten informar el estado en el que se encuentra el componente social:
- **Informes sociales mensuales del contratista de obra:** A la fecha se encuentran revisados y aprobados hasta el mes de octubre de 2025, pendientes a la fecha de corte de este reporte los informes de noviembre y diciembre.
-**Actas de vecindad tramo de prueba Pandi:** Se está a la espera la entrega de las actas de vecindad realizadas para su respectiva revisión y firma por parte de la interventoría.
- **Atención de observaciones metodología actas de vecindad:** Se esta a la espera de la atención y/o subsanación de observaciones realizadas por el área técnica y social de la interventoría.
-Socialización de la meta física y tramos definitivos: Se requiere de manera urgente definir y consolidar las metas físicas y los tramos definitivos de intervención en cada una de las provincias, con el fin de informar de manera clara y efectiva y mitigar el impacto negativo generado por los constantes cambios en la información previamente socializada durante la ejecución del contrato.
Esta situación puede ocasionar afectaciones tanto en la comunidad como en las administraciones municipales, así como repercutir negativamente en la imagen de la entidad contratante, del contratista y de la interventoría.

Por último, el componente social de la interventoría solicita de manera atenta y respetuosa al contratista de obra y a su área técnica tener en cuenta, dentro de la programación para el reinicio de actividades, la articulación del componente social, con el fin de ejecutar de manera oportuna las actividades sociales requeridas y garantizar los tiempos necesarios para su adecuada implementación. Entre dichas actividades se incluyen, la socialización de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), la vinculación de mano de obra no calificada para su

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana se desarrollaron actividades de seguimiento y control al proyecto, en los informes tanto de obra como de interventoria estan radicados hasta el mes de septiembre y estan en revision y ajustes octubre para ser radicados y de contratista esta en revision el informe de noviembre. No se realizaron actividades de obra.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

se realiza revisión al PLAN DE CALIDAD por parte de interventoría donde se recomienda los siguiente:
* Con el fin de garantizar la mejora continua de los procesos, se sugiere que dentro del alcance del sistema de gestión de calidad del plan se haga referencia explícita a la Norma ISO 9001:2015 como marco normativo principal para el diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad del proyecto. Se debe tener en cuenta el compromiso con los requisitos de la norma, la aplicación de los principios de gestión de calidad definidos en ISO 9001:2015 y el aseguramiento de la trazabilidad entre los requisitos de la norma y los procedimientos internos del Plan de Calidad.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se realizo prorroga en tiempo al contrato de obra, a la fecha el contratista no ha realizado la entrega de la reprogramacion de obra.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cuenta con maquinaria y personal en el tramo de Cabrera.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

No se ha realizado la entrega por parte del contratista del flujo de caja semanal actualizado según prorroga en tiempo para la ejecucion del contrato de obra.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometria y densidades correspondientes a los tramos intervenidos en los Municipio de Cabrera y Pandi.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la semana del presente informe no se realizan actividades de obra , por tanto no hay observaciones , las actividades a ejecutar son administrativas referentes a los informes pendientes a radicar.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Reprogramacion de obra	Contratista	Inmediato
Entrega de flujo de caja semanal.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se realizo aprobacion de los siguientes Items no previstos en el tramo de cabrera:
* NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%).
*NP3 TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"
*NP4 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO.
* NP5 MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA















DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro