13.6 BITACORA DE OBRA

1 Furgon - 2 camionetas - Herramienta menor.
Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Amaya
Residente Int.

Lunes 02 de diciembre del 2025.

* Actividades de obra: No se realizan actividades de obra en ninguno de los frentes de cabrera y de pondi correspondiente a las actividades de mejoramiento de via. Se trabajo en limpieza y conformacion de cuneta existente en los posibles tramos a intervenir en cabrera.
* Personal de obra: Residente de obra - topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibro compactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de Furgon.
* Equipos: Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora 1 Furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor.
* Clima: Se presentan lluvias leves en horas de la mañana.

Javier Amaya
Residente Int.

Martes 2 de diciembre del 2025.
* Actividades de obra: Se continuo con actividades de obra correspondientes a la limpieza y conformación de cunetas en tierra en el tramos de cabrera de los posibles tramos a intervenir, tambien se realiza compactación de hombros correspondientes a los tramos de prueba de las abscisas. K11+000 al K10+840.
* Personal de Obra: Residente de obra - topografo - 2 auxiliares

de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibrocompactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de Furgon
* Equipos: Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora - 1 Furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor -
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Amaya
Residente Int.

Miercoles 3 de diciembre del 2025.
* Actividades de obra: El contratista suspende actividades de obra en los Frentes de Cabrera y Pondi teniendo en cuenta que no se ha definido los sectores a intervenir en los municipios correspondientes, el IDEO informo que se realizara una visita tecnica en los tramos de cabrera y pondi donde se le informará a las alcaldia el alcance a ejecutar y los sectores a intervenir.
* Personal de obra: Residente de obra - topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibro compactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de Furgon.
* Equipos: Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora - 1 Furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Amaya
Residente Int.

Jueves 4 de diciembre del 2025

* Actividades de obra: No se realizan actividades de obra en ninguno de los frentes.
* Personal de obra: Residente de obra - topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibrocompactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de furgon.
* Equipos: Motoniveladora - vibrocompactador - retroexcavadora - 1 furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Amaya
Residente int.

Viernes 5 de diciembre del 2025.

* Actividades de obra: Se realizo visita tecnica a los municipios de Pondi y de cabrera por parte del supervisor del ICCU. en estas reuniones participaron - interventoria - contratista - alcaldia y supervision. Para el Municipio de Pondi el supervisor del ICCU. informa que el alcance a intervenir es de 3.2Km aproximadamente y los sectores a intervenir segun inspeccion visual del sector se encuentran entre las abscisas K4+000 al K7+200 aproximadamente los cuales se ajustaron con topografia.
Para el Municipio de cabrera se realizo una visita al tramo comprendido entre cabrera y Nuñez. en el cual se identificaron los posibles sectores a intervenir, el Municipio tambien nos informa que para el tramo comprendido entre las veredas de Peñas blancas y Paguilo. se realizara visita en los proximos dias para definir los sectores a intervenir. el supervisor del ICCU informa que en cabrera el alcance es de 9.5 Km de los cuales 3 Km se realizaran en el tramo. Peñas blancas y Paguilo -

* Personal de obra: Residente de obra
* Equipos: No se evidencia equipos en obra
* Clima: Se presenta dia soleado

Javier Amaya
Residente int.

* Sabado 6 de diciembre del 2025.
Actividades de obra: No se realizan actividades de obra
* Personal Obra: No se evidencia personal en obra
* Equipos: No se evidencian equipos en obra
* Clima: Se presenta dia soleado

* Martes 9 de diciembre del 2025.
Actividades de obra: Se reinician actividades de obra en el municipio de Cabrera Sector Nuñez K2+470 al K2+700, con actividades de limpieza de cuneta
* Personal de obra: Residente de obra - topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibrocompactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de furgon
* Equipos: Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora - 1 furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Lluvia moderada de 2pm a 3pm.

Javier Amaya
Residente Int

* Miercoles 10 de diciembre del 2025.
Actividades de obras: Se realizan actividades de conformacion del terreno en el tramo sector Nuñez K2+470 al K2+700 y con actividades de limpieza de cunetas. Se realizo recorrido para revision de alcantarillas, segun listado.
* Personal de obra: Residente de obra - topografo - 2auxiliares

de transito - 1 oficial - 4 ayudantes. 1 operador de vibro compactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de furgon

* Equipos = Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora - 1 furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Se presentan lluvias moderadas de 3pm a 4pm.

Javier Amaya
Residente int.

Jueves 11 de diciembre del 2025.

Actividades de obra: Se realizan actividades de conformación del terreno en el tramo sector nuñez, K20+700 al K12+470, y se continua con actividades de limpieza de cunetas, alcantarillas en el K12+500. Se solicito al ICCU el transporte de afirmado desde la cantera, pero indican que las volquetas no tienen la revision tecnomecanica al dia.

* Personal de obra: Residente de obra, topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibrocompactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de furgon
* Maquinaria: Motoniveladora Caterpillar - Vibrocompactador - Retroexcavadora, camion Hino - Camioneta Dimax - Guadañas canguros.

Clima: Lluvias moderadas de 2-3 pm

Javier Amaya
Residente int.

Viernes 12 de diciembre del 2025.

Actividades de obra: Se realizan actividades de conformación del terreno en el tramo sector Nuñez K20+700 al K12+470, y con actividades de limpieza de cunetas, se realiza actividades de transporte - Suministro - extendido y compactación de material de afirmado suministrado por

el ICCU total de 36m³ para el tramo de cabrera K12+700

* Personal de obra: Residente de obra, topografo, 2 auxiliares de transito, 1 oficial, 4 ayudantes, 1 operador de vibro compactador, 1 operador de retroexcavadora, 1 operador de furgon
* Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, retroexcavadora furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Lluvias moderadas de 2a3 pm

Javier Amaya
Residente int.

Sabado 13 de diciembre de 2025

* Actividades de obra: Se realiza transporte, extendida y compactacion de material de afirmado suministrado por el ICCU para el tramo de cabrera K12+700
* Personal de obra: Residente obra - topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibro. compactador - 1 operador de retroexcavadora - 1 operador de furgon
* Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora - furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Lluvias moderadas de 3 a 4 pm

Javier Amaya
Residente int.

Lunes 15 de diciembre 2025

Informan los transportadores del ICCU que suspenden actividades de transporte de material por los comunicados de paro armado del ELN.

* Personal obra: Residente de obra - topografo - 2 auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - operador de vibrocompacta

1 operador de retroexcavadora - 1 operador de furgon

Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador - retroexcavadora furgon - 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor

* Clima: Lluvias moderados en horas de la tarde.

Javier Imaya
Residente Int.

Martes 16 de diciembre 2025

* Actividades de obra: El contratista realiza suministro de cemento para el sector de Nuñez.
* Personal de obra: Residente de obra - topografo - cadenero - auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibrocompactador - 1 operador de furgon
* Maquinaria: 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Lluvias moderados en horas de la tarde.

Javier Imaya

Miercoles 17 de diciembre 2025.

Actividades de obra: El contratista continua con suministro de cemento para el tramo de Nuñez.
No se realiza suministro de afirmado por parte del Icco, no cuentan con combustible las volquetas.

* Personal: Residente de obra - topografo - cadenero - auxiliares de transito - 1 oficial - 4 ayudantes, 1 operador de vibro - 1 operador furgon
* Maquinaria: 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor.
* Clima: Lluvias moderadas en horas de la tarde.

Javier Imaya
71868[illegible]

Jueves 18 y Viernes 19 de diciembre 2025

* Actividades de obra: Se realiza suministro de cemento para el tramo de Nuñez el dia jueves, y se realiza el suministro, transporte, extendida y compactacion de material de afirmado entre las abscisas K12+417 al K12+708 y del K12+148 al K12+175, se realizan actividades de topografia con la instalacion de estacas.
* Personal obra: Residente obra - topografo - cadenero - auxiliar de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibra - 1 operador furgon
* Maquinaria: 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
Clima: Se presentan fuertes lluvias durante el dia.

Javier Imaya
Int.

Sabado 20 de diciembre 2025.

* Actividades de obra: Se realiza estabilizacion de suelo con nuevas alternativas "productos quimicos" para el municipio de cabrera tramo 1 entre el K12+417 al K12+617, se empalma con tramo anterior. Se extiende 1 viaje de 15m³ de material de afirmado K12+172 a K12+200
* Personal obra: Residente obra - topografo - Cadenero - auxiliar de transito - 1 oficial - 4 ayudantes - 1 operador de vibro - 1 operador de furgon
* Maquinaria: 2 camionetas - 2 saltarines - Herramienta menor
* Clima: Lluvias moderadas en horas de la tarde

Javier Imaya
Residente Int