INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

17 de junio de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0008793**

Folios: 1 Anexos: Si

**TIPO DE DOCUMENTO:** Comunicación Contractual.

**ASUNTO:** Pago de acta parcial de Contrato de Obra No. 4 correspondiente al periodo de marzo a abril de 2026. Contrato ICCU-138 de 2025.

Bogotá D, C. 17 de junio de 2026

Doctora
**KAREN CAMARGO ARIAS**
Directora Administrativa
Dirección Administrativa y Financiera
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU
Calle 26 No 51-53 - Torre Central Piso 6
Bogotá, D.C.

**Asunto:** Pago de acta parcial de Contrato de Obra No. 4 correspondiente al periodo de marzo a abril de 2026. Contrato ICCU-138 de 2025.
**Ref.:** Contrato No. 138 de 2025 objeto: Intervención de las vías que conforman el programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca - Lote 1.

Reciba un cordial saludo,

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta parcial No. 4 del Contrato de Obra ICCU-138-2025, correspondiente a los meses de marzo a abril de 2026, así:

Registro presupuestal: **RES- 2026000134.**

Documentos que se adjuntan:

1. Oficio de entrega.
2. Informe del Contratista de Obra del periodo de marzo a abril de 2026 con su respectivo oficio de aprobación.
3. Acta parcial No. 4 del periodo de marzo a abril de 2026 de 2026.
4. Soportes de las memorias de cálculo del acta parcial del periodo de marzo a abril de 2026.
5. Rut contratista de Obra – Consorcio Sofan C-031.
6. Certificación Bancaria contratista de Obra – Consorcio Sofan C-031.
7. Declaración de Origen de Fondos – Sarlaf.
   - Cedula del represente legal.
8. Certificación de parafiscales del consorcio y cada uno de los consorciados del periodo de marzo a abril de 2026. (Para contratos de obra anexar así mismo la certificación por la interventoría).
   - Copia Cedula, copia de la tarjeta profesional, certificado de vigencias de antecedentes (junta de central de contadores) del profesional a cargo de generar el certificado.

ICCU-I-2026-0008793



- Soporte pago planillas del periodo a cobrar.

9. Formato MS-GC-FR-013 formato para el cálculo de la seguridad social de los meses de marzo a abril de 2026.
10. Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra.
11. Formato MS-GP-FR-036 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA No 12 y 13, debidamente suscritos correspondientes al Contrato ICCU-219 de 2025.
12. Minuta del contrato ICCU-138-2025.
13. Factura electrónica correspondiente al acta de Obra No 4 del periodo de marzo a abril de 2026.
14. Pólizas actualizadas de acuerdo con su última modificación contractual.
15. Verificación de publicación de pagos en Secop II.

Cordialmente,

**LUZ ANGELA SANABRIA**
Subdirectora Técnica
Subdirección de Caminos Vecinales.

QR Validación Documento:

Contraseña:W0sDEsVRou

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: . ANDRÉS FELIPE TOLOSA REMOLINA / DCM
Proyectó: ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ / SDCV

Consorcio SOFAN C-031

Bogotá D.C.; 05 de mayo del 2026

SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-777

Señor
**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU**
Subdirección Técnica ICCU
ATN, Ing. Laura Daniela Nieto Gutiérrez
Subdirectora Técnica ICCU
laura.nieto@cundinamarca.gov.co
Calle 26 No 51-53 Bogotá - Colombia Torre Central Piso 6
Celular: 322 2178728
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 138 DE 2025 Objeto: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1.

**ASUNTO:** Radicación de acta de obra N°4 y sus anexos.

Estimado Ingeniero.

Mediante la presente me permito radicar ante la entidad (ICCU), el acta de obra N°4 y sus respectivos anexos los cuales se mencionan a continuación, entregándose para su trámite:

01. OFICIO DE APROBACIÓN
02. ACTA DE OBRA N°4
03. SOPORTES DEL ACTA N°4
04. INFORME DEL CONTRATISTA NOVIEMBRE
05. RUT CONSORCIO
06. CERTIFICACIÓN BANCARIA
07. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y CC REP LEGAL
08. CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES
09. FORMATO MS-GC-FR-013
10. POLIZAS
11. MINUTA DEL CONTRATO
12. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
13. FACTURA

De esta manera se da cumplimiento a la entrega de la documentación requerida.

LINK DOCUMENTOS, 05. ANEXOS
Cordialmente,

**WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO**
*Director de Obra*
C.C. 80.052.762
CONSORCIO SOFAN C-031
NIT: 901.906.842-2

Copia: Archivo
directorproyectos3@jasb.com.co
correspondencia@jasb.com.co
daniel.sandoval@jasb.com.co

Consorcio SOFAN C-031

roberto.lopez@jasb.com.co
byron.aguirre@jasb.com.co

Elaboró: Carlos Daniel Tinoco
Revisó: Wilson Gerardo Loaiza
Anexo: Lo enunciado

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Bogotá D.C., 05 de junio de 2026

Al responder cite:
**766-846**

Señores
**CONSORCIO SOFÁN C-031**
**ING. WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO**
**DIRECTOR DE OBRA**
Cra.13A No. 89-38 Of. 414
Edificio Nippon Center Bogotá

REFERENCIA: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Lote 1**

ASUNTO: **Aprobación acta de obra N° 4-Revisón y respuesta-*SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-758***

Cordial saludo,

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, informa que realizó la revisión integral N° 1, de la información remitida en el oficio en mención del asunto correspondiente al acta de obra N°4 y sus anexos, del contrato de obra ICCU-138-2025, allegado a esta Interventoría el 26 de mayo del 2026.

Como resultado de dicho proceso de verificación y análisis posterior a los ajustes realizados en mesas de trabajo, se emite la aprobación Acta de obra N° 4 por un valor de **$ $ 2.190.522.596,79** correspondiente al 6,20% del valor del contrato de obra ICCU-138-2025, como resultado de las actividades de obra de la fase III del contrato, ejecutadas en los municipios de Choachí, Chipaque y Fómeque (Provincia Oriente); Junín y Ubalá (Provincia del Guavio) de lote 1, desarrolladas en los meses de marzo y abril del 2026.

Con esta aprobación del acta N° 4 se obtiene un acumulado facturado del contrato de obra ICCU-138-2025 de $9.761.588.430,80, incluyendo el 75% cobrado de la fase de caracterización. De los cuales se han amortizado al anticipo de obra el acumulado de

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

CALLE 107A NO.8-22
USAQUÉN
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 3013369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

$ 2.928.476.529,24, es decir, un 27,61%; quedando a la fecha un valor por amortizar de ($ (7.676.594.039,16); resultando así en un avance financiero del 49,33% del valor del contrato de obra ICCU-138-2025.

Enlace de consulta y descarga: Anexos 766-846.zip

Sin otro particular.

**Roberto Carlos López Julio**
**CONSORCIO INTERVENCIÓN AC**
Director de Interventoría Fase III

Anexo: 766-846
Preparó: Roberto C. López J.
Aprobó: Cristian C. Moreno A.
Copia: Archivo
ICCU

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 6/11/2025 |
| | | FECHA | 26/05/2025 (Día / Mes / Año) |

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **PROVINCIA MEDINA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 1,60 | *** | 1,10 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 77553,00 | $ 2.126,00 | $ 164.877.678,00 | 3535,39 | $ 7.516.240,81 | | | | |
| **Subtotal PRELIMINARES** | | | | | | | | **$ 164.877.678,00** | | **$ 7.516.241,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,15 | 311,1 | 2,1 | AFIRMADO | M3 | 106,00 | $ 272.136,00 | $ 28.846.416,00 | | | | | | |
| 3 | 1,1 | 201 P | 2,2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | M3 | 166,00 | $ 260.412,00 | $ 43.228.392,00 | | | | | | |
| 4 | APU 1 | *** | 2,3 | REMOCION DE ALCANTARILLAS | M | 95,00 | $ 85.819,00 | $ 8.152.805,00 | | | | | | |
| 5 | 2,13 | 600.4 P | 2,4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 451,00 | $ 76.832,00 | $ 34.651.232,00 | 228,80 | $ 17.579.161,60 | | | | |
| 6 | 2,9 | 600,1 | 2,5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1020,00 | $ 34.479,00 | $ 35.168.580,00 | 342,88 | $ 11.821.987,13 | | | | |
| **Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | **$ 150.047.425,00** | | **$ 29.401.149,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | APU 2 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ) | M3 | 5527,00 | $ 70.139,00 | $ 387.658.253,00 | | | | | | |
| 8 | APU 3 | *** | 3,2 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ) | M3 | 5527,00 | $ 197.608,00 | $ 1.092.179.416,00 | | | | | | |
| 9 | APU 4 | *** | 3,3 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 303.425,00 | $ 419.333.350,00 | | | | | | |
| 10 | APU 5 | *** | 3,4 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 110.627,00 | $ 152.886.514,00 | | | | | | |
| 11 | APU 6 | *** | 3,5 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 253.395,00 | $ 350.191.890,00 | | | | | | |
| 12 | APU 7 | *** | 3,6 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 55.508,00 | $ 76.712.056,00 | | | | | | |
| 13 | APU 8 | *** | 3,7 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 221.316,00 | $ 305.858.712,00 | | | | | | |
| 14 | APU 9 | *** | 3,8 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 172.127,00 | $ 237.879.514,00 | | | | | | |
| 15 | APU 10 | *** | 3,9 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 151.126,00 | $ 208.856.132,00 | | | | | | |
| 16 | APU 11 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 151.126,00 | $ 208.856.132,00 | | | | | | |
| 17 | APU 12 | *** | 3,11 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 128.843,00 | $ 178.061.026,00 | | | | | | |
| 18 | APU 13 | *** | 3,12 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 29.496,00 | $ 40.763.472,00 | | | | | | |
| 19 | APU 14 | *** | 3,13 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 56.639,00 | $ 78.275.098,00 | | | | | | |
| 20 | APU 15 | *** | 3,14 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ) | M3 | 1382,00 | $ 239.783,00 | $ 331.380.106,00 | 10962,45 | $ 2.628.609.638,78 | | | | |
| 21 | 3,16 | *** | 3,15 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | M2 | 22109,00 | $ 32.013,00 | $ 707.775.417,00 | 123421,36 | $ 3.951.087.903,09 | | | | |
| **Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | **$ 4.776.667.088,00** | | **$ 6.579.697.542,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4,6 | 630,4 | 4,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 102,00 | $ 850.416,00 | $ 86.742.432,00 | 35,49 | $ 30.181.263,84 | | | | |
| 23 | 4,7 | 630,4 | 4,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 64,00 | $ 1.032.718,00 | $ 66.093.952,00 | 65,91 | $ 68.066.443,38 | | | | |
| 24 | 4,24 | 630,6 | 4,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 94,00 | $ 519.156,00 | $ 48.800.664,00 | 10,50 | $ 5.451.138,00 | | | | |

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 6/11/2025 |

FECHA 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 25 | 4,52 | 640,1 | 4,4 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19990,00 | $ 9.788,00 | $ 195.662.120,00 | 7525,70 | $ 73.661.551,60 | | | | |
| 26 | 4,23 | 610,1 | 4,5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 250,00 | $ 277.928,00 | $ 69.482.000,00 | 133,00 | $ 36.964.424,00 | | | | |
| 27 | 4,48 | 661,1 | 4,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 95,00 | $ 1.060.012,00 | $ 100.701.140,00 | 90,00 | $ 95.401.080,00 | | | | |
| 28 | APU 16 | | 4,7 | CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM | M | 20580,00 | $ 48.277,00 | $ 993.540.660,00 | | $ - | | | | |
| 29 | 6,5 | 801,1 | 4,8 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | HA | 12,00 | $ 912.454,00 | $ 10.949.448,00 | 6,31 | $ 5.757.584,74 | | | | |
| 30 | 6,2 | 801,6 | 4,9 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | UN | 19,00 | $ 277.150,00 | $ 5.265.850,00 | 60,00 | $ 16.629.000,00 | | | | |
| 31 | 6,6 | 801,4 | 4,1 | LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | M2 | 8100,00 | $ 2.987,00 | $ 24.194.700,00 | 4567,69 | $ 13.643.690,03 | | | | |
| **Subtotal ALCANTARILLAS** | | | | | | | | **$ 1.601.432.966,00** | | **$ 345.756.176,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **MUROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4,6 | 630,4 | 5,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 63,00 | $ 850.416,00 | $ 53.576.208,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 33 | 4,7 | 630,4 | 5,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 63,00 | $ 1.032.718,00 | $ 65.061.234,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 34 | 4,24 | 630,6 | 5,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 11,00 | $ 519.156,00 | $ 5.710.716,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 35 | 4,23 | 610,1 | 5,4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 174,00 | $ 277.928,00 | $ 48.359.472,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 36 | 4,22 | 673,1 | 5,5 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 11,00 | $ 248.422,00 | $ 2.732.642,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 37 | 4,42 | *** | 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 153,00 | $ 14.837,00 | $ 2.270.061,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 38 | 3,11 | | 5,7 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 | ML | 90,00 | $ 48.509,00 | $ 4.365.810,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 39 | 4,52 | 640,1 | 5,8 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 8916,00 | $ 9.788,00 | $ 87.269.808,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| **Subtotal MUROS** | | | | | | | | **$ 269.345.951,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 6.962.371.108,00** | | **$ 6.962.371.108,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| * | | | | **PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)** | | | | **$ 73.615.201,00** | | **$ 73.615.201,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| * | | | | **PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)** | | | | **$ 116.217.780,00** | | **$ 116.217.780,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| * | | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 7.152.204.089,00** | | **$ 7.152.204.089,00** | | **$ -** | | **$ -** |

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **PROVINCIA GUAVIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,6 | *** | 1,1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 103518,00 | $ 2.126,00 | $ 220.079.268,00 | 2114,96 | 4496409,45 | | | 256,75 | $ 545.850,50 |
| **Subtotal PRELIMINARES** | | | | | | | | **$ 220.079.268,00** | | **$ 4.496.409,00** | | **$ -** | | **$ 545.851,00** |
| **EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,15 | 311,1 | 2,1 | AFIRMADO | M3 | 239,00 | $ 117.496,00 | $ 28.081.544,00 | 6241,52 | $ 733.353.633,92 | | $ - | | $ - |
| 3 | 1,1 | 201 P | 2,2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | M3 | 192,00 | $ 260.412,00 | $ 49.999.104,00 | 5,00 | $ 1.302.060,00 | 2,55 | $ 664.050,60 | 2,55 | $ 664.050,60 |
| 4 | APU 1 | *** | 2,3 | REMOCION DE ALCANTARILLAS | M | 110,00 | $ 85.819,00 | $ 9.440.090,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 5 | 2,13 | 600.4 P | 2,4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 615,00 | $ 76.832,00 | $ 47.251.680,00 | 347,49 | $ 26.698.351,68 | 52,99 | $ 4.071.327,68 | 54,77 | $ 4.208.088,64 |
| 6 | 2,9 | 600,1 | 2,5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1236,00 | $ 34.479,00 | $ 42.616.044,00 | 1542,00 | $ 53.166.618,00 | 315,40 | $ 10.874.676,60 | 1080,04 | $ 37.238.699,16 |
| **Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | **$ 177.388.462,00** | | **$ 814.520.664,00** | | **$ 15.610.054,88** | | **$ 42.110.838,40** |
| **MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | APU 2 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ) | M3 | 7561,00 | $ 79.190,00 | $ 598.755.590,00 | | | | $ - | | $ - |
| 8 | APU 3 | *** | 3,2 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ) | M3 | 7561,00 | $ 205.887,00 | $ 1.556.711.607,00 | | | | $ - | | $ - |
| 9 | APU 4 | *** | 3,3 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polimeros para suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 303.803,00 | $ 574.187.670,00 | | | | $ - | | $ - |
| 10 | APU 5 | *** | 3,4 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 114.734,00 | $ 216.847.260,00 | | | | $ - | | $ - |
| 11 | APU 6 | *** | 3,5 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 264.415,00 | $ 499.744.350,00 | | | | $ - | | $ - |
| 12 | APU 7 | *** | 3,6 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 56.594,00 | $ 106.962.660,00 | | | | $ - | | $ - |
| 13 | APU 8 | *** | 3,7 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 230.978,00 | $ 436.548.420,00 | | | | $ - | | $ - |
| 14 | APU 9 | *** | 3,8 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 179.048,00 | $ 338.400.720,00 | | | | $ - | | $ - |
| 15 | APU 10 | *** | 3,9 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 157.027,00 | $ 296.781.030,00 | | | | $ - | | $ - |
| 16 | APU 11 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 157.027,00 | $ 296.781.030,00 | | | | $ - | | $ - |
| 17 | APU 12 | *** | 3,11 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 133.625,00 | $ 252.551.250,00 | | | | $ - | | $ - |
| 18 | APU 13 | *** | 3,12 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 29.370,00 | $ 55.509.300,00 | | | | $ - | | $ - |
| 19 | APU 14 | *** | 3,13 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 57.870,00 | $ 109.374.300,00 | | | | $ - | | $ - |
| 20 | APU 15 | *** | 3,14 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ) | M3 | 1890,00 | $ 250.163,00 | $ 472.808.070,00 | 20586,36 | $ 5.149.945.576,68 | 3487,29 | $ 872.390.928,27 | 12490,66 | $ 3.124.700.977,58 |
| 21 | 3,16 | *** | 3,15 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | M2 | 24574,00 | $ 34.122,00 | $ 838.514.028,00 | 48004,88 | $ 1.638.022.385,98 | | $ - | | $ - |
| **Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | **$ 6.650.477.285,00** | | **$ 6.787.967.963,00** | | **$ 872.390.928,27** | | **$ 3.124.700.977,58** |
| **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4,6 | 630,4 | 4,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 118,00 | $ 919.017,00 | $ 108.444.006,00 | 60,33 | $ 55.447.052,66 | 14,26 | $ 13.105.182,42 | 37,34 | $ 34.316.094,78 |
| 23 | 4,7 | 630,4 | 4,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 74,00 | $ 1.104.016,00 | $ 81.697.184,00 | 112,05 | $ 123.701.680,75 | 24,37 | $ 26.904.869,92 | 70,84 | $ 78.208.493,44 |
| 24 | 4,24 | 630,6 | 4,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 109,00 | $ 583.747,00 | $ 63.628.423,00 | 85,85 | $ 50.114.679,95 | 24,21 | $ 14.132.514,87 | 64,36 | $ 37.569.956,92 |

**FORMATO**
**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**
**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 25 | 4,52 | 640,1 | 4,4 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 23146,00 | $ 10.276,00 | $ 237.848.296,00 | 12793,69 | $ 131.467.958,44 | 3244,05 | $ 33.335.857,80 | 8893,23 | $ 91.386.831,48 |
| 26 | 4,23 | 610,1 | 4,5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 290,00 | $ 135.288,00 | $ 39.233.520,00 | 260,00 | $ 35.174.880,00 | 29,32 | $ 3.966.644,16 | 234,80 | $ 31.765.622,40 |
| 27 | 4,48 | 661,1 | 4,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 110,00 | $ 1.112.258,00 | $ 122.348.380,00 | 125,00 | $ 139.032.250,00 | 36,50 | $ 40.597.417,00 | 93,50 | $ 103.996.123,00 |
| 28 | APU 16 | | 4,7 | CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM | M | 24132,00 | $ 48.792,00 | $ 1.177.448.544,00 | 20304,09 | $ 990.677.159,28 | | $ - | | $ - |
| 29 | 6,5 | 801,1 | 4,8 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | HA | 16,00 | $ 912.454,00 | $ 14.599.264,00 | 10,58 | $ 9.653.763,32 | | $ - | | $ - |
| 30 | 6,2 | 801,6 | 4,9 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | UN | 23,00 | $ 277.150,00 | $ 6.374.450,00 | 105,00 | $ 29.100.750,00 | | $ - | 19,00 | $ 5.265.850,00 |
| 31 | 6,6 | 801,4 | 4,1 | LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | M2 | 8100,00 | $ 2.987,00 | $ 24.194.700,00 | 3400,16 | $ 10.156.277,92 | 162,00 | $ 483.894,00 | 1929,00 | $ 5.761.923,00 |
| **Subtotal ALCANTARILLAS** | | | | | | | | **$ 1.875.816.767,00** | | **$ 1.574.526.452,00** | | **$ 132.526.380,17** | | **$ 388.270.895,02** |
| **MUROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4,6 | 630,4 | 5,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 63,00 | $ 919.017,00 | $ 57.898.071,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 33 | 4,7 | 630,4 | 5,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 63,00 | $ 1.104.016,00 | $ 69.553.008,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 34 | 4,24 | 630,6 | 5,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 11,00 | $ 583.747,00 | $ 6.421.217,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 35 | 4,23 | 610,1 | 5,4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 174,00 | $ 135.288,00 | $ 23.540.112,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 36 | 4,22 | 673,1 | 5,5 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 11,00 | $ 158.409,00 | $ 1.742.499,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 37 | 4,42 | *** | 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 153,00 | $ 15.481,00 | $ 2.368.593,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 38 | 3,11 | | 5,7 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 | ML | 90,00 | $ 51.171,00 | $ 4.605.390,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 39 | 4,52 | 640,1 | 5,8 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 8916,00 | $ 10.276,00 | $ 91.620.816,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| **Subtotal MUROS** | | | | | | | | **$ 257.749.706,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 9.181.511.488,00** | | **$ 9.181.511.488,00** | | **$ 1.020.527.363,32** | | **$ 3.555.628.561,50** |
| * | | | | **PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)** | | | | **$ 97.078.895,00** | | **$ 97.078.895,00** | | **$ 10.790.344,15** | | **$ 37.594.735,06** |
| * | | | | **PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)** | | | | **$ 153.260.379,00** | | **$ 153.260.379,00** | | **$ 17.034.930,54** | | **$ 59.351.554,65** |
| * | | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 9.431.850.762,00** | | **$ 9.431.850.762,00** | | **$ 1.048.352.638,01** | | **$ 3.652.574.851,21** |

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 6/11/2025 |
| FECHA | 26/05/2025 (Día / Mes / Año) |

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **PROVINCIA ORIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,6 | *** | 1,1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 105236,00 | $ 2.126,00 | $ 223.731.736,00 | 8487,06 | $ 18.043.499,76 | | | | |
| **Subtotal PRELIMINARES** | | | | | | | | **$ 223.731.736,00** | | **$ 18.043.500,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,15 | 311,1 | 2,1 | AFIRMADO | M3 | 364,00 | $ 136.480,00 | $ 49.678.720,00 | 8316,26 | $ 1.135.003.164,80 | | | | $ - |
| 3 | 1,1 | 201 P | 2,2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | M3 | 349,00 | $ 260.412,00 | $ 90.883.788,00 | | $ - | | | | $ - |
| 4 | APU 1 | *** | 2,3 | REMOCION DE ALCANTARILLAS | M | 200,00 | $ 85.819,00 | $ 17.163.800,00 | | $ - | | | | $ - |
| 5 | 2,13 | 600.4 P | 2,4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 907,00 | $ 76.832,00 | $ 69.686.624,00 | 503,36 | $ 38.674.155,52 | | | | $ - |
| 6 | 2,9 | 600,1 | 2,5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 1662,00 | $ 34.479,00 | $ 57.304.098,00 | 754,33 | $ 26.008.371,68 | | | | $ - |
| **Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | **$ 284.717.030,00** | | **$ 1.199.685.692,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | APU 2 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ) | M3 | 11109,00 | $ 79.190,00 | $ 879.721.710,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 8 | APU 3 | *** | 3,2 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ) | M3 | 11109,00 | $ 205.887,00 | $ 2.287.198.683,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 9 | APU 4 | *** | 3,3 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 303.752,00 | $ 843.519.304,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 10 | APU 5 | *** | 3,4 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 112.785,00 | $ 313.203.945,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 11 | APU 6 | *** | 3,5 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 260.340,00 | $ 722.964.180,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 12 | APU 7 | *** | 3,6 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 56.575,00 | $ 157.108.775,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 13 | APU 8 | *** | 3,7 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 227.795,00 | $ 632.586.715,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 14 | APU 9 | *** | 3,8 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 179.003,00 | $ 497.091.331,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 15 | APU 10 | *** | 3,9 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 156.989,00 | $ 435.958.453,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 16 | APU 11 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 156.989,00 | $ 435.958.453,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 17 | APU 12 | *** | 3,11 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 133.625,00 | $ 371.076.625,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 18 | APU 13 | *** | 3,12 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 29.370,00 | $ 81.560.490,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 19 | APU 14 | *** | 3,13 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 57.870,00 | $ 160.704.990,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 20 | APU 15 | *** | 3,14 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ) | M3 | 2777,00 | $ 249.625,00 | $ 693.208.625,00 | $ 28.817,84 | $ 7.193.653.563,00 | 4454,10 | $ 1.111.854.712,50 | 12809,72 | $ 3.197.626.355,00 |
| 21 | 3,16 | *** | 3,15 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | M2 | 47213,00 | $ 32.827,00 | $ 1.549.861.151,00 | $ 85.721,66 | $ 2.813.984.933,87 | | $ - | | $ - |
| **Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | **$ 10.061.723.430,00** | | **$ 10.007.638.497,00** | | **$ 1.111.854.712,50** | | **$ 3.197.626.355,00** |
| **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4,6 | 630,4 | 4,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 215,00 | $ 922.402,00 | $ 198.316.430,00 | 78,08 | $ 72.019.303,36 | | $ - | | $ - |
| 23 | 4,7 | 630,4 | 4,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 135,00 | $ 1.107.562,00 | $ 149.520.870,00 | 145,00 | $ 160.598.705,12 | | $ - | | $ - |
| 24 | 4,24 | 630,6 | 4,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 199,00 | $ 595.002,00 | $ 118.405.398,00 | 23,10 | $ 13.744.546,20 | | $ - | | $ - |

**FORMATO**
**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**
**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS**

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 25 | 4,52 | 640,1 | 4,4 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 42084,00 | $ 9.661,00 | $ 406.573.524,00 | 16556,54 | $ 159.952.732,94 | | $ - | | $ - |
| 26 | 4,23 | 610,1 | 4,5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 527,00 | $ 140.744,00 | $ 74.172.088,00 | 292,60 | $ 41.181.694,40 | | $ - | | $ - |
| 27 | 4,48 | 661,1 | 4,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 200,00 | $ 1.047.173,00 | $ 209.434.600,00 | 200,00 | $ 209.434.600,00 | | $ - | | $ - |
| 28 | APU 16 | | 4,7 | CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM | M | 35454,00 | $ 48.142,00 | $ 1.706.826.468,00 | 36859,52 | $ 1.774.491.011,84 | | $ - | | $ - |
| 29 | 6,5 | 801,1 | 4,8 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | HA | 24,00 | $ 912.454,00 | $ 21.898.896,00 | 15,14 | $ 13.814.553,56 | | $ - | | $ - |
| 30 | 6,2 | 801,6 | 4,9 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | UN | 40,00 | $ 277.150,00 | $ 11.086.000,00 | 80,00 | $ 22.172.000,00 | | $ - | | $ - |
| 31 | 6,6 | 801,4 | 4,1 | LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | M2 | 8100,00 | $ 2.987,00 | $ 24.194.700,00 | 26655,00 | $ 79.618.485,00 | | $ - | | $ - |
| **Subtotal ALCANTARILLAS** | | | | | | | | **$ 2.920.428.974,00** | | **$ 2.547.027.632,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **MUROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4,6 | 630,4 | 5,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 70,00 | $ 922.402,00 | $ 64.568.140,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 33 | 4,7 | 630,4 | 5,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 70,00 | $ 1.107.562,00 | $ 77.529.340,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 34 | 4,24 | 630,6 | 5,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 12,00 | $ 595.002,00 | $ 7.140.024,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 35 | 4,23 | 610,1 | 5,4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 193,00 | $ 140.744,00 | $ 27.163.592,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 36 | 4,22 | 673,1 | 5,5 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 12,00 | $ 183.694,00 | $ 2.204.328,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 37 | 4,42 | *** | 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 170,00 | $ 14.670,00 | $ 2.493.900,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 38 | 3,11 | | 5,7 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 | ML | 100,00 | $ 49.833,00 | $ 4.983.300,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| 39 | 4,52 | 640,1 | 5,8 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 9907,00 | $ 9.661,00 | $ 95.711.527,00 | | $ - | | $ - | | $ - |
| **Subtotal MUROS** | | | | | | | | **$ 281.794.151,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 13.772.395.321,00** | | **$ 13.772.395.321,00** | | **$ 1.111.854.712,50** | | **$ 3.197.626.355,00** |
| * | | | | **PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)** | | | | **$ 145.619.111,00** | | **$ 145.619.111,00** | | **$ 11.755.928,51** | | **$ 33.809.333,55** |
| * | | | | **PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)** | | | | **$ 229.891.782,00** | | **$ 229.891.782,00** | | **$ 18.559.317,77** | | **$ 53.375.466,20** |
| * | | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 14.147.906.214,00** | | **$ 14.147.906.214,00** | | **$ 1.142.169.958,78** | | **$ 3.284.811.154,75** |

| | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS<br><br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| **PROVINCIA SOACHA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1,6 | *** | 1,1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 25343,00 | $ 2.126,00 | $ 53.879.218,00 | 260,36 | $ 553.532,95 | | $ - | | $ - |
| **Subtotal PRELIMINARES** | | | | | | | | **$ 53.879.218,00** | | **$ 553.533,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3,15 | 311,1 | 2,1 | AFIRMADO | M3 | 70,00 | $ 90.442,00 | $ 6.330.940,00 | $ 537,30 | $ 48.594.486,60 | | $ - | | $ - |
| 3 | 1,1 | 201 P | 2,2 | DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) | M3 | 35,00 | $ 260.412,00 | $ 9.114.420,00 | $ 1,00 | $ 260.412,00 | | $ - | | $ - |
| 4 | APU 1 | *** | 2,3 | REMOCION DE ALCANTARILLAS | M | 20,00 | $ 85.819,00 | $ 1.716.380,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 5 | 2,13 | 600.4 P | 2,4 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 113,00 | $ 76.832,00 | $ 8.682.016,00 | $ 45,76 | $ 3.515.832,32 | | $ - | | $ - |
| 6 | 2,9 | 600,1 | 2,5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 206,00 | $ 34.479,00 | $ 7.102.674,00 | $ 68,58 | $ 2.364.397,43 | | $ - | | $ - |
| **Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | **$ 32.946.430,00** | | **$ 54.735.128,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | APU 2 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ) | M3 | 1393,00 | $ 79.190,00 | $ 110.311.670,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 8 | APU 3 | *** | 3,2 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ) | M3 | 1393,00 | $ 205.887,00 | $ 286.800.591,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 9 | APU 4 | *** | 3,3 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polimeros para suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 303.721,00 | $ 105.694.908,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 10 | APU 5 | *** | 3,4 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 111.387,00 | $ 38.762.676,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 11 | APU 6 | *** | 3,5 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 257.423,00 | $ 89.583.204,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 12 | APU 7 | *** | 3,6 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 56.564,00 | $ 19.684.272,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 13 | APU 8 | *** | 3,7 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 225.505,00 | $ 78.475.740,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 14 | APU 9 | *** | 3,8 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 178.977,00 | $ 62.283.996,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 15 | APU 10 | *** | 3,9 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 156.966,00 | $ 54.624.168,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 16 | APU 11 | *** | 3,1 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 156.966,00 | $ 54.624.168,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 17 | APU 12 | *** | 3,11 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 133.625,00 | $ 46.501.500,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 18 | APU 13 | *** | 3,12 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 29.370,00 | $ 10.220.760,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 19 | APU 14 | *** | 3,13 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 57.870,00 | $ 20.138.760,00 | $ - | $ - | | $ - | | $ - |
| 20 | APU 15 | *** | 3,14 | CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ) | M3 | 348,00 | $ 249.249,00 | $ 86.738.652,00 | $ 2.897,85 | $ 722.286.214,65 | $ - | $ - | 2890,26 | $ 720.394.414,74 |
| 21 | 3,16 | *** | 3,15 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | M2 | 6269,00 | $ 18.094,00 | $ 113.431.286,00 | $ 30.058,85 | $ 543.884.867,07 | | $ - | | $ - |
| **Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | **$ 1.177.876.351,00** | | **$ 1.266.171.082,00** | | **$ -** | | **$ 720.394.415,00** |
| **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 4,6 | 630,4 | 4,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 21,00 | $ 845.621,00 | $ 17.758.041,00 | 7,10 | $ 6.002.217,86 | | | | |
| 23 | 4,7 | 630,4 | 4,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 13,00 | $ 1.027.760,00 | $ 13.360.880,00 | 13,18 | $ 13.547.932,32 | | | | |
| 24 | 4,24 | 630,6 | 4,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 20,00 | $ 520.775,00 | $ 10.415.500,00 | 2,10 | $ 1.093.627,50 | | | | |

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

| No. | | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 25 | 4,52 | 640,1 | 4,4 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 4208,00 | $ 9.209,00 | $ 38.751.472,00 | 1505,14 | $ 13.860.834,26 | | | | |
| 26 | 4,23 | 610,1 | 4,5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 53,00 | $ 92.922,00 | $ 4.924.866,00 | 26,60 | $ 2.471.725,20 | | | | |
| 27 | 4,48 | 661,1 | 4,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA | ML | 20,00 | $ 998.420,00 | $ 19.968.400,00 | 18,20 | $ 18.171.244,00 | | | | |
| 28 | APU 16 | | 4,7 | CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM | M | 4446,00 | $ 47.663,00 | $ 211.909.698,00 | 5373,00 | $ 256.093.299,00 | | | | |
| 29 | 6,5 | 801,1 | 4,8 | ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | HA | 3,00 | $ 912.454,00 | $ 2.737.362,00 | 1,70 | $ 1.551.171,80 | | | | |
| 30 | 6,2 | 801,6 | 4,9 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM | UN | 5,00 | $ 277.150,00 | $ 1.385.750,00 | 10,00 | $ 2.771.500,00 | | | | |
| 31 | 6,6 | 801,4 | 4,1 | LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) | M2 | 8100,00 | $ 2.987,00 | $ 24.194.700,00 | 889,20 | $ 2.656.040,40 | | | | |
| **Subtotal ALCANTARILLAS** | | | | | | | | **$ 345.406.669,00** | | **$ 318.219.592,00** | | **$ -** | | **$ -** |
| **MUROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 4,6 | 630,4 | 5,1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 8,00 | $ 845.621,00 | $ 6.764.968,00 | | | | | | |
| 33 | 4,7 | 630,4 | 5,2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) | M3 | 8,00 | $ 1.027.760,00 | $ 8.222.080,00 | | | | | | |
| 34 | 4,24 | 630,6 | 5,3 | CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES | M3 | 1,00 | $ 520.775,00 | $ 520.775,00 | | | | | | |
| 35 | 4,23 | 610,1 | 5,4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 23,00 | $ 92.922,00 | $ 2.137.206,00 | | | | | | |
| 36 | 4,22 | 673,1 | 5,5 | MATERIAL GRANULAR FILTRANTE | M3 | 1,00 | $ 125.421,00 | $ 125.421,00 | | | | | | |
| 37 | 4,42 | *** | 5,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 20,00 | $ 14.070,00 | $ 281.400,00 | | | | | | |
| 38 | 3,11 | | 5,7 | TUBERÍA DRENAJE PVC 110 | ML | 12,00 | $ 47.443,00 | $ 569.316,00 | | | | | | |
| 39 | 4,52 | 640,1 | 5,8 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1189,00 | $ 9.209,00 | $ 10.949.501,00 | | | | | | |
| **Subtotal MUROS** | | | | | | | | **$ 29.570.667,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 1.639.679.335,00** | | **$ 1.639.679.335,00** | | **$ -** | | **$ 720.394.414,74** |
| | | | * | **PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)** | | | | **$ 17.336.793,00** | | **$ 17.336.793,00** | | **$ -** | | **$ 7.616.933,74** |
| | | | * | **PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)** | | | | **$ 27.369.939,00** | | **$ 27.369.939,00** | | **$ -** | | **$ 12.025.004,38** |
| | | | * | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 1.684.386.067,00** | | **$ 1.684.386.067,00** | | **$ -** | | **$ 740.036.352,86** |

**TOTAL DE LAS CUATRO PROVINCIAS**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal PRELIMINARES** | | | | | | | | **$ 662.567.900,00** | | | | **$ -** | | **$ 545.850,50** |
| **EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA** | | | | | | | | **$ 645.099.347,00** | | | | **$ 15.610.054,88** | | **$ 42.110.838,40** |
| **MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal MANTENIMIENTO RASANTE** | | | | | | | | **$ 22.666.744.154,00** | | | | **$ 1.984.245.640,77** | | **$ 7.042.721.747,32** |
| **ALCANTARILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal ALCANTARILLAS** | | | | | | | | **$ 6.743.085.376,00** | | | | **$ 132.526.380,17** | | **$ 388.270.895,02** |
| **MUROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Subtotal MUROS** | | | | | | | | **$ 838.460.475,00** | | | | **$ -** | | **$ -** |
| | | | | **SUBTOTAL COSTO DIRECTO** | | | | **$ 31.555.957.252,00** | | | | **$ 2.132.382.075,82** | | **$ 7.473.649.331,24** |
| | | | * | **PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)** | | | | **$ 333.650.000,00** | | | | **$ 22.546.272,66** | | **$ 79.021.002,33** |
| | | | * | **PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)** | | | | **$ 526.739.880,00** | | | | **$ 35.594.248,31** | | **$ 124.752.025,23** |
| | | | | **CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS** | | | | **$ 2.778.888.096,00** | | | | **$ -** | | **$ 2.084.166.072,00** |
| | | | | **PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS** | | | | **$ 155.000.000,00** | | | | | | |
| | | | * | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 35.350.235.228,00** | | | | **$ 2.190.522.596,79** | | **$ 9.761.588.430,80** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35,0 %
Utilidad 2,5 %

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MS-GP-FR-038 |
| VERSIÓN | 1 |
| FECHA | 6/11/2025 |

FECHA: 26/05/2025 (Día / Mes / Año)

**SUBDIRECCIÓN:** CAMINOS VECINALES **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.190.522.596,79 **MES** MARZO-ABRIL 2026

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : ICCU-CTO-138 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOFAN C-031 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: ICCU-CTO-219 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 35.350.235.228,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 35.350.235.228,00

PLAZO ACUMULADO: 16,7 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| No. | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES V3 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 10.605.070.568,40 | 100,00% |
| Valor Amortizado Acta 1 (Caracterización) | $ 208.416.607,20 | 1,97% |
| Valor Amortizado Acta 2 (Caracterización) | $ 208.416.607,20 | 1,97% |
| Valor Amortizado Acta 3 (Caracterización) | $ 208.416.607,20 | 1,97% |
| Valor Amortizado Acta 1 (Obra) | $ 301.208.594,77 | 2,84% |
| Valor Amortizado Acta 2 (Obra) | $ 651.346.207,95 | 6,14% |
| Valor Amortizado Acta 3 (Obra) | $ 693.515.125,88 | 6,54% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ 657.156.779,04 | 6,20% |
| Valor Amortizado Acumulado | $ 2.928.476.529,24 | 27,61% |
| Valor Saldo por Amortizar | $ (7.676.594.039,16) | 72,39% |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | AIU | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ - | $ - | $ - |
| EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO | $ 11.563.004 | $ 4.047.051 | $ 15.610.055 |
| MANTENIMIENTO RASANTE | $ 1.469.811.585,76 | $ 514.434.055,01 | $ 1.984.245.640,77 |
| ALCANTARILLAS | $ 98.167.689,01 | $ 34.358.691,16 | $ 132.526.380,17 |
| MUROS | $ - | $ - | $ - |
| PMT | $ 22.546.272,66 | | $ 22.546.272,66 |
| PAGA | $ 35.594.248,31 | | $ 35.594.248,31 |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 1.637.682.799,36 | $ 552.839.797,43 | $ 2.190.522.596,79 |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| P | $ - | $ 545.851 |
| EYE | $ 15.610.055 | $ 42.110.838 |
| MR | $ 1.984.245.640,77 | $ 7.042.721.747,32 |
| A | $ 132.526.380,17 | $ 388.270.895,02 |
| MR | $ - | $ - |
| PMT | $ 22.546.272,66 | $ 79.021.002,33 |
| PAGA | $ 35.594.248,31 | $ 124.752.025,23 |
| TOTAL | $ 2.190.522.596,79 | $ 9.761.588.430,80 |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| | | | | % ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATADO** | $ 35.350.235.228,00 | | | | |
| **VALOR ADICIÓN No.** | $ - | | | | |
| **ANTICIPO** | | $ 10.605.070.568,00 | | 30,00% | 30,00% |
| **ACTA 1 (CARACTERIZACIÓN)** | | $ 694.722.024,00 | | 1,97% | 1,38% |
| **AMORTIZACION ACTA 1** | | -$ 208.416.607,20 | | -0,59% | |
| **ACTA 2 (CARACTERIZACIÓN)** | | $ 694.722.024,00 | | 1,97% | 1,38% |
| **AMORTIZACION ACTA 2** | | -$ 208.416.607,20 | | -0,59% | |
| **ACTA 3 (CARACTERIZACIÓN)** | | $ 694.722.024,00 | | 1,97% | 1,38% |
| **AMORTIZACION ACTA 3** | | -$ 208.416.607,20 | | -0,59% | |
| **ACTA 1 (OBRA)** | | $ 1.004.028.649,22 | | 2,84% | 1,99% |
| **AMORTIZACION ACTA 1** | | -$ 301.208.594,77 | | -0,85% | |
| **ACTA 2 (OBRA)** | | $ 2.171.154.026,51 | | 6,14% | 4,30% |
| **AMORTIZACION ACTA 2** | | -$ 651.346.207,95 | | -1,84% | |
| **ACTA 3 (OBRA)** | | $ 2.311.717.086,28 | | 6,54% | 4,58% |
| **AMORTIZACION ACTA 3** | | -$ 693.515.125,88 | | -1,96% | |
| **ACTA 4 (OBRA)** | | $ 2.190.522.596,79 | | 6,20% | 4,34% |
| **AMORTIZACION ACTA 4** | | -$ 657.156.779,04 | | -1,86% | |
| **SALDO A FAVOR DEL ICCU** | | $ 17.912.052.758 | | 50,67% | 50,67% |
| | **SUMAS IGUALES** | **$ 35.350.235.228** | | **100%** | **100%** |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.190.522.596,79

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.533.365.817,75

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 1.533.365.818 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILSON LOAIZA GALINDO
DIRECTOR DE OBRA
Contratista: CONSORCIO SOFAN C-031
Matrícula Profesional No.: 25202-194302 CND

Firma:
Nombre: CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
Interventor: CONSORCIO INTERVENCIÓN AC
N° Mat. Profesional: 25202-276663 CND

Firma:
Nombre: LA. DRA. DANIELA NIETO
DIRECTORA DE CAMINOS
ICCU

Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA
GESTOR CTO 138 2025
ICCU

Firma:
Nombre: LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECCION DE CAMINOS VECINALES
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**

# RESERVAS ORDEN DE PAGO - 2026000176

**900258711-1**

## Martes 23 de Junio de 2026

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** : CONSORCIO SOFAN C-031 **CC O NIT :** 901906842 **DV : 2**

**DIRECCIÓN** : CR 13 A 89 38 OF 414 **TEL** : 3128749992

**DESCRIPCIÓN :** FACTURA N CSC - 12 ACTA DE OBRA N 4 PERIODO MARZO-ABRIL 2026 CONTRATO ICCU N 138 DEL 2025 - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

**DOC SOPORTE ASIENTO: 12493** **Numero: ICCU 138-2025**

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | BASE GRAVABLE | % | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 54230201 | PARA PROYECTOS DE INVERSION | | | 2.190.522.597,00 | 0,00 |
| 24450602 | IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% | | | 0,00 | 0,00 |
| 58909002 | AJUSTES AL PESO | | | 0,00 | 0,19 |
| 24072202 | ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20% | 2.190.522.597,00 | 0,20 | 0,00 | 4.381.045,19 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 2.190.522.597,00 | 1,00 | 0,00 | 21.905.225,97 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5% | 2.190.522.597,00 | 1,50 | 0,00 | 32.857.838,96 |
| 24362601 | CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 0,00 | 43.810.451,94 |
| 24072206 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 0,00 | 43.810.451,94 |
| 24072201 | ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 0,00 | 43.810.451,94 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 0,00 | 43.810.451,94 |
| 24072207 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% | 2.190.522.597,00 | 2,50 | 0,00 | 54.763.064,93 |
| 24070301 | CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5% | 1.533.365.820,00 | 5,00 | 0,00 | 76.668.291,00 |
| 19060101 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y CONTRATOS | | | 0,00 | 657.156.779,00 |
| 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | | | 0,00 | 1.167.548.544,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | | | 2.190.522.597,00 | 2.190.522.597,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Deducciones** | 365.817.273,81 | **Total a Girar** | 1.167.548.544,00 |

**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA**

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

**CDP** 2026000059 **REGISTRO** 2026000134

| NUMERO RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 3.2.3.2.01.01.001.03.02_2402112_287_2024004 250230_6-4400_FC_02 | AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES BPIN: PROYECTO - Mejoramiento de la intercomunicación de la red vial regional “caminos para quedarse" del departamento de Cundinamarca- FUENTE: 6-4400 - CRÉDITO INTERNO DEPARTAMENTO 005 | 2.190.522.597,00 |
| | BPIN: - FUENTE: - | -657.156.779,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | **1.533.365.818,00** |

**Autorizo:**

**YESENIA HERREÑO BERNAL**
**DIRECTOR GENERAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA**

**Reviso:**

**KAREN . CAMARGO ARIAS**
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Reviso:**

**YANETH SUAREZ SUAREZ**
**SUBDIRECTOR TECNICO**

**Elaborado Por:** JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ

# INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

## COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026002327

**NIT: 900258711-1**

**Miércoles 24 de Junio de 2026**

| COMPROBANTE AFECTADO | OP | 2026000176 | FECHA | 23-Jun-2026 | # FACTURA | 2328 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** CONSORCIO SOFAN C-031 **CC O NIT** 901906842-2 **DV**

**DIRECCION** CR 13 A 89 38 OF 414 **CODIGO** P901906842 **TELEFONO** 3128749992

**BANCO** BANCO DE BOGOTÁ **CUENTA** C008639726 **TIPO CUENTA** Credito

**PAGADO A** CONSORCIO SOFAN C-031 **VALOR PAGADO** **1.167.548.544,00**

**DOC SOPORTE** **CONTRATOS ICCU** ICCU-CTO-138-2025 **MEDIO DE PAGO** Transferencia

**DESCRIPCION** PGO OP 1000000176 ICCU-CTO-138-2025

**SON** MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, CON CERO CENTAVOS

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| # | Cuenta | Nombre Cuenta | Centro de Costo | Tercero | Valor Débitos | Valor Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100611 | CTA 6451 BANCO AV VILLAS RECURSOS DEL CREDITO | | 11100611 | 0,00 | 1.167.548.544,00 |
| 2 | 24010201 | PROYECTOS DE INVERSION | | P901906842 | 1.167.548.544,00 | 0,00 |
| 3 | 48089002 | RECUPERACIONES | | 48089002 | 0,00 | 0,00 |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

**CDP** **REGISTRO**

| NUMERO RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| | BPIN: | |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | |

### 4. DEDUCCIONES PRACTICADAS - DETALLES

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | BASE_TAX | % | RETENCION |
|---|---|---|---|---|
| 24072207 | ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2,5% | 2.190.522.597,00 | 2,50 | 54.763.064,93 |
| 24072205 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO U. CUNDINAMARCA 1,5% | 2.190.522.597,00 | 1,50 | 32.857.838,96 |
| 24072204 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 43.810.451,94 |
| 24072202 | ESTAPILLA PROELECTRIFICACION 0,20% | 2.190.522.597,00 | 0,20 | 4.381.045,19 |
| 24072201 | ESTAMPILLAS PRODESARROLLO 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 43.810.451,94 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PROCULTURA 1% | 2.190.522.597,00 | 1,00 | 21.905.225,97 |
| 24072206 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 43.810.451,94 |
| 24362601 | CONTRATOS DE OBRA CIVIL 2% | 2.190.522.597,00 | 2,00 | 43.810.451,94 |
| 24070301 | CONTRIBUCION ESPECIAL DEPARTAMENTAL 5% | 1.533.365.820,00 | 5,00 | 76.668.291,00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | | | **365.817.273,81** |

| Elaboró | Revisó |
|---|---|
| **DAYANNI ALEXANDRA LOZANO RETAVIZCA** | **CESAR ALONSO RODRIGUEZ CORTES** |