5.3.2 INFORME ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS.

CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU-218 DE 2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMA EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, LOCALIZADO EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA

ECG INGENIERIA SAS

13 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2026

BOGOTA DC

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 4

2.1 Coordinación y gestión técnica 4

2.2 Coordinación con el contratista de obra: 5

2.3 Control documental 5

2.4 Seguimiento a cumplimiento contractual 5

3. Registro Fotográfico Actividades del mes. 6

4. CONCLUSIONES 12

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 reunion con alcaldesa municipio de Nariño 7
Fotografía 2 Visita a Tramo en el municipio de Nariño 7
Fotografía 3 socialización con comunidad municipio de Nariño 7
Fotografía 4 Socialización del proyecto con alcaldesa municipio de Jerusalén 8
Fotografía 5 Visita a tramos de intervención municipio de Jerusalén 8
Fotografía 6 Fuente de materiales municipio de Guataqui 9
Fotografía 7 Posible fuente de materiales municipio de guataqui 9
Fotografía 8 reunión en alcaldía de cabrera 10
Fotografía 9 Reunión de socialización con comunidad de quebrada negra municipio de Cabrera 10
Fotografía 10 reunión de socialización del proyecto en Tibacuy 11

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-218 de 2025, se presenta el informe ejecutivo del Décimo mes de ejecución, en el marco del programa "Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse", que se desarrolla en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena". En este mes se realizan visitas a campo para definir y/o seleccionar los tramos a intervenir, de acuerdo al alcance previsto para cada uno de estos en los municipios de Nariño y Jerusalén Provincia alto Magdalena.

En cuanto a ejecución de por parte del contratista, se ha logrado llevar material granular de cantera, para los tramos de Pandi y Cabrera, se ha realizado limpieza de cunetas y extendido del material sobre el tramo a estabilizar.

Por parte de la dirección de la interventoría se hace entrega de la información correspondiente del alcance para poder socializar ante las alcaldías, donde se han celebrado reuniones y/o comités en los municipios con la participación de alcaldes, interventoría, contratista y comunidad para llevar a cabo dicho proceso y así dar inicio a la ejecución de la obra sin contratiempos.

De otro lado se organiza, y se hace convocatoria a distintas disciplinas para la conformación del equipo de trabajo por parte de interventoría que estará en campo para recibir instrucciones técnicas para poder realizar la ejecución de dicho proceso.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante este mes de ejecución, se desarrollaron las siguientes actividades:

2.1 Coordinación y gestión técnica

- Continuidad en la articulación con los equipos técnicos del contratista de obra y del ICCU, con seguimiento a compromisos establecidos en comités anteriores.
- Revisión de la Información suministrada por el contratista de presupuestos actualizados para la ejecución de cada
- Revisión y verificación de tramos de intervención en Nariño y Jerusalén, acorde al alcance y a la fórmula de trabajo.

- Revisión y ajuste en mesas de trabajo del presupuesto final para la provincia de Sumapaz.
- Socialización del proyecto y alcance por parte del ICCU en municipios de Nariño y Tibacuy.

2.2 Coordinación con el contratista de obra:

- Se realizó revisión y ajuste del presupuesto por parte del contratista y se socializó con la Entidad para ser aprobado y realizar modificatorio en el contrato de obra.
- Se realiza presentación de alcance de obra por parte de la Entidad e Interventoría en los municipios de Tibacuy y Nariño.
- Se realiza socialización y solicitud en la alcaldía y vereda quebrada negra para cierres de obra al igual que recomendaciones técnicas para inicio de ejecución de los trabajos Tramo 1 en Cabrera provincia de Sumapaz.
- Se realiza visita a posibles fuentes de materiales cercanas a los municipios donde se va a ejecutar el proyecto, con el fin de determinar su uso y posible cumplimiento de especificaciones técnicas.

2.3 Control documental

- Solicitud de ajustes a informes de geotecnia en zonas con suelos de baja capacidad portante y posibilidad de mejorar la fórmula de trabajo para optimizar alcance.

- Se realiza solicitud de cotizaciones a laboratorios certificados para poder realizar el control de la obra en los distintos frentes de trabajo.

2.4 Seguimiento a cumplimiento contractual

- Evaluación de entregables parciales presentados por el contratista: avances en caracterización Geotécnica, Ensayos de Laboratorio, fichas técnicas de productos y revisión de presupuestos.

- Solicitud de ajustes a informes de geotecnia en zonas con suelos de baja capacidad portante para provincias de Alto Magdalena y Tequendama.

- El contratista presentó las especificaciones particulares para la construcción y recibo del tramo de prueba.
- El contratista presentó los Items No previstos para la realización del tramo de prueba.
- Se solicitó al contratista entrega de caracterización de materiales tipo afirmado utilizado en cada uno de los tramos para realizar la estabilización química.
- Se solicitó nuevamente al contratista la entrega de los resultados de los tramos de prueba.

3. Registro Fotográfico Actividades del mes.



Fotografía 1 reunion con alcaldesa municipio de Nariño



Fotografía 2 Visita a Tramo en el municipio de Nariño



Fotografía 3 socialización con comunidad municipio de Nariño



Fotografía 4 Socialización del proyecto con alcaldesa municipio de Jerusalén



Fotografía 5 Visita a tramos de intervención municipio de Jerusalén



Fotografía 6 Fuente de materiales municipio de Guataqui



Fotografía 7 Posible fuente de materiales municipio de guataqui



Fotografía 8 reunión en alcaldía de cabrera



Fotografía 9 Reunión de socialización con comunidad de quebrada negra municipio de Cabrera





Fotografía 10 reunión de socialización del proyecto en Tibacuy

4. CONCLUSIONES

- Se recomendó al contratista, entregar curvas de ajuste de acuerdo con lo obtenido en campo y aterrizar el presupuesto final de cada tramo y por municipio.
- Los resultados de Laboratorio deberán correlacionarse con la sectorización geotécnica del proyecto, y cada fórmula deberá asociarse explícitamente al tramo donde se pretenda aplicar, se solicita entregar caracterización de material tipo afirmado.
- Se recomendó al contratista atender las observaciones realizadas por la interventoría en los aspectos técnicos que han sido reiteradas y solicitadas mediante oficios.
- Se solicitó al contratista entregar la alternativa de recubrimiento de la superficie monocapa estabilizada.
- Se solicitó entregar en planos los tramos socializados con las alcaldías para realizar control durante su ejecución.
- Se recomendó realizar visitas técnicas junto con funcionario de las alcaldías, definiendo cada tramo de intervención para los municipios acordados.
- Se recomendó Mantener los comités técnicos y de seguimiento con periodicidad quincenal para fortalecer la supervisión.

ELABORÓ:



ELBER RAMIRO OLIVARES BAREÑO

Especialista de Pavimentos de Interventoría

Contrato No. ICCU-218 de 2025

E.G.C. INGENIERÍA S.A.S.