5.3.8 ANEXO INFORME DE DIRECTOR 1

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría ICCU-218 de 2025

Objeto: *"Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Legal Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse Provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, Departamento de Cundinamarca".*

E.C.G. INGENIERÍA S.A.S.

Fecha: 31 de Enero 2026
Periodo: 1/01/2026 – 31/01/2026

1. Introducción

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-218 de 2025, se presenta el informe ejecutivo del primer mes de ejecución, correspondiente a enero de 2026. Durante este mes,

Las Obras se encontraban suspendidas en ambos contratos (cabrera y Pandi), se retomaron las actividades a partir del día 13 de enero del 2026 en los frentes de obra de Cabrera y Pandi.

En Cabrera se realizaron visitas de comisiones con el acompañamiento del ICCU y obra, se socialización y no se levantó acta.
Se realizó una reunión con el alcalde en el despacho.
Se realizó la socialización con presidentes de las Juntas de Acción Comunal, se programó una posterior visita porque no todos podían asistir.

los municipios de Nariño, Jerusalén, Cabrera y Tibacuy aún no se han definidos tramos de intervención.

Nariño se hizo el recorrido con la alcaldesa, personal del Municipio. en la vereda Juan chiquillo, donde se generaron dos alternativas, ya que había dos zonas que quieren que intervengan, la Alcaldesa quedó que ella realizaba recorrido con la Gobernación para que le definieran tramo y sino no se escogía alguna de las dos alternativas.
Finalizando el mes de enero no se definió el tramo, se generaron las dos alternativas.

Jerusalén se hizo el recorrido con la alcaldesa eran 22 km, al recorrido no asistí, pero se dejaron ciertas partes del tramo para definir si se intervenían, porque se observaba que era posible que no cumpliera con el requerimiento de pendientes de acurdo al contrato. _

Tibacuy, se realizó visita al despacho del alcalde y luego dijeron que tienen una reunión programada en el salón en una escuela de la vereda donde se socializó a la comunidad de los tramos que se van intervenir y se les aclaro de que no se podían intervenir zonas donde ahí

perdida de banca, ni cuerpos de agua, derrumbes. Ya que justamente hubo una remoción en masa y ellos querían que se les interviniera esta zona del tramo ya que dice en el contrato. Se hizo la respectiva aclaración que esas zonas no se pueden intervenir, sin embargo, que se iban a definir en compañía de ellos que sectores iban a realizar, tampoco quedó definido el recorrido porque de obra por tiempo.

Asimismo, se consolidó la asistencia técnica y administrativa en los comités realizados en la sede del ICCU, donde se revisaron alternativas de intervención y se definieron lineamientos conjuntos para el desarrollo del proyecto “Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse” en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena.

2. Objeto del contrato

Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para la intervención de las vías
que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de
Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, en el departamento de Cundinamarca.

3. Aspectos Generales

3.1. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	218 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	152 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140
VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140
VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140
VALOR ANTICIPO	$ 780.715.228

SOLICITADO:	
VALOR RETENIDO ANTICIPO:	$ 32.803.161,00
VALOR ANTICIPO CONSIGNADO:	$ 747.912.067,00
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA

3.2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	152 días
VALOR INICIAL :	$ 32.246.753.687,00
VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 32.246.753.687,00
VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 32.246.753.687,00
VALOR ANTICIPO SOLICITADO:	$ 9.674.026.106,00
VALOR RETENIDO ANTICIPO	$ 440.160.809,00
VALOR ANTICIPO CONSIGNADO:	$ 9,233,865,297.00
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA

4. Actividades desarrolladas

Durante este mes de ejecución, se desarrollaron las siguientes actividades:

4.1. Coordinación y Gestión Técnica

- Reactivación de actividades desde el día 13 de enero del 2026.
- Acompañamiento en campo para socialización de los tramos a intervenir a los municipios de Cabrera, Nariño, Jerusalen y Tibacuy.

- Reunión con los alcaldes para definir tramos de intervención.

4.2. Coordinación con el contratista de obra:

- Reactivación de frentes de obra de Cabrera y Pandi.
- Pendiente por definir tramos en Jerusalén por que la pendiente que tenía la zona no cumplía con lo requerido en el contrato

4.3. Gestión Administrativa y Financiera

- Administrativo: se dio reinicio de obras después de la suspensión.
- Financiero: En el presente mes no se realizó pagos de actas de obra ni de Interventoría.

4.4. Comités Técnicos y Coordinación Institucional

- Evaluación de entregables parciales: caracterización vial, informes topográficos, y estudios geotécnicos en suelos de baja capacidad portante.
- Verificación de cumplimiento de perfiles profesionales exigidos en el contrato.
- Registro de observaciones sobre consistencia y numeración de informes.


4.5. Hallazgos y observaciones relevantes

- Se deja pendiente la definición del tramo en Nariño
- Pendiente socialización en Cabrera porque los presidentes de la Junta de Acción Comunal no asistieron todos.
- Queda pendiente recorrido de para definir tramos a intervenir en Tibacuy.

4.6. Conclusiones, hallazgos y recomendaciones

- Realizar visitas a los municipios de Tibacuy para definir tramos a intervenir.
- Realizar visita en Nariño para definir cuál de las dos opciones planteadas de los tramos queda definido.

5. Registro Fotográfico.


21 ene 2026 10:36:00 a.m.
2-30 Calle 5
Nariño
Cundinamarca


21 ene 2026 6:13:42 p.m.
4°23'51.37116"N 74°49'38.51724"W
152° SE
2-26 Calle 5
Nariño
Cundinamarca
Altitud:282.6msnm



CABRERA - CUNDINAMARCA



DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro