5.3.8 INFORME DE DIRECTOR 2

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría ICCU-218 de 2025

Objeto: *"Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Legal Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse Provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, Departamento de Cundinamarca".*

E.C.G. INGENIERÍA S.A.S.

Fecha: 31 de Enero 2026
Periodo: 1/01/2026 – 31/01/2026

1. Introducción

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-218 de 2025, se presenta el informe ejecutivo del primer mes de ejecución, correspondiente a enero de 2026. Durante este mes,

Gestión integral en el manejo y coordinación del personal asignado, garantizando el adecuado cumplimiento de las labores en campo y administrativas. Asimismo, se lleva a cabo la recopilación y organización de la información documental necesaria para la elaboración de actas de costos, asegurando la trazabilidad y soporte de los mismos.

Se ha realizado revisión de estudios y diseños en conjunto con el contratista, verificando su coherencia técnica y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el contrato. Adicionalmente, ha asistido a reuniones técnicas con la entidad, aportando criterios profesionales para la toma de decisiones y seguimiento del proyecto.

Finalmente, el Ingeniero ha realizado la subsanación de observaciones a los informes mensuales, atendiendo de manera oportuna los requerimientos efectuados y garantizando la calidad y consistencia de la información presentada.

Asimismo, se consolidó la asistencia técnica y administrativa en los comités realizados en la sede del ICCU, donde se revisaron alternativas de intervención y se definieron lineamientos conjuntos para el desarrollo del proyecto "Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse" en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena.

2. Objeto del contrato

Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal para la intervención de las vías
que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las

provincias de
Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, en el departamento de Cundinamarca.

3. Aspectos Generales

3.1. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	218 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	152 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140
VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140
VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140
VALOR ANTICIPO SOLICITADO:	$ 780.715.228
VALOR RETENIDO ANTICIPO:	$ 32.803.161,00
VALOR ANTICIPO CONSIGNADO:	$ 747.912.067,00
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA

3.2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021

FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N/A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	274 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	152 días
VALOR INICIAL :	$ 32.246.753.687,00
VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 32.246.753.687,00
VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 32.246.753.687,00
VALOR ANTICIPO SOLICITADO:	$ 9.674.026.106,00
VALOR RETENIDO ANTICIPO	$ 440.160.809,00
VALOR ANTICIPO CONSIGNADO:	$ 9,233,865,297.00
SUPERVISOR:	LUZ ÁNGELA SANABRIA

4. Actividades desarrolladas

Durante este mes de ejecución, se desarrollaron las siguientes actividades:

4.1. Coordinación y Gestión Técnica

- Reactivación de actividades desde el día 13 de enero del 2026.
- Revisión de estudios y diseños con el contratista.
- Se realizó reuniones técnicas con el ICCU

4.2. Coordinación con el contratista de obra:

- Verificación de personal
- Conciliación de los estudios y diseños presentados por el contratista.

4.3. Gestión Administrativa y Financiera

- Recopilación de informes para actas de costos.
- Revisión y aprobación de hojas de vida de personal idóneo para las respectivas funciones requeridas para la interventoría.

4.4. Comités Técnicos y Coordinación Institucional

- Evaluación de entregables parciales: caracterización vial, informes topográficos, y estudios geotécnicos en suelos de baja capacidad portante.

- Verificación de cumplimiento de perfiles profesionales exigidos en el contrato.
- Registro de observaciones sobre consistencia y numeración de informes.

4.5. Hallazgos y observaciones relevantes

- Corrección de informes mensuales.

4.6. Conclusiones, hallazgos y recomendaciones

- Se realizó subsanación de informes mensuales

5. Registro Fotográfico

ICCU - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA





DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Andrés Pinzón