INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 218 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 140 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LA PROVINCIA DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 010

DEL 13 AL 31 DE ENERO DEL 2026

ECG INGENIERIA SAS

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

BOGOTÁ, 05 DE FEBRERO DEL 2025

Contrato de Obra No.	**140 DE 2025**	**Contratista:**	**CONSORCIO VICGER 2021**
Contrato de Interventoría No.	**218 DE 2025**	**Interventoría:**	**ECG INGENIERIA S.A.S**
Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINO S PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			
INFORME MENSUAL No.	**DIEZ**	**MES O PERIODO:**	ENERO 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	Información Contrato de Obra		
3.1	Información general contrato de obra		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento ítems no previstos		
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		
4.1	Informe semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	

4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra		
4.3	Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		
4.5	Estado General del Tiempo		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION _DE_POLIZAS	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		
4.8.1	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
4.9.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
4.9.2	Seguimiento Programa de Inversión		
4.9.3	Seguimiento Programa de Obra		
4.10	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		
5	Información contrato de interventoría		
5.1	Información general del contrato de interventoría		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales	ANEXO ESPECIALISTAS Y PROFESINALES	
5.4	Informe del Programa Anual de Caja – PAC		
5.5	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		

6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.5.1	Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
6.6.2	Seguimiento Programa de Inversión		
6.6.3	Actas de Comité de Obra	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
6.6.4	Actas de Reunión	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Correspondencia		
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras.		
8.3	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.		
8.4	Bitácora del mes correspondiente		
8.5	Certificación componente ambiental y social		
8.6	Acta de costos de interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: Carlos Andrés Chaparro Pulido
Tarjeta Profesional: 15202-338638
DIRECTOR 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: Andrés Gustavo Pinzón Ubaque
Tarjeta profesional: 25202131146CND
DIRECTOR 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Subgerencia de Infraestructura / Supervisor

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico, contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y la gestión realizada durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026; por parte de la empresa CONSORCIO VICGER 2021, ejecutores del contrato de obra No 140 de 2025 el cual está suscrito con el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU. En este informe se puede evidenciar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal realizado por esta interventoría "ECG INGENIERÍA SAS" según contrato No 218 de 2025.

Durante el período comprendido entre el 13 **de enero y el 31 de enero de 2026**, el **CONSORCIO VICGER 2021**, en su calidad de contratista ejecutor del **Contrato de Obra No. ICCU-140 de 2025**, suscrito con el **Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU**, desarrolló las actividades correspondientes al objeto contractual.

También tiene como finalidad dejar constancia del **seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal** efectuado por la **Interventoría ECG INGENIERÍA S.A.S.**, en cumplimiento del **Contrato de Interventoría No. ICCU-218 de 2025**, conforme a las obligaciones contractuales y a la normatividad vigente aplicable.

Se realizo el seguimiento a las actividades de obra correspondientes a la "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA",

El informe No 9 evidencia un resumen de las actividades en desarrollo del contrato de obra y del contrato de interventoría antes descritos principalmente en el inicio de la fase No III correspondiente la ejecución de obra, mayormente en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca en donde una vez se definió el presupuesto y alcance a intervenir se establecieron los sectores de ejecución junto con sus diseños y especificaciones técnicas los cuales fueron socializadas principalmente a las comunidades de las diferentes veredas beneficiadas en el Municipio de Cabrera.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1 Localización.

Las actividades de obra se realizaron para el presente mes de enero del 2026 en la provincia del Sumapaz, principalmente en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca. Se priorizaron para el tramo uno de cabrera "K0+000 al K12+700" cuatro sectores a intervenir como se evidencia a continuación.

VEREDA	*ABSCISA INICIAL*	*ABSCISA FINAL*	*LONGITUD DE TRAMO (m)*
SAN ISIDRIO	K4+000	K4+980	980
SANTA MARTA	K6+400	K7+000	600
QUEBRADA NEGRA	K7+200	K8+100	900
NUÑEZ	K8+300	K12+700	4400

Tabla 1: Sectores a intervenir



Imagen 1: Plano de Provincias "Sumapaz"




Imagen 2: Tramo 1 Cabrera K0+000 al K12+700 y sectores a intervenir

Se anexa el formato MS-GP-FR-010 ACTA DE LOCALIZACIÓN y planos a escala.

2.2 Conectividad, área de influencia y beneficios.

Esta es una obra clave para la región del **Sumapaz**. La conexión entre el casco urbano de **Cabrera** y la **Vereda de Núñez** no es solo un tramo de carretera, es el cordón umbilical de una de las despensas agrícolas más importantes de Cundinamarca.

Conectividad de la Vía: El proyecto se enfoca en mejorar la movilidad en el eje sur del departamento.

- *Trayecto*: Conecta directamente el centro administrativo y comercial del municipio (Casco Urbano) con la zona rural profunda (Vereda de Núñez).
- *Integración regional*: Esta vía es fundamental para articular el flujo de productos desde la zona de reserva campesina hacia las rutas que conducen a Venecia, Pandi y, eventualmente, a la vía principal hacia Bogotá.

Municipios y Zonas de Influencia: Aunque el proyecto ocurre físicamente en Cabrera, su impacto se extiende:

- **Área Directa**: Habitantes del casco urbano y familias campesinas de la Vereda de Núñez.
- **Área Indirecta**: Municipios vecinos como Venecia, San Bernardo y Pandi, que comparten dinámicas comerciales y de transporte de carga con Cabrera.

Importancia de la Vía: Cabrera es reconocido como un "municipio verde" y un motor de producción agropecuaria. La importancia de este tramo radica en:

- **Seguridad Alimentaria**: Es una ruta crítica para el transporte de productos como el tomate de árbol, la mora, la arveja y el frijol hacia las centrales de abasto.
- **Presencia Institucional**: Garantiza que los servicios de salud, educación y emergencias lleguen de forma rápida desde el casco urbano hacia el sector rural.
- **Paz y Arraigo**: Fortalece la economía de la Zona de Reserva Campesina, permitiendo que los productores locales sean competitivos.

Beneficios del Proyecto

La ejecución de esta obra trae consigo mejoras tangibles:

Categoría	**Beneficio Principal**
Costos y Tiempo	Reducción significativa en los tiempos de desplazamiento y menores costos de fletes para los agricultores.
Economía Local	Valorización de los predios rurales y fomento del comercio local al facilitar el acceso de turistas y compradores.

Categoría	Beneficio Principal
Post-cosecha	Menor pérdida de productos perecederos (menos "maltrato" de la carga) gracias a una superficie de rodadura estable.
Social	Mejora la calidad de vida de los estudiantes y trabajadores que transitan diariamente entre la vereda y el pueblo.

2.3 Estado inicial de la vía.

Se realizo una inspección visual y registro fotográfico "*foto ejes*" del estado inicial de los tramos viales a intervenir para el Municipios de Cabrera.

A continuación, se presenta un resumen de las condiciones iniciales de la calzada y la subrasante en los tramos de los Municipios en donde se realizó intervención en el presente informe.

	Característica	Granular Promedio	CBR Promedio	Abscisa inicial	Abscisa final	Longitud (m)
1	Espesor Granular 30cm, CB>3.0 IP>10	0,80	3.2	12,7000	12,2700	430,0
2	Espesor Granular <20cm, CBR>3.0 IP>10	0,10	4,96	12,2700	11,7700	500,0
3	Espesor Granular 30cm, CBR>2.0 IP>10	1,05	2,13	11,7700	10,7700	1000,0
4	Espesor Granular <20cm, CBR>3.0 IP>10	0,25	11,23	10,7700	10,0200	750,0
5	Espesor Granular 30cm, CBR>3.0 IP>10	0,44	3,28	10,0200	9,0200	1000,0
6	Espesor Granular <20cm, CBR>3.0 IP>10	0,00	3,41	9,0200	8,3000	720,0
7	Espesor Granular 30cm, CBR>3.0 IP>10	0,78	3,52	8,1000	7,2000	900,0
8	Espesor Granular <20cm, CBR>3.0 IP>10	0,15	3,14	4,9800	4,0000	980,0

Tabla 2: Características iniciales tramos Cabrera.

ICCU	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO INICIAL DE LA VIA	REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA VIA
	
	
	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO INICIAL DE LA VIA	REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA VIA
	
	
	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO INICIAL DE LA VIA	REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA VIA
	
	
	

ICCU	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO INICIAL DE LA VIA	REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA VIA
	
	
	

REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO INICIAL DE LA VIA	REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE LA VIA
	
	
	

Tabla 3: Registro fotográfico estado inicial y actual de los tramos viales Cabrera.

2.4 Características técnicas del proyecto.

Se diseño una estructura de pavimentos que permite soportar las cargas de tránsito en el carril de diseño y en su periodo de diseño con las siguientes características:

- Capa de suelo existente con préstamo de material de afirmado estabilizada con producto químico no tradicional de tipo 5 incluye cemento al 4% (PROESTECH), esta capa estabilizada tendrá un espesor de 25 cm, y un ancho promedio de 4m.
- Capa de rodadura con tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2 de espesor aproximado de 4cm y ancho de capa de 3.8m
- Cunetas en Geomembrana de Polietileno HDPE 0.75mm
- Construcción de alcantarillas con tubería de Polietileno HDPE (SNA-900mm) de 36”
- Estructura de alcantarillas con concretos clase D para elevaciones, bases y Concreto clase F para solados, también tendrán refuerzo estructural con acero de 60000 psi.
- Los diseños de las alcantarillas según cartillas tipo INVIAS.



Imagen 3: Sección típica estructura de vía.

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

La presente sección tiene como objetivo suministrar la información detallada del contrato de obra al que se le realiza la Interventoría, estableciendo el marco legal y contractual bajo el cual se desarrollan todas las actividades reportadas en este informe mensual.

3.1 Información general contrato de obra

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021- NIT 901902610-2
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre 2025
FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	325 días
VALOR INICIAL:	$ 32.246.753.687
VALOR ADICIÓN:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 32.246.753.687
VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 32.246.753.687
VALOR ANTICIPO SOLICITADO:	$ 9.674.026.106,00
VALOR RETENIDO ANTICIPO	$ 440.160.809,00
VALOR ANTICIPO CONSIGNADO	$ 9,233,865,297.00
SUPERVISOR:	ECG INGENIERÍA SAS.

Tabla 4: Información general contrato de obra.

3.2 Actividades ejecutadas en el mes.

Para el presente mes de enero del 2026 el contratista realizo las siguientes actividades de obra en el Municipio de Cabrera:

• Se realizo actividades de CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, estas actividades se realizaron entre las abscisas K11+710 al K12+708 y K9+850 a K10+690 con ancho promedio de 4m.

• Se realizo actividades de TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES, se realiza el transporte del material de afirmado desde la cantera La floresta que se encuentra ubicada en el Municipio de Nilo hasta los centroides de los tramos a intervenir con una distancia aproximada de 95 Km.

• Se realizo actividades de instalación de MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE), estas actividades se realizaron entre las abscisas K11+920 al K12+092 entre K11+820 al K11+715 entre K11+710 al K12+708 entre K10+690 al K9+850 con anchos promedios de 4m y espesores de 10cm, 8cm y 25 cm.

En el presente mes de enero del 2026 se presentó un avance de ejecución de obra de $432.444.620 cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos que equivale a un avance físico de 9.99% nueve, punto noventa y nueve por ciento con respecto al valor presupuestado para el Municipio de Cabrera que equivale a $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones quinientos noventa mil ciento noventa y seis pesos.

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	SALDO DE RECURSOS
PRELIMINARES									
1	1,6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	328.730,22	$ 2.100,00	$690.333.462,00	73.352,79	$154.040.866,56	$ 536.292.595,44
Subtotal						**$ 690.333.462,00**		$154.040.866,56	$ 536.292.595,44
MANTENIMIENTO RASANTE									
21	3,16	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	24.768,00	$ 33.200,00	$822.297.600	-	$ -	$ 822.297.600,00
Subtotal						**$ 822.297.600,00**		**$ 0,00**	**$ 822.297.600,00**
ALCANTARILLAS									
23	4,7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	60,00	$1.093.500,00	$ 65.610.000,00	-	$ -	$ 65.610.000,00
24	4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	12,00	$ 583.900,00	$ 7.006.800,00	-	$ -	$ 7.006.800,00
25	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.789,60	$ 9.800,00	$ 37.138.041,00	-	$ -	$ 37.138.041,00
26	4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	120,00	$ 104.600,00	$ 12.552.000,00	-	$ -	$ 12.552.000,00
27	4,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I,	ML		$1.059.900,00	$ 0,00	-	$-	$ -

		INCLUYE EMBOQUILLADA							
28	APU 16	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	14.325,52	$ 47.900,00	$ 686.192.619,00	-	$-	$ 686.192.619,00
29	6,50	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	2,00	$ 903.200,00	$ 1.806.400,00	0,01	$11.380,32	$1.795.019,68
31	6,60	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	3.189,52	$ 3.000,00	$ 9.568.567,00	-	$ -	$ 9.568.567,00
Subtotal						**$ 823.330.767,00**		**$ 19.212.380,32**	**$ 804.118.386,68**
ÍTEMS NO PREVISTOS									
1	NP-1	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	M3	6.192,00	$ 282.174,00	$1.747.221.408,00	833,65	$235.235.440,38	$1.511.985.967,62
2	NP 3	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	ML	36,00	$1.657.926,00	$ 59.685.336,00	-	$ -	$ 59.685.336,00

3	NP-4	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	M2	24.768,00	$ 1.569,00	$ 38.860.992,00	3.100,00	$ 4.863.900,00	$ 33.997.092,00
4	NP-5	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	M3	2.690,10	$ 54.593,00	$ 146.860.629,30	1165,44	$63.624.885,92	$ 83.235.763,38
						$1.992.628.365,30		**$303.724.206,30**	**$1.698.904.159,00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$4.328.590.194,30**		**$476.977.453,18**	**$3.851.612.741,12**

Tabla 5: Control de valores ejecución y saldo de recursos.

GESTIÓN AMBIENTAL

Desde el inicio del proyecto, se cuenta con un documento base para la gestión ambiental, elaborado de acuerdo a la Guía ambiental de proyectos de infraestructura (Res. 2335 del 2022 del INVIAS). Se realiza la implementación y seguimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA, dentro los informes mensuales del área ambiental.

Teniendo en cuenta el inicio de la Etapa de Ejecución del Proyecto a partir del 13 de enero de 2026, el Contratista continúa con la implementación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), para el municipio de Cabrera. A continuación, se mencionan las actividades más relevantes realizadas por el Contratista durante el mes de enero de 2026.

- Instalación de un campamento temporal en el frente de obra, para el almacenamiento de sustancias químicas, ubicación del kit de derrames, punto ecológico, isotanques y demás elementos para el desarrollo de las actividades de obra.
- Jornada de inducción y capacitación para los colaboradores de la obra en el municipio de Cabrera
- Acompañamiento en las actividades realizadas en campo
- Seguimiento y almacenamiento de los residuos peligrosos generados por las actividades de obra
- Acompañamiento y gestión de los residuos generados en obra.
- Verificación del suministro de agua por medio del proveedor autorizado.
- Verificación de las condiciones de los equipos y máquinas presentes en obra.
- Cuidado de la flora y fauna de la zona de intervención.

Adicionalmente, el Contratista atendió los requerimientos realizados por parte de Interventoría desde el componente ambiental con el fin de garantizar el cumplimiento del Paga en obra y la presentación de documentos del área ambiental.

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

En el presente informe la interventoría en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) no solo vigila, sino que garantiza que el entorno laboral del contratista minimice riesgos de accidentes o enfermedades, en el municipio de Cabrera.

Sus actividades se dividen en tres frentes:

1. **El contratista realiza Control Documental y Legal.**

- Afiliaciones y Pagos: Verificar mensualmente que todo el personal contratado esté al día en el pago de Seguridad Social (ARL, Salud, Pensión) y Parafiscales.
- Plan de Trabajo SST: Aprobar y hacer seguimiento al cronograma de actividades de prevención del contratista.
- Investigación de Accidentes: Supervisar que se reporten e investiguen todos los incidentes y accidentes de trabajo conforme a la ley.

2. **Implementa Inspecciones de Campo (Cabrera y Pandi).**

- Uso de EPP: Controlar rigurosamente que los trabajadores utilicen los Elementos de Protección Personal adecuados (cascos, botas, guantes, etc.).
- Maquinaria y Herramientas: Realizar inspecciones preoperacionales a equipos y herramientas para asegurar que estén en condiciones seguras de uso.
- Señalización y Orden: Verificar que las áreas de trabajo estén delimitadas, señalizadas y mantengan un adecuado orden y aseo para evitar tropiezos o caídas.
- Permisos de Trabajo: Validar y firmar diariamente los permisos para tareas diarias (ATS).

3. **Se realiza Vigilancia de Salud y Capacitación.**

- Inducción y Reinducción: Constatar que todo trabajador nuevo reciba la capacitación en riesgos específicos antes de iniciar labores.
- Exámenes Médicos: Verificar que el contratista cuente con los certificados de aptitud médica (ingreso y periódicos) de su personal.

- Protocolos de Emergencia: Supervisar simulacros y la presencia operativa de una brigada de emergencias y botiquines dotados en el sitio.

Estas actividades y programas están contemplados en el SG SST en cumplimiento decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019.

GESTIÓN SOCIAL

En el presente documento se describe el estado de la gestión social ejecutada por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026 en el municipio de Cabrera, incluyendo las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) Social, la atención a la comunidad y el avance en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. La información presentada corresponde a las actividades reportadas por el contratista y verificadas por la interventoría.

Durante el periodo evaluado, el contratista de obra adelantó actividades relacionadas con la implementación del Programa de Atención a la Comunidad, la definición de metas físicas y tramos de intervención, así como la estructuración de la metodología para el levantamiento de actas de vecindad. Estas acciones tienen como propósito prevenir riesgos sociales, fortalecer la comunicación con las comunidades y contribuir al desarrollo ordenado de las obras.

Así mismo, el contratista de obra dio apertura a tres (3) PQRSD presentadas por la ciudadanía del municipio de Cabrera, las cuales a la fecha de corte del presente informe se encuentran en trámite de atención. En el siguiente informe mensual se informará sobre su estado y cierre.

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha mantenido habilitado un canal de atención virtual y una línea telefónica (314 7301734) para la atención de la comunidad.

El contratista de obra atendió las solicitudes de la comunidad del municipio de Cabrera relacionadas con la realización de reuniones de socialización, orientadas a dar a conocer los aspectos técnicos, financieros y el alcance del proyecto. En este contexto, se desarrolló un espacio de socialización liderado por el Supervisor Técnico del ICCU, con la participación del contratista de obra, la interventoría, las administraciones municipales y la comunidad.

Durante el encuentro el Supervisor Técnico de la Entidad informó que, como resultado del diseño de la estructura de pavimentos y de los hallazgos derivados de los estudios y diseños, se identificó la necesidad de incorporar material de préstamo (afirmado tipo INVIAS). Este requerimiento genera un sobrecosto, dado que no corresponde a un ítem contractual y su transporte implica gastos no contemplados dentro del alcance inicial del proyecto. En consecuencia, fue necesario realizar un ajuste en la meta física del

municipio a intervenir y programar visitas técnicas para la verificación y selección de los segmentos priorizados.

3.3 Seguimiento ítems no previstos

Para la ejecución de la fase tres del contrato de obra se dio aprobación de los siguientes Ítem no previstos.

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR TOTAL
1	NP1	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	M3	$1.747.221.408,00
2	NP 3	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	ML	$ 59.685.336,00
3	NP-4	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	M2	$ 38.860.992,00
4	NP-5	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	M3	$ 146.860.629,30

Tabla 6: Ítem no previstos.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe semanal

- **Informe semana 40 del 13 de enero al 18 de enero del 2026**: Durante esta semana el contratista realizo actividades de conformación de calzada existente, transporte de material de afirmado, extendida y compactación de material de afirmado y actividades de topografía, el avance semanal fue de **8.68%** Ocho, punto sesenta y ocho por ciento.
- **Informe semana 41 del 19 de enero al 25 de enero del 2026**: Durante esta semana el contratista realizo actividades de conformación de calzada existente, transporte de material de afirmado, extendida y compactación de material de afirmado y actividades de topografía, el avance semanal fue de **1.31%** uno punto treinta y uno por ciento.
- **Informe semana 42 del 26 de enero al 01 de febrero del 2026**: Durante esta semana el contratista realizo actividades de conformación de calzada existente, transporte de material de afirmado, extendida y compactación de material de afirmado y actividades de topografía, el avance semanal fue de **1.03%** uno punto cero tres por ciento.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Se relacionan los equipos utilizados para la ejecución de las actividades de obra durante el periodo del 1 de enero al 30 de enero del 2026.

Cantidad	Equipo	Uso
1	RETROEXCAVADORA CAT 420 E	Transporte de materiales/ conformación de vía.
1	MOTONIVELADORA KOMATSU MC612349	Conformación de vía.
1	CARROTANQUE	Irrigación producto químico para estabilización.
1	VIBROCOMPACTADOR HAMM	Compactación de material.
1	CAMIONETA 4*4	Transporte de personal y herramientas
	FURGON	Transporte de agua.

Tabla 7: Control de maquinaria y equipos.

4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra calificada y no calificada, presente en el periodo comprendido entre el 13 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026.

RELACION DEL PERSONAL DE OBRA CONTRATO No. 140 de 2025-SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026					
ITEM	NOMBRE	CC	CARGO	INGRESO MES INDUCCION	No.Planilla SS
1	MARCELA MONROY MOSQUERA	65.555.512	ESPECIALISTA SOCIAL	13/01/2026	9499560941
2	ANDRES GOMEZ ROBLES	1106777579	INGENIERO RESIDENTE	13/01/2026	9499560941
3	ZANDRA CECILIA CASTILLO SANDOVAL	20391495	AUXILIAR DE TRAFICO	19/01/2026	9499560941
4	LUIS ESNEIDER CASTILLO CASTILLO	1070752433	AYUDANTE	19/01/2026	9499560941
5	JOSE YESID BERNAL VELANDIA	11245622	AYUDANTE	19/01/2026	9499560941
6	TELESFORO CASTRO ALVARADO	3155398	AYUDANTE	19/01/2026	9499560941

7	HECTOR ISAIAS RICO RICO	3155071	OPERADOR RETROEXCAVADORA PANDI	19/01/2026	9499560941
8	CARLOS DANIEL GARCIA CHACON	82392320	OPERARIO VIBROCOMPACTADOR PANDI	19/01/2026	9499560941
9	GUILLERMO NUÑEZ CARREÑO	1052616	INGENIERO RESIDENTE	20/01/2026	9499560941
10	DIANA GERLEIN ACOSTA GARAVITO	1070752197	AUXILIAR DE TRAFICO	21/01/2026	9499560941
11	JAVIER JESUS CLAVIJO DIAZ	1070752859	AYUDANTE	21/01/2026	9499560941
12	RODRIGO PARRA ALONSO	11377081	OPERADOR MOTOVIVELADORA	22/01/2026	9499560941
13	YEISON SEBASTIAN CRUZ TORRES	1003558433	TOPOGRAFO	22/01/2026	9499560941
14	CARLOS ANDRES BALLESTAS	80023146	DIRECTOR DE OBRA	2/04/2025	9498525665
15	CLAUDIA PATRICIA BALLESTAS	1019022615	PROFESIONAL SST	2/04/2025	9498525665
16	CARLOS IVAN GUTIERREZ GUEVARA	191651638	ESPECIALISTA PAVIMENTOS Y GEOTECNIA	2/04/2025	1078303408
17	EDNA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ	56006872	RESIDENTE TECNICO	2/04/2025	9499204099
18	ANGELA PATRICIA RODRIGUEZ LADINO	53104106	SECRETARIA	18/07/2025	9499560941
19	MYLDREY LORENA PINILLA	1018409894	RESIDENTE SOCIAL	2/06/2025	9499152454
20	JOHAN STIVEN SOLER ORDUZ	1070004440	OPERADOR DE RETRO	30/09/2025	9499560941
21	RAMIRO HERNANDO GONZALEZ	3361126	OPERADOR VIBROCOMPATADOR	1/10/2025	9499560941
22	JOSE DAVID CERPA HOLGUIN	73.563.221	OFICIAL	10/07/2025	9499560941

23	JHON ABELINO JIMENEZ VASQUEZ	81741001	AYUDANTE	3/10/2025	9499560941
24	JIMMY DARIO ROMERO GONZALEZ	1069230091	AYUDANTE	3/10/2025	9499560941
25	JAVIER FERNANDO MUÑOZ LOPEZ	11245494	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	9/10/2025	9499560941
26	JORGE DILMAR PEDRAZA	79820750	CONDUCTOR CARROTANQUE	3/10/2025	9499560941
27	LOLI LUZ CABALLERO MEDINA	20816965	AXILIAR DE TRAFICO	7/10/2025	9499560941
28	MARIA CAMILA ROJAS SANABRIA	1122143954	AXILIAR DE TRAFICO	7/10/2025	9499560941
29	HEIDER ANDRES MUÑOZ MUÑOZ	1073234195	AYUDANTE	7/10/2025	9499560941
30	CARLOS URBANO GRACIA ROMERO	11451316	AYUDANTE	8/10/2025	9499560941
31	JUAN HARVEY OCHOA	79372621	INGENIERO RESIDENTE	21/10/2025	9499560941
32	OSCAR ENRIQUE GARZON LOPEZ	80381251	TOPOGRAFO	22/10/2025	9499560941
33	BRAYAN FELIPE CASAS GARCIA	1016082534	INGENIERO AMBIENTAL	4/11/2025	9499560941

Tabla 8: Relación personal de obra.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.

Dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. ICCU 140 de 2025, la interventoría, en cumplimiento de las funciones establecidas en su contrato, ha desempeñado un papel fundamental en el seguimiento y control integral del proyecto, destacándose especialmente el control financiero. En este sentido, se da aplicación a lo dispuesto en la Cláusula 9, numeral 36, la cual establece que: *"El INTERVENTOR se obliga a presentar la información que sea requerida por parte del ICCU en relación con aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, judiciales, entre otros, asociados al presente proyecto, dentro de los términos que este indique. Así mismo, en caso de ser necesario, el ICCU podrá definir la forma y el tipo de información que deba certificarse."*

En atención a lo anterior, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la interventoría procede a certificar el estado financiero actual del contrato, con base en la información verificada y aprobada a la fecha, de la siguiente manera:

- **Número de actas parciales aprobadas a la fecha:** Una (01)
- **Valor del Acta Parcial No 1:**
- **Fecha de aprobación:** 07 de Noviembre de 2025
- **Valor aprobado:** $725.674.942,25
- **Valor amortizado del anticipo:** 217.702.482,68
- **Valor ejecutado a la fecha:** $458.047.333
- **Porcentaje de avance financiero:** 1,62%

La presente certificación se expide con base en los registros y soportes disponibles, reflejando de manera clara y ordenada el avance financiero del contrato, y dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por el ICCU en el marco del seguimiento y control del proyecto.

Ahora bien, el contrato de obra No. 140 de 2025, establece en la clausula 8 forma de pago lo siguiente:

1. **FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:**

El sistema de pago del componente de caracterización de corredores viales y ensayos

Se realizara de la siguiente manera:

a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO.
b) Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría.
c) Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría.
d) El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría.

2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:

El sistema de pago del componente de obra de los corredores viales se realizará de la

siguiente manera:

a) En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo.

b) El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato.

c) Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e interventoría. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación del informe.

El valor total del contrato es de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE 32.246.753.687,00

4.5 Estado General del Tiempo

Comportamiento General: El mes de enero del 2026 cerró con lluvias superiores a lo normal. Se presentaron episodios de lluvias de intensidad moderada a fuerte, especialmente durante las tardes y noches.

Frecuencia de Eventos: Aunque históricamente enero es parte de la temporada seca, en 2026 se registraron precipitaciones frecuentes. Durante la primera quincena (9 al 15 de enero), se observaron volúmenes promedio diarios de entre 5 mm y 15 mm.

Días Críticos:

1 al 11 de enero: Inestabilidad atmosférica constante con lluvias ligeras a moderadas y tormentas ocasionales en sectores de Cundinamarca.

30 y 31 de enero: Cierre de mes con condiciones inestables y lluvias sectorizadas en la región.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																			
	13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Tot**
Seco	21	21	23	24	23	24	23	20	23	24	22	24	19	24	19	24	17	17	17	41

Lluvias moderadas	3	3	1		1		1		1								3	2	3	15
Lluvias intensas								4			2		5		5		4	5	4	25
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	456

Tabla 9: Estado del tiempo

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Para el presente mes el contratista no realizo ningún ensayo durante la ejecución de las actividades de obra. Se solicitará al contratista mediante oficio realizar la entrega del plan de ensayos para el control de calidad de las obras que se ejecuten en la fase III.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Se realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra como se muestra en la siguiente tabla.

- **Póliza según contrato de obra.**

TIPO DE PÓLIZA	VIGENCIA		NO. DE PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	**HASTA**			
Cumplimiento	24/01/2025	30/06/2026	NB-100367736	31/01/2025	$ 6.449.350.737,40
Buen manejo del anticipo	24/01/2025	31/12/2025			$9.674.026.106,10
Prestaciones sociales		31/12/2025			$1.612.337.684,35
Calidad de los elementos de obra	24/01/2025	31/12/2028			$725.674.942,25
Estabilidad de obra	24/01/2025	31/12/2027			$9.674.026.106,10

Tabla 10: Póliza según contrato de obra

- **Actualización de Pólizas según acta de inicio y conforme al Anexo 01.**

TIPO DE PÓLIZA	**LIMITES**		**NO. DE PÓLIZA**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**			
Amparo básico –	$1.612.337.684,00	$1.612.337.684,00		31/01/2025	$1.612.337.684,35

TIPO DE PÓLIZA	LIMITES		NO. DE PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
predios labores y operaciones			NB-100095036		
Patronal	$1.612.337.684,00	$1.612.337.684,00			$1.612.337.684,35
Contratista y subcontratista	$1.612.337.684,00	$1.612.337.684,00			$1.612.337.684,35
Vehículos propios	$1.612.337.684,00	$1.612.337.684,00			$1.612.337.684,35

Tabla 11: Póliza según acta de inicio

Póliza según acta de suspensión y reinicio

CLASE DE GARANTIA	LIMITES		NO. DE PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			
Cumplimiento del contrato	02/04/25	17/01/2027	NB-100367736	21/01/2026	$6.449.350.737,00
Anticipo	02/04/25	17/01/2027			$9.674.026.106,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/04/25	17/01/2029			$1.612.337.684,35
Calidad de los elementos	30/06/26	17/07/2029			$725.674.942,25
Estabilidad de la obra	30/06/26	17/07/28			$9.674.0263.106.10
RCE	02/04/25	17/07/26			$1.612.337.684,00

Tabla 11: Póliza según suspensión y reinicio

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.

Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia).
El Plan de Gerencia, componente esencial del factor de calidad de obra contractual el ya fue presentado por el Contratista a la fecha de este informe, despues de los requerimientos formales previos realizados por la Interventoría.

Aunque el Contratista se encuentra actualmente en proceso de subsanación de otras observaciones relacionadas con la documentación general del Factor de Calidad,

Ahora bien, la interventora realiza seguimiento al plan de gerencia, por medio de auditorías las cuales específicamente para el presente mes consistió en la revisión e implementación del PAGA, el seguimiento al plan de obra y al seguimiento al componente social del contrato de obra.

Además de lo mencionado anteriormente, se realizó control al factor de calidad otorgado como puntaje adiciona; entre los factores analizados se destaca el seguimiento al personal clave evaluables y la maquinaria y equipo.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El presente informe tiene como finalidad realizar el seguimiento y verificación de la correcta inversión del anticipo entregado al contratista, conforme a lo establecido en el contrato y en el plan de inversión aprobado.

Conforme al plan de inversión del anticipo aprobado por la entidad contratante ICCU y la interventoría, se tiene el siguiente seguimiento:

Ítem	Actividad/Concepto	Valor Ejecutado ($)	Soporte Verificado	Observaciones
1	Compra de maquinaria pesada y equipo menor	$967.402.611,00	Facturas, guía de entrega, contratos de compraventa	Conforme
2	Pago de mano de obra, personal profesional en campo, personal profesional de oficina, personal técnico y personal administrativo			No se ha desembolsado recursos económicos
3	Costos administrativos (alquiler de oficina, campamento, servicios públicos, papelería, equipos de cómputo, entre otros)			No se ha desembolsado recursos económicos

Ítem	Actividad/Concepto	Valor Ejecutado ($)	Soporte Verificado	Observaciones
4	Compra de materiales estabilizantes químicos, tubería entre otros			No se ha desembolsado recursos económicos
5	Alquiler de maquinaria pesada, equipos menores y vehículos			No se ha desembolsado recursos económicos
6	Subcontratos de obra			No se ha desembolsado recursos económicos

Tabla 12: Seguimiento programa de inversión del anticipo

Total, invertido del anticipo: $ 967.402.611,00
Saldo por ejecutar (si aplica): $8.265.862.686,00

Hallazgos y Observaciones

- Se evidencia que la entidad contratante INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU, realizó la orden de pago con el comprobante interno No. 2025001530 de fecha 23 de julio de 2025.
- Se evidencia que un porcentaje del anticipo ha sido invertido en actividades relacionadas directamente con el objeto del contrato.
- Algunos soportes presentan inconsistencias menores por ejemplo uso en la obra, ubicación de los equipos y demás.
- Se requiere que el contratista remita el soporte faltante de los ítems Pago de mano de obra, personal profesional en campo, personal profesional de oficina, personal técnico y personal administrativo, Costos administrativos (alquiler de oficina, campamento, servicios públicos, papelería, equipos de cómputo, entre otros), Compra de materiales estabilizantes químicos, tubería entre otros, Alquiler de maquinaria pesada, equipos menores y vehículos, subcontratos de obra , antes del próximo desembolso, estos se solicitaron a través del DTO-028, radicado el 07/11/25.

CONCLUSIÓN INFORME FINANCIERO

Se evidencia el contrato de compra de un vibro compactador 2020 marca HAMN modelo 3411 por un valor unitario de $ 258.500.000,00 pagado de la siguiente forma:

- 142.175.000,00 de la Fac 218982 de fecha 06 de agosto de 2025
- 142.175.000,00 de la Fac 218 981 de fecha 06 de agosto de 2025

Se evidencia la compra de una motoniveladora por medio de un contrato privado No CONT No 0173 CR40 venta 000279 de fecha veinte (20) de junio de 2025 para un equipo MOTONIVELADORA año 2022 de marca Komatsu modelo GD 555-5 por un valor de $626.800.000,00; de lo cuales se realizó el pago así:

- Trescientos cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta mil pesos $344.740.000,00 con dineros provenientes del anticipo conforme a la factura No 218984 de fecha 06 de agosto de 2025.

4.9.2 Seguimiento Programa de Inversión.

Se ha venido realizando seguimiento al programa de inversión del contratista como se muestra a continuación.

DATOS ESPECÍFICOS						
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
1	COMPRA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MENOR	$ 967.402.611,00	$ 967.402.611,00	-	-	-
2	PAGO MANO DE OBRA, PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO, PERSONAL PROFESIONAL DE OFICINA, PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ 2.121.766.265,00	$ 530.441.566,00	$ 530.441.566,00	$ 530.441.566,00	$ 530.441.566,00
3	COSTOS ADMINISTRATIVOS (ALQUILER OFICINA, CAMPAMENTO, SERVICIOS PÚBLICOS, PAPELERIA, EQUIPOS DE COMPUTO, ENTRE OTROS)	$ 96.740.261,00	$ 24.185.065,00	$ 24.185.065,00	$ 24.185.065,00	$ 24.185.065,00
4	COMPRA DE MATERIALES, ESTABILIZANTES QUIMICOS, TUBERÍA, ENTRE OTROS	$ 4.353.311.748,00	$ 2.176.655.874,00	$ 1.088.327.937,00	$ 544.163.969,00	$ 544.163.969,00
5	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, EQUIPOS MENORES y VEHICULOS	$ 483.701.305,00	$ 120.925.326,00	$ 120.925.326,00	$ 120.925.326,00	$ 120.925.326,00
6	SUB CONTRATOS DE OBRA	$ 1.210.343.107,00	$ 605.171.554,00	$ 201.723.851,00	$ 201.723.851,00	$ 201.723.851,00
TOTAL		$ 9.233.265.297,00	$ 4.424.781.996,00	$ 1.965.603.745,00	$ 1.421.439.777,00	$ 1.421.439.777,00

Firma:
GERMAN BALLESTAS BERDEJO
Representante Legal
CONSORCIO VICGER

Firma:
JULIAN VALENCIA
Representante Legal Interventoria
ECG - Ingeniería S.A.S

Tabla 14: Programa de inversión del anticipo

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%

Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

Tabla 15: Control amortización del anticipo

Se puede evidenciar que según programación del plan de inversión para fecha del 31 de diciembre el contratista debió haber amortizado el 100% de la inversión del anticipo pero solo se refleja un acumulado ejecutado del 10%.




Imagen 4: Grafica seguimiento amortización anticipo

4.9.3 Seguimiento Programa de Obra

Para el presente mes de enero del 2026 el contratista programo realizar actividades de obra en el Municipio de Cabrera correspondiente a los siguientes ítems:

- Rocería incluye retiro de sobrantes, esta actividad tenía como fecha de inicio el 13 de enero del 2026.
- Conformación de calzada existente incluye retiro de material Orgánico, esta actividad tenía como fecha de inicio el 13 de enero del 2026.
- Material de afirmado, esta actividad tenía como fecha de inicio el 13 de enero del 2026.




Imagen 5: Diagrama de GANTT programación de obra

De las actividades programadas para el mes de enero del 2026, el contratista dio cumplimiento una vez inicio con la ejecución de actividades de obra según programación, generando un avance correspondiente a la fecha de corte del presente informe como se muestra en la siguiente tabla.

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	**ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES**	**AVANCE FISICO (%)**
Acumulado Actual	$ 274.311.258	$ 476.977.453	11 %

Tabla 15: Control financiero Cabrera, Cundinamarca.

4.10 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Teniendo en cuenta que, para el proyecto en mención, el avance se mide financieramente respecto a las actividades ejecutadas por el contratista de Obra y avaladas por esta interventoría, informamos que para el presente periodo del mes de enero del 2026 el contratista a ejecutado en la ejecución de obras en el Municipio de Cabrera un valor total de Cuatrocientos setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos ($ 476.977.453) vs un valor programado para ejecución de actividades en Cabrera de Doscientos setenta y cuatro millones trecientos once mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($ 274.311.258) por lo que presenta un avance físico de obras en el Municipio de Cabrera de once punto cero dos por ciento 11.02%.




Imagen 6: Grafica avance físico Cabrera.





Imagen 7: Grafica financiera Cabrera.

De manera general, el avance de obra para el lote 3 a corte del 31 de enero de 2026, es el siguiente:

Con base en el seguimiento al cronograma valorado (Curva S), se reporta que la inversión proyectada para la semana 42 es de $742.693.346 (2,62% de avance programado). A la fecha, el avance ejecutado registra un valor de $458.047.333, lo que representa un cumplimiento del 1,62%. Esta diferencia técnica refleja una desviación negativa del 1,01% en el desarrollo de la Fase 3, como se ilustra a continuación:



5 Información contrato de interventoría

Este capítulo se centra en el desempeño y las actividades realizadas por el Contratista de Interventoría, ECG INGENIERÍA SAS, en cumplimiento del Contrato N.º 218 de 2025. Se detallan las labores de supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal ejecutadas durante el mes de enero de 2026, en función de asegurar la correcta y oportuna ejecución del Contrato de Obra N.º 140 de 2025. El informe aborda el equipo humano y logístico dispuesto, la revisión de los componentes financieros y de calidad propios de la Interventoría, y la descripción de las acciones de control ejercidas para mitigar los riesgos identificados en la obra.

5.1 Información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	218 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERÍA SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025
FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	318 días
VALOR INICIAL:	$3.903.576.140

VALOR ADICIÓN:	$
VALOR ACTUALIZADO:	$3.903.576.140
VALOR PAGADO:	$
VALOR POR PAGAR:	$3.903.576.140
VALOR ANTICIPO:	$780.715.228
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ÁNGELA SANABRIA

Tabla 16: Información contrato interventoría.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el presente periodo del mes de enero del 2026 la interventoría realizo las siguientes actividades para dar seguimiento al contrato de obra.

Aspectos técnicos:

- Visitas de campo: Para el presente mes se realizó visita en conjunto con el ICCU, y el contratista de obra a los municipios de Nilo, Tibacuy y Pandi, para definir los tramos de intervención en cada uno de ellos. Por otra parte, hubo acompañamiento por parte de los residentes e inspectores en campo durante la ejecución de actividades, así como de especialistas ambientales, SST, topógrafo, hidráulico y de pavimentos.
- Descripción de ítems ejecutados: A través del seguimiento llevado a cabo por los residentes e inspectores en campo se identifican y reportan las cantidades de obra ejecutadas por parte del contratista.
- Control grafico de avance vs Cronograma: Con el fin de evaluar el avance de la ejecución del contrato, se realiza control y seguimiento al avance de obra con respecto a la programación entregada por el contratista en los municipios de ejecución.
- Descripción del avance semanal: Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de actividades se cuenta con profesionales en obra, y con el fin de llevar a cabo un seguimiento optimo, se realizan informes semanales para llevar registro del avance real del contrato.
- Control del Cronograma de Avance: Se realiza seguimiento al avance de ejecución de acuerdo con lo programado en el cronograma.
- Control y seguimiento de calidad de la obra: Se revisan y se hace seguimiento al desarrollo de actividades con el fin de garantizar que se realicen de acuerdo con los requerimientos técnicos de modo que se cumplan con las condiciones de calidad requeridas.
- Información sobre personal, equipos e insumos: Por parte de esta interventoría se realiza control y vigilancia con respecto al personal y equipos presentes en obra, asegurando las respectivas afiliaciones y aportes de seguridad social obligatorios y para el caso de maquinaria y equipos los formatos preoperacionales.

Aspectos Administrativos:

- Control de presupuesto e inversión: Se realizan análisis de los cobros generados por el contratista, para le fecha del presente informe se han realizado únicamente desembolsos parciales del anticipo.
- Observaciones y recomendaciones: De acuerdo con las funciones de interventoría, durante el mes se generaron las respectivas recomendaciones y aspectos técnicos desde las áreas de especialistas, principalmente desde el área SST, ambiental y de pavimentos de acuerdo con las actividades que se han venido adelantando en obra.
- Correspondencia cruzada: Se decepciona y almacena la correspondencia entre el contratista y obra para llevar control de la trazabilidad documental.

Aspectos financieros:

- Cuadro de ejecución de actas y desembolsos: Para el presente mes no se realizaron desembolsos para el contratista de obra en cuanto a actas, se adjunta el acta parcial de costos de interventoría dentro del cuerpo del presente documento.
- Control grafico de avance financiero vs cronograma: Para el caso del municipio de cabrera las actividades realizadas están alineadas con lo programado en el municipio, pero a la fecha el contratista no ha presentado una programación general.
- Curva S de avance de inversión. Se presenta la relación de inversión programada y ejecuta en lo que respecta al contrato de obra.
- Conclusiones y recomendaciones: Al final del presente documento y los anexos de especialistas, se adjuntan las conclusiones, de acuerdo con lo encontrado y ejecutado en campo durante el mes de enero.

Aspectos Sociales:

- Visitas de campo: Desplazamientos al área de influencia para observar, verificar y recoger información directamente.
- Seguimiento al plan de Gestión social: Control y evaluación continua de las acciones sociales previstas en el proyecto.
- Garantía de participación ciudadana: Asegurar espacios y mecanismos efectivos para que la comunidad participe de los procesos que potencian el desarrollo.
- Verificación y seguimiento a la contratación de mano de obra local: Supervisar que se priorice la vinculación laboral de habitantes de la zona, como por ejemplo con la certificación de residencia.
- Monitoreo y elaboración de informes periódicos: Registro sistemático de avances y hallazgos, con reportes regulares semanales y mensuales para la entidad.
- Seguimiento a PQRSD: Atención, análisis y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la comunidad.

Aspectos ambientales y SST

- Visitas de campo: Se realizan visitas de campo en los frentes activos de obra, se identifican las intervenciones y su impacto en la flora y fauna del entorno.
- Requerimiento de obra: Después de las visitas se emiten al contratista requerimientos y recomendaciones en cuando a las condiciones de almacenamiento de material, zonas de descanso y dotación.
- Seguimiento, monitoreo y control al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental: Se adelantan las respectivas actividades en cuanto al seguimiento del PAGA, en el anexo de informe ambiental se puede evidenciar la información ampliada.
- Remisión y atención de correspondencia: Se lleva registro de las comunicaciones relacionadas con el área ambiental con el fin de garantizar la trazabilidad de las comunicaciones
- Solicitudes y observaciones a informes: Se hacen las respectivas solicitudes de los entregables relacionados con requerimientos ambientales al contratista de obra
- Generación de informes: Se adjunta en el presente informe el informe ambiental donde se evalúa el PAGA y los diferentes aspectos ambientales correspondientes al mes de enero.
- Seguimiento al cumplimiento del SG SST y normativa vigentes en riesgos laborales: Lo anterior a través de visitas de campo en donde se solicitan los certificados de aportes, las condiciones de las zonas de descanso dotación de personal y formatos preoperacionales de los equipos en obra.
- Verificación al control de incidentes y accidentes laborales y seguimiento a indicadores de gestión SST: se realiza seguimiento y verificación con r2especto a los incidentes en obra, para el presente mes no se reportan accidentes

5.3 Informes especialistas y profesionales

Se realiza informe ejecutivo de los profesionales y especialistas correspondientes al mes de enero del 2026 donde se relaciona las actividades y recomendaciones dirigidas por estos a la interventoría.

Anexo 5.3.1 Informe Especialista en Pavimentos.

Anexo 5.3.2 Informe Especialista en Geotecnia.

Anexo 5.3.3 Informe Especialista Hidráulica.

Anexo 5.3.4 Informe especialista Ambiental.

Anexo 5.3.5 Informe profesional SIG- Topografía

Anexo 5.3.6 Informe profesional SST.

Anexo 5.3.7 Informe Profesional Social

Anexo 5.3.8 Informe de directores

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

Esta sección tiene como propósito evaluar y documentar el cumplimiento de las obligaciones propias de la Interventoría (Contrato N.º 218 de 2025) durante el mes de noviembre de 2025

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

A continuación, se presenta una tabla resumen de los equipos y vehículos utilizados en el mes de enero del 2026 durante la ejecución del contrato de interventoría 218 de 2025.

CANT	EQUIPO	USO	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	Vehículo tipo pickup 4+*4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)	Estas se utilizaron en el presente mes para las visitas técnicas realizadas en los municipios de Nariño, Jerusalén, Cabrera y Tibacuy. Se utilizo para el seguimiento de la ejecución de obra en el Municipio de Cabrera	 
1	Alquiler de equipos de oficina, software, licencias	Estos equipos se utilizaron durante el mes para la elaboración de informes semanales y mensuales, elaboración de mapas, actividades de correspondencia, procesamiento de la información topográfica y de SIG, informes de especialistas entre otros.	

ICCU	**FORMATO**	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

CANT	EQUIPO	USO	REGISTRO FOTOGRAFICO
			
1	Oficina (incluye servicios)	Se cuenta con una oficina en el Municipio de cabrera, Nariño y la oficina central ubicada en la Carrera 7 #156-03 North point oficina 701. en la cual se llevan a cabo reuniones y comités de obra con el contratista, para la elaboración de informes y procesamiento de la información diaria de las actividades de ejecución de las obras.	 

CANT	EQUIPO	USO	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	Alquiler GPS manual	Se cuenta con equipo de topografía como son estación total, nivel, mira, prismas, cinta métrica entre otros para las actividades de verificación de volúmenes de afirmado y topografía inicial del terreno.	 
1	Alquiler PC Alto Rendimiento y Software SIG	Procesamiento de la información de las fases III de ejecución de obra.	

Tabla 15: Equipos Interventoría.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

La revisión del cálculo de seguridad social es crucial para evitar sanciones, asegurar derechos a prestaciones (salud, pensión, riesgos laborales), garantizar el acceso a servicios sociales, tanto para

empleados como trabajadores independientes, cumpliendo la ley, lo que previene problemas con entidades como la UGPP y asegura la cobertura de riesgos personales y familiares.

El contratista de interventoría, para realizar la ejecución del contrato ICCU 218 de 2025, dispone del siguiente personal profesional y técnico según plan de cargas, profesionales encargados de la verificación, estudio de los diseños, ejecución de obra, memorias, especificaciones técnicas y demás documentos del proyecto.

RELACION DEL PERSONAL APROBADO CONTRATO No. 128 de 2025 ENERO-2026							
Item	**Nombre**	**Cedula**	**Cargo**	**Fecha de Ingreso**	**Fecha de salida**	**% dedicación**	**No.Planilla SS**
1	Carlos Andrés Chaparro Pulido	1053538363	Director	9/10/2025	Activo	100%	41526924
2	Javier Andrés Amaya	7186890	Residente	2/04/2025	Activo	100%	41526924
3	Silvia Juliana Quintian	1022384708	Gestor Social	2/04/2025	Activo	100%	41526924
4	Diana Patricia Avella Villamizar	60448600	Esp. Geotecnia	9/06/2025	Activo	100%	41526924
5	Yennifer Andrea Leguizamón Gonzalez	1118552199	Esp. Ambiental	9/06/2025	Activo	100%	41526924
6	Maria Fernanda Quintian Rovira	1095486312	Gestor Social 2	9/06/2025	Activo	100%	41526924
7	Paula Alejandra Alvarez Rodriguez	1003614744	Inspector Vial	9/06/2025	30/01/2026	100%	41526924
8	Jhonatan alexander ovalles velasquez	1093907793	Secretario	2/04/2025	30/12/2025	100%	41526924
9	Henry Alberto Cordoba Romero	80041860	Esp Hidraulica	22/07/2025	Activo	100%	41526924
10	Elber Ramiro Olivares Barreño	79874828	Esp Pavimentos	22/07/2025	Activo	100%	41526924
11	Karen Sofia Cely Chaparro	1029640197	Cadenero 2	30/10/2025	Activo	100%	41526924
12	José Gabriel Gonzalez Bohorquez	1001044207	Cadenero 1	1/05/2025	Activo	100%	41526924
13	Jose Rodrigo Lopez Lopez	12978348	Topografo	1/09/2025	Activo	100%	41526924
14	Andres Gustavo Pinzon Ubaque	79761903	Director	30/10/2025	Activo	100%	41526924
15	Sandra Yaneth Tovar Solorzano	52156578	Profesional SISO	14/10/2025	Activo	100%	41526924
16	Leidy Biviana Parra Villarreal	1234640596	Residente	16/01/2026	Activo	100%	41526924
17	Stefany Quintero Ospina	1120353722	Ingeniera de Apoyo	19/01/2026	Activo	100%	41526924

18	Cristhian Alejandro Parada Buitrago	1010048998	Secretario	13/01/2026	Activo	100%	41526924

Tabla 16: Personal, control de aportes y seguridad social interventoría.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

En el presente informe no se adjunta acta, toda vez que la actividad en mención corresponde a un trámite de carácter administrativo. Dicho trámite se gestiona y soporta mediante una serie de documentos independientes, en el cual se garantiza la respectiva trazabilidad, seguimiento y control documental, conforme a los procedimientos establecidos.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

En esta sección se describe el estado actual de las pólizas requeridas para el contrato de Interventoría, conforme al ACTA DE INICIO así:

PÓLIZAS PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-218 DE 2025 (ACTA DE INICIO) anexo 1.					
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**VIGENCIA**		**ANEXO 1**	**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	**PÓLIZA No.**	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	Cumplimiento	03/03/2025	30/06/2026	310-47-994000014872	587.536.421,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo				780.715.228,00
	Pago salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	08/08/2023	20/12/2027	605-47-994000103082	390.357.614,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	Calidad del servicio	02/02/2024	03/02/2029	605-47-994000103082	780.715.228

Tabla 18: Pólizas interventoría según acta de inicio.

PÓLIZAS PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ICCU-218 DE 2025 (ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO) anexo 3.					
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**VIGENCIA**		**ANEXO 1**	**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	**PÓLIZA No.**	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	Cumplimiento	03/03/2025	15/01/2027	310-47-994000014872	585.536.421,00

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	03/03/2025	15/01/2027	310-47-994000014872	780.715.228,00
	Pago salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	03/03/2025	15/07/2029	310-47-994000014872	390.357.614,00
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.	Calidad del servicio	15/07/2026	15/07/2029	310-47-994000014872	780.715.228,00

Se anexa Formato MS-GC-FR-06 acta aprobación de pólizas

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Para el caso de interventoría no aplica puesto que no se elabora un plan de calidad.

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Para el caso de interventoría no aplica puesto que no se elabora un plan de calidad.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No. ICCU 218 de 2025, así como en las disposiciones normativas aplicables, se presenta el informe de inversión del anticipo correspondiente al periodo indicado.

El presente documento tiene como objetivo relacionar y evidenciar el uso adecuado de los recursos entregados como anticipo para el desarrollo de las actividades de interventoría.

La interventoría por medio del comunicado 25C02_DTA_025 del 22 de agosto de 2025, solicito la aumentar el plazo de inversión hasta seis (6) meses, dado que el valor solicitado y soportado es considerablemente inferior al programado inicialmente.

f) Valor del Anticipo $ 780.715.228,00

Valor total del anticipo girado: $ 747.912.067,00

Fecha de giro del anticipo: 21 / 07 / 2025

g) Relación de Gastos Ejecutados con Cargo al Anticipo

A continuación, se presenta un resumen de los gastos realizados durante el periodo, los cuales se encuentran directamente asociados al cumplimiento del objeto contractual:

Ítem	Descripción	Valor ejecutado ($)	Soporte
1	Nómina personal de interventoría	$490.153.001,00	Planillas y nominas.
	Honorarios de especialistas		
2	Laboratorios		
3	Equipos de laboratorio y topografía		
4	Arrendamiento, papelería, insumos y suministros		
5			
Total, ejecutado		**$_490.153.001,00_____**	

Tabla 19: Relación gastos Interventoría durante el periodo.

Balance de anticipo

h) **Total, anticipo recibido:** $_490.153.001,00_____
i) **Total, ejecutado:** $_490.153.001,00_____
j) **Saldo por ejecutar:** $_0,00_____

Se deja constancia de que los recursos del anticipo fueron utilizados de manera adecuada, pertinente y acorde con las actividades contractuales programadas para el periodo evaluado. Los soportes fueron entregados por medio de la comunicación 25C02_DTA_092 de fecha 02 de marzo de 2026.

Los gastos se encuentran soportados de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

Los valores ejecutados corresponden exclusivamente a actividades necesarias para el desarrollo del objeto de interventoría

6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NÓMINA	$ 92.500.000,00	$ 92.500.000,00	$ 92.500.000,00	$ 114.700.000,00	$ 392.200.000,00	50,24%
2	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 48.970.000,00	$ 48.970.000,00	$ 48.970.000,00	$ 90.600.000,00	$ 237.510.000,00	30,42%
3	LABORATORIOS	$ 1.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 16.000.000,00	2,05%
4	EQUIPOS LABORATORIOS Y TOPOGRÁFICOS	$ 78.071.523,00	$ -	$ -	$ -	$ 78.071.523,00	10,00%
5	ARRENDAMIENTOS, PAPELERÍA, INSUMOS, SUMINISTROS	$ 7.000.000,00	$ 11.200.000,00	$ 12.000.000,00	$ 26.733.705,00	$ 56.933.705,00	7,29%
TOTAL		$ 227.541.523,00	$ 155.670.000,00	$ 158.470.000,00	$ 239.033.705,00	$ 780.715.228,00	100,00%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor.


d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
(Nombre) JULIÁN P. VALBUENA LÓPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

(Firma)
(Nombre) LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ
Supervisor del contrato de Interventoría

Tabla 20: Programa de inversión.

Se realizo el día 22 de agosto del 2025 una Modificación al Plan de Inversión del Anticipo como se evidencia a continuación.



DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NÓMINA	$ 50.485.001,00	$ 64.400.000,00	$ 98.156.333,00	$ 124.851.667,00	$ 152.260.000,00	$ 252.062.227,00	$ 742.215.228,00	95,07%
2	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
3	LABORATORIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	3,84%
4	EQUIPOS LABORATORIOS Y TOPOGRÁFICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	0,90%
5	ARRENDAMIENTOS, PAPELERÍA, INSUMOS, SUMINISTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	0,19%
	TOTAL	$ 50.485.001,00	$ 64.400.000,00	$ 98.156.333,00	$ 124.851.667,00	$ 152.260.000,00	$ 290.562.227,00	$ 780.715.228,00	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anti por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: Julian Pastor Valbuena Conley
Representante Legal o su Apoderado
Interventor

Firma:
Nombre: Luz Angela Santabria
Supervisor del contrato de interventoría

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Tabla 21: Modificatorio Programa de inversión.

6.6.3 Actas de Comité de Obra

Se anexan los siguientes formatos de acta de comité de obra realizados durante el mes de enero del 2026.

- ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia
- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

6.6.4 Actas de Reunión

Se anexan los siguientes formatos de acta de reunión de obra realizados durante el mes de enero del 2026.

- ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia
- ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

7 Conclusiones y recomendaciones

- ✓ El día 13 de enero de 2026, se procedió al reinicio de la ejecución del contrato de obra ICCU 140 de 2025, tras el periodo de suspensión iniciado el 29 de diciembre de 2025. Dicha interrupción, motivada por restricciones logísticas y

operativas derivadas del cierre temporal de la Cantera La Colina, ha finalizado toda vez que las causas que le dieron origen han sido plenamente subsanadas.

- ✓ Se ha formalizado la entrega del cronograma de ejecución detallado y la proyección del flujo de caja semanal para el frente de obra ubicado en el municipio de Cabrera, Cundinamarca. El plan de trabajo contempla un horizonte de ejecución comprendido entre el 13 de enero de 2026 y el 25 de mayo de 2026, periodo en el cual se desarrollarán las actividades contractuales programadas.
- ✓ Durante el mes de enero del 2026 el contratista realizo actividades de obra en el Municipio de cabrera correspondiente a los ítems de Conformación de calzada existente, Transporte de material de afirmado, extendido y compactación de capa de afirmado, limpieza de cunetas.
- ✓ Según programación se tenía planteado ejecutar para el presente mes un seis, punto treinta y cuatro por ciento 6.34% del valor total presupuestado para el Municipio de cabrera que corresponde a Cuatro mil trecientos veinte ocho millones quinientos noventa mil ciento noventa y seis pesos $4.328.590.196. A corte del 31 de enero del 2026 el contratista presenta un avance en la ejecución de obra del Municipio de Cabrera correspondiente al once, punto cero dos por ciento 11.02% que equivale a un valor total de cuatrocientos setenta y seis millones, novecientos setenta y site mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos $476.977.453
- ✓ Se informa a la entidad ICCU que el contratista está dando cumplimiento a la ejecución de las actividades de obra programada para el mes de enero del 2026 en el municipio de Cabrera, Cundinamarca.
- ✓ Gestión de Comités: Se concluye que el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral (CCL) mantienen su operatividad mediante reuniones periódicas, asegurando el cumplimiento normativo y el seguimiento efectivo de los compromisos adquiridos en cada sesión.
- ✓ Control Preventivo: La implementación sistemática de inspecciones preoperacionales en vehículos y herramientas ha fortalecido los registros de

8 Anexos

8.1 Correspondencia

Se anexa relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. Es responsabilidad del Interventor dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes formuladas por el Contratista.

8.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa registro fotografías que soporten el avance de las obras.

8.3 Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

Se anexa registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

8.4 Bitácora del mes correspondiente

Se anexa copia de la bitácora de obra la cual contiene todos los sucesos y acontecimientos que se presenten durante el presente mes de enero correspondiente de la ejecución del contrato, así como instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra durante el mismo periodo

8.5 Certificación componente ambiental y social

Se anexa certificación en la que se certifique que a la fecha el Contratista CONSORCIO VICGER 2021 no está sancionado o tiene un proceso de incumplimiento o multa del Contrato de Obra relacionado con asuntos ambientales y/o sociales