4.1 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

CABRERA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 9 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**47**	DEL	**2-mar-26**	AL	**8-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Cabrera Cundinamarca

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	353 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	353 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 02 de marzo al 08 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* **ITEM 1.6 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES**: Se realizo el transporte de material de afirmado desde la cantera autorizada LA COLINA hasta el tramo 1 de cabrera entre las abscisas K4+600 al K3+908.

* **ITEM NP5 MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE):** Se realiza extendida, conformación y compactación de material de afirmado entre las abscisas K4+600 al K3+908 , este tramos se realizaron con espesor promedio de 13 cm respectivamente y con anchos promedio de 4m

*Se realizaron actividades de **topografia**.

*Se realizaron actividades de l**evantamiento de actas de vecindad.**

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	32,20%	24,86%	-7,34%
Durante el periodo	9,91%	2,34%	-7,58%
Acumulado Actual	42,11%	27,19%	-14,92%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	353,00	116,00	-69,96

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.393.714.755	$ 1.075.941.517	77,20%
Durante el periodo	$ 429.161.648	$ 101.215.223	23,58%
Acumulado Actual	$ 1.822.876.403	$ 1.177.156.740	64,58%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 645.719.663,61

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-En la semana evaluada se remite el comunicado 25C02_DTO_342 del 16 de marzo de 2026, donde se relaciona el primer requerimiento de aclaración técnica y cumplimiento ambiental por el suministro de materiales granulares en los meses enero y febrero de 2026 en los frentes de obra.
-Dentro de la semana evaluada, el Contratista continúa con la implementación del Paga en el frente de obra (campamento móvil, punto ecológico, gestión de residuos, en las actividades realizadas en obra) Interventoría realiza el seguimiento pertinente para garantizar el cumplimiento del mismo.
-Se solicita al Contratista por medio de correo electrónico la entrega de información actualizada, clave para el seguimiento de la implementación del Paga en obra y la gestión de los RCD.
-Se continúa con el desarrollo del informe ambiental del mes de febrero de 2026 de Interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo señalado se adelantaron diversas acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales del contratista de obra y a fortalecer los mecanismos de seguimiento de la interventoría. Entre ellas se destacan:
• Reiteración de observaciones: La interventoría emitió nuevamente observaciones al informe social presentado por el contratista correspondiente al mes de noviembre, con el fin de insistir en la necesidad de ajustes y correcciones que permitan una adecuada trazabilidad de las actividades sociales.
• Participación en reunión interna: El componente social participó activamente en la sesión de revisión sobre los incumplimientos del contratista, aportando insumos para la identificación de riesgos y la definición de medidas correctivas.
• Apremio por incumplimiento: Se emitió un requerimiento formal mediante comunicado 25C02_DTO_343 al contratista por el retraso en la puesta en funcionamiento del subprograma 6.1 Atención a la comunidad, específicamente en lo relacionado con la apertura de la oficina de atención y la instalación de buzones satélites. Este incumplimiento afecta directamente la comunicación con la comunidad y la transparencia del proceso.
• Revisión y aprobación metodológica: La interventoría revisó y aprobó la metodología y los talleres propuestos por el contratista, solicitando además la programación detallada para garantizar su ejecución oportuna y efectiva.
• Solicitud formal sobre porcentajes de contratación de mano de obra: La interventoría solicitó de manera formal que se tengan en cuenta los porcentajes de contratación de mano de obra no calificada, así como los demás porcentajes requeridos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y asegurar la participación equitativa de la comunidad en el proceso de ejecución de la obra. Esto en el caso de que se llegué a subcontratar personal.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas en los frentes de obra, destacándose labores de replanteo, ingreso de material y conformación de afirmado en las zonas intervenidas. Asimismo, se realizaron actividades relacionadas con la instalación y verificación de la señalización correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y la delimitación de las áreas de trabajo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad.
Para el desarrollo de estas labores, el contratista contó con un (1) profesional ambiental, un (1) ingeniero residente, un (1) profesional social, una (1) inspectora SST, un (1) topógrafo, tres (3) operarios de maquinaria, un (1) maestro de obra, dos (2) auxiliares de tráfico y cuatro (4) auxiliares de obra, quienes participaron en las actividades ejecutadas en campo.
En el marco del seguimiento realizado por la interventoría, se efectuaron inspecciones a maquinaria y equipos, verificación del uso y estado de los elementos de protección personal (EPP), así como revisión de las condiciones de seguridad en las zonas de trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* Se informa que el tramo No 2 el cual se deberia ejecutar entre las abscisas K7+200 al K8+100 presenta un problema de estabilidad en la abscisa K7+200 en su costado izquierdo, por lo que es necesario iniciar este tramo 20 m mas adelante en la abscisa K7+220. Los 20 m faltantes se trasladan para ejecutar en el tramo 1.
*Se informa que en el tramo 1 el cual estaba contemplado realizar entre las abscisas K4+000 al K4+980, se encuentra una placa huella que inicia sobre la abscisa K4+908 por lo que se ajusto este tramo.
* Teniendo en cuenta que para la determinacion de los tramos a intervenir y sus abscisas de inicio y final se determinaron mediante recorrido en vehiculo en el cual se tomo como referencia la distancia que marcaba el odometro y de esta manera determinar aproximadamente las abscisas de inicio y final de cada tramo,se informa que estas abscisas se ajustaron con topografia por lo que varian en su nomenclatura pero se mantienen los mismos tramos a intervenir segun recorrido realizado con el ICCU-ALCALDIA-CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

*Teniendo en cuenta lo anterior se hizo ajuste a el abscisasdo en donde el tramo 1 se encuentra entre las abscisa K3+908 al K4+908, el tramo No 2 entre las abscisas K7+220 al K8+100 y el tramo No 3 entre las abscisas K8+300 al K12+700 dando cumplimiento a los 6.2 km de alcance.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el dia 1 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Se esta dando cumplimiento a esta actividad de obra.
2) Demolicion Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. No se ha iniciado a realizar esta actividad de obra y segun programacion para la presente semana se debio finalizar esta actividad.
3) Remocion de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. No se ha iniciado a realizar esta actividad de obra y segun programacion para la presente semana se debio finalizar esta actividad. .
4) Excavaciones varias en material comun seco a mano, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo excavaciones.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el dia 12 de febrero al dia dia 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de roceria.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero al dia 21 de abril del 2026. El contratista no ha iniciado con esta actividad de obra por lo que se evidencia un atraso significativo en la ejecucion del contrato.
9) Tuberia de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el dia 9 de febrero al dia 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalacion de tuberia de polietileno
10) Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los dias 13 de enero y el dia 23 de febrero del 2026. Para la presente semana el contratista finalizo con la instalacion de material de afirmado para los 6.2 km a intervenir.
* Se presenta un atraso fisico del 14.92% catorce punto noventa y dos por ciento con respecto al porcentaje de programacion para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, Operador vibro compactador, Operador retroexcavadora, oficial, 4 ayudantes,2 auxiliares de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $1.177.156.740 Mil ciento setenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil setecientos cuarenta pesos. que corresponden a un avance físico del 27,19% venti siete punto diecinueve por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

* Deterioro de la dotación y elementos de protección personal (EPP) utilizados por parte del personal operativo. *
*Ausencia de un punto de atención de emergencias en el frente de obra (falta de extintor, botiquín y señalización). * *Falta de señalización preventiva donde se presentan abismos o desniveles cercanos al área de trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Deterioro de la dotación y elementos de protección personal (EPP) utilizados por parte del personal operativo.	Contratista	No ha cumplido
Ausencia de un punto de atención de emergencias en el frente de obra (falta de extintor, botiquín y señalización).	Contratista	No ha cumplido
Falta de señalización preventiva donde se presentan abismos o desniveles cercanos al área de trabajo.	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
Se generara por parte de esta interventoria un oficio de incumplimiento en la programacion de obra, teniendo en cuenta que a fecha del presente informe ya se evidencia un atraso en las actividades en el Municipio de Cabrera mayor al 5%.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Transporte de material



Transporte de material.



Transporte de material



Transporte de material



Extendido Material Afirmado.



Extendido Material Afirmado.



Compactación Material Afirmado.



Compactación Material Afirmado.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 16 de marzo de 2026	SEMANA No.	48	DEL	9-mar-26	AL	15-mar-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	CABRERA, CUNDIAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025
*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026	*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	PLAZO ACTUALIZADO:	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	360 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	360 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL CABRERA :	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 09 de marzo al 15 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

*Se realizaron actividades de l**evantamiento de actas de vecindad.**

***** ITEM 1.1 **DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM):** Se realiza demolicion de estructura de alcantarilla " cabezal, aletas y placas" en la abscisa K8+836

* ITEM 2,9 **EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM):** Se realiza excavacion mecanica para construccion de alcantarilla en el K8+836.

* ITEM NP3 **TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36":** Se realiza instalacion de tuberia de polietileno de 36" para construccion de alcantarilla en el K8+836.

* ITEM 4.23 **RELLENO PARA ESTRUCTURAS:** Se realiza relleno para estructuras (cama, atraque y relleno a nivel de subrasante) para construccion de alcantarilla en el K8+836.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	42,11%	27,19%	-14,92%
Durante el periodo	9,60%	0,23%	-9,37%
Acumulado Actual	51,71%	27,43%	-24,28%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	360,00	109,00	-113,89

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.822.876.403	$ 1.177.156.740	64,58%
Durante el periodo	$ 415.485.001	$ 10.080.588	2,43%
Acumulado Actual	$ 2.238.361.404	$ 1.187.237.328	53,04%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	1.051.124.076,63

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 09 al 15 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Se realiza el seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista, entre ellas el transporte y extendido de material y la demolición de una alcantarilla existente. Los RCD generados son acopiados mientras se realiza la gestión adecuada, la cual está siendo coordinada con el Contratista.
-Dentro de la semana evaluada, el Contratista continúa con la implementación del Paga en el frente de obra (campamento móvil, punto ecológico, gestión de residuos, kit de derrames, señalización, manejo de sustancias químicas, manejo de respel y RCD, entre otros). Interventoría realiza el seguimiento pertinente para garantizar el cumplimiento del mismo de acuerdo a las actividades realizadas.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de marzo de 2026, la interventoría adelantó diversas actividades de seguimiento y control en el marco del componente social:
•Aprobación de metodología de talleres pedagógicos
Mediante oficio 25C02_DTO_348, la interventoría emitió la aprobación de la metodología propuesta por el contratista para el desarrollo de los talleres pedagógicos.
•Registro de incumplimiento
A través del oficio 25C02_DTO_349, la interventoría dejó constancia del incumplimiento en la realización de la reunión del Comité de Participación Comunitaria.
•Solicitud de la comunidad de Cabrera sobre el ancho de la vía
La comunidad presentó una solicitud relacionada con el ancho de la vía, argumentando que el tránsito constante de camiones para el transporte de productos agrícolas genera incidentes. En particular, reportaron el ocurrido el 11 de marzo de 2026, cuando un vehículo cargado se salió de la vía y cayó en la cuneta. Para su recuperación fue necesario descargar la mercancía y emplear otro vehículo. Actualmente, la solicitud se encuentra en trámite.
•Visita de verificación en obra
Durante la visita realizada al frente de obra en el municipio de Cabrera, se evidenció que el contratista no dispone de buzones satélites ni de un punto de atención a la ciudadanía.
•Actas de vecindad
En el periodo reportado, el contratista remitió un consolidado de 11 actas de vecindad levantadas en el municipio de Cabrera.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas en los frentes de obra, destacándose labores de limpieza de cunetas y demolición de concreto en una estructura de alcantarilla en las zonas intervenidas. De igual manera, se adelantaron actividades orientadas a mantener la señalización preventiva y la delimitación de las áreas de trabajo, con el fin de preservar condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución de las labores.
Para el desarrollo de estas actividades, el contratista dispuso en campo de un (1) profesional ambiental, un (1) ingeniero residente, un (1) profesional social, una (1) inspectora SST, un (1) topógrafo, tres (3) operarios de maquinaria, dos (2) auxiliares de tráfico y tres (3) auxiliares de obra, teniendo en cuenta que un (1) auxiliar de obra se encontraba incapacitado y no se evidenció la presencia del maestro de obra durante la jornada de trabajo.
En el marco del seguimiento efectuado por la interventoría, se realizaron inspecciones a la maquinaria y equipos presentes en el frente de obra, verificación del uso y estado de los elementos de protección personal (EPP) por parte del personal operativo, así como revisión de las condiciones de seguridad en las zonas intervenidas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* La comunidad informa mediante el canal de atención ciudadana que se presentan problemas con los vehiculos que transitan la zona, esto debido a que el ancho de calzada con la nueva estructura es de 4m, lo que genera que los camiones se encuneten cuando se encuentran dos carros.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el dia 1 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Se esta dando cumplimiento a esta actividad de obra.
2) Demolicion Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista inicio con esta actividadd realizando la demolicionde la alcantarilla existente en la abscisa K8+836
3) Remocion de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero a el dia 2 de marzo del 2026. Se realiza remocion de alcantarilla existente en la abscisa K8+836
4) Excavaciones varias en material comun seco a mano, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo excavaciones.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el dia 9 de febrero a el dia 9 marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el dia 12 de febrero al dia dia 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de roceria.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el dia 2 de febrero al dia 21 de abril del 2026. El contratista no ha iniciado con esta actividad de obra por lo que se evidencia un atraso significativo en la ejecucion del contrato.
9) Tuberia de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el dia 9 de febrero al dia 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalacion de tuberia de polietileno
10) Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 13 de enero al dia 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los dias 13 de enero y el dia 23 de febrero del 2026. Para la presente semana el contratista finalizo con la instalacion de material de afirmado para los 6.2 km a intervenir.
* Se presenta un atraso fisico del 24,28% veinticuatro punto veintiocho por ciento con respecto al porcentaje de programacion para la presente semana

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, Operador vibro compactador, Operador retroexcavadora, oficial, 3 ayudantes,2 auxiliares de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $1.187,237,328 Mil ciento ochenta y siete millones doscientos treinta y siete mil trescientos veintiocho pesos. que corresponden a un avance físico del 27,43% veintisiete punto cuarenta y tres por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

* Uso de elementos de protección personal (EPP)
Se evidencia que, aunque se ha realizado la entrega de los elementos de protección personal, no se está garantizando su uso permanente por parte del personal durante la ejecución de las actividades.
*Señalización vial y delimitación del área de trabajo
Se observan deficiencias en la señalización preventiva y vial en los frentes de trabajo, así como falta de delimitación en las zonas donde se realizan actividades y operación de maquinaria, lo que puede generar riesgo para los usuarios de la vía.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Entrega proctor de las zonas a intervenir.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se generara por parte de esta interventoria un oficio de incumplimiento en la programacion de obra, teniendo en cuenta que a fecha del presente informe ya se evidencia un atraso en las actividades en el Municipio de Cabrera mayor al 5%.
*Para dar inicio a las actividades de Estabilizacion del suelo con productos quimicos, el contratista debe realizar la entrega del proctor del material y de esta manera hacer el seguimiento y control de calidad en la ejecucion.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Demolicion de Alcantarillas K8+830



Excavacion varias sin clasificar K8+836



Instalacion tuberia polietileno K8+836



Compactación relleno para estructuras.



Compactación relleno para estructuras.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 23 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**49**	DEL	**16-mar-26**	AL	**22-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	367 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	367 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 16 de marzo al 22 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K12+270 al K11+280

2. Se realiza control de calidad con actividades de topografía y toma de muestra de humedad óptima de compactación.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26		ejecución	-43	ejecución
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	51,71%	27,43%	-24,28%
Durante el periodo	9,36%	6,86%	-2,50%
Acumulado Actual	61,07%	34,28%	-26,79%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	367,00	102,00	-125,63

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.238.361.404	$ 1.187.237.328	53,04%
Durante el periodo	$ 405.207.702	$ 296.813.187	73,25%
Acumulado Actual	$ 2.643.569.106	$ 1.484.050.515	56,14%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.159.518.591,38

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 16 al 22 de marzo de 2026, se continuó con el seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista, entre ellas el transporte, extendido y conformación de material en los frentes de obra. Se verificó el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados, evidenciando su acopio temporal y avance en su gestión para disposición final conforme a lo establecido.

De igual manera, el Contratista da continuidad a la implementación del Plan de Adaptación a la Gestión Ambiental (PAGA), incluyendo la operación del campamento móvil, puntos ecológicos, control de derrames, señalización y manejo de sustancias químicas . La Interventoría mantiene el seguimiento permanente a estas actividades, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos ambientales y la adecuada prevención de impactos durante la ejecución del proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el período reportado, desde el componente social de la interventoría se adelantaron actividades orientadas a la gestión documental y al seguimiento de los informes del contratista. En este sentido, se realizó la gestión correspondiente para la actualización del Volante N°29 del PMT Cabrera, aplicable a los meses de marzo y abril, asegurando la vigencia y pertinencia de los instrumentos de control social del proyecto.

Adicionalmente, se efectuó la revisión del informe social mensual presentado por el contratista, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025, emitiéndose las observaciones pertinentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos y fortalecer el proceso de interventoría en el frente social.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a la conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada.
Se verificó la correcta instalación de la señalización correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), así como la delimitación de las áreas intervenidas, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad en el frente de obra.

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, una (1) inspectora SST, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) conductor, ocho (8) ayudantes, cinco (5) operadores y tres (3) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por dos (2) motoniveladoras, dos (2) vibrocompactadores, una (1) retroexcavadora tipo pajarita, dos (2) camionetas, dos (2) vehículos tipo turbo y un (1) carro tanque.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

*Se presentan fuertes lluvias durante la semana.
*Problemas con los cirres viales teniendo en cuenta que la comunidad solicita se den pasos inermitentes durante la ejecucion de la actividad de estabilizacion del suelo con productos quimicos.
*El contratista no realizo entrega del Proctor del material a estabilizar, se esta utilizando como referencia un proctor de 1800 Kg/m3 y una humedad optima de 10,36% segun recomendacion del especialista en Pavimentos de la Interventoria

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero al día 21 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista reinicio las actividades de obra correspondientes a la estabilización de suelos con productos químicos
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 26,79% veintiséis punto setenta y nueve por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, 2 Operadores vibro compactador,2 Operadores retroexcavadora,operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 3 auxiliares de trafico, inspector SST, Profesional Social, Profesional ambiental.
*Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $1.484,050,515 Mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones cincuenta mil quinientos quince pesos. que corresponden a un avance físico del 34,28% treinta y cuatro punto veintiocho por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se evidencia no uso de tapabocas por parte del personal durante la manipulación y cargue de bolsas de cemento, lo que genera riesgo de inhalación de polvo. Asimismo, se observa uso inadecuado de impermeables y elementos de protección personal, teniendo en cuenta que las actividades se realizan en condiciones de lluvia. De igual manera, se identifica que se ejecutaron labores bajo lluvias, sin la suspensión o control de la actividad.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Entrega proctor de las zonas a intervenir.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se dio inicio a las actividades de estabilizacion de suelo con productos quimicos, por recomendacion del especializata de Pavimento de la interventoria se esta utilizando un proctor para el suelo estabilizado de 1800 Kg/m3 y una humedad optima de 10.36%

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Control de Calidad (Humedad de compactacion)



Control de Calidad topografia

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 30 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**50**	DEL	**23-mar-26**	AL	**29-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	374 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	374 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 23 de marzo al 29 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K11+280 al K11+290, de K11+210 al K11+090 y del K10+860 al K9+640

2. Se realiza control de calidad con actividades de topografía y toma de muestra de humedad óptima de compactación.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26		ejecución	-43	ejecución
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	61,07%	34,28%	-26,79%
Durante el periodo	7,18%	9,35%	2,17%
Acumulado Actual	68,26%	43,64%	-24,62%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	374,00	95,00	-115,47

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.643.569.106	$ 1.484.050.515	56,14%
Durante el periodo	$ 310.978.146	$ 404.743.331	130,15%
Acumulado Actual	$ 2.954.547.253	$ 1.888.793.846	63,93%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.065.753.406,56

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 23 al 29 de marzo de 2026, se dio continuidad al seguimiento ambiental de las actividades ejecutadas por el Contratista en los frentes de obra, incluyendo labores de transporte, extendido y conformación de material. Se verificó el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), evidenciando su acopio temporal y avance en su proceso de disposición final conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el Contratista continúa con la implementación de las medidas establecidas en el PAGA, tales como el adecuado funcionamiento del campamento móvil, puntos ecológicos, control de derrames, señalización y manejo de sustancias químicas . La Interventoría realiza seguimiento permanente al cumplimiento de estas acciones, promoviendo la prevención de impactos ambientales y el desarrollo responsable de las actividades constructivas.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Desde el componente social se adelantaron las siguientes actividades:
Atención a las observaciones realizadas al informe técnico social de interventoría correspondiente al mes de febrero.
Revisión y emisión de observaciones al informe social mensual del contratista de obra del mes de enero y febrero.
Elaboración del informe social semanal No. 49
Elaboración del informe social mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2026.
El contratista informó que se encuentra gestionando la apertura de la oficina de atención a la comunidad para la provincia de Sumapaz.
A la fecha, el contratista de obra no ha presentado el cronograma de actividades sociales para la semana comprendida entre el 30 de marzo y el 3 de abril de 2026.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a la conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada, en el tramo comprendido entre las abscisas K11+213 al K9+640

Se verificó la correcta instalación de la señalización correspondiente al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), así como la delimitación de las áreas intervenidas, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad en el frente de obra.

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, una (1) inspectora SST, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) conductor, diez (10) ayudantes, cinco (5) operadores y tres (3) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por dos (2) motoniveladoras, dos (2) vibrocompactadores, una (1) retroexcavadora tipo pajarita, dos (2) camionetas, dos (2) vehículos tipo turbo y un (1) carro tanque.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

*Se presentan fuertes lluvias durante la semana.
*Se presentan problemas de estabilidad en los puntos donde se realizaron actividades correspondientes a el Capitulo de alcantarillas por lo que se solicita al contratista dar inicio a las obras principalmente a la construccion de las aletas y cabezal de las mismas.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero al día 21 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista continua con las actividades de obra correspondientes a la estabilización de suelos con productos químicos
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 24,62% veinti cuatro punto sesenta y dos por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, 2 Operadores vibro compactador,2 Operadores retroexcavadora,operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 3 auxiliares de trafico, inspector SST, Profesional Social, Profesional ambiental.
*Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $1.484,050,515 Mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones cincuenta mil quinientos quince pesos. que corresponden a un avance físico del 34,28% treinta y cuatro punto veintiocho por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se evidencian actos y condiciones inseguras en la ejecución de las actividades operativas, principalmente durante el trabajo sobre el vehículo tipo cisterna, donde el personal realiza labores en altura sin contar con sistemas de protección contra caídas (líneas de vida, arnés y puntos de anclaje), exponiéndose a riesgo de caída a diferente nivel.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Entrega proctor de las zonas a intervenir.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se a las actividades de estabilizacion de suelo con productos quimicos, por recomendacion del especializata de Pavimento de la interventoria se esta utilizando un proctor para el suelo estabilizado de 1800 Kg/m3 y una humedad optima de 10.36%

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Control de Calidad (Humedad de compactacion)



Control de Calidad topografia

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

PANDI

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 9 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**47**	DEL	**2-mar-26**	AL	**8-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PANDI CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL PANDI :**	$ 1.451.018.711,00
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.451.018.711
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.451.018.711
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 02 de marzo al 08 de marzo del 2026, se realizaron las siguientes actividades de Obra para la ejecución del contrato de Obra en el Municipio de Pandi, Cundinamarca.

1.(1.1) DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM), La actividad de demolición se ejecuta de manera eficiente, cumpliendo con los procedimientos establecidos y garantizando un desarrollo adecuado de las labores.

oAlcantarilla K5+264

oAlcantarilla K5+459

2.(2.9) EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM), En cuanto a las actividades de excavación, durante el periodo reportado se logró la finalización del 60% de la excavación correspondiente a la alcantarilla ubicada en la abscisa K5+264. Asimismo, se culminó en su totalidad la excavación de la alcantarilla localizada en la abscisa K5+459, cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos y garantizando condiciones adecuadas para la continuidad de las actividades constructivas.

3.(4.23) RELLENO PARA ESTRUCTURAS, Se ejecutó el relleno de estructuras con material granular en las alcantarillas ubicadas en las abscisas K5+264 y K5+459, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando adecuada compactación y estabilidad de las mismas.

4.(NP1) CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, Se ejecutaron actividades de estabilización en un tramo de 120 m, comprendido entre las abscisas K5+320 y K5+440, donde se realizaron labores de escarificación, mezclado, extendido y compactación del material, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas y garantizando condiciones adecuadas de soporte y uniformidad en la estructura intervenida.

5.(NP3) TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36", Se llevó a cabo el montaje de la tubería en las alcantarillas anteriormente referenciadas, asegurando su adecuada ubicación, nivelación y ajuste, conforme a los requerimientos técnicos para su óptimo desempeño.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	2-feb-26	9-mar-26	35,00	2-feb-26	7-feb-26	6	0	30
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	3-feb-26	16-mar-26	41,00	12-feb-26	10-mar-26	27	-9	6


Plazo del proyecto: 65 días **43**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	54,47%	41,08%	-13,39%
Durante el periodo	11,50%	4,61%	-6,88%
Acumulado Actual	65,97%	45,70%	-20,27%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-4,66

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 790.382.121	$ 596.134.711	75,42%
Durante el periodo	$ 166.813.214	$ 66.946.738	40,13%
Acumulado Actual	$ 957.195.335	$ 663.081.449	69,27%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 294.113.885,56

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana 47, la gestión ambiental del proyecto se orientó al seguimiento de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), verificando su adecuada implementación en los frentes de obra. Se controló el manejo integral de residuos, la mitigación de material particulado y el cumplimiento de condiciones de orden y limpieza. Adicionalmente, se continuó con la sensibilización del personal, fortaleciendo las buenas prácticas ambientales y el compromiso con la protección del entorno durante la ejecución de las actividades constructivas.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo señalado se adelantaron diversas acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales del contratista de obra y a fortalecer los mecanismos de seguimiento de la interventoría. Entre ellas se destacan:

• Reiteración de observaciones: La interventoría emitió nuevamente observaciones al informe social presentado por el contratista correspondiente al mes de noviembre, con el fin de insistir en la necesidad de ajustes y correcciones que permitan una adecuada trazabilidad de las actividades sociales.

• Participación en reunión interna: El componente social participó activamente en la sesión de revisión sobre los incumplimientos del contratista, aportando insumos para la identificación de riesgos y la definición de medidas correctivas.

• Apremio por incumplimiento: Se emitió un requerimiento formal mediante comunicado 25C02_DTO_343 al contratista por el retraso en la puesta en funcionamiento del subprograma 6.1 Atención a la comunidad, específicamente en lo relacionado con la apertura de la oficina de atención y la instalación de buzones satélites. Este incumplimiento afecta directamente la comunicación con la comunidad y la transparencia del proceso.

• Revisión y aprobación metodológica: La interventoría revisó y aprobó la metodología y los talleres propuestos por el contratista, solicitando además la programación detallada para garantizar su ejecución oportuna y efectiva.

• Solicitud formal sobre porcentajes de contratación de mano de obra: La interventoría solicitó de manera formal que se tengan en cuenta los porcentajes de contratación de mano de obra no calificada, así como los demás porcentajes requeridos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y asegurar la participación equitativa de la comunidad en el proceso de ejecución de la obra. Esto en el caso de que se llegué a subcontratar personal.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Pandi, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a demolición de concreto estructural, excavaciones, relleno de estructuras, instalación de tubería HDPE y conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada, en los sectores comprendidos entre las abscisas K5+264, K5+459 y el tramo K5+320 al K5+440.

Se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia del personal en obra, la realización de charlas de seguridad (5 minutos), la revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas junto con el cumplimiento del procedimiento seguro para estas actividades, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, seis (6) ayudantes, tres (3) operarios y dos (2) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador y una (1) retroexcavadora.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la abscisa K5+459 se identifica una situación problemática asociada a la ubicación de la alcantarilla, la cual se encuentra dispuesta previo al inicio de una curva horizontal, generando condiciones de baja maniobrabilidad para los vehículos en tránsito. Adicionalmente, el ancho disponible en este sector no es el óptimo para garantizar una circulación segura y eficiente.

Como análisis de causa, se evidencia que la geometría existente de la vía, sumada a la localización de la estructura, limita las condiciones de operación vehicular. Por lo anterior, se recomienda la implementación de una colilla que permita ampliar la sección transversal, con el fin de mejorar las condiciones de tránsito y garantizar un ancho funcional adecuado.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana, de acuerdo con la programación de obra, se tenían contempladas las siguientes actividades:
1.CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones), esta actividad tenía como objetivo iniciar el 18 de febrero y culminar el 01 de abril del 2026, **No se ha dado inicio a la actividad.**
2.CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 24 de marzo del 2026 de la presente semana, **No se ha dado inicio a la actividad.**
3.SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 13 de febrero y culminar el 27 de marzo del 2026 de la presente semana, **No se ha dado inicio a la actividad.**
4.RELLENO PARA ESTRUCTURAS, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 23 de febrero y culminar el 20 de marzo, **La actividad se está ejecutando.**
5.CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 24 de marzo del 2026, **No se ha dado inicio a la actividad.**
6.ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM), esta actividad tenía como objetivo iniciar el 2 de febrero y culminar el 9 de marzo del 2026, **La actividad se está ejecutando.**
7.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", esta actividad tenía como objetivo iniciar el 13 de febrero y culminar el 27 de marzo del 2026, **En esta presente semana no se realizaron trabajos en esta actividad.**
8.LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 31 de marzo del 2026.
9.TUBERIA DE POLIETILENO, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 05 de febrero y culminar el 16 de febrero del 2026 de esta presente semana, **La actividad se ejecuto en su totalidad**

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia la disponibilidad y adecuada aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Se cuenta con personal de obra, incluyendo: residente, topógrafo, operador de vibrocompactador, operador de motoniveladora, operador de retroexcavadora, ayudantes (6) y auxiliares de tráfico (2).
2. Se dispone de maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las actividades, tales como: motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, camionetas y herramienta menor.
3. Se evidencia la disponibilidad de insumos requeridos para la obra, entre ellos: cemento, material granular y productos químicos.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de las actividades en el municipio de Pandi, Cundinamarca, se informa el inicio de las labores correspondientes, en el marco del objeto contractual.

Para este municipio se cuenta con un presupuesto asignado por valor de $1.451.018.711, el cual será ejecutado y reconocido conforme al avance y desarrollo de las actividades programadas.

A la fecha, se ha ejecutado un valor de $ 663,081,449,2 lo que representa un avance del 45,70% del valor total del contrato.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En relación con la verificación de la calidad de los trabajos ejecutados en obra, se evidencian las siguientes observaciones:

El contratista no ha realizado la entrega de la caracterización del material utilizado, la cual debe ser emitida por el laboratorio encargado de realizar los ensayos correspondientes. Esta información es fundamental para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material empleado en la ejecución de las actividades.

Adicionalmente, se tiene conocimiento de que el contratista ha venido realizando ensayos de compactación en campo; sin embargo, no se ha hecho entrega de los resultados, registros ni soportes técnicos derivados de dichas actividades, lo cual impide verificar el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.

En consecuencia, la ausencia de esta información limita la trazabilidad y control de calidad de los trabajos ejecutados, por lo que se recomienda al contratista realizar la entrega oportuna de los informes de laboratorio y resultados de ensayos de campo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa estilos de vida saludable
Matriz de peligros
Programa de señalizacion
Investigacion de accidentes e incidentes laborales No se aplican los programas por falta de personal idoneo en obra.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En el marco de las labores de seguimiento y control a la calidad de los trabajos ejecutados, esta interventoría evidencia que el contratista no ha realizado la entrega de los soportes correspondientes a la caracterización de los materiales utilizados en obra, los cuales deben ser emitidos por el laboratorio que realizó los ensayos respectivos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, aunque se ha informado la ejecución de ensayos de compactación en campo, no se cuenta con la entrega de los registros, resultados ni informes técnicos que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos.

La ausencia de esta información impide a la interventoría realizar una adecuada validación de la calidad de las actividades ejecutadas, afectando la trazabilidad y el control técnico del proyecto.

En consecuencia, se requiere al contratista hacer entrega inmediata de:

1. Informes de caracterización de materiales emitidos por laboratorio.

2. Resultados de ensayos de compactación en campo, con sus respectivos soportes técnicos.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones contractuales y garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SUPERVISION TECNICA



TUBERIA ALCANTARILLA K5+264



HOMOGENIZACION MATERIAL AFIRMADO



INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLA K5+264



TRABAJOS TOPOGRAFICOS



DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 16 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**48**	DEL	**9-mar-26**	AL	**15-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PANDI CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL PANDI :**	$ 1.451.018.711,00
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.451.018.711
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.451.018.711
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 09 de marzo al 15 de marzo del 2026, se realizaron las siguientes actividades de Obra para la ejecución del contrato de Obra en el Municipio de Pandi, Cundinamarca.
1.(NP1) CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES, Se ejecutaron actividades de estabilización en los tramos comprendidos entre las abscisas K5+234 a K5+260 y K5+270 a K5+320, donde se realizaron labores de escarificación, mezclado, extendido y compactación del material, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas y garantizando condiciones adecuadas de soporte y uniformidad en la estructura intervenida.

2.Se realizó la limpieza de material remanente en cunetas laterales de la vía, retirando sedimentos y residuos acumulados, con el fin de restablecer su capacidad hidráulica y garantizar el adecuado drenaje superficial.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	2-feb-26	9-mar-26	35,00	2-feb-26	7-feb-26	6	0	30
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	3-feb-26	16-mar-26	41,00	12-feb-26	10-mar-26	27	-9	6

Plazo del proyecto: 65 días **43**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65,97%	45,70%	-20,27%
Durante el periodo	9,99%	1,48%	-8,51%
Acumulado Actual	75,95%	47,18%	-28,78%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-6,62

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 957.195.335	$ 663.081.449	69,27%
Durante el periodo	$ 144.896.443	$ 21.445.224	14,80%
Acumulado Actual	$ 1.102.091.778	$ 684.526.673	62,11%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 417.565.104,53


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	#¡REF!	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana 48, la gestión ambiental del proyecto continuó enfocada en el seguimiento y control de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en los diferentes frentes de obra. Se realizó verificación al manejo adecuado de residuos, control de emisiones de material particulado y mantenimiento de condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas.

De igual manera, se reforzaron las actividades de sensibilización al personal, promoviendo el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y la prevención de impactos, con el fin de asegurar un desarrollo constructivo responsable y acorde con la normatividad ambiental vigente.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de marzo de 2026, la interventoría adelantó diversas actividades de seguimiento y control en el marco del componente social:
Aprobación de metodología de talleres pedagógicos
Mediante oficio 25C02_DTO_348, la interventoría emitió la aprobación de la metodología propuesta por el contratista para el desarrollo de los talleres pedagógicos.
Visita de verificación en obra
Durante la visita realizada al frente de obra en el municipio de Pandi, se evidenció que el contratista no dispone de buzones satélites ni de un punto de atención a la ciudadanía.
Se realizó reunión con el alcalde, el presidente de junta de acción comunal, la interventoría y el contratista de obra. Esta reunión tuvo como objetivo principal informar sobre el avance de obra.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Pandi, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a la conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada con productos químicos no tradicionales, en los tramos comprendidos entre las abscisas K5+234 a K5+260 y K5+270 a K5+320. De igual manera, se realizaron actividades de limpieza de cunetas laterales, mediante el retiro de sedimentos y material remanente, con el fin de garantizar el adecuado drenaje superficial de la vía.

Se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia del personal en obra, la realización de charlas de seguridad (5 minutos), la revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, seis (6) ayudantes, tres (3) operarios y dos (2) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador y una (1) retroexcavadora.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el periodo reportado, no se identificaron situaciones problemáticas que afectaran el desarrollo de las actividades programadas. Las labores se ejecutaron con normalidad, sin evidenciar condiciones adversas ni factores que generaran retrasos o interferencias en el avance del proyecto.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana, de acuerdo con la programación de obra, se tenían contempladas las siguientes actividades:
1.CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones), esta actividad tenía como objetivo iniciar el 18 de febrero y culminar el 01 de abril del 2026, **No se ha dado inicio a la actividad.**
2.CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 24 de marzo del 2026 de la presente semana, **No se ha dado inicio a la actividad.**
3.SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 13 de febrero y culminar el 27 de marzo del 2026 de la presente semana, **No se ha dado inicio a la actividad.**
4.RELLENO PARA ESTRUCTURAS, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 23 de febrero y culminar el 20 de marzo, **La actividad se está ejecutando.**
5.CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 24 de marzo del 2026, **No se ha dado inicio a la actividad.**
6.ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM), esta actividad tenía como objetivo iniciar el 2 de febrero y culminar el 9 de marzo del 2026, **La actividad se está ejecutando.**
7.LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", esta actividad tenía como objetivo iniciar el 13 de febrero y culminar el 27 de marzo del 2026, **En esta presente semana no se realizaron trabajos en esta actividad.**
8.LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO, esta actividad tenía como objetivo iniciar el 10 de febrero y culminar el 31 de marzo del 2026.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia la disponibilidad y adecuada aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Se cuenta con personal de obra, incluyendo: residente, topógrafo, operador de vibrocompactador, operador de motoniveladora, operador de retroexcavadora, ayudantes (6) y auxiliares de tráfico (2).
2. Se dispone de maquinaria y equipos necesarios para la ejecución de las actividades, tales como: motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, camionetas y herramienta menor.
3. Se evidencia la disponibilidad de insumos requeridos para la obra, entre ellos: cemento, material granular y productos químicos.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de las actividades en el municipio de Pandi, Cundinamarca, se informa el inicio de las labores correspondientes, en el marco del objeto contractual.

Para este municipio se cuenta con un presupuesto asignado por valor de $1.451.018.711, el cual será ejecutado y reconocido conforme al avance y desarrollo de las actividades programadas.

A la fecha, se ha ejecutado un valor de $ 684,526,673, lo que representa un avance del 47,18% del valor total del contrato.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

En relación con la verificación de la calidad de los trabajos ejecutados en obra, se evidencian las siguientes observaciones:

El contratista no ha realizado la entrega de la caracterización del material utilizado, la cual debe ser emitida por el laboratorio encargado de realizar los ensayos correspondientes. Esta información es fundamental para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del material empleado en la ejecución de las actividades.

Adicionalmente, se tiene conocimiento de que el contratista ha venido realizando ensayos de compactación en campo; sin embargo, no se ha hecho entrega de los resultados, registros ni soportes técnicos derivados de dichas actividades, lo cual impide verificar el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.

En consecuencia, la ausencia de esta información limita la trazabilidad y control de calidad de los trabajos ejecutados, por lo que se recomienda al contratista realizar la entrega oportuna de los informes de laboratorio y resultados de ensayos de campo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa estilos de vida saludable
Matriz de peligros
Programa de señalizacion
Investigacion de accidentes e incidentes laborales No se aplican los programas por falta de personal idoneo en obra.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En el marco de las labores de seguimiento y control a la calidad de los trabajos ejecutados, esta interventoría evidencia que el contratista no ha realizado la entrega de los soportes correspondientes a la caracterización de los materiales utilizados en obra, los cuales deben ser emitidos por el laboratorio que realizó los ensayos respectivos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

De igual manera, aunque se ha informado la ejecución de ensayos de compactación en campo, no se cuenta con la entrega de los registros, resultados ni informes técnicos que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos.

La ausencia de esta información impide a la interventoría realizar una adecuada validación de la calidad de las actividades ejecutadas, afectando la trazabilidad y el control técnico del proyecto.

En consecuencia, se requiere al contratista hacer entrega inmediata de:

1. Informes de caracterización de materiales emitidos por laboratorio.

2. Resultados de ensayos de compactación en campo, con sus respectivos soportes técnicos.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones contractuales y garantizar la calidad de los trabajos ejecutados.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



HUMECTACIÓN TRAMO CORREGIDO K5+264



SUPERVISIÓN TRAMO PRUEBA K4+450



CONFORMACIÓN DE CUNETAS K5+150



COMPACTACIÓN VIA K5+250

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

NARIÑO

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 9 de marzo de 2026	SEMANA No.	47	DEL	2-mar-26	AL	8-mar-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Nariño Cundinamarca

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL NARIÑO :**	$ 1.318.514.227
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.318.514.227
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.318.514.227
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 02 al 08 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Nariño, Cundinamarca.

1. Se realiza la rocería manual y numeración de alcantarillas en las abscisas:
 - Tramo 1 - K02+270 al K02+520
 - Tramo 2 - K03+370 al K03+720
 - Tramo 3 - K06+000 al K06+870

2. Se continua con el levantamiento inicial topográfico (verificación de ancho y nivelacion de vía del corredor vial desde:
 - K00+000 al K04+000
 - K06+000 al K06+870, En donde al solo faltaría 250 mt por terminar de realizar la verificación de ancho y nivelación de vía.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA


No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	10-mar-26	9-abr-26	30,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	17-mar-26	31-mar-26	14,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	17-mar-26	31-mar-26	14,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	19-mar-26	6-abr-26	18,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	19-mar-26	6-abr-26	18,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	30-mar-26	22-may-26	53,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	6-abr-26	17-abr-26	11,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	25-mar-26	9-abr-26	15,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	30-mar-26	14-abr-26	15,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	9-abr-26	20-abr-26	11,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	10-abr-26	30-abr-26	20,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	24-feb-26	5-abr-26	40,00	26-feb-26		ejecución	-2	ejecución
13	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y	1-abr-26	16-abr-26	15,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	10-abr-26	30-abr-26	20,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE	1-abr-26	21-abr-26	20,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	19-mar-26	31-mar-26	12,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	9-mar-26	30-mar-26	21,00	26-feb-26	27-feb-26	2	11	31
18	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	24-mar-25	15-abr-26	387,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
19	PMT (Plan de manejo de tránsito)			0,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	PAGA (Guia de manejo ambiental)								
	Plazo del proyecto: 37 días								

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,10%	0,70%	0,60%
Durante el periodo	0,05%	0,70%	0,65%
Acumulado Actual	0,15%	1,40%	1,25%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	0,29

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.327.704	$ 9.225.720	694,86%
Durante el periodo	$ 663.852	$ 9.225.720	1389,73%
Acumulado Actual	$ 1.991.556	$ 18.451.440	926,48%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	16.459.884,00

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	-

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

Teniendo en cuenta el inicio de actividades en el municipio de Nariño, se solicitó con antelación al Contratista realizar las gestiones pertinentes para la implementación del Paga en el frente de obra por medio del comunicado 25C02_DTO_334 del 02 de marzo de 2026 Solicitud de implementación del Paga en el frente de obra de Nariño Cundinamarca, donde se requiere instalación de las unidades sanitarias, campamento, punto ecológico, señalización, kit de derrames, verificación del estado de los equipos y maquinaria, brindar las capacitaciones e inducciones a los colaboradores, entre otras actividades concernientes que garanticen el cumplimiento de la gestión ambiental en el proyecto. No obstante, el Contratista por medio del comunicado CVG – ICCU –OF-0371-2026 del 05 de marzo de 2026, brindó respuesta, indicando la suspensión de actividades debido a la falta de definiciones técnicas y administrativas e indica que se reanudarán las actividades una vez se resuelvan estas situaciones.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo señalado se adelantaron diversas acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos sociales del contratista de obra y a fortalecer los mecanismos de seguimiento de la interventoría. Entre ellas se destacan:

• Reiteración de observaciones: La interventoría emitió nuevamente observaciones al informe social presentado por el contratista correspondiente al mes de noviembre, con el fin de insistir en la necesidad de ajustes y correcciones que permitan una adecuada trazabilidad de las actividades sociales.

• Participación en reunión interna: El componente social participó activamente en la sesión de revisión sobre los incumplimientos del contratista, aportando insumos para la identificación de riesgos y la definición de medidas correctivas.

• Apremio por incumplimiento: Se emitió un requerimiento formal mediante comunicado 25C02_DTO_343 al contratista por el retraso en la puesta en funcionamiento del subprograma 6.1 Atención a la comunidad, específicamente en lo relacionado con la apertura de la oficina de atención y la instalación de buzones satélites. Este incumplimiento afecta directamente la comunicación con la comunidad y la transparencia del proceso.

• Revisión y aprobación metodológica: La interventoría revisó y aprobó la metodología y los talleres propuestos por el contratista, solicitando además la programación detallada para garantizar su ejecución oportuna y efectiva.

• Solicitud formal sobre porcentajes de contratación de mano de obra: La interventoría solicitó de manera formal que se tengan en cuenta los porcentajes de contratación de mano de obra no calificada, así como los demás porcentajes requeridos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y asegurar la participación equitativa de la comunidad en el proceso de ejecución de la obra. Esto en el caso de que se llegué a subcontratar personal.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades.
Revision y aprobcion de la documentacion del personal 2 profesionales y 5 trabajadores , en recorrido de obra se evidencion que el personal aun no cuenta con unidad sanitaria , ni carpa, al igual tambien se evidencio que la instalacion del PMT no se realiza de manera adecuada, y en la actiadades de topografia estan realizando cierre de toda la via. Se realizo comunicado al contratista con hallazgos de cumplimiento inmediato y obligatorio. Al igual al inicio de las actividades constructivas se solicita la implementacion de todos los programas aprobados en el SG
SST.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 26 de febrero al dia 27 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 24 de febrero al dia 5 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, social, Operador vibro compactador, Operador motoniveladora, 1 auxiliares de trafico, 1 ayudante.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, vibro compactador, camioneta, herramienta menor).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

el contratista entrego presupuesto de obra, programa de obra, y flujo de caja.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

a la fecha el contratista no ha entregado planos corregidos.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la semana evaluada del 02 al 08 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades.
Revision y aprobcion de la documentacion del personal 2 profesionales y 5 trabajadores , en recorrido de obra se evidencion que el personal aun no cuenta con unidad sanitaria , ni carpa, al igual tambien se evidencio que la instalacion del PMT no se realiza de manera adecuada, y en la activiaddes de topografia estan realizando cierre de toda la via. Se realizo comunicado al contratista con hallazgos de cumplimiento inmediato y obligatorio. Al igual al inicio de las actividades constructivas se solicita la implementacion de todos los programas aprobados en el SG SST.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa de Emergencias.
Programa de Investigacion de incidentes y Accidentes laborales.
Matriz de peligros Matriz de EPP

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la conformación de vía.
Se realzio el acompañamiento con el topografo para realizar verificacion de anchos y niveletas.
No se pueden realizar recorridos de obra por motivos de no tener el tranporte para podernos movilizar.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260303_FR_FG_Levantamiento_Inicial_de_Via_K01+120



260304_FR_FG_Continuacion_Levantamiento_inicial_de_Via_K02+800



260305_FR_FG_demarcacion_puntos_para_Levantamiento_inicial_de_Via_K03+410



260306_FR_FG_Verificacion_de_anchos_y_Nivelacion_de_Via_K06+760

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 16 de marzo de 2026	**SEMANA No.**	**48**	DEL	**9-mar-26**	AL	**15-mar-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Nariño Cundinamarca

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL NARIÑO :**	$ 1.318.514.227
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.318.514.227
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.318.514.227
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 09 al 015 de marzo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Nariño, Cundinamarca.

1. Se continua con la rocería en alcantarillas en las abscisas:

- Tramo 1 - K02+270 al K02+520
- Tramo 2 - K03+370 al K03+720
- Tramo 3 - K06+000 al K06+870

2. conformación de cunetas :

- K06+000 al K06+870
- K03+370 al K03+720

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA


No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	10-mar-26	9-abr-26	30,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	17-mar-26	31-mar-26	14,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	REMOCION DE ALCANTARILLAS	17-mar-26	31-mar-26	14,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	19-mar-26	6-abr-26	18,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	19-mar-26	6-abr-26	18,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	30-mar-26	22-may-26	53,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	6-abr-26	17-abr-26	11,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
8	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	25-mar-26	9-abr-26	15,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	30-mar-26	14-abr-26	15,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
10	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	9-abr-26	20-abr-26	11,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
11	CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	10-abr-26	30-abr-26	20,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	24-feb-26	5-abr-26	40,00	26-feb-26	13-mar-26	16	-2	23
13	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y	1-abr-26	16-abr-26	15,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14	LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	10-abr-26	30-abr-26	20,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
15	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE	1-abr-26	21-abr-26	20,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"	19-mar-26	31-mar-26	12,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	9-mar-26	30-mar-26	21,00	26-feb-26	27-feb-26	2	11	31
18	MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE)	24-mar-25	15-abr-26	387,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
19	PMT (Plan de manejo de tránsito)			0,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	PAGA (Guia de manejo ambiental)								
	Plazo del proyecto: 51 días								

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,88%	1,78%	-0,10%
Durante el periodo	0,70%	0,05%	-0,65%
Acumulado Actual	2,58%	1,83%	-0,75%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
51 días	32,00	19,00	-0,38

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 24.816.443	$ 23.488.739	94,65%
Durante el periodo	$ 61.031.090	$ 668.368	1,10%
Acumulado Actual	$ 85.847.534	$ 24.157.107	28,14%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	61.690.426,45

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	-

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 09 al 15 de marzo de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Teniendo en cuenta el inicio de actividades en el municipio de Nariño, se solicitó con antelación al Contratista realizar las gestiones pertinentes para la implementación del Paga en el frente de obra por medio del comunicado 25C02_DTO_334 Solicitud de implementación del Paga en el frente de obra de Nariño Cundinamarca, donde se requiere instalación de las unidades sanitarias, campamento, punto ecológico, señalización, kit de derrames, verificación del estado de los equipos y maquinaria, brindar las capacitaciones e inducciones a los colaboradores, entre otras actividades concernientes que garanticen el cumplimiento de la gestión ambiental en el proyecto. No obstante, el Contratista por medio del comunicado CVG – ICCU –OF-0371-2026 brindó respuesta, indicando la suspensión de actividades debido a la falta de definiciones técnicas y administrativas e indica que se reanudarán las actividades una vez se resuelvan estas situaciones.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 9 y el 15 de marzo de 2026, la interventoría realizó seguimiento y control en el marco del componente social:
El componente social de esta interventoría emitió la aprobación correspondiente a la metodología de talleres pedagógicos mediante oficio 25C02_DTO_348, la interventoría encontró pertinente y apropiada la metodología propuesta por el contratista para el desarrollo de los talleres pedagógicos.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

En la presente semana realizaron las siguientes actividades, personal 2 profesionales y 5 trabajadores , en recorrido de obra se evidencion que el personal aun no cuenta con unidad sanitaria , ni carpa, al igual tambien se evidencio que la instalacion del PMT no se realiza de manera adecuada, y en la activiaddes de topografia estan realizando cierre de toda la via. Se realizo comunicado al contratista con hallazgos de cumplimiento inmediato y obligatorio. Al igual al inicio de las actividades constructivas se solicita la implementacion de todos los programas aprobados en el SG SST.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 26 de febrero al dia 27 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 24 de febrero al dia 5 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el dia 16 de mrzo del 2026 el contratista realizo retiro de maquinaria (motoniveladora y vibrocompactador) de obra trasladandola para otro frente de obra en el municipio de (Tibacuy), igualmete recogieron señalizacion, el personal que se encontraba en obra: Residente, 1 operador.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

el contratista entrego presupuesto de obra, programa de obra, y flujo de caja.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

a la fecha el contratista no ha entregado planos corregidos.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

En la presente semana realizaron las siguientes actividades, personal 2 profesionales y 5 trabajadores , en recorrido de obra se evidencion que el personal aun no cuenta con unidad sanitaria , ni carpa, al igual tambien se evidencio que la instalacion del PMT no se realiza de manera adecuada, y en la activiaddes de topografia estan realizando cierre de toda la via. Se realizo comunicado al contratista con hallazgos de cumplimiento inmediato y obligatorio. Al igual al inicio de las actividades constructivas se solicita la implementacion de todos los programas aprobados en el SG SST.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de Capacitaciones
Programa de Inspecciones
Programa de Emergencias.
Programa de Investigacion de incidentes y Accidentes laborales.
Matriz de peligros Matriz de EPP

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la conformación de vía.
Se realzio el acompañamiento con el topografo para realizar verificacion de anchos y niveletas.
No se pueden realizar recorridos de obra por motivos de no tener el tranporte para podernos movilizar.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260306_FR_FG_roceria_Margen Izquierdo_K03+370



260311_FR_FG_Roceria_en_laterales_de_Via_K06+220



260312_FR_FG_roceria_alcantarilla_MI_de_Via_K03+370



260316_FR_FG_sin_actividades_en_obra_K02+520

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro