5.3.8 INFORME DE DIRECTOR 1

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Contrato de Interventoría ICCU-218 de 2025

Objeto: *"interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Legal Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse Provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena, Departamento de Cundinamarca".*

E.C.G. INGENIERÍA S.A.S.

Fecha: 10 de abril de 2026
Periodo: 1/03/2026 a 31/03/2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. ICCU-218 de 2025, se presenta el informe ejecutivo del duodécimo mes de ejecución, correspondiente a marzo de 2026. Durante este mes, se fortalecieron los procesos de control técnico, administrativo y financiero, avanzando en la supervisión integral de las fases de caracterización vial, ensayos de laboratorio y propuestas de estabilización.

Asimismo, se consolidó la asistencia técnica y administrativa en los comités realizados en la sede del ICCU, donde se revisaron alternativas de intervención y se definieron lineamientos conjuntos para el desarrollo del proyecto "Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse" en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena.

2. ESTADO GENERAL Y AVANCE FÍSICO

A corte del 31 de marzo de 2026, el proyecto mantiene un **atraso físico significativo** que impacta la ruta crítica de ejecución:

INDICADOR DE AVANCE	VALOR	ESTADO
Avance Físico Ejecutado	17.15%	
Avance Físico Programado (Reprogramado)	9.33%	
Atraso Acumulado	**7.85%**	

Las actividades se concentraron en las Fases I (Caracterización Vial) y II (Ensayos de Laboratorio) en los municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy (Provincia de Sumapaz).

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento contiene el reporte ejecutivo de las actividades de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal realizadas durante el mes de marzo de 2026 para el programa "*Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse*" en las provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena. La dirección del contrato, a cargo del Ing. Carlos Andrés Chaparro, se ha centrado en este periodo en la vigilancia estricta de los frentes de obra activos y la coordinación institucional para la resolución de contingencias técnicas y sociales.

2. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Durante el periodo reportado, se destacó la labor de vigilancia y control sobre el personal de campo y la verificación de la maquinaria pesada asignada a los frentes de Pandi y Cabrera. En el municipio de Cabrera, se validó la capacidad instalada del contratista de obra (Consorcio VICGER 2021), la cual opera mediante dos bancos de maquinaria integrados por motoniveladoras, vibrocompactadores, carrotanques y retroexcavadoras. El seguimiento técnico incluyó la supervisión de procesos constructivos complejos, especialmente en tramos con presencia de materiales de alta sensibilidad como rocas y arcillas, donde se dieron directrices para la estabilización de suelos.

3. HITOS OPERATIVOS Y GESTIÓN POR MUNICIPIOS

- **Municipio de Pandi:** Se reporta como hito principal la culminación de las actividades de ejecución el día 13 de marzo. Desde la Dirección de Interventoría se coordinó el proceso de retiro de maquinaria y el cierre definitivo de las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) que surgieron durante el desarrollo del tramo. Previamente, el 12 de marzo, se lideró una reunión con el alcalde municipal y la comunidad para aclarar aspectos técnicos sobre la construcción de cunetas y obras de arte, contando con el respaldo de los componentes social y ambiental.
- **Municipio de Cabrera:** El 25 de marzo se realizó un acompañamiento técnico intensivo enfocado en el cumplimiento de la normativa ambiental. Se emitieron recomendaciones específicas sobre el manejo de productos químicos y residuos peligrosos, además de verificar el avance físico de la obra de acuerdo con el cronograma vigente.
- **Municipio de Viotá:** El 26 de marzo se llevó a cabo una visita de campo extendida junto al supervisor del ICCU y personal técnico. Durante esta jornada (desarrollada entre las 05:00 y las 21:00 horas), se definieron siete puntos de intervención específicos mediante un proceso de sectorización. Se realizaron mesas de trabajo con líderes comunales y juntas de acción para ratificar los alcances del proyecto y formalizar los compromisos en actas técnicas.

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMITÉS ESTRATÉGICOS

En el marco de la gestión de alta dirección, el 10 de marzo se celebró una reunión extraordinaria con la Subdirección de Caminos Vecinales y la supervisora del contrato, Luz Ángela Sanabria. En este espacio se revisaron aspectos legales críticos, incluyendo procesos sancionadores por incumplimiento y la revisión del cronograma final de obra e interventoría. Asimismo, en el comité de obra del 24 de marzo, se definieron temas estructurales como la inclusión de ítems no previstos, la vinculación de nuevo personal y la estandarización de procesos para la construcción de cunetas hidráulicas.

5. CONCLUSIONES DE LA DIRECCIÓN

La gestión del mes de marzo cierra con el cumplimiento de las metas de entrega en Pandi y una planificación detallada para los nuevos frentes en Viotá y Cabrera. Se mantiene una vigilancia permanente sobre el contratista para asegurar que el uso de materiales y la ejecución de las obras de arte cumplan con los estándares de calidad exigidos por el ICCU, garantizando la estabilidad técnica y la aceptación social de los proyectos en las provincias intervenidas.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
Fecha: 12 de marzo / Pandi	**Fecha: 24 de marzo/ Gobernación cund.**

	
Fecha: 25 marzo/ Cabrera	**Fecha: 26 de marzo/ Viotá**

Elaboró:

CARLOS ANDRÉS CHAPARRO PULIDO.
Director de Interventoría Contrato No. ICCU-218 de 2025
E.G.C. INGENIERÍA S.A.S.