6.6.3 ES-MC-FR-06_ACTA DE COMITÉ

CABRERA

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	E8-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	13/03/2026	ACTA No.			
HORA DE INICIO:	7:30 Am	HORA FINALIZACIÓN:	8:00 Am		
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra				
DEPENDENCIA:	Plan de Gestion Social				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar sobre trabajos de excavación e instalación de tubería para alcantarilla.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 7:30 am se socializa a la señora Nubia Villalobo que se realizara en el transcurso de la mañana los trabajos de excavación e instalación de tubería para la alcantarilla que quedara ubicada en el KB+840 con el fin, de mejorar el drenaje de aguas lluvias.

la señora Nubia manifiesta estar de acuerdo con la actividad de la obra.

NO siendo más firma el acta.

CONCLUSIONES

-los habitantes del sector manifestaron su conformidad y aprovación para la ejecuación de la obra, reconociendo el beneficio que representa en mejorar el drenaje de aguas lluvias.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
una vez determinada la instalación de la alcantarilla se retirara el material de la excavación para no obtruir las cunetas y se dara paso vehicular.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Nubia Villalobo.		Nubia Villalobo Gaitan
Mariela Monroy Mosquera	marymon2017@gmail.com	
Jaylor amaya	Jaylor.amaya@duroconsult.com	

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN:	13/03/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:00 Am	HORA FINALIZACIÓN:	9:30 Am
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra sector Telecom		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar y aclarar inquietudes respecto a la ejecución de la obra 140 de 2025 específicamente en la que concierne a los avances y preocupaciones de la comunidad de la vereda.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:am, se reunieron el señor Alexander Gozman, lider de la comunidad, el ingeniero residente de interventoría Javier y la residente social del contratista Yaricla.
La presente reunión se realiza con el fin de aclarar a la comunidad, las diferentes inquietudes que tienen sobre la ejecución del contrato de obra 140 dd 2025, consorcio VICGER 2021.

Orden del Dia:
1. Información detallada dd presupuesto.
2. Alcance de intervención de la vía y anchos
3 Alcance de las obras de Arte "Alcantarillas"
4 Transporte de material afirmado
5 procesos constructivos.
6. Solicitudes adicionales

1. Información detallada del presupuesto
Se acordo realizar una proxima reunión con el comite de participación ciudadana donde la interventoría y el contratista presentara y socializara el informe presupuestal de las actividades a ejecutar en los tramos a intervenir en el municipio de Cabrera Cundinamarca.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN:	13/03/2026	ACTA No.	9:30 Am
HORA DE INICIO:	8:00 Am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra Sector telecom		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar y aclarar inquietudes respecto a la ejecución de la obra 140 de 2025 especificamente en lo que concierne a los avances y preocupaciones de la comunidad de la vereda.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Alcance de Intervención de la via y anchos

Se recordo que durante la primera reunión de socialización efectuada el día 28 de enero del año en curso, se informo a la comunidad los tramos a intervenir y el alcance el cual contempla ejecutar aproximadamente 6.2km, con ancho de capa estabilizado de 4mt en promedio con espesor de 25cm, además, se menciono que cualquier cambio en los anchos de calzada implica una reducción en el alcance de los 6.2km, tambien, la estructura contara con una capa de rodadora "tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2 de ancho 3.8mt.

3. Alcance de las obras de Arte (Alcantarillas):

Se comunico que se tiene contemplado instalar 6 alcantarillas pero se informa que la ejecución de estas dependen de los permisos ambientales de ocupación de cauce, a la fecha se han instalado 3 alcantarillas, con actividades de excavación, instalación de tubería 36", relleno de estructura, tambien, se avanzo en las tareas de roceria y limpieza de alcantarillas existentes.

4. Transporte de material afirmado:

Se informo que la actividad de transporte de material de afirmado finalizo el pasado 3 de marzo del año en curso. Sin embargo el señor Alexander Guzman manifesto que el transito de

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN:	13/03/2026	ACTA No.		
HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	9:30 am	
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra.			
DEPENDENCIA:				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar y aclarar inquietudes respecto a la ejecución de la obra 140 de 2025 específicamente en lo que concierne a los avances y preocupaciones de la comunidad de la vereda.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

las volquetas por el sector genero daños puntuales en la vía, debido a eso. solicita que el contratista atienda estos puntos críticos.

5. Procesos constructivos:

Hay que mencionar, además que la interventoria y contratista hace referencia a los reportes realizados mediante el grupo de whatsApp en el comite de participación ciudadana en donde argumentan de trabajos mal realizados principalmente en la capa de afirmado la cual se encuentra con compactación principalmente sobre los hombros.
Ademas, la interventoña por el ingeniero Javier informa que en los proximos dias se iniciara con la estabilización química en la que homogenizara la capa de afirmado con el suelo existente para que quede con una buena compactación en toda la seccion transversal de la via.

6. Solicitudes adicionales

El Señor Alexander manifesto las siguientes solicitudes:
-Información detallada sobre los valores unitarios de la obra. tales como:

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN:	13/03/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	8:00 Am	HORA FINALIZACIÓN:	9:30 Am
LUGAR DE REUNIÓN:	Vereda Quebrada Negra.		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar y aclarar inquietudes respecto a la ejecución de la obra 140 de 2025 específicamente en la que consierne a los avances y preocupaciones de la comunidad en la vereda.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Cantidad de Alcantarilla que se van a instalar
- presupuesto asignado a ese Rubro
- Alcance real de los km intervenidos con el presupuesto
- Fecha de reunión de comite de participación Ciudadana, debido que cuando se conformo el comite se dijo que las reuniones eran mensuales.

Además, solicito que se haga limpieza y rocería en la alcantarilla que esta situada en el K7+540, debido que se encuentra tapada.

CONCLUSIONES
tener en cuenta de mantener una comunicación constante entre la comunidad, la interventoría y el contratista para abordar inquietudes y garantizar la transparencia en el desarrollo del proyecto. Este documento refleja el compromiso de la interventoría y el contratista de mantener informada a la comunidad sobre la ejecución de la obra y atender sus inquietudes de manera oportuna.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Programar reunión con el comité de participación ciudadana para socializar el informe presupuestal	
-Dar respuestas a las solicitudes planteadas durante la reunión en el encuentro del CPC.	
Mantener comunicación constantes con los líderes comunitarios sobre los avances de la obra.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Alexander Guerrero	colombiapotencia mundial 03 @gmail.com	
Mariela Monroy Vosquera	marymon2017@gmail.com	
Javier Andres Amaya.	javier.amaya@euroconsult.com	

PANDI

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	12/03/2026	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	10:22 a. m.	HORA FINALIZACIÓN:	11:22:00 a. m.
LUGAR DE REUNION:	Vereda Buenos Aires - Pandi Cundinamarca		
DEPENDENCIA:	Plan de gestión social		

OBJETO DE LA REUNION

Socializar el estado de avance del proyecto de intervención vial en el municipio de Pandi, presentando las actividades ejecutadas, el alcance contractual y los componentes técnico, social, ambiental y de seguridad; así como atender las inquietudes de la comunidad y autoridades locales, identificando necesidades y definiendo acciones de seguimiento para el cumplimiento adecuado del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se llevo acabo reunion extraodinaria del proyecto ***"intervencion de vias que conforman el programa caminos vecinales-caminos para quedarse en la provicias de Sumapaz,Tequendama y Alto magdalena en el departamento de cundinarmarca"***, la actividad se desarrollo en la vereda Buenos Aires del municipio de Pandi a las 10:a.m. Conto con la participacion de alcalde municipal, lider comunitario, el equipo de interventoria (ECG Ingeniería S.A.S.) y el contratista de obra (Consorcio Vicger 2021) . Se presento la informacion general del contrato incluyendo entidades participantes, valor total y presupuesto asignado al municipio de Pandi ($1.451.018.711), así como el alcance del proyecto, correspondiente al tramo comprendido entre las abscisas K4+400 y K6+700.Desde el componente técnico, se reportaron actividades como limpieza del tramo, replanteo topográfico, implementación del PMT, suministro de material de afirmado y limpieza de cunetas.En el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se implementaron programas de promoción, prevención, higiene y seguridad industrial.En el componente ambiental, se desarrollaron acciones como brigadas de orden y aseo, manejo adecuado de materiales y prevención de derrames entre otras. Desde la gestión social, se destacó la implementación de programas de atención a la comunidad, registrando una (1) PQRSD cerrada a la fecha, así como la ejecución de 25 actas de vecindad iniciales y la vinculación de 6 personas del área de influencia.Finalmente, se socializaron los canales de atención a la comunidad. Hubo un espacio de paticipacion de los asistentes donde la interventoria informó sobre actividades pendientes, incluyendo la intervención de alcantarillas (instalación de tubería y cabezotes) y la ejecución de tratamiento superficial mediante doble riego asfáltico.Respecto a las cunetas, se indicó que su implementación presenta limitaciones técnicas y financieras, por lo que se evaluará su instalación en puntos críticos (curvas, salidas de alcantarillas y zonas de concentración de aguas), previa validación técnica.Se aclaró que, aunque inicialmente se proyectaban 7 km de intervención, por ajustes presupuestales se ejecutaron 2+200 km. Asimismo, se confirmó que la estructura vial se encuentra finalizada.Alcalde municipal y lider comunitario manifestaron inconformidades relacionadas con el ancho de la vía, la limpieza de alcantarillas existentes y la intervención de un tramo adicional de 300 metros. Frente a esto, se aclaró que la limpieza de alcantarillas está contemplada en el contrato y se gestionará su ejecución. En cuanto al tramo adicional, interventoría y contratista indicaron que se elevará consulta al ICCU para evaluar la viabilidad de su inclusión, dado que no hace parte del alcance contractual.

CONCLUSIONES
La reunión permitió socializar de manera integral el avance técnico, ambiental, social y de seguridad del proyecto en el municipio de Pandi, evidenciando cumplimiento en las actividades ejecutadas y claridad en el alcance contractual. Se identificaron aspectos pendientes de intervención, principalmente en obras de drenaje y tratamiento superficial, así como limitaciones técnicas y financieras para la implementación total de cunetas, las cuales serán evaluadas en puntos críticos. Asimismo, se atendieron las inquietudes del líder social y el señor alcalde relacionadas con el ancho de la vía, limpieza de alcantarillas y la intervención de un tramo adicional, estableciendo compromisos de gestión y verificación ante las entidades competentes. En general, el proyecto presenta avances significativos, quedando sujeto a ajustes técnicos y validaciones para su cierre satisfactorio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Interventoria y contratista consultaran al ICCU la viabilidad de realizar los 300 metros que solicita el señor alcalde debido a que no estan dentro del alcance del proyecto	Sin definir

ASISTENTES: Se anexa registro de asistencias

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/03/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Reunion trabajo diverso Pandi

FECHA DE REUNIÓN: 12/03/2024 LUGAR: Pandi Cundinamarca HORA INICIO: 10:22 a.m HORA FINAL: 11:22 a.m

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
	Presidente	pandi	LibardoSilva4@y.co	3204619429	
Carlos Mauricio Prieto P	Alcalde	Pandi	alcalde@pandi-cundinamarca.gov.co	3227585786	
Luis David Alvarez Cruz	Ing. Civil	Pandi.	cloavid_1and@hotmail.com	3102948392	
Andrea Leguizamon G.	Especialista ambiental	Pandi	andrea.leguizamon@euroconsult.co	3149661939	
Carlos Andres Chaparro	Ing. Interventor	Pandi	Carlos.chaparro@euroconsult.co	3125802151	
Maria Fernanda Quitian	Gestor Social	Pandi	Fernanda.quitian@euroconsultcc.co	3125865571	Maria Fernanda Q.
Esther Lorena Parra	profesional social	Pandi	Esthelorena14@gmail.com	3157172669	Esther Lorena Parra
Guillermo Vanegas	Profesional	pandi.	Guivanegas1@gmail.com	3102038282	
Silva Juliana Quitian R.	Gestor social	Interventoria -	Juliana.quitian@euroconsult.co	3144469016	Silva Juliana Quitian Rairia

OBSERVACIONES:

Ninguna.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	