6.6.4 ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	EG-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2021

FECHA DE REUNIÓN :	10/03/2026	ACTA No.	34
HORA DE INICIO:	04:00 Pm	HORA FINALIZACIÓN:	06:00 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
REFERENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión presencial para revisar el estado de las diferentes areas del Contrato de obra del lote 3 del programa caminos vecinales.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Por parte de la interventoria se manifiesta la existencia de incumplimientos parciales y totales en aspectos técnicos, SIG, administrativos, sociales, ambientales SST, entre otros.

Por otra parte se comenta que de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista en la meta fisica se hace una reducción de 127 km a aproximadamente 25 Km

- La interventoria manifiesta que aunque hay tramos en donde se puede usar material remanente, dentro de los tramos de intervención solicitados por la comunidad no se presentan caracteristicas opotimas.

- Por parte del supervisor se manifiesta que teniendo en cuenta que se planiea usar un material con mejores caracteristicas es importante analizar la reducción del espesor
- La entidad comunica que se notificará la no viabilidad de la suspensión del contrato

CONCLUSIONES

- Por parte de obra se estan presentando incumplimientos en aspectos administrativos, técnicos, SIG, ambientales, SST, entre otros
- Teniendo en cuenta los temas expuestos, por parte de la supervisión no se considera viable suspender el contrato

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remisión de incumplimiento (Interventoría)	13/03
Aprobación acta de cobro interventoría (Supervisor) en caso de (dar) se cumpla con los criterios de evaluación	
Radicación de las actas de interventoría	17/03

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Gustavo Adolfo Crosby López	gcrosby@euroconsult.co	
Lucy Bucana para V.	lucy.para@eurocunsall.com.co	
Julian Valbuena L.	jvalbuenal@eurocunsult.co	
Carlos Andres Chaparro	Carlos.Chaparro@tuloca.gov.co	
Liz Angela Sanabria	lizangela@cundinamarca.gov.co	
Juan Sebastián Sánchez Estrada	juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co	
Gabriel Lozano Ponguta	gabriel.lozano@cundinamarca.gov.co	
Laura Daniela Nieto	laura.nieto@cundinamarca.gov.co	

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	R8-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/01/2025
FECHA DE REUNIÓN :	24/03/2026	ACTA No.	35	
HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	12:00 am	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU			
DEPENDENCIA:				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Comité presencial para revisión de componentes y estado del contrato

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Por parte de obra se propone la evaluación de alternativas para Cunetas (Ciclópeo, suelo-cemento o con material estabilizado.)

- Por parte de la interventoría se plantea la necesidad de hacer un estudio de mercado, para definir el precio de la asfaltita.

- Cunetas:

De acuerdo con el planteamiento de reducción del espesor para la estabilización, se considera viable el enfoque en la construcción de Cunetas que garanticen las condiciones de drenaje optimas para la conservación de la estructura, es necesario definir las cantidades que se implementarán.

- Para el municipio de Nariño es necesaria, la justificación de la alternativa de intervención planteada.

- Espesor

El contratista manifiesta la implementación de espesores de mejoramiento de 8 cm en zonas que presentan condiciones "normales" en los municipios de Cabrera y Pandi, del mismo modo se plantea para los otros municipios, lo que reduce el suministro de material de prestamo.

- Tratamiento superficial

Es necesario definir si se implementará doble riego o tratamiento superficial en caliente, de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas que proporcione cada uno.

- Tramos intervención
- Se plantea intervención en Tibacuy, Nilo

CONCLUSIONES

- Se plantearán alternativas para definir la propuesta de cunetas
- Se realizará un estudio de mercado para definir el precio de la asfaltta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entregar tabla de resumen de presupuestos alternativas nuevas (Obra)	24/03
Entrega APU asfaltta y justificación (Obra)	24/03
Revisión y aprobación de APU (Interventoría)	26/03
Presentar alternativas para cunetas (Interventoría, obra, supervisión)	27/03
Remision alternativa N° 1 Sumapaz (obra)	24/03
Aprobacion alternativa N°1 Sumapaz (Interventoría)	24h despues del recibido
Alternativa N° 1 para Nilo (obra)	25/03
Revisión y aprobación alternativa N°1 (Interventoría)	24h despues del recibido
Reconocimiento (visita) (Supervisión)	27/03
Radicación acta parcial N°2 (Interventoría)	26/03
Revision actas de obra 2 y 3 (Supervision)	27/03

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUSTAVO ADOLFO CROSBY LÓPEZ	gcrosbyl@euroconsult.co	
CARLOS ANDRÉS CHAPARRO T.	Carlos.Chaparro@EuroConsult.com	
EDNA MARGARITA RAMÍREZ GÓMEZ	consorciovial@gmail.com	
Carlos A. Ballestas S.	ballestas79@hotmail.com	
Juan Sebastián Sánchez Estrada.	juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co.	