4.1 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

CABRERA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 6 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**51**	DEL	**30-mar-26**	AL	**5-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	381 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	381 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 30 de marzo al 01 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K9+640 al K8+730

2. Se realiza control de calidad con actividades de topografía y toma de muestra de humedad óptima de compactación.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26		ejecución	-43	ejecución
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	68,26%	43,64%	-24,62%
Durante el periodo	4,34%	6,30%	1,96%
Acumulado Actual	72,60%	49,94%	-22,66%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	374,00	95,00	-106,28

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.954.547.253	$ 1.888.793.846	63,93%
Durante el periodo	$ 187.968.650	$ 272.826.986	145,14%
Acumulado Actual	$ 3.142.515.903	$ 2.161.620.832	68,79%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 980.895.070,37

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Claro, aquí tienes el texto para el semanal 51, con variación en actividades y enfoque de seguimiento:

En la semana evaluada del 30 de marzo al 02 de abril de 2026, se realizó seguimiento ambiental a las actividades desarrolladas por el Contratista, destacándose labores de adecuación de subrasante, humectación de vías para control de material particulado y ajustes en zonas intervenidas. Se verificó el manejo de residuos generados en obra, evidenciando segregación en la fuente y disposición temporal controlada, en cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Adicionalmente, se efectuaron inspecciones a las áreas de almacenamiento de materiales y sustancias químicas, así como a los puntos ecológicos y kit de atención de derrames, identificando oportunidades de mejora en orden y señalización. La Interventoría continúa con el seguimiento al cumplimiento del PAGA, reforzando las recomendaciones al Contratista para optimizar la gestión ambiental y prevenir posibles afectaciones al entorno durante la ejecución de las actividades.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Desde el componente social se adelantaron las siguientes actividades:
•Revisión y emisión de observaciones al informe social mensual del contratista de obra del mes de febrero.
•Elaboración del informe social mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2026 y actualización de informe semanal.
•El contratista informó que se encuentra adelantando actividades de adecuación de la oficina de atención a la comunidad para la provincia de Sumapaz en el municipio de Tibacuy, en atención al requerimiento remitido. Una vez se notifique su instalación total, se realizará la correspondiente visita de verificación y seguimiento.
•Se agendó por solicitud de la supervisión social comité de seguimiento social entre interventoría e ICCU para el 06 de abril a las 09:00 a.m. en el ICCU. Esta reunión fue postergada debido a cambios en el cronograma de actividades del contratista de obra.
•Se realizó comité de seguimiento social.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a la conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada, en el tramo comprendido entre las abscisas K09+640 al K8+730.

Se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia del personal en obra, la realización de charlas de seguridad (5 minutos), la revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el diligenciamiento del permiso de trabajo en alturas junto con el cumplimiento del procedimiento seguro para estas actividades, así como el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, una (1) inspectora SST, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) conductor, diez (10) ayudantes, cinco (5) operadores y tres (3) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por dos (2) motoniveladoras, dos (2) vibrocompactadores, una (1) retroexcavadora tipo pajarita, dos (2) camionetas, dos (2) vehículos tipo turbo y un (1) carro tanque.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se realizan actividades hasta el dia miercoles 1 de marzo del 2026 por festividades de Semana Santa, se retomara nuevamente el proximo lunes 6 de abril del 2026

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero al día 21 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista continua con las actividades de obra correspondientes a la estabilización de suelos con productos químicos
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 22,66% veintidos punto sesenta y seis por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, 2 Operadores vibro compactador,2 Operadores retroexcavadora,operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 3 auxiliares de trafico, inspector SST, Profesional Social, Profesional ambiental.
*Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $2,161,620,832 Dos mil ciento cesenta y un millones seicientos veinte mil ochocientos treinta y dos pesos. que corresponden a un avance físico del 34,28% treinta y cuatro punto veintiocho por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la semana 51 no se evidenció la identificación de situaciones problemáticas en el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, las cuales se realizaron conforme a lo programado, dando cumplimiento a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.
*procedimiento de trabajo seguro de alturas

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Entrega proctor de las zonas a intervenir.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se a las actividades de estabilizacion de suelo con productos quimicos, por recomendacion del especializata de Pavimento de la interventoria se esta utilizando un proctor para el suelo estabilizado de 1800 Kg/m3 y una humedad optima de 10.36%

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Control de Calidad (Humedad de compactacion)



Control de Calidad topografia

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 13 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**52**	DEL	**6-abr-26**	AL	**12-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	392 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	392 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 6 de abril al 12 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K8+730 a K8+300, del K8+100 al K7+220 y del K4+908 al K4+458

2. Se realiza control de calidad con actividades de topografía y toma de muestra de humedad óptima de compactación.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26		ejecución	-43	ejecución
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	72,60%	49,80%	-22,80%
Durante el periodo	4,40%	12,19%	7,79%
Acumulado Actual	77,00%	61,99%	-15,01%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	388,00	81,00	-70,40

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.142.515.903	$ 2.155.624.635	68,60%
Durante el periodo	$ 190.488.449	$ 527.665.380	277,01%
Acumulado Actual	$ 3.333.004.352	$ 2.683.290.015	80,51%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 649.714.336,76

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

"Durante la semana comprendida entre el 06 y el 12 de abril de 2026, se registra el ingreso de un nuevo profesional para el cargo de Especialista Ambiental, cuya aprobación fue emitida por la entidad contratante el 7 de abril de 2026 mediante comunicado ICCU-I-2026-0004613. En el transcurso de la semana se llevó a cabo el proceso de empalme e incorporación al contrato. Como parte de las actividades realizadas, se efectuó la revisión de los documentos contractuales, incluyendo los requerimientos establecidos en los apéndices, el PAGA y el plan de inversión, así como el estado de los informes.

Adicionalmente, durante este periodo se realizó la verificación del informe correspondiente a octubre de 2025, el cual contaba con observaciones previas formuladas por la interventoría."

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado del 06 de abril al 12 de abril de 2026, no se adelantaron actividades en el marco del presente programa en el municipio de Cabrera, toda vez que las condiciones del proyecto no generaron requerimientos que implicaran intervención o gestión por parte del contratista o la interventoría. Lo anterior responde a la dinámica propia de la ejecución contractual.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana se dio continuidad a las actividades programadas para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca, desarrollándose labores correspondientes a la conformación de estructura vial mediante la ejecución de capa estabilizada, en el tramo comprendido entre las abscisas K8+730 a K8+300, K8+100 a K7+220 y K4+908 a K4+458. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se efectuó seguimiento a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia del personal en obra, la ejecución de charlas de seguridad (charlas de 5 minutos), la revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Igualmente, se verificó el diligenciamiento de los permisos de trabajo en alturas y el cumplimiento de los procedimientos seguros asociados a estas actividades.

Para el desarrollo de las actividades, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, una (1) inspectora SST, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) conductor, doce (12) ayudantes, cinco (5) operadores y tres (3) auxiliares de tráfico, quienes participaron en la ejecución de las labores programadas.

La maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por dos (2) motoniveladoras, dos (2) vibrocompactadores, una (1) retroexcavadora tipo pajarita, una (1) camionetas, dos (2) vehículos tipo turbo y un (1) carro tanque, equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de estabilización y conformación de la estructura vial.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

No se han iniciado actividades de fundicion de estructuras en concreto para construccion de alcantarillas.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero al día 21 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista continua con las actividades de obra correspondientes a la estabilización de suelos con productos químicos
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 15,01% quince punto cero uno por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, 2 Operadores vibro compactador,2 Operadores retroexcavadora,operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 3 auxiliares de trafico, inspector SST, Profesional Social, Profesional ambiental.
*Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $2,683,290,015 Dos mil seicientos ochenta y tres millones, docientos noventamil quince pesos. que corresponden a un avance físico del 61,99%sesenta y uno punto noventa y nueve por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la semana 52 no se evidenció la identificación de situaciones problemáticas en el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, las cuales se realizaron conforme a lo programado, dando cumplimiento a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.
*procedimiento de trabajo seguro de alturas

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido
Entrega proctor de las zonas a intervenir.	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se presentan mayores cantidades correspondientes al Item de capa estabilizada con producto quimico, teniendo en cuenta que para garantizar los 4 metros de ancho se debe se genera un chaflan del 1-1 por lo que el ancho promedio de capa granular es de 4.25 m

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se a las actividades de estabilizacion de suelo con productos quimicos, por recomendacion del especializata de Pavimento de la interventoria se esta utilizando un proctor para el suelo estabilizado de 1800 Kg/m3 y una humedad optima de 10.36%

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Capa Estabilizada Productos Quimicos.



Control de Calidad (Humedad de compactacion)



Control de Calidad topografia

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 20 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**53**	DEL	**13-abr-26**	AL	**19-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	395 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	395 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 13 de marzo al 19 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K8+730 a K8+300, del K8+100 al K7+220 y del K4+908 al K4+458

2. Se realiza control de calidad con actividades de topografía, toma de muestra de humedad óptima de compactación.

3. Se realiza control de calidad por parte de interventoría con la Toma de densidades con cono de arena para las capas estabilizadas con productos químicos en las siguientes abscisasK4+050 costado izquierdo, K4+350 costado derecho, K4+680 eje de vía, K4+870 costado izquierdo, K7+370 costado derecho, K7+680 costado izquierdo, K7+990 costado derecho, K8+420 costado izquierdo, K8+610 costado derecho, K8+980, K9+140 costado izquierdo K9+450 costado izquierdo, K10+010 costado derecho K11+000 costado izquierdo K12+020 costado derecho y K12+500 costado izquierdo.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26	14-abr-26	92	0	-14
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26	14-abr-26	29	-43	7
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	77,00%	61,99%	-15,01%
Durante el periodo	6,84%	3,81%	-3,03%
Acumulado Actual	83,84%	65,80%	-18,04%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	395,00	74,00	-84,61

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.333.004.352	$ 2.683.290.015	80,51%
Durante el periodo	$ 296.126.422	$ 164.895.431	55,68%
Acumulado Actual	$ 3.629.130.774	$ 2.848.185.446	78,48%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	780.945.327,74


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

"Durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de abril de 2026, y debido a la no ejecución de actividades en el frente de obra y al retiro de maquinaria, se verificó que el área se encontrara libre de residuos, acopios de materiales u otros elementos que pudieran obstaculizar la movilidad o representar un riesgo para la comunidad. Asimismo, se estará atento a la definición y programación de las actividades pendientes por ejecutar.

Adicionalmente, durante este periodo se encuentra en elaboración el informe mensual de la interventoría correspondiente a marzo de 2026, así como la verificación de los informes mensuales del contratista correspondientes a enero y marzo de 2026, los cuales se encuentran pendientes de concepto, dado que fueron remitidos durante el periodo en el cual se encontraba en validación la nueva hoja de vida del residente ambiental de la interventoría."

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado del 13 de abril al 19 de abril de 2026, no se adelantaron actividades en el marco del presente programa en el municipio de Cabrera, toda vez que las condiciones del proyecto no generaron requerimientos que implicaran intervención o gestión por parte del contratista o la interventoría. Lo anterior responde a la dinámica propia de la ejecución contractual.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana comprendida entre el 13 de abril y el 19 de abril de 2026, en el marco de la ejecución del contrato de obra en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, se desarrollaron actividades técnicas, operativas, de control de calidad y de seguimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), orientadas al cumplimiento de las metas programadas para el proyecto.

En cuanto a las actividades de obra, se ejecutó la actividad NP1 correspondiente a la conformación de capa estabilizada de acuerdo con fórmula de trabajo mediante productos químicos no tradicionales, incluyendo el suministro del producto estabilizador, analizado para producto químico tipo 5 (aceites sulfonados, sales orgánicas y suelo in situ con incorporación de cemento al 4%). Estas labores se desarrollaron en los tramos comprendidos entre las abscisas K8+730 a K8+300, K8+100 a K7+220 y K4+908 a K4+458, avanzando en la estabilización y mejoramiento de la estructura vial conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se efectuó seguimiento permanente a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), verificando su correcta aplicación para garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores como para los usuarios de la vía. Adicionalmente, se realizó control de asistencia del personal en obra, ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos enfocadas en prevención de riesgos, revisión de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, elaboración e implementación de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), y verificación del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP). Así mismo, se revisó el diligenciamiento de permisos de trabajo en alturas y el cumplimiento de procedimientos seguros asociados a dichas actividades, fortaleciendo el control preventivo durante la ejecución de las labores.

Para el cumplimiento de las actividades programadas, el contratista dispuso del siguiente personal en campo: un (1) residente de obra, un (1) topógrafo, una (1) inspectora SST, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) conductor, doce (12) ayudantes, cinco (5) operadores y tres (3) auxiliares de tráfico, quienes participaron de manera articulada en el desarrollo de las actividades técnicas, operativas y de apoyo.

En cuanto a recursos físicos y operativos, la maquinaria empleada durante la jornada estuvo conformada por dos (2) motoniveladoras, dos (2) vibrocompactadores, una (1) retroexcavadora tipo pajarita, una (1) camioneta, dos (2) vehículos tipo turbo y un (1) carro tanque, equipos indispensables para la ejecución de las actividades de estabilización, transporte, conformación y

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana el contratista retiro maquinaria y personal de obra, esto genera una problemática teniendo en cuenta que aun tiene actividades por ejecutar como son la construcción de alcantarillas y la aplicación del tratamiento superficial doble a la capa estabilizada

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. Contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero al día 21 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista finaliza con la estabilización de suelos con productos químicos.
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 18,04% dieciocho punto cero cuatro por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topógrafo, 2 Operadores vibro compactador,2 Operadores de motoniveladora, operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 3 auxiliares de trafico, inspector SST, Profesional Social, Profesional ambiental.
*Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $2,848,185,446 Dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones, ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos. que corresponden a un avance físico del 78,48 % setenta y ocho punto cuarenta y ocho por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de reflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.
* El contratista no ha realizado la entrega del Proctor del material a estabilizar para un adecuado control de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la semana 53 no se evidenció la identificación de situaciones problemáticas en el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra, las cuales se realizaron conforme a lo programado, dando cumplimiento a los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.
*procedimiento de trabajo seguro de alturas

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se presentan mayores cantidades correspondientes al Ítem de capa estabilizada con producto químico, teniendo en cuenta que para garantizar los 4 metros de ancho se debe genera un chaflan del 1-1 por lo que el ancho promedio de capa granular es de 4.25 m

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.
*Se a las actividades de estabilización de suelo con productos químicos, por recomendación del especialista de Pavimento de la interventoría se esta utilizando un Proctor para el suelo estabilizado de 1800 Kg/m3 y una humedad optima de 10.36%

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Capa Estabilizada Productos Químicos.



Capa Estabilizada Productos Químicos.



Capa Estabilizada Productos Químicos.



Capa Estabilizada Productos Químicos.



Control de Calidad Densidades Cono de Arena



Control de Calidad Densidades Cono de Arena



Control de Calidad Densidades Cono de Arena



Control de Calidad Densidades Cono de Arena

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 27 de abril de 2026	SEMANA No.	54	DEL	20-abr-26	AL	26-abr-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	402	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	402
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 20 de abril al 26 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

1. El contratista no relizo ninguna actividad de obra durante la presente semana.
2. Se realizo levantamiento topografico por parte de la interventoria.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26	14-abr-26	92	0	-14
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26	14-abr-26	29	-43	7
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	83,84%	65,80%	-18,04%
Durante el periodo	4,57%	0,00%	-4,57%
Acumulado Actual	88,41%	65,80%	-22,61%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	402,00	67,00	-106,03

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.629.130.774	$ 2.848.185.446	78,48%
Durante el periodo	$ 197.679.049	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 3.826.809.823	$ 2.848.185.446	74,43%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	978.624.376,63


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada no se ejecutaron actividades constructivas; por consiguiente, no fue necesaria la implementación de las medidas de manejo establecidas en el PAGA. No obstante, se mantuvo el cumplimiento de las obligaciones y lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada, no se evidenció la ejecución de actividades de campo correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado, no se ejecutaron actividades constructivas en obra. No obstante, no se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El contratista no cuenta con maquinaria ni con personal en obra para finalizar las actividades pendientes como son las correspondientes al capitulo de Alcantarillas y al item correspondiente al tratamiento superficial doble con emulsion CCR2

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. El contratista ya finalizo esta actividad.
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 22,61% veinte dos punto sesenta y uno por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se cuenta con personal ni maquinaria en obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $2,848,185,446 Dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones, ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos. que corresponden a un avance físico del 65,80 % sesenta y cinco punto ochenta por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Esta semana, el contratista no ejecutó actividades de obra.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Esta semana, el contratista no ejecutó actividades de obra.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Esta semana, el contratista no ejecutó actividades de obra.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No se reporta aspectos sociales para este periodo.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se presentan mayores cantidades correspondientes al Ítem de capa estabilizada con producto químico, teniendo en cuenta que para garantizar los 4 metros de ancho se debe genera un chaflan del 1-1 por lo que el ancho promedio de capa granular es de 4.25 m

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Topografia interventoria.



Topografia interventoria.



Topografia interventoria.



Topografia interventoria.



Topografia interventoria.



Topografia interventoria.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 4 de mayo de 2026	SEMANA No.	55	DEL	27-abr-26	AL	3-may-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**CABRERA, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 27 de abril al 03 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Cabrera, Cundinamarca.

1. El contratista no relizo ninguna actividad de obra durante la presente semana.
2. Se realizo levantamiento topografico por parte de la interventoria.
3, Se realiza ensayo de control de calidad por parte de esta interventoria con deflectometria LWD a los sectores estabilizados

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13-ene-26	31-mar-26	77,00	13-ene-26	14-abr-26	92	0	-14
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00	17-mar-26	14-abr-26	29	-43	7
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	88,41%	65,80%	-22,61%
Durante el periodo	2,44%	0,00%	-2,44%
Acumulado Actual	90,85%	65,80%	-25,05%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	409,00	60,00	-117,48

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.826.809.823	$ 2.848.185.446	74,43%
Durante el periodo	$ 105.637.973	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 3.932.447.796	$ 2.848.185.446	72,43%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	1.084.262.349,96


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada no se ejecutaron actividades constructivas; por consiguiente, no fue necesaria la implementación de las medidas de manejo establecidas en el PAGA. No obstante, se mantuvo el cumplimiento de las obligaciones y lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada, no se evidenció la ejecución de actividades de campo correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado, no se ejecutaron actividades constructivas en obra. No obstante, no se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El contratista no cuenta con maquinaria ni con personal en obra para finalizar las actividades pendientes como son las correspondientes al capitulo de Alcantarillas y al item correspondiente al tratamiento superficial doble con emulsion CCR2

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:
1) Transporte de material contemplada a realizar entre el día 1 de enero al día 31 de marzo del 2026. Se finalizo con el transporte de material de afirmado
2) Demolición Concreto estructural contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de demolición de concretos.
3) Remoción de alcantarillas, contemplada a ejecutar entre el día 2 de febrero a el día 2 de marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de Remoción de alcantarillas.
4) Excavaciones varias en material común seco a mano, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de excavación.
5) Excavaciones varias sin clasificar, contemplada a ejecutar el día 9 de febrero a el día 9 marzo del 2026. Para la presente semana no se realizaron actividades de excavaciones varias sin clasificar
6) Concreto clase F para alcantarillas, contemplado a ejecutar entre el día 12 de febrero al día 12 de marzo del 2026. Esta actividad no se dio inicio en la presente semana.
7) Rocería, contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 31 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de rocería.
8) Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos químicos no tradicionales. El contratista ya finalizo esta actividad.
9) Tubería de polietileno HDPE (SN4-900 mm). Contemplada a ejecutar entre el día 9 de febrero al día 9 de marzo del 2026. Para la presente semana el contratista no realizo actividades de instalación de tubería de polietileno
10) Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico. Contemplada a ejecutar entre el día 13 de enero al día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
11) Material de afirmado. Contemplada a ejecutar entre los días 13 de enero y el día 23 de febrero del 2026. El contratista finalizo esta actividad.
12) Capitulo de alcantarillas: El contratista para la presente semana no ha iniciado con las actividades correspondientes a los Ítems de Concretos clase F y clase D, suministro figurado y armado de acero de refuerzo de 60000 psi.
* Se presenta un atraso físico del 25,05% veinte cinco punto cero cinco por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No se cuenta con personal ni maquinaria en obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de cabrera Cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $2,848,185,446 Dos mil ochocientos cuarenta y ocho millones, ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos. que corresponden a un avance físico del 65,80 % sesenta y cinco punto ochenta por ciento del valor total designado al municipio de Cabrera..

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

No se realizaron actividades en los frentes de obra correspondientes a este municipio; por lo tanto, no se cuenta con reportes de seguimiento relacionados con la implementación del PAGA

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo reportado, no se ejecutaron actividades constructivas en obra. No obstante, no se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el periodo reportado, no se ejecutaron actividades constructivas en obra. No obstante, no se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No se evidencian aspectos sociales para este periodo reportado.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Se presentan mayores cantidades correspondientes al Ítem de capa estabilizada con producto químico, teniendo en cuenta que para garantizar los 4 metros de ancho se debe genera un chaflan del 1-1 por lo que el ancho promedio de capa granular es de 4.25 m

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*Se evidencia atraso en la ejecución de actividades de obra por lo que es importante que el contratista de cumplimiento a la programación de obra.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD



Control de calidad interventoria. LWD

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

TIBACUY

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 13 de abril de 2026	**SEMANA No.**	**52**	DEL	**6-abr-26**	AL	**12-abr-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	TIBACUY CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	346 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	346 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL NARIÑO :**	$ 1.318.514.227
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.318.514.227
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.318.514.227
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 06 al 12 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

1. rocería:
 - Tramo 6 - K24+300 al K26+200

2. NP3 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO :
 - Tramo 6 K24+300 al K26+200
 - Tramo 5 K19+500 al K20+000
 - Tramo 4 K18+200 al K18+270

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	30-mar-26	28-abr-26	29,00	6-abr-26		ejecución	-7	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-mar-26	21-abr-26	22,00	6-abr-26		ejecución	-7	ejecución

Plazo del proyecto: - 21 días **23**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	17,39%	1,41%	-15,98%
Acumulado Actual	17,39%	1,41%	-15,98%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-3,68

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ 229.296.412	$ 18.573.032	8,10%
Acumulado Actual	$ 229.296.412	$ 18.573.032	8,10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 210.723.380,35


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ -

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

"Durante la semana comprendida entre el 06 y el 12 de abril de 2026, se registra el ingreso de un nuevo profesional para el cargo de Especialista Ambiental, cuya aprobación fue emitida por la entidad contratante el 7 de abril de 2026 mediante comunicado ICCU-I-2026-0004613. En el transcurso de la semana se llevó a cabo el proceso de empalme e incorporación al contrato. Como parte de las actividades realizadas, se efectuó la revisión de los documentos contractuales, incluyendo los requerimientos establecidos en los apéndices, el PAGA y el plan de inversión, así como el estado de los informes.

Adicionalmente, durante este periodo se realizó la verificación del informe correspondiente a octubre de 2025, el cual contaba con observaciones previas formuladas por la interventoría. "

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana del 06 de abril al 12 de abril de 2026, el contratista reportó avances en la adecuación de la oficina de atención en Tibacuy y realizó la entrega de volantes de notificación de actas de vecindad en el mismo municipio. Se acompañó la actividad de levantamiento de actas de vecindad en el Tramo 6 Mango/Piedrancha, con un total de 17 actas diligenciadas. Asimismo, se entregó el informe mensual de interventoría correspondiente al periodo de marzo y se llevó a cabo la reunión de interventoría para la revisión y control de los informes semanales y mensuales. En el componente social, se efectuó seguimiento en Tibacuy y el contratista de obra implementó la primera jornada de atención a la comunidad en este municipio.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado, no se ejecutaron actividades constructivas en obra. No obstante, no se identificaron condiciones inseguras ni actos subestándar que pudieran representar riesgos para el personal. Se mantuvieron las condiciones generales del área bajo control, sin presentarse incidentes o situaciones que afectaran la seguridad y salud en el trabajo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. El contratista inicio con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico. Contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. El contratista inicio con esta actividad de obra en los tramos a intervenir.
2. Roceria, contemplada a ejecutar entre el dia 06 al 12 de abril del 2026. Para la presente semana el contratista realiza la actividad manuel para ubicar las alcantarillas.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

el dia 16 de mrzo del 2026 el contratista realizo retiro de maquinaria (motoniveladora y vibrocompactador) de obra trasladandola para otro frente de obra en el municipio de (Tibacuy), igualmete recogieron señalizacion, el personal que se encontraba en obra: Residente, 1 operador.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

el contratista entrego presupuesto de obra, programa de obra, y flujo de caja.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación requerida para el desarrollo seguro de las actividades y no dispuso de la presencia del profesional SST en campo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	No ha cumplido
Entrega de ensayos de caracterización del material de afirmado	Contratista	No ha cumplido
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	No ha cumplido

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la conformación de vía.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260408_FR_FG_roceria_a_maquinaymanuel_K23+989



260408_FR_FG_conformacion_de_Via_K25+810



260408_FR_FG_conformacion_de_Via_K26+000



260408_FR_FG_inicio_tramo_K24+300_al_K19+500_al_K20+000

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 20 de abril de 2026	SEMANA No.	53	DEL	13-abr-26	AL	19-abr-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 13 al 19 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) :

- Tramo 6 K24+300 al K26+200

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26		ejecución	-4	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26		ejecución	-17	ejecución
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26		ejecución	23	ejecución


Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	4,40%	0,36%	-4,04%
Durante el periodo	7,33%	3,09%	-4,24%
Acumulado Actual	11,73%	3,45%	-8,28%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
70 días	14,00	56,00	-5,80

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 229.296.412	$ 18.573.032	8,10%
Durante el periodo	$ 382.160.687	$ 161.211.989	42,18%
Acumulado Actual	$ 611.457.100	$ 179.785.021	29,40%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 431.672.078,60

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de abril de 2026, se realizó seguimiento a la gestión ambiental del frente de obra, verificando el cumplimiento del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental. Adicionalmente, durante este periodo se encuentra en elaboración el informe mensual de la interventoría correspondiente a marzo de 2026, así como la verificación de los informes mensuales del contratista correspondientes a enero y marzo de 2026. Estos se encuentran pendientes de concepto, dado que fueron remitidos durante el periodo en el que se encontraba en validación la nueva hoja de vida del residente ambiental de la interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana se adelantaron las siguientes gestiones:

Volantes Tibacuy:

Se gestionaron los volantes N°34 y N°35 correspondientes a las reuniones extraordinarias en las veredas Bateas y Albania.

Se organizó la logística y coordinación para las reuniones de socialización en dichas veredas, garantizando convocatoria y participación comunitaria. Así mismo se actualizó el informe semanal N°52, incorporando las actividades de gestión social.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana comprendida del 13 al 19 de abril de 2026, se realizaron las siguientes actividades de obra en el marco de la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca:
1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FÓRMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
Analizada para producto químico Tipo 5 – aceites sulfonados, sales orgánicas y suelo in situ, incluye cemento al 4%.
Tramo intervenido:
Tramo 6: K24+300 al K26+200.
Durante la presente semana se adelantaron actividades orientadas a la conformación, adecuación y mejoramiento de la calzada existente mediante la ejecución de capa estabilizada, conforme a las especificaciones técnicas contractuales establecidas para el proyecto.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, siete (7) auxiliares operativos y tres (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora y una (1) camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana el contratista ingreso maquinaria motoniveladora, vibrocompactador y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana comprendida del 13 al 19 de abril de 2026, se realizaron las siguientes actividades de obra en el marco de la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca:
1. ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)
2. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, inspectora SST, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los $ 5.193.248.079, Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $ 179.785.021 mil setecientos noventa millones setecientos ochenta y cinco mil veintiún pesos

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizados los respectivos ensayos del material existente de tramo 6 de caracterizacion de materiales
El contratista no ha realizados las tomas con el hudometro para la verificacion de humedades durante la eecucion.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades, no dispuso de la presencia permanente del profesional SST en campo y, adicionalmente, se identificó que el personal ejecutor no presentó certificados vigentes para trabajo en alturas, no se evidenció procedimiento seguro de trabajo para actividades de alto riesgo y no se garantizó la dotación ni el uso obligatorio de equipos de protección contra caídas, específicamente arnés de seguridad. De igual forma, el personal relacionado para la ejecución de actividades no fue aprobado, toda vez que no se aportó de manera completa la documentación obligatoria para su validación, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificados de afiliación vigentes a ARL, EPS y fondo de pensiones, situación que constituye incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la conformación de vía.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260423_FR_FG_Conformacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K24+643



260418_FR_FG_mezclado_cemento_para_estabilizado_K25+360



260425_FR_FG_Conformacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K24+300



260425_FR_FG_humectacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K24+443

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: gustavo adolfo crosby

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 27 de abril de 2026	SEMANA No.	54	DEL	20-abr-26	AL	26-abr-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 20 al 26 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) :

- Continuaion Tramo 6

ML	ABS INICIAL	ABS FINAL	FECHA
110	25197,7	25307,7	20-abr
154	25043,7	25197,7	21-abr
200	24843,7	25043,7	22-abr
200	24643,7	24843,7	23-abr
200	24443,7	24643,7	24-abr
143,7	24300	24443,7	25-abr

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26		ejecución	-4	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26		ejecución	-17	ejecución
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26		ejecución	23	ejecución

Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	11,73%	3,45%	-8,28%
Durante el periodo	6,97%	8,52%	1,56%
Acumulado Actual	18,70%	11,97%	-6,72%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
70 días	21,00	49,00	-4,71

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 611.457.100	$ 179.785.021	29,40%
Durante el periodo	$ 363.156.175	$ 444.406.710	122,37%
Acumulado Actual	$ 974.613.274	$ 624.191.731	64,05%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 350.421.543,65


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 20 y el 26 de abril de 2026, únicamente se ejecutaron actividades en el frente de obra ubicado en Tibacuy. En dicho frente, el contratista dispone de un punto para el acopio de residuos, específicamente bolsas de cemento, así como de una zona destinada al acopio de materiales. Adicionalmente, se realizan adecuaciones en el área de almacenamiento de sustancias químicas y en el punto ecológico. Se tiene programado un nuevo recorrido para la validación del cumplimiento en las instalaciones y en los sitios de acopio, y demás medidas de manejo ambiental.

Adicionalmente, se informa que el 23 de abril de 2026 se llevó a cabo una mesa de trabajo con el fin de atender inquietudes relacionadas con la revisión de la documentación existente, en relación con los avances y los aspectos documentales presentados por el contratista, los cuales fueron objeto de revisión durante el empalme y el ingreso de la nueva residente ambiental de la interventoría. Así mismo, se dispuso de un espacio para validar el informe mensual correspondiente a enero de 2026. Posterior a esta mesa de trabajo, se verificó que el contratista atendió los requerimientos realizados por la interventoría a dicho informe y se solicitó efectuar la actualización del documento en el compilado presentado por el contratista.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado del 20 de abril al 26 de abril de 2026 se realizaron las siguientes gestiones:
Reunión en el ICCU para aterrizar temas técnicos y sociales.
Gestión del volante N°43 correspondiente a la notificación de actas de vecindad.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 20 de abril al 26 de abril del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra:
1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FÓRMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR, analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ).
Entre las siguientes abscisas, correspondientes a la continuación del Tramo 6:
Del K25+917 al K25+807 (20 de abril de 2026) – 110 ML
Del K25+643,7 al K25+489,7 (21 de abril de 2026) – 154 ML
Del K24+843,7 al K24+643,7 (22 de abril de 2026) – 200 ML
Del K24+643,7 al K24+343,7 (23 de abril de 2026) – 300 ML
Del K24+443,7 al K24+243,7 (24 de abril de 2026) – 200 ML
Del K24+300 al K24+443,7 (25 de abril de 2026) – 143,7 ML
Durante la presente semana se adelantaron actividades orientadas a la conformación, adecuación y mejoramiento de la calzada existente mediante la ejecución de capa estabilizada, conforme a las especificaciones técnicas contractuales establecidas para el proyecto.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) inpector SST, siete (7) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de trafico y cinco (5) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por dos (2) motoniveladora, un (2) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora y una (1) camioneta, dos (2) turbos equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana el contratista retira un carrotanque pequeño y queda con el grande y mantiene esta maquinaria motoniveladora, vibrocompactador y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista no esta realizando la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista no esta realizando la respectiva actividad.
3. ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM): donde el contratista no esta realizando la respectiva actividad.
4. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM : donde el contratista no esta realizando la respectiva actividad.
5. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista se encuentra realizando actividades en tramo 6

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, inspectora SST, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los $ 5.193.248.079, Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor semanal de $ 444.406.709,7 Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos seis mil setecientos nueve con siete

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizados los respectivos ensayos del material existente de tramo 6 de caracterización de materiales
El contratista no ha realizados las tomas con el hodómetro para la verificación de humedades durante la ejecución.
"En diversos sectores del tramo intervenido se evidencian fallas durante la fase de ejecución, las cuales inciden negativamente en la calidad de la conformación, generando inconsistencias una vez se produce el secado del material."

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades, no dispuso de la presencia permanente del profesional SST en campo y, adicionalmente, se identificó que el personal ejecutor no presentó certificados vigentes para trabajo en alturas, no se evidenció procedimiento seguro de trabajo para actividades de alto riesgo y no se garantizó la dotación ni el uso obligatorio de equipos de protección contra caídas, específicamente arnés de seguridad. De igual forma, el personal relacionado para la ejecución de actividades no fue aprobado, toda vez que no se aportó de manera completa la documentación obligatoria para su validación, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificados de afiliación vigentes a ARL, EPS y fondo de pensiones, situación que constituye incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260420_FR_FG_compactado_e_hidratacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K25+336_al_K25+226



260422_FR_FG_Conformacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K25+043



260423_FR_FG_Conformacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K24+743



260425_FR_FG_mezclado_de_material_cemento_para_estabilizado_K24+200

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: gustavo adolfo crosby

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 4 de mayo de 2026	SEMANA No.	55	DEL	27-abr-26	AL	3-may-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 27 de abril al 03 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.
1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) :
- Continuaion Tramo 6
- Tramo 5

ML	ABS INICIAL	ABS FINAL	FECHA	TRAMO
250	19500	19750	30-abr	5
250	19750	20000	29-abr	5
300	25988,7	26288,7	28-abr	6
344	25644,7	25988,7	27-abr	6

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26		ejecución	-4	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26		ejecución	-17	ejecución
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26		ejecución	23	ejecución

Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	18,70%	11,97%	-6,72%
Durante el periodo	6,77%	7,94%	1,16%
Acumulado Actual	25,47%	19,91%	-5,56%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
70 días	28,00	42,00	-3,89

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 974.613.274	$ 624.191.731	64,05%
Durante el periodo	$ 353.180.598	$ 413.667.084	117,13%
Acumulado Actual	$ 1.327.793.872	$ 1.037.858.815	78,16%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 289.935.057,20


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana de reporte se informa que se efectuó un recorrido en el municipio de Tibacuy, correspondiente al frente de obra No. 6, siendo este el único en el cual se desarrollaron actividades constructivas durante el periodo. Dicho recorrido se llevó a cabo el día 26 de abril de 2026, diligenciándose el acta respectiva para soportar los hallazgos evidenciados.
Por parte de la interventoría, se solicitaron acciones de mejora orientadas al adecuado manejo ambiental en obra, entre las cuales se destacan la adecuación de los acopios de residuos, sustancias químicas y materiales. Asimismo, mediante correo electrónico del 30 de abril de 2026, se requirió la implementación de medidas urgentes para el manejo de los empaques de cemento vacíos que se encontraban acopiados tanto en el área de obra como en los laterales de la vía, situación que había generado solicitudes por parte del propietario del predio donde se ubicaba dicho acopio.
En este sentido, se recordó al contratista la posibilidad de validar gestores de residuos de acuerdo con el estado de los empaques, indicando que, en caso de encontrarse limpios, estos pueden ser gestionados como residuos aprovechables, y en caso contrario, como residuos de construcción y demolición (RCD). Atendiendo esta solicitud, el contratista informó la ejecución de actividades de orden y limpieza en el área, así como el retiro de los empaques de la obra, los cuales fueron entregados como residuos aprovechables a la empresa de aseo del municipio.
Por otra parte, durante el recorrido y la mesa de trabajo del 26 de abril de 2026, se identificaron algunos pendientes documentales, entre ellos la respuesta al informe mensual correspondiente a marzo de 2026. Dicho informe fue revisado por la interventoría, la cual compartió inicialmente las observaciones de manera informal el día 29 de abril de 2026; posteriormente, estas fueron radicadas mediante oficio, junto con las observaciones de los demás componentes que consolidan el informe mensual.
Adicionalmente, el contratista manifestó haber remitido documentación asociada al proveedor "Agregados La Floresta", con el cual se realizó suministro durante el mes de marzo de 2026. No obstante, no se cuenta con soporte escrito por parte de la interventoría respecto a la aprobación de dicho proveedor, por parte de la interventoría se verifica lo indicado por el contratista respecto a oficios pendientes por respuesta, asimismo, en la revisión efectuada al informe de marzo de 2026, se verificó que este proveedor cuenta con título minero, licencia ambiental y RUCOM vigentes, por lo cual no se presenta objeción al suministro de material proveniente de dicha fuente.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo reportado, en el marco del Contrato de Obra ICCU 218 de 2025, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, control y verificación del componente social del proyecto.
• Se llevó a cabo un recorrido de verificación en el municipio de Tibacuy, con la participación del director del proyecto, el residente general y los equipos sociales tanto de la interventoría como del contratista de obra. Durante esta jornada se realizó la visita a los seis (6) tramos que conforman el proyecto, con el objetivo de efectuar un reconocimiento detallado de las condiciones actuales de la vía y de los predios aledaños que requieren el levantamiento de actas de vecindad.
• En el mismo recorrido, se efectuó la inspección de la valla fija informativa del proyecto, verificando su estado y cumplimiento de los lineamientos establecidos. Adicionalmente, se solicitó al contratista la implementación de medidas de manejo en las veredas que no serán objeto de intervención, específicamente en los sectores denominados Ocobo y La Cajita, indicando la necesidad de realizar el cerramiento o señalización correspondiente para evitar confusiones en la comunidad sobre el alcance del proyecto.
• Posteriormente, se desarrolló una mesa de trabajo interdisciplinaria con la participación de los componentes Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Social, en la cual se reiteró al contratista la obligación de garantizar la adecuada gestión de residuos generados durante la ejecución de las actividades constructivas. En este sentido, se solicitó de manera expresa que al finalizar cada jornada laboral se realice la recolección y disposición adecuada de los materiales sobrantes, con el fin de prevenir la generación de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) por parte de la comunidad y mitigar impactos negativos en el entorno.
• Se desarrollo una mesa de trabajo entre el área social de la interventoría y el equipo social del contratista, con el propósito de planificar y articular las actividades programadas para la siguiente semana. Asimismo, se realizó la revisión de las observaciones emitidas por la interventoría al informe social mensual presentado por el contratista, estableciendo compromisos y acciones de mejora. En este espacio, la interventoría solicitó adelantar la logística requerida para el levantamiento de actas de vecindad en el municipio de Nilo, incluyendo la programación, convocatoria y disposición de recursos necesarios para su adecuada ejecución.
• Durante el periodo en mención, se avanzó en el levantamiento de actas de vecindad en los tramos 4, 3 y 2, logrando un consolidado total de dieciséis (16) actas debidamente diligenciadas. Es importante señalar que en el tramo 1 no se realizó esta actividad de manera preventiva, dado que el componente técnico se encuentra evaluando aspectos relacionados con el acceso de maquinaria, condiciones operativas y otros factores que podrían incidir en la viabilidad de la intervención. En consecuencia, y con el fin de evitar la generación de expectativas en la comunidad, se decidió no adelantar el levantamiento de aproximadamente dos (2) actas previstas para este tramo hasta tanto se cuente con definiciones técnicas claras.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 27 de abril al 03 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FÓRMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)

(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados, sales orgánicas y suelo in situ, incluye cemento al 4%):

* Continuación Tramo 6 -

250 M² – ABS INICIAL: 19500 – ABS FINAL: 19750 – FECHA: 30-abr – TRAMO: 5
250 M² – ABS INICIAL: 19750 – ABS FINAL: 20000 – FECHA: 29-abr – TRAMO: 5
300 M² – ABS INICIAL: 25988,7 – ABS FINAL: 26288,7 – FECHA: 28-abr – TRAMO: 6
344 M² – ABS INICIAL: 25644,7 – ABS FINAL: 25988,7 – FECHA: 27-abr – TRAMO: 6
Durante la presente semana se adelantaron actividades orientadas a la conformación, adecuación y mejoramiento de la calzada existente mediante la ejecución de capa estabilizada, conforme a las especificaciones técnicas contractuales establecidas para el proyecto.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, un (1) inpector SST, nueve (9) auxiliares operativos, dos (2) auxiliar de trafico y cuadro (4) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por dos (2) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora y una (1) camioneta, dos (2) turbos equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
5. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista se encuentra realizando actividades en tramo 6 y actividades en tramo 5.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, inspectora SST, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 2 camionetas, 2 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los $ 5.193.248.079, Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado en la semana un valor acumulado de $ 413.667.084 Cuatrocientos trece millones seiscientos sesenta y siete mil ochenta y cuatro y un valor acumulado total de $1.037.858.814,7 Mil treinta y siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos catorce con siete décimos

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizados los respectivos ensayos del material existente de tramo 6 de caracterización de materiales
El contratista no ha realizados las tomas con el hodómetro para la verificación de humedades durante la ejecución.
"En diversos sectores del tramo intervenido se evidencian fallas durante la fase de ejecución, las cuales inciden negativamente en la calidad de la conformación, generando inconsistencias una vez se produce el secado del material."

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Como inconveniente durante el periodo, se evidenció la necesidad de implementar acciones de mejora en el frente de obra 6 de Tibacuy, debido a que los acopios de residuos, materiales (cemento) y sustancias químicas no se encuentran en condiciones adecuadas de orden y limpieza, tal como se requiere para su correcto manejo. En tal sentido, se solicitó al Contratista la adecuación de dichas áreas conforme a lo establecido en el PAGA. Asimismo, se recomendó evaluar la posibilidad de instalar la carpa utilizada en otros municipios, con el fin de garantizar un espacio adecuado en cercanía a los frentes de obra, que permita contar con punto ecológico, área de almacenamiento de sustancias químicas, kit de derrames, entre otros elementos necesarios.
De igual forma, se solicitó garantizar el retiro de los empaques de cemento ubicados en los laterales al finalizar la jornada, así como validar la gestión con operadores autorizados para su disposición, dado que se evidencia un volumen considerable de dichos residuos. El contratista adelanta las acciones correspondientes en la semana.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades, no dispuso de la presencia permanente del profesional SST en campo y, adicionalmente, se identificó que el personal ejecutor no presentó certificados vigentes para trabajo en alturas, no se evidenció procedimiento seguro de trabajo para actividades de alto riesgo y no se garantizó la dotación ni el uso obligatorio de equipos de protección contra caídas, específicamente arnés de seguridad. De igual forma, el personal relacionado para la ejecución de actividades no fue aprobado, toda vez que no se aportó de manera completa la documentación obligatoria para su validación, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificados de afiliación vigentes a ARL, EPS y fondo de pensiones, situación que constituye incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No aplica pa esta semana reportada.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260427_FR_FG_Conformacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K25+800



260428_FR_FG_conformacion_de_material_cemento_para_estabilizado_K25+660



260428_FR_FG_incio_de_reconocimiento_de_tramo_dos_K09+800



20260430_instalacion_de_quimico_para_material_cemento_para_estabilizado_K19+500

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: gustavo adolfo crosby