6.6.3 ES-MC-FR-06_ACTA DE COMITÉ

CABRERA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	14/04/2026	**ACTA No.**	CUATRO (4)
HORA DE INICIO:	10:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO CABRERA		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Cabrera.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 65,80% con respecto a un programado del 83,84% por lo que presenta un atraso del 18,04%.

Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al Ítem CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)

Actividades por ejecutar: Interventoría informa que es importante dar inicio a las actividades correspondientes al capitulo de ALCANTARILLAS, principalmente con los ítems de concretos de 3000 psi para la construcción de las bases y elevaciones, También se debe adelantar lo mas pronto posible la instalación del tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2 y de esta manera evitar un deterioro progresivo a la capa estabilizada debido a la exposición.

Control de Calidad: Interventoría solicita al contratista que una vez se finalizo con la estabilización del suelo con productos químicos en los tramos intervenidos es importante realizar los ensayos de Deflectometría LWD y el ensayo de densidades.

CONCLUSIONES


Se finalizo con el ítem de CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) en los siguientes tramos.

Tramo 1: K3+908 al K4+908
Tramo 2 : K7+220 al K8+100
Tramo 3: K8+300 al K12+700

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar ensayos a capa estabilizada con productos químicos	Contratista	
Reiniciar actividades de obra correspondientes al capitulo de alcantarillas	Contratista	
Realizar actividad de la instalación del tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2	Contratista	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Javier Andrés Amaya Pulido		
Guillermo Núñez Carreño.		