6.6.4 ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	EST-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	13/04/26	ACTA No.	36
HORA DE INICIO:	08:00 am	HORA FINALIZACIÓN:	10:40 am
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Comité técnico presencial para revisión de componentes del contrato

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se adelanta Comité en conjunto con el contratista de obra, contratista de interventoría y la supervisión, se revisaron los siguientes aspectos:

Financiero: Se programan mesas técnicas para la subsanación del acta de obra, Teniendo en cuenta el avance físico ejecutado se solicita al contratista de obra la entrega de los informes mensuales subsanados pra realizar el cobro del acta N. 1.

Pavimentos: Considerando la necesidad de implementar el tratamiento superficial a las zonas de intervención, Asfaltita para el caso de Nariño y Jerusalén y doble riego para los demás municipios es necesario realizar un modificatorio para incluir estos ítems.

Hidráulico: El contratista manifiesta la urgencia de definir la alternativa de implementación de cunetas, considerando los esfuerzos a los que será sometido debido al reducido espacio de la vía que en condiciones inadecuadas de tráfico los vehículos usarán las cunetas como superficie de rodadura. Con el fin de definir el tipo de cuneta se programa reunión para el viernes 17 de abril.

Social: De acuerdo con la necesidad de ejecutar actividades en los diferentes frentes de obra es necesario desplegar a los profesionales sociales para levantar actas de vecindad y socializaciones para dar inicio.

Para inicio de actividades se programa:

- Doble riego (Pandi) → 27/04
- Doble riego (Cabuya) → 08/05
- Socialización (Tibacuy) → 14/04
- Alcantarillas (Nariño) → 20/04
- Socialización (Jerusalén) → 14/04
- Profesionales Sociales (Anapoima y Anolaima) → 20/04

Compromisos

- Los desembolsos del anticipo que se radiquen por parte de contratista de obra a mas tardar el 14 de abril, se les dará trámite por parte de la interventoría en un plazo de tres días hábiles, estos deberán estar presentados en debida forma
- Se realizará mesa de trabajo para mejorar las observaciones en las cuentas de cobro de obra, las que deben enviarse a la entidad en el transcurso de la semana.
- Se encuentra pendiente para hacer seguimiento a la solicitud del permiso de ocupación de cause el radicado por parte del municipio, que será solicitado por parte de la supervisión.
- Se encuentra pendiente hacer seguimiento a la solicitud realizada por parte de Contratista al ICCU de los artes para impresión e instalación de las Vallas en los municipios de Nilo, Anapoima, Anolaima, Viotá y El Colegio.

CONCLUSIONES

(Observa)

Compromisos:

- Revisión pago de anticipo de obra
- Subsanación observaciones de informes de obra
- Reunión con especialista hidraulico para definir que alternativa de cuneta se implementara — 17/04
- La interventoría realizar los ensayos para la verificación de la compactación de asfalto natural o en su defecto se presentara el precio por parte de obra del material suelto y se validara su compactación en terreno

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
- Pandi: Radicado de documentos faltantes	14/04/2016
- Entrega observaciones a informes de obra	14/04
- Entrega programación de obra	20/04
- Inicio actividades en Tibacuy	19/04
- Emisión de concepto ambiental sobre alcantarillas en Pandi	17/04
- Remitir observaciones sobre ultima propuesta de diseño	17/04

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
GUSTAVO ADOLFO CROSBY LÓPEZ	gcrosby1@euroconsult.co	
Leidy Bibiana Para.	leidy.para@euroconsult.com.co	
Carlos Andres Chaparro	Carlos.Chaparro.Tibasosa@Euroconsult.com.co	
Claudia P. Ballesteros	oficinambsib@hotmail.com	
Carlos A. Ballesteros	oficinambsib@hotmail.com	
EDNA MARGARITA RAMIREZ GOMEZ	consorciovigier@gmail.com	
VICTOR PARDO PULIDO	gerencia@vicpar.com	
Juan Sebastian Sanchez Estrada	juan.sanchez@cundinamarca.gov.co	
Liz Angela Sanabria	lizangela@cundinamarca.gov.co	

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	RS-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2023
FECHA DE REUNIÓN:	20/04/26	ACTA No.	37	
HORA DE INICIO:	8:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	1:30 pm	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU			
DEPENDENCIA:				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo, concertación de items no previstos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza Comité presencial en las instalaciones del ICCU, con presencia de los directores de obra e interventoría, residentes de obra e interventoría, especialista hidráulico y de pavimentos de interventoría y el supervisor del ICCU.

Lo anterior con el fin de definir el tipo de cuneta a implementar, los APU'S de NP, dentro de las alternativas de cunetas se contemplan: Infinity Layer, suelo-cemento, ciclópeo, concreto, de acuerdo con los conceptos de los especialistas, la viabilidad técnica, rendimientos y relación costo beneficio se concluyó que la mejor opción es una cuneta tipo L, de 60 cm de ancho, 12 cm de espesor y una resistencia de 3000 psi.

Para el caso de los items no previstos se contemplan los siguientes:

- Asfalto Natural: 1 NP para la provincia del Alto Magdalena (582.332 – 597.098) Nariño Jerusalén
- Imprimación: 1NP para la provincia del Alto Magdalena 6.333 m2
- Riego de liga: 1 NP para la provincia del Alto Magdalena 1.128 m²
- Cunetas
  - 1NP para Alto Magdalena y Tequendama (142.626)
  - 1NP para Cabrera
  - 1NP para Pandi
  - 1NP para Tibacuy

Los precios de cunetas para los municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy se definirán en el próximo comité programado para el día miercoles 22 de abril.

El directo de interventoría comenta que por parte de obra se adquirió el compromiso de iniciar instalación de alcantarillas, pero a la fecha no ha dado inicio.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se realizará mesa de trabajo para definir precios pendientes	22-04
Se presentará Solicitud por parte de obra de modificatorio	22-04
Por parte de obra la viabilidad del uso de cuneta prefabricada	22-04
Por parte de interventoría se hará la revisión del modificatorio presentado	22-04

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Elber Olivares S.	elber.olivares@gyrpconsultsc.co	
Carlos D. Ballesteros	ballestes79@hotmail.com	
EDNA MARGARITA RAMIREZ G	consorcionicyr@gmail.com	
Claudia T. Ballesteros	oficinamb516@hotmail.com	
Leidy Biviana parra V.	leidy.parra@euroconsult.com.co	
Henry Alberto Córdoba Romero	henry.cordoba@euroconsultsc.com	
Carlos André Chaparro P.	Carlos.Chaparro@Eu.com.co	
Juan Sebastián Sánchez Estrada	juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co.	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22/04/2026	**ACTA No.**	38
HORA DE INICIO:	2:30 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	04:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:	NA		

OBJETO DE LA REUNION

Comité virtual de seguimiento del contrato de obra ICCU 140 de 2025 y el contrato de Interventoría 218 de 2025, con el fin de intervenir las vías terciarias a través del programa de caminos vecinales en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comité virtual, con participación del contratista de obra e interventoría, el supervisor de la Entidad contratante, especialista de pavimentos de la Interventoría, directores de obra, ingenieros residentes y residentes sociales, E este reunión se evaluaron aspectos técnicos de los diferentes municipios del Lote 3.

El contratista de obra plantea evaluar la opción de incrementar el porcentaje de cemento del 4 al 4,5% teniendo en cuenta que se encuentra gran cantidad de limos con alto contenido de materia orgánica y adicionalmente, que esto evitaría la necesidad del suministro de 8 cm de afirmado en el tramo de intervención; el especialista de pavimentos de interventoría comunica que el incremento del porcentaje generaría una superficie muy rígida que modificaría el sistema constructivo porque necesitaría juntas, y se podría reducir el alcance; el contratista de obra plantea revisar la opción teniendo en cuenta que el aumento del 0,5% eleva el precio de estabilización solo en 57.000.000 aproximadamente, por parte del especialista de pavimentos se propone hacer el análisis para determinar si es viable. Con respecto a eso, el supervisor dice que de ser aprobado se generaría una alternativa nueva, y un APU nuevo con el % de 4,5, sin embargo, la aprobación de la nueva alternativa está sujeta a la revisión de la estabilidad que puede proporcionar el incremento en el uso de cemento.

Después de iniciar actividades el municipio de Anolaima, se identificó la presencia de una alta cantidad de material rocoso, lo que eleva la dificultad de la intervención, generando una reducción de la meta física, puesto que el sistema constructivo es más complejo y genera la necesidad de mayor adición de afirmado para compensar los volúmenes, por lo que el supervisor indica suspender actividades en este frente mientras se define la metodología de intervención. Por otra parte, de acuerdo con las condiciones encontradas en Anolaima una adición de 8cm de material de afirmado es insuficiente para realizar la estabilización debido a la alta presencia de rocas.
Por parte del director de interventoría se pide dirección para abrir un nuevo frente teniendo en cuenta que ya se había invertido en logística, desplazamiento de personal y hospedaje para el municipio de Anolaima, de la misma forma el contratista de obra, quien realizó desplazamiento de maquinaria, insumos y campamento. Se plantean como opciones para abrir un el frente de obra los municipios de Nilo o Viotá, adicionalmente se da aprobación por parte de la supervisión para dar también inicio de actividades en el municipio de Anapoima, donde el contratista cuenta con maquinaria e insumos

Teniendo en cuenta la solicitud de incremento del 4 al 4,5% desde la interventoría se realizarán ensayos en las zonas ya intervenidas con el fin de evaluar su comportamiento y resistencia, para determinar si es viable o no la modificación del porcentaje de cemento.
Por parte de la interventoría se realizó la aprobación de APUS para cunetas en las provincias de Tequendama y Alto Magdalena, queda pendiente la entrega 3 APUS para la provincia de Pandi, Cabrera y Tibacuy, y de cotizaciones de prefabricados para cunetas por parte de obra.

CONCLUSIONES

- Se suspenderan actividades en el municipio de Anolaima, debido a las condiciones del terreno identificadas durante el inicio de ejecución de actividades
-Se creará un nuevo APU, para la implementación de un porcentaje de 4,5% de cemento en la estabilización
- Por parte de la interventoría se harán ensayos en campo para evaluar el comportamiento del material, de acuerdo a la estabilización realizada

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Contratista

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remisión de actas 2 y 3 de obra por parte de interventoría a supervisión	Interventoría	
Entrega de cotizaciones de prefabricados para cunetas por parte de obra.	Contratista	
Entrega 3 APUS de cunetas para la provincia Sumapaz, en los municipios de Pandi, Cabrera y Tibacuy	Contratista	

ASISTENTES:			
NOMBRE Y APELLIDOS	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Juan Sebastián Sánchez	ICCU	SUPERVISOR	
Victor Pardo	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	
Carlos Ballestas	CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
Edna Margarita Ramirez	CONTRATISTA	RESIDENTE	
Carlos Andrés Chaparro Pulido	INTERVENTORÍA	DIRECTOR	
Gustavo Crosby López	INTERVENTORÍA	DIRECTOR	
Elber Olivares	INTERVENTORÍA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	
Diana Avella	INTERVENTORÍA	ESP. GEOTECNIA	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22/04/2026	**ACTA No.**	39
HORA DE INICIO:		**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU		
DEPENDENCIA:	NA		

OBJETO DE LA REUNION

Comité presencial de seguimiento del contrato de obra ICCU 140 de 2025 y el contrato de Interventoría 218 de 2025, con el fin de intervenir las vías terciarias a través del programa de caminos vecinales en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comité presencial, con el fin de definir alcances, presupuestos, alternativas de implementación en el proyecto, con presencia del contratista de obra, interventoría y supervisión.
Se plantea abordar las situaciones en los diferentes municipios, teniendo en cuenta que se realizará socialización en los despachos con presencia del gobernador, con el fin de comunicar los alcances definitivos
El contratista comunica qué se solicitó un permiso de ocupación de cause para el municipio de Pandi, sin embargo, la respuesta recibida por el ente municipal es que podría tardarse entre seis y ocho meses, y este se requiere para la instalación de una alcantarilla a la mitad del tramo, la cual es importante para evitar el lavado de material.

Desde el área social se comunica la incertidumbre de la comunidad frente a el alcance en el municipio de Tibacuy y la necesidad presencia de la entidad para explicar conceptos técnicos por los que se excluyeron algunas veredas.

Se valora la opción de no hacer cunetas en Anapoima teniendo en cuenta las condiciones de la vía, de drenaje y la recurrencia en los mantenimientos realizados por el municipio, esta decisión está sujeta a la comunicación con el alcalde Municipal.

El supervisor comunica la necesidad de mover el abscisado de la sectorización en el municipio de Viotá en las veredas de San Nicolás y el Trapiche puesto que en esas zonas intervendrá el proyecto de la troncal del café, los tramos alternativos que se definan deberán socializarse o si se usará el recurso para alcantarillas y cunetas, y la necesidad de la doble alcantarilla.
Desde la parte social se solicita tener en cuenta la reconstrucción de un anden que fue afectado durante el proceso constructivo a una habitante en el municipio de Cabrera, el contratista manifiesta conocimiento y disposición para llevar a cabo la reparación

Por parte de la social de interventorías se solicita enviar con antelación la programación de actividades sociales, principalmente en lo que respecta a las aprobaciones de volantes y programación de visitas de campo y actas de vecindad y logística para el desarrollo de actividades en campo

El supervisor comunica la importancia de dar celeridad en la programación de visitas de campo, a su vez desde el área social se plantean estas visitas para hacer también la socialización de Sumapaz en el municipio de Pandi. Adicionalmente el supervisor reitera que las fechas estimadas programadas para el inicio de actividades deben se inamovibles con el fin de dar cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
A continuación, se relacionan los alcances de estabilización y cunetas por municipio, así como el precio por kilómetro de estabilizado:

PROVINCIA DE SUMAPAZ
Cabrera:
Alcance (km): 6,28
Valor por km: $689.000.000
Alcantarillas (UND): 6
Cunetas (m): 2.558

Pandi
Alcance (km): 2,2
Valor por km: $659.000.000
Alcantarillas (UND): 2
Cunetas (m): 557

Tibacuy
Alcance (km): 6,5
Valor por km: $795.000.000
Alcantarillas (UND): 7
Cunetas (m): 3.962

PROVINCIA DE ALTO MAGDALENA
Nilo
Alcance (km): 4
Valor por km: $639.000.000
Alcantarillas (UND): 3
Cunetas (m): 2.575

Nariño
Alcance (km): 1,7
Valor por km: $752.000.000
Alcantarillas (UND): 2
Cunetas (m): 1.423

Jerusalén
Alcance (km): 7,5
Valor por km: $688.000.000
Alcantarillas (UND): 6
Cunetas (m): 3.182

PROVINCIA DE TEQUENDAMA
Anapoima
Alcance (km): 1,4
Valor por km: $641.000.000
Alcantarillas (UND): 1
Cunetas (m): 922

Viotá
Alcance (km): 4,9
Valor por km: $747.000.000
Alcantarillas (UND): 6
Cunetas (m): 3.700

El Colegio
Alcance (km): 1,7
Valor por km: $975.000.000
Alcantarillas (UND): 2
Cunetas (m): 1.112

Anapoima
Alcance (km): 2
Valor por km: $975.000.000
Alcantarillas (UND): 2
Cunetas (m): 3.900

Por otra parte se realiza la revisión de APUS para establecer lo precios definitivos d ellos ítems no previstos, considerando las condiciones de acuerdo con las necesitades evidenciadas en cada provincia:
Cunetas Sumapaz:
Cabrera (m): $170.150
Pandi (m): $163.693
Tibacuy (m): 153.507
Cunetas Provincias de Tequendama y Alto Magdalena: $146.777
Asfalto Natural Nariño: 786.148
Asfalto Natural Jerusalén: 806.082
Imprimación (Jerusalén y Nariño): 8.550
Riego con liga asfáltica: 1.928

CONCLUSIONES

- Se definieron los precios por kilomtero de material estabilizado para cada provincia y municipio del Lote 3
- Se definieron tambien, las cantidades de alcantarillas y los metros lineales de cunetas para todos los municipios del Lote 3
- Los establecieron los precios por provincias, para los casos de Tequendama y Alto Magdalena, se presentaron de forma individual para los municipios de Sumapaz, teniendo en cuenta las condiciones de transporte de la provincia

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Contratista

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:			
NOMBRE Y APELLIDOS	**ENTIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
Juan Sebastián Sánchez	ICCU	SUPERVISOR	
Carlos Ballestas	CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	
Edna Margarita Ramirez	CONTRATISTA	RESIDENTE	
Carlos Andrés Chaparro Pulido	INTERVENTORÍA	DIRECTOR	
Gustavo Crosby López	INTERVENTORÍA	DIRECTOR	
Elber Olivares	INTERVENTORÍA	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	
Juliana Quitian	INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL	
Diana Uribe	INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL	
Claudia Ballestas	CONTRATISTA		