6.6.3 ES-MC-FR-06_ACTA DE COMITÉ

ANAPOIMA

	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	6/05/2026	**ACTA No.**			
HORA DE INICIO:	2:30 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	03:15:00 p. m.		
LUGAR DE REUNIÓN:	Inspección de San Antonio - Municipio de Anapoima				
DEPENDENCIA:	Plan de gestión social				

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar con la comunidad de la inspección de San Antonio, en el municipio de Anapoima, el alcance técnico, presupuestal y operativo del proyecto vial correspondiente al programa “Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse”, brindando claridad sobre los tramos priorizados, las actividades a ejecutar, los tiempos de intervención y las medidas de manejo vial durante el desarrollo de la obra.

Se dio inicio a la reunión extraordinaria por solicitud de la Alcaldía Municipal de Anapoima, en la inspección de San Antonio. La actividad inició con las palabras del Secretario de Planeación, ingeniero Jeisson Contreras, quien brindó un contexto general sobre el origen de la iniciativa del programa “Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse” en el municipio. Informó que durante el año anterior se realizaron reuniones con líderes comunales y el ICCU, con el propósito de priorizar los tramos viales a intervenir, identificando los siguientes sectores: San Antonio del Tigre – vía San Joaquín con una longitud de 4.7 kilómetros; Las Mercedes – Santa Lucía – El Tigre; Mesa de Yeguas – Puente La Campuna con 1.96 kilómetros; Puente Campuna – Trapiche – Calichana con 6.5 kilómetros; y Alto del Algar – Vereda Patí Bonito con 3 kilómetros.

Posteriormente, manifestó que, una vez asignado el presupuesto, el ICCU, a través de la supervisión y el contratista de obra, informó que el alcance inicialmente planteado debía ajustarse. En ese sentido, aclaró que en el tramo San Joaquín actualmente se ejecutarán 1.4 kilómetros. Así mismo, indicó que, aunque existen compromisos por parte de la Gobernación, los recursos departamentales resultan insuficientes para atender la totalidad de las necesidades identificadas, razón por la cual la Administración Municipal se encuentra priorizando los sectores con mayores afectaciones y necesidades, manteniendo siempre un ejercicio de transparencia frente a la comunidad.

Acto seguido, se otorgó la palabra a la profesional social del contratista, quien presentó al equipo técnico y profesional acompañante de la reunión. Por parte de la interventoría participaron el director de interventoría, el ingeniero residente y la profesional social; mientras que por parte del contratista asistieron el ingeniero residente de obra y la profesional social. Durante la intervención se informó a los asistentes sobre el presupuesto destinado para el municipio, las actividades contempladas dentro del proyecto y se expusieron registros fotográficos de intervenciones adelantadas en la provincia de Sumapaz, la cual hace parte del alcance contractual.

Posteriormente, el ingeniero residente de interventoría, Javier Amaya, socializó los aspectos técnicos del proyecto. Explicó que el proceso contempla tres fases: la primera corresponde a la caracterización y levantamiento topográfico, actividad que permite identificar las condiciones reales del terreno y establecer controles técnicos y administrativos para la ejecución y pago de las actividades de obra; la segunda fase corresponde a los estudios de laboratorio, en los cuales se realizaron apiques cada 250 metros con el fin de determinar las características del suelo existente en la zona. Indicó que una de las razones de la reducción del alcance inicial de 4.7 kilómetros obedeció a que los estudios concluyeron que en algunos sectores no era viable implementar las nuevas tecnologías contempladas inicialmente.

Así mismo, explicó que el proyecto contemplaba únicamente el mejoramiento del suelo existente; sin embargo, por razones de estabilidad y seguridad vial, fue necesario incluir una capa de doble riego, situación que representó un costo adicional no previsto dentro del contrato. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase tres, correspondiente a la ejecución de obra. Se informó que en el municipio de Anapoima se intervendrán dos tramos: el primero entre el km 0+000 y el km 1+000, y el segundo entre el km 2+279 y el km 2+679.

En relación con el presupuesto asignado, se socializaron los principales ítems contemplados para la ejecución de las actividades, entre ellos: transporte de materiales, explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y derrumbes por un valor de $36.659.669; explanación, excavaciones y replanteo de vía por $4.023.002; mantenimiento de rasante por $112.140.000; obras de alcantarillado por $250.324.236; y actividades no previstas por un valor de $494.350.697,25; para un total aproximado de $897.497.664,25 destinados al municipio de Anapoima.

Posteriormente, se presentaron registros fotográficos del proceso constructivo ejecutado en el municipio de Cabrera, así como evidencias del antes y después de los trabajos de estabilización realizados. Finalizada la intervención de la interventoría, se otorgó la palabra al ingeniero residente del contratista, quien explicó los horarios establecidos para los cierres viales. Se indicó que, debido a la existencia de rutas escolares, las actividades de obra se desarrollarán entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., garantizando pasos controlados para la comunidad. Entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. se permitirá el tránsito cada 15 o 20 minutos; posteriormente, entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., durante el proceso de homogenización de cemento, el paso será restringido únicamente para motocicletas; y entre las 11:00 a.m. y las 2:30 p.m. se retomarán cierres controlados con circulación alternada por sentidos. La comunidad manifestó estar de acuerdo con las medidas propuestas. Por parte del contratista, se solicitó a los asistentes transitar de manera prudente y respetar las medidas de seguridad establecidas, evitando excesos de velocidad y el ingreso no autorizado a las zonas de obra, con el fin de salvaguardar la integridad de los usuarios de la vía y del personal operativo. De igual forma, se informó que el plazo estimado para finalizar las actividades de mejoramiento es de aproximadamente 15 a 20 días hábiles y que las labores se ejecutarán únicamente de lunes a viernes. Finalmente, la profesional social del contratista propuso la conformación del Comité de Participación Ciudadana; sin embargo, la comunidad manifestó su preferencia porque el acompañamiento y la interlocución frente a los temas relacionados con el proyecto sean canalizados directamente a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

CONCLUCIONES

Como conclusión, durante la reunión extraordinaria se socializó de manera clara el alcance técnico, presupuestal y operativo del proyecto vial en la inspección de San Antonio, municipio de Anapoima. La comunidad conoció las razones técnicas que llevaron a la reducción del alcance inicial del proyecto, así como las actividades y tramos priorizados para intervención. De igual manera, se concertaron medidas de manejo de tránsito y horarios de cierre vial, contando con la aceptación de los asistentes. Finalmente, se evidenció disposición por parte de la Administración Municipal, la interventoría, el contratista y la comunidad para mantener una comunicación transparente y un acompañamiento articulado durante la ejecución de las obras.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: N0	
COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

ASISTENTES: Se anexa listado de asistencias como soporte de esta actividad

NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO ELÉCTRONICO**	**FIRMA**
Firmas en la planilla de la reunión		

ICCU	FORMATO		E6-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Reunión Extraordinaria Socialización de proyecto en Anapoima

FECHA DE REUNIÓN: 06/05/2026 LUGAR: Institución de San Antonio HORA INICIO: 2:30 PM HORA FINAL: 3:20 PM.

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Armando Del Pachon	Miembro de la C.	Anapoima - V. Santa Ana	Judithpama@gmail.com	3149993882	
Miguel Castaneda C.	Ufiscal JAC.	Santa Lucia bajo Anapoima	Ftipa1943@gmail.com	3202964959	
Nibia Judith Parra	Miembro de la Comunidad	V. Santo Ana - Anapoima	Judithpama@gmail.com	3172898104	
Mercedes Cavieda D	Ama de casa	San Antonio - Anapoima	no registra	3102350034.	Mercedes Cavieda
Jose Pineda	miembro de la comunidad	San Antonio - Anapoima	no registra	3157886825	
Marco Arturo R	miembro de la comunidad	San Antonio - Anapoima	no registra	3043798531	
Bernardo Pardo	miembro de la comunidad	San Antonio - Anapoima	no registra	3138706310	Bernardo Pardo
Carlos Martinez	miembro de la comunidad	San Antonio - Anapoima	Carloseduardomartinezgeral	3118809915.	
Uldarico Borrero	Pjac Lutaima	Lutaima - Anapoima	ot@gmail.com. Uldaricoborrero@gmail.com	3112507256	
Luz Enny Londoño	Delegada Aso Juntal.	Lutaima - Anapoima	LUZENNY25@gmail.com	3076680789	
Laura Bohorquez	Secretaria JAC San Antonio.	San Antonio - Anapoima.	LCBA2014@gmail.com	3333352419	
Jeisson Contreras	Secretario de planeacion	Anapoima	secplaneacion@anapoima	3132023903	
Yeimy Londoño	Dir obras (Privado)	Anapoima		3213726716	

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO		E6-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Componente Social				
TEMÁTICA:	Reunión Extraordinaria socialización de proyecto en Anapoima				
FECHA DE REUNIÓN:	06/03/2026	LUGAR: Inspección de San Antonio	HORA INICIO:	2:30 PM	HORA FINAL: 3:20 PM

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Maria Fernanda Quitián	P. Social IN.	San Antonio – Anapoima	Fernanda.quitian@Euroconsultsc.co	3125805571	Fernanda Quitián
María José Leyton	SST. IN.	SAN Antonio – Anapoima	Maria.leyton@Euroconsultsc.co	3239 68066	Maria jose leyton C.
Javier Arroyo	R. intervention.	Int: ECG ingenieria sas	javierarroyo190@gmail.com	3188375025.	JAVIER Arroyo
Camilo A. Chaparro.	Dir. Intervención	SAN ANTONIO – ANAPOIMA.	Camilochaparro@gmail.com	3125802151	
Gilberto Mateus D.	R. Obra	Consorcio VICGER 2021	gilbertomateus17@gmail.com	3143776083	
Esther Tomas Perez	profesional social	Consorcio Vigia 2024			

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	13/05/2026	**ACTA No.**	DOS (2)
HORA DE INICIO:	10:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO ANAPOIMA		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Anapoima, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 25,16% con respecto a un programado del 33,46% por lo que presenta un atraso del 8,30%.

2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:
* Ítem CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%).
* Ítem Conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico.

3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
1. Transporte de material: Se tenia programado iniciar con esta actividad el 30 de abril y a la fecha no se ha dado inicio.
2. Demolición Concreto Estructural: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
3. Remoción de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
4. Rocería: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
5, Limpieza de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
6. Conformación de calzada existente: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
7. Material de afirmado: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
8. Capa estabilizada con productos químicos: El contratista dio inicio a esta actividad de obra y se esta ejecutando.


CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**14/05/2026**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**14/05/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Javier Andrés Amaya Pulido	javier.amaya@euroconsult.com.co	
Gilberth Mateus		

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	20/05/2026	**ACTA No.**	TRES (3)
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO ANAPOIMA		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Anapoima, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación Integrantes comité de obra: Para el presente comité se cuenta con la presencia del ingeniero de apoyo de la alcaldía de Anapoima el señor Andrés Mauricio Gonzalez Guzman, por parte del contratista el Ingeniero Gilbert Mateus y por parte de la interventoría el Ingeniero Javier Amaya.

El comité se desarrolla con los siguientes temas:

Socialización alcance de obra: Interventoría informa al ingeniero de la alcaldía del alcance de la obra dando a conocer el presupuesto contractual, los ítems a ejecutar y los sectores a intervenir que corresponden a 2 tramos los cuales van del K0+060 al K1+060 y del K2+339 al K2+739 para la estabilización del suelo existente con productos químicos y cemento. También se informa de la ejecución para la construcción de una alcantarilla en el K2+530 y de unos tramos de cunetas.

El ingeniero Andrés nos solicita información sobre el alcance de ejecución de las alcantarillas y nos informa de un problema que se presenta en las temporadas de lluvia donde las aguas de escorrentía inundan la vía en el sector comprendido entre las abscisas K0+120 al K0+300 aproximadamente por lo que solicita se contemple ejecutar una segunda alcantarilla que permita la recolección de estas aguas de escorrentía y las evacue de manera correcta del sector mencionado.

Se realizo inspección en campo para verificar la necesidad de construcción de esta segunda alcantarilla y efectivamente se evidencia que en el K0+270 aproximadamente se encuentra un cruce de vía y aledaño a este cruce de vía un Cárcamo el cual en temporada de lluvias y por la topografía del terreno descola sus aguas hacia la vía en mejoramiento esto debido a que la alcantarilla que captaba estas aguas fue inhabilitada ya que el descole de esta da sobre una urbanización en construcción. Por lo anterior es necesario encausar estas aguas y garantizar la evacuación rápida sobre la estructura de la vía.

Por lo anterior Interventoría solicita al contratista realizar un balance de cantidades de obra y de esta manera verificar que se cuenta con el recurso para la construcción de esta segunda alcantarilla soportada con un informe donde se justifique a detalle la necesidad de la construcción de esta alcantarilla.

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 25,16% con respecto a un


CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**Pendiente**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**Pendiente**
Entrega del Balance de Obra	Contratista	**25/05/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Javier Andrés Amaya Pulido	javier.amaya@euroconsult.com.co	
Gilbert Mateus		
Andres Mauricio Gonzalez Guzman		

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	25/05/2026	**ACTA No.**	CUATRO (4)
HORA DE INICIO:	8:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	09:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO ANAPOIMA		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Anapoima, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación Integrantes comité de obra: Para el presente comité se cuenta con la presencia del ingeniero residente de Obra Andrés Cardoso y por parte de la interventoría el Ingeniero Javier Amaya.

El comité se desarrolla con los siguientes temas:

1. Ejecución actividades de Obra: Interventoría informa que el pasado viernes 22 de mayo del 2026 el contratista realizo sin la aprobación de la interventora actividades de Excavaciones varias sin clasificar, Instalación de tubería de Polietileno de 36" y relleno para estructura que corresponden a la construcción de una alcantarilla en el K0+150, se reitera que estas actividades no están contempladas en el presupuesto y que por tal razón es responsabilidad del contratista asumir los costos de la misma dado el caso que no se cuente con los recursos. en comité de obra Numero 2 del pasado 20 de mayo del 2026 se solicito al contratista la entrega de un balance de obra que permitiera verificar que se cuenta con el recurso para una construcción de una segunda alcantarilla sin afectar el alcance de ejecución de los 1.4 km. Se reitera nuevamente que esta actividad por ahora no será reconocida por interventoría hasta que se realice los tramites pertinentes (balance, informe, concepto de especialistas entre otros)

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha lleva un avance de obra del 43,66% vs un programado de obra del 70,86% por lo que presenta un atraso del 27,21%.

2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes a:
* TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: Se realiza transporte de material de afirmado para el tramo correspondiente a las abscisas K2+584 al K2+649 que corresponden a 65m con espesor promedio de 25 cm y ancho de 4.5m
* Se realiza instalación , extendido y compactación de material de AFIRMADO entre las abscisas K2+584 al K2+649.
* Se realiza EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) para construcción de alcantarillas en los K0+150 y K2+530.
* Se realiza instalación de TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36" en las abscisas K0+150 y K2+530
* se realiza actividad de RELLENO PARA ESTRUCTURAS de alcantarillas como son pisos y atraques en las abscisas K0+150 y K2+530.

* NP4 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Se ha venido realizando conformación de vía para la ejecución de la actividad de estabilización de suelo entre las abscisas K0+060 al K0+820 y del K2+339 al K2+739
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía para construcción de alcantarillas en las abscisas K0+150 y K2+530.


3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
2. Demolición Concreto Estructural: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
3. Remoción de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
4. Rocería: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad.
5, Limpieza de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad. .
6. Conformación de calzada existente: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.

CONCLUSIONES
*Se debe realizar la entrega del balance de obra *No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**Pendiente**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**Pendiente**
Entrega del Balance de Obra	Contratista	**Pendiente**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Javier Andrés Amaya Pulido	javier.amaya@euroconsult.com.co	
Andrés Cardoso		

TIBACUY

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	06/05/2025

FECHA DE REUNIÓN :	06/05/2026	**ACTA No.**	UNA (1)
HORA DE INICIO:	10:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 19,91% con respecto a un programado del 25,47% por lo que presenta un atraso del 5,56%.
2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:
* 1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) :
- Tramo 4
- Tramo 3
2. transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes
- Tramo 3
3. conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico
- Tramo 3
4. instalación de material de préstamo
- Tramo 3
5. Abscisado de los tramos 3, 4, 5 y 6 con el topógrafo de la interventoría.
3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
8. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista se encuentra realizando actividades en tramo 4.
9. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.


CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**30/03/2026**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**14/05/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	13/05/2025

FECHA DE REUNIÓN :	13/05/2026	**ACTA No.**	DOS (2)
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 21,65% con respecto a un programado del 30,93% por lo que presenta un atraso del 9,28%.
2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:.
1. transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes
- Tramo 3
2. conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico
- Tramo 3
3. instalación de material de préstamo
- Tramo 2
4.levantamiento topografico de tramo 6 con la topógrafia de la interventoría.
3. **Actividades por ejecutar:** Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
8. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
9. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.

CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**14/05/2026**
realizar ensayos de deflectrometria e impacto liviano	Contratista	**15/05/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	20/05/2025

FECHA DE REUNIÓN :	20/05/2026	**ACTA No.**	TRES (3)
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 21,65% con respecto a un programado del 30,93% por lo que presenta un atraso del 9,28%.
2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:.
• TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: Se realiza transporte de material de afirmado para el tramo correspondiente a las abscisas k11+350 al k10+857 que corresponden a 493m con espesor promedio de 20 cm y ancho de 4.0m
• Instalación, extendido y compactación de material de AFIRMADO entre las abscisas k11+350 al k10+857.
• EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) para construcción de alcantarillas en los K18+200 y K17+830.
• Instalación de TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36" en las abscisas K18+200 y K17+830.
• Se realiza actividad de RELLENO PARA ESTRUCTURAS para las alcantarillas en las abscisas K18+200 y K17+830.
• CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Se ha realizado conformación de vía para la ejecución de la actividad de estabilización de suelo entre las abscisas K18+200 y K17+830.
• DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM):.
3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": donde el contratista iniciado la respectiva actividad.


CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	14/05/2026
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	14/05/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	27/05/2025

FECHA DE REUNIÓN :	27/05/2026	**ACTA No.**	CUATRO (4)
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 25,90% con respecto a un programado del 30,93% por lo que presenta un atraso del 9,28%.
2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:.
- TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: tramo 1 = 354,20 m con espesor promedio de 25 cm y ancho de 4.0m
- CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Tramo 2 K10+857 al K09+800.
- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): instalación de tubería del tramo 3 en K17+720 y K17+828 y tramo 4 en K18+200
- DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM):
- continuación verificación de anchos de tramos 6 y tramo 2 por parte del topógrafo de la interventoría
- supervisión Sst
- inspecciones técnicas en campo

3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.


CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	14/05/2026
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	14/05/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

NARIÑO

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	30/05/2026	**ACTA No.**	**UNO (1)**
HORA DE INICIO:		**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO NARIÑO		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

VALIDACIÓN DE ALCANCE DE INTERVENCIÓN Y SECTORIZACIÓN MUNICIPIO - NARIÑO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante el período objeto del presente informe no fue posible llevar a cabo comités de obra formales, debido a la ausencia del personal técnico del contratista en el frente de trabajo, condición que limitó la realización de estos espacios de seguimiento y coordinación.

No obstante, con el propósito de garantizar la continuidad de las labores de supervisión y control, la interventoría realizó actividades de socialización, seguimiento y formulación de observaciones técnicas relacionadas con el desarrollo de las actividades ejecutadas en obra. Dichas observaciones fueron comunicadas oportunamente al residente del contratista mediante llamadas telefónicas y otros medios de comunicación disponibles, dejando constancia de los aspectos que requerían atención y de las recomendaciones formuladas para el adecuado desarrollo del proyecto.

Estas acciones permitieron mantener el flujo de información entre las partes y efectuar el seguimiento correspondiente a las actividades ejecutadas durante el período reportado.

CONCLUSIONES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Luis David Alvarez Cruz	luis.alvarez@euroconsultsc.co	

NILO

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	18/05/2026	**ACTA No.**	**UNO (1)**
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	03:30:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO NILO		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión y análisis de condiciones previas para el inicio de actividades de obra – Municipio de Nilo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión se efectuó la revisión del acta de reunión suscrita el día 19 de febrero de 2026, en la cual se definieron conjuntamente con la Alcaldía Municipal y la entidad contratante los tramos objeto de intervención del proyecto.
Posteriormente, las partes técnicas del contratista y la interventoría realizaron la discusión y análisis sobre la logística de ejecución de las actividades de campo, definiendo los puntos de inicio para el levantamiento de las actas de vecindad, así como la metodología de recolección de información y organización de recorridos en los diferentes sectores intervenidos.
Como resultado de la revisión técnica y de acuerdo con el número de tramos a intervenir, se estimó un total de treinta (30) actas de vecindad a levantar durante la ejecución de la actividad.
Así mismo, se establecieron los horarios y días de ejecución de las actividades, definiendo jornadas continuas durante cuatro (4) días consecutivos, en horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., para el levantamiento de la información correspondiente.
En el componente social, se sostuvo conversación relacionada con el volante informativo de aviso de inicio de actividades de obra, revisando su contenido, cantidad de volantes requeridos y validación de la información técnica de los tramos intervenidos, con el propósito de evitar inconsistencias o errores en la información suministrada a la comunidad.

Finalmente, una vez agotados los temas tratados, se dio cierre a la reunión y se acordó iniciar el levantamiento de actas de vecindad el 19 de mayo del 2026.

CONCLUSIONES

* Se definieron los aspectos técnicos y logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.
* Se establecieron los lineamientos para la ejecución de los trabajos de campo y la recolección de información requerida.
* Se revisaron y concertaron los aspectos operativos y de socialización con la comunidad para el inicio de las actividades.
* Se acordó la programación y fecha de inicio de las actividades conforme a los compromisos adquiridos por las partes.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Inicio del levantamiento de actas de vecindad	Contratista	
Acompañamiento técnico a las actividades	Intervenotoria	
Socialización con comunidad y entrega de volantes	Area social	
Seguimiento a ejecución de actividades	Contratista e interventoria	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Luis David Alvarez Cruz	luis.alvarez@euroconsultsc.co	
Cristian Henao		CRISTIAN HENAO

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22/05/2026	**ACTA No.**	**DOS (2)**
HORA DE INICIO:	4:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	05:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO NILO		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

VALIDACIÓN DE ALCANCE DE INTERVENCIÓN Y SECTORIZACIÓN MUNICIPIO - NILO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez culminadas las actividades correspondientes al levantamiento de actas de vecindad en los sectores definidos para intervención en el municipio de Nilo, Cundinamarca, el Residente de Obra y el Residente de Interventoría realizaron mesa de trabajo para la revisión y análisis de la información topográfica obtenida en campo.

Durante la revisión técnica se verificaron los tramos intervenidos socialmente y sobre los cuales se adelantó el levantamiento de actas de vecindad, evidenciando y confirmando las condiciones previamente identificadas en terreno respecto a la existencia de sectores construidos en placa huella dentro de los tramos inicialmente definidos.

Producto del análisis efectuado, se determinó que los tramos 1 y 2 contienen zonas con infraestructura existente en placa huella, las cuales corresponden a una longitud total de seiscientos noventa metros lineales (690 ml), discriminados así:

•Tramo 1: 440 ml
•Tramo 2: 250 ml

Verificación de longitud total
440ml + 250ml = 690ml

Así mismo, se dejó constancia de que, aunque la sumatoria total de los tramos inicialmente definidos corresponde aproximadamente a cuatro kilómetros (4 km), al descontar la longitud existente en placa huella, el alcance efectivo de intervención se reduce aproximadamente a tres puntos tres kilómetros lineales (3.3 km) de vía estabilizada.

Ajuste de alcance
4000 ml – 690 ml = 3310 ml

En consecuencia, las partes técnicas concluyen que faltaría aproximadamente setecientos metros lineales (700 ml) para complementar el alcance inicialmente manifestado en el acta de fecha 19 de febrero de 2025, documento en el cual se definió la sectorización de los tramos objeto de intervención en el municipio de Nilo, Cundinamarca.

CONCLUSIONES

•Se validó técnicamente la existencia de sectores en placa huella dentro de los tramos intervenidos.
•La longitud total identificada en placa huella corresponde a 690 ml.
•El alcance efectivo de vía estabilizada se reduce aproximadamente a 3.3 km.
•Se identifica una diferencia aproximada de 700 ml respecto al alcance inicialmente previsto.
•Se escalará la situación a la dirección de obra y de interventoría para acordar en caso dado cual sería la nueva sectorización o ajuste al alcance

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Luis David Alvarez Cruz	luis.alvarez@euroconsultsc.co	
Cristian Henao		CRISTIAN HENAO