4.1 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

TIBACUY

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 8 de junio de 2026	SEMANA No.	60	DEL	1-jun-26	AL	7-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 01 de junio al 07 de junio del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy Cundinamarca.
- MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE) b-400 en Tramo 1A K00+835 al 00+910 y Tramo 1B K01+040 al K01+150
- CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) del Tramo 1A K01+034 al K01+150, y Tramo 1C K01+170 al K01+436.60
- Excavación para instalación TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36" del k24+438 y k24+843
- RELLENO PARA ESTRUCTURAS de tubería de 36" el k24+438 y k24+843
- DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) de las abscisas k24+438 y k24+843
- solados para tubería de 36" con gravilla en el k24+438 y K24+843
- CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS de encole y descole de alcantarilla del k17+530
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI para encole y descole de la alcantarilla K17+530
- Inspecciones SS
- Levantamiento de actas de vecindad del nuevo tramo 1
- Supervisión técnica
- Inspección por parte de los especialistas.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26		ejecución	-4	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26		ejecución	-17	ejecución
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26		ejecución	23	ejecución

Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	59,70%	34,91%	-24,79%
Durante el periodo	14,11%	0,00%	-14,11%
Acumulado Actual	73,82%	34,91%	-38,91%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	437,00	32,00	-182,47

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.112.310.197	$ 1.819.863.950	58,47%
Durante el periodo	$ 735.772.738	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 3.848.082.935	$ 1.819.863.950	47,29%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	2.028.218.985,05

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En este frente de obra se encuentra implementado el PAGA, realizándose seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas. El contratista dispone de punto ecológico, unidad sanitaria fija en calidad de alquiler para uso de los trabajadores, área destinada al acopio de materiales e instalación de señalización preventiva y ambiental, entre otros. Los materiales provienen de la fuente aprobada para este municipio "Agregados La Floresta"
Asimismo, se continúa efectuando seguimiento a los RCD generados en la obra, sin que a la fecha se hayan reportado requerimientos o inconformidades por parte de la comunidad respecto a su manejo.
En este municipio se ha realizado la donación de material proveniente de excavación, contando con el respectivo certificado que soporta dicha entrega.
En relación con los aspectos documentales, el contratista remitió mediante correo electrónico el informe mensual correspondiente a mayo de 2026, documento que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría. Por otra parte, los informes correspondientes a febrero y marzo de 2026 fueron recibidos con los ajustes solicitados el 4 de junio de 2026. Al cierre de la presente semana, estos informes, al igual que el correspondiente a mayo de 2026, continúan en revisión por parte de la interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 01 y el 07 de junio de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

Lunes 01 de junio del 2026

Actividades de campo:
•Levantamiento de (5) cinco actas de vecindad de inicio en tramo 1 de Tibacuy vereda San Francisco.
Actividades administrativas:
•La interventoría emite aprobación del cronograma semanal N°60, mediante correo electrónico.
•Se realizó el envío, mediante correo electrónico al Residente General, de las siguientes actas para su respectiva revisión, observaciones y aprobación:
Acta de socialización Tibacuy – Albania, realizada el 15 de abril de 2026.
Acta de socialización Tibacuy – Bateas, realizada el 15 de abril de 2026.
•Diligenciamiento por parte de Interventoría la encuesta de SST, referente a la línea base del plan estratégico de seguridad vial contrato ICCU 218 del 2025.

Miércoles 03 de junio del 2026

Actividades administrativas:
•El contratista remite nuevamente el cronograma N°60 a la interventoría para su conocimiento toda vez que se realizaron nuevas modificaciones al documento y efectuó un nuevo envió.

Jueves 04 de junio del 2026

Actividades Administrativas:
•Organización de la información en la plataforma SharePoint

Viernes 05 de junio del 2026

Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades Administrativas:
•Se subió a la plataforma SharePoint, el informe semanal N°60
El contratista remitió, mediante correo electrónico, el cronograma de actividades sociales correspondiente a la semana N°61 para su conocimiento, revisión y seguimiento por parte de la interventoría

Sábado 06 de junio de 2026

•Se continua en actividades administrativas y documentales.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de junio de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra en el marco del contrato de obra desarrollado en el municipio de Tibacuy.
Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, siete (5) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de tráfico y tres (5) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 01 de junio al 07 de junio del 2026 el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($388.925.637,1453)Trescientos ochenta y ocho millones novecientos veinticinco mil seiscientos treinta y siete con mil cuatrocientos cincuenta y tres centavos.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos, se les ha notificado de la actualizacion del presupuesto de obra, programa de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante la semana no se presentaron novedades para reportar. En cuanto al componente documental, se continúa avanzando en los ajustes requeridos y en la revisión de los informes mensuales que se encuentran pendientes de aprobación.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos y de documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades.
De igual manera, el contratista presenta deficiencias en la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP), tales como guantes y protectores auditivos tipo copa e inserción.
Adicionalmente, para la construcción de las alcantarillas, el contratista no presentó la documentación de ingreso del personal subcontratista vinculado a esta actividad.

Esta situación constituye un incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No aplican aspectos sociales para el periodo reportado.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se dio inicio a las actividades de demolición de encoles y descoles, así como a la excavación para la instalación de tubería de polietileno HDPE (SN4 – 900 mm / 36").
En el tramo 4 se intervino una (1) alcantarilla, y en el tramo 3 se realizó la intervención de una (1) alcantarilla.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



20260601_instalacion_material_B400_K01+320



20260601_conformación_material_B400_K01+300



20260601_instalacion_material_B400_K00+855



20260601_instalacion_material_B400_K00+855



20260601_instalacion_material_B400_K01+050



20260601_instalacion_material_B400_K01+090

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 15 de junio de 2026	SEMANA No.	61	DEL	8-jun-26	AL	14-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 08 de junio al 14 de junio del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy Cundinamarca.

- ESTABILIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS TRAMO 1 K17+290 AL K17+520, TRAMO 1D K17+570 AL K1+780, TRAMO 1C K1+280 AL K1+436, TRAMO 1A K0+839 AL K0+914.56
- CONFOMACION DE LA VIA TRAMO 1C K1+280 AL K1+436
- VACIADO DE CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE
- FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE K17+720
- INSPECCIÓN SST
- MEDICIÓN DE ANCHOS DE ESTABILIZADOS POR PARTE DE LA TOPOGRAFÍA DE LA INTERVENTORÍA
- Supervisión técnica

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26		ejecución	-4	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26		ejecución	-17	ejecución
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26	12-jun-26	67	23	-63


Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	59,70%	34,91%	-24,79%
Durante el periodo	14,11%	4,07%	-10,04%
Acumulado Actual	73,82%	38,98%	-34,83%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	437,00	32,00	-163,36

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.112.310.197	$ 1.819.863.950	58,47%
Durante el periodo	$ 735.772.738	$ 212.371.918	28,86%
Acumulado Actual	$ 3.848.082.935	$ 2.032.235.868	52,81%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.815.847.067,33

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En este frente de obra se da continuidad a la implementación del PAGA, realizando seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales definidas para el proyecto. Se verificó la disponibilidad de punto ecológico, unidad sanitaria en alquiler, área de acopio de materiales y señalización preventiva y ambiental. Los materiales pétreos empleados provienen de la fuente autorizada para el municipio, "Agregados La Floresta".
Se mantiene el control sobre los RCD generados durante la ejecución de las actividades, sin registrarse observaciones o quejas por parte de la comunidad relacionadas con su manejo.
En cuanto a la gestión documental, se evidenciaron diferencias entre los certificados de suministro de materiales y los vales correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2026, motivo por el cual se solicitó al contratista efectuar los ajustes correspondientes y actualizar en los informes para proceder con su aprobación. El 12 de junio de 2026 se recibió el informe de abril con los ajustes requeridos por la interventoría, encontrándose actualmente en proceso de revisión.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 08 y el 14 de junio de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

Jueves 11 de junio del 2026

Actividades de campo:
•Se llevó a cabo el taller de seguridad vial en la provincia de Sumapaz, en la institución educativa departamental rural Bateas en Tibacuy Escuela Rural Manuel Aya Caicedo con la participación de 15 estudiantes. Durante la jornada se socializaron conceptos básicos sobre normas de tránsito, comportamientos seguros como peatones y usuarios de la vía, así como la importancia de la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la cultura vial. La actividad se desarrolló de manera participativa, promoviendo la sensibilización y el compromiso de los asistentes con la seguridad vial en su entorno.
Actividades Administrativas:
•Mediante la aplicación WhatsApp se envía el enlace al área social del contratista para participar del Comité de Seguimiento #43, el cual se llevará a cabo el viernes 12 de JUNIO a las 10:00 am de manera hibrida.

Viernes 12 de junio del 2026

Actividades Administrativas:
•El área social del contratista e interventoría participa en el comité de Seguimiento #43, el cual se desarrolló el viernes 12 de JUNIO a las 10:00 am de manera hibrida.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de junio de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra en el marco del contrato de obra desarrollado en el municipio de Tibacuy.
Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, siete (5) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de tráfico y cinco (5) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 08e junio al 14e junio del 2026 el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($2.032.235.867,6613)Dos mil treinta y dos millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y siete con seis mil seiscientos trece centavos.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos, se les ha notificado de la actualizacion del presupuesto de obra, programa de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante la semana no se presentaron novedades para reportar. En cuanto al componente documental, se continúa avanzando en los ajustes requeridos y en la revisión de los informes mensuales que se encuentran pendientes de aprobación.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos y de documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades.
De igual manera, el contratista presenta deficiencias en la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP), tales como guantes y protectores auditivos tipo copa e inserción.
Adicionalmente, para la construcción de las alcantarillas, el contratista no presentó la documentación de ingreso del personal subcontratista vinculado a esta actividad.

Esta situación constituye un incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No se reportan aspectos sociales para este periodo.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se inicio con la fundida de solados para encoles y descoles de alcantarilla
En el tramo 3 se esta realizan la instalacion de acero de refuerzo

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260610_FR_FG_descalificado_de_material_para_mezca_cemento_quimico_K17+500



260610_FR_FG_conformado_material_prestante_K10+800



20260610_FR_FG_instalado_material_prestante_K10+820



20260612_instalacion_material_prestante_K00+914,56



20260612_FR_FG_instalación_acero_refuerzo_y formaleta_para_encole_alcantarilla_K17+720



20260612_fundido_descole_alcantarilla_K17+530

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 22 de junio de 2026	SEMANA No.	62	DEL	15-jun-26	AL	21-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 08 de junio al 14 de junio del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy Cundinamarca.

- ESTABILIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS TRAMO 1 K17+290 AL K17+520, TRAMO 1D K17+570 AL K1+780, TRAMO 1C K1+280 AL K1+436, TRAMO 1A K0+839 AL K0+914.56
- CONFOMACION DE LA VIA TRAMO 1C K1+280 AL K1+436
- VACIADO DE CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE
- FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE K17+720
- INSPECCIÓN SST
- MEDICIÓN DE ANCHOS DE ESTABILIZADOS POR PARTE DE LA TOPOGRAFÍA DE LA INTERVENTORÍA
- Supervisión técnica

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26		ejecución	-4	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26		ejecución	-17	ejecución
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26	12-jun-26	67	23	-63

Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	73,82%	38,98%	-34,83%
Durante el periodo	11,27%	5,17%	-6,10%
Acumulado Actual	85,09%	44,16%	-40,93%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	437,00	32,00	-191,95

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 3.848.082.935	$ 2.032.235.868	52,81%
Durante el periodo	$ 587.524.470	$ 269.731.153	45,91%
Acumulado Actual	$ 4.435.607.405	$ 2.301.967.020	51,90%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	2.133.640.384,62


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio de 2026 se efectuó seguimiento a la gestión ambiental del frente de obra, verificando la implementación y cumplimiento de las medidas contempladas en el PAGA. Se evidenciaron mejoras por parte del contratista en aspectos relacionados con la señalización y el acopio de materiales, encontrándose estas actividades en cumplimiento. Asimismo, se constató la disponibilidad de punto ecológico, unidad sanitaria en alquiler, área de almacenamiento de materiales y señalización ambiental y preventiva. Los agregados empleados provienen de la fuente autorizada para el municipio, “Agregados La Floresta”.
En relación con la gestión documental, se recibieron nuevamente los informes correspondientes a febrero y marzo de 2026, los cuales atendieron las observaciones formuladas por la interventoría, otorgándose el respectivo aval y solicitando su inclusión en el informe mensual compilado para su posterior aprobación. Por otra parte, el informe mensual de mayo de 2026 fue revisado por la interventoría y presenta observaciones comunicadas al contratista mediante correo electrónico del 19 de junio de 2026.
Al cierre del periodo, los informes mensuales hasta marzo de 2026 cuentan con aval de la interventoría; el informe de abril continúa en revisión y el correspondiente a mayo se encuentra en proceso de ajuste por parte del contratista.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada entre el 15 y el 21 de junio de 2026, del Contrato ICCU-140-2025, no se evidenció la ejecución de actividades de campo o administrativas correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra en el marco del contrato de obra desarrollado en el municipio de Tibacuy.
Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, siete (5) auxiliares operativos, dos (1) auxiliares de tráfico y cinco (5) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 15 de junio al 21 de junio del 2026 el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($2.301.967.020,4963) Dos mil trescientos un millones novecientos sesenta y siete mil veinte con cuatro mil novecientos sesenta y tres centavos.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos, se les ha notificado de la actualizacion del presupuesto de obra, programa de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante la semana no se presentaron novedades para reportar. En cuanto al componente documental, se avanza en la revisión de informes mensuales.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos y de documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades.
De igual manera, el contratista presenta deficiencias en la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP), tales como guantes y protectores auditivos tipo copa e inserción.
Adicionalmente, para la construcción de las alcantarillas, el contratista no presentó la documentación de ingreso del personal subcontratista vinculado a esta actividad.

Esta situación constituye un incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se dio inicio a las actividades de demolición de encoles y descoles, así como a la excavación para la instalación de tubería de polietileno HDPE (SN4 – 900 mm / 36").
En el tramo 4 se intervino una (1) alcantarilla, y en el tramo 3 se realizó la intervención de una (1) alcantarilla.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



20260525_FR_FG_descalificado_para_mezcla_cemento_con_quimico_K14+000



20260616_instalacion_material_prestante_K20+000



20260618_compactacion_mezcla_material_prestante_cemento_quimico_K19+600



20260618_mezcla_material_prestante_cemento_quimico_K20+070



20260618_fundida_solado_encole_alcantarilla_K13+830



20260619_revision_anchos_de_via_K20+070

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	domingo, 28 de junio de 2026	SEMANA No.	63	DEL	21-jun-26	AL	27-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**TIBACUY, CUNDIAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 5.213.128.194
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 5.213.128.194
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 5.213.128.194
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PARA LA PRESENTE SEMANA DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2026 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE TIBACUY CUNDINAMARCA.

•FIGURADA DE ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE ALCANTARILLA K17+830 MARGEN DERECHA, K24+438 MARGEN DERECHA
•FIGURADA DE ACERO DE REFUERZO ALETAS DE DESCOLE ALCANTARILLA K17+830 MARGEN IZQUIERDA, K24+438 MARGEN IZQUIERDA
•ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CON PRODUCTOS QUÍMICOS K17+500 AL K17+720, K17+720 AL K17+900
•VACIADO CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE ALCANTARILLA K17+830
•ESTABILIZACIÓN DE LA VÍA CON PRODUCTOS QUÍMICOS K17+900 AL K18+114
•FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DESCOLE ALCANTARILLA K19+280
•VACIADO CAJA DE ENCOLE ALCANTARILLA K24+438 MARGEN DERECHA
•FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA K19+280
•FIGURADO ACERO DE REFUERZO ALETAS DESCOLE ALCANTARILLA K24+438 MARGEN IZQUIERDA
•INSPECCIÓN SST
•MEDICIÓN DE ANCHOS DE ESTABILIZADOS POR PARTE DE LA TOPOGRAFÍA DE LA INTERVENTORÍA
•SUPERVISIÓN TÉCNICA

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	30-abr-26	30-abr-26	0,00	4-may-26	26-jun-26	54	-4	-57
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	30-mar-26	28-may-26	59,00	16-abr-26	26-jun-26	72	-17	-29
3	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	30-abr-26	10-abr-26	-20,00	7-abr-26	12-jun-26	67	23	-63


Plazo del proyecto: - 19 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	85,09%	44,16%	-40,93%
Durante el periodo	14,05%	3,97%	-10,08%
Acumulado Actual	99,14%	48,12%	-51,01%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	437,00	32,00	-239,25

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 4.435.607.405	$ 2.301.967.021	51,90%
Durante el periodo	$ 732.470.970	$ 206.770.821	28,23%
Acumulado Actual	$ 5.168.078.375	$ 2.508.737.842	48,54%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 2.659.340.533,52

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 21 al 28 de junio de 2026 se llevan a cabo actividades de construcción de alcantarilla ubicada en el K17+830, se mantiene acopio de RCD a emplear en relleno una vez finalicen las actividades constructivas, se realiza seguimiento con el fin de evidenciar se de el manejo correspondiente al finalizar las actividades, es preciso señalar en este frente de obra no se ejecutan actividades adicionales por lo que se verifica solo en este punto se apliquen las medidas de manejo ambiental correspondientes, buscando minimizar los impactos ambientales

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada entre el 21 y el 26 de junio de 2026, del Contrato ICCU-140-2025, no se evidenció la ejecución de actividades de campo o administrativas correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

"Durante la semana comprendida entre el 21 y el 27 de junio de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra en el marco del contrato de obra desarrollado en el municipio de Tibacuy.
Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, siete (5) auxiliares operativos, dos (1) auxiliares de tráfico y cinco (5) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado
"

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 21 de junio al 27 de junio del 2026 el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, 1 Operadores vibro compactador, 1 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 1 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (1 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 1 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($206.770.821.04) Doscientos seis millones setecientos setenta mil ochocientos veintiún con cuatro centavos

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos, se les ha notificado de la actualizacion del presupuesto de obra, programa de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante la semana no se presentaron novedades para reportar.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos y de documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades.
De igual manera, el contratista presenta deficiencias en la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP), tales como guantes y protectores auditivos tipo copa e inserción.
Adicionalmente, para la construcción de las alcantarillas, el contratista no presentó la documentación de ingreso del personal subcontratista vinculado a esta actividad.

Esta situación constituye un incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos.	Contratista	Inmediato
Control de calidad obra (Laboratorios, topografia)	Contratista	Inmediato
Iniciar con actividades según programación de obra	Contratista	Inmediato

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se dio inicio a las actividades de demolición de encoles y descoles, así como a la excavación para la instalación de tubería de polietileno HDPE (SN4 – 900 mm / 36"). en tramo 6
En el tramo 6 se intervino una (2) alcantarilla.
se realizo el relleno con material para alcantarrilas

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



260625_FR_FG_estabilizado_de_acuerdo_formula_K17+830



260625_FR_FG_estabilizado_de_acuerdo_formula_K17+800



260622_FR_FG_estabilizado_mateerial_formula_quimica_K19+600



20260622_estabilizado_mateerial_formula_quimica_K19+700



20260622_FR_FG_instalacion_acer_refuerzo_aletas_K24+438



20260628_fundida_en_concreto_caja_encole_K17+830

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

NARIÑO

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 8 de junio de 2026	SEMANA No.	60	DEL	1-jun-26	AL	7-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**NARIÑO, CUNDINAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 1.279.573.734
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.279.573.734
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.279.573.734
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la presente semana, en el frente de Nariño se ejecutaron las siguientes actividades constructivas:

* Perfilación y confirmación de niveles para la construcción de obras de arte, incluyendo estructuras de encole y descole.

* Ejecución de concreto pobre como capa de limpieza, con el fin de separar el terreno natural de los elementos estructurales proyectados.

* Corte, figuración y armado del acero de refuerzo para las estructuras programadas.

* Fundida de placa base para la caja de encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463.

* Socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la comunidad de las veredas ubicadas en el área de influencia y afectación del proyecto

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	10-mar-26	9-abr-26	30,00	4-may-26		ejecución	-55	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	1-abr-26	21-abr-26	20,00	16-abr-26		ejecución	-15	ejecución
	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	9-mar-26	30-mar-26	21,00	26-feb-26	27-feb-26	2	11	31

Plazo del proyecto: **21**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	66,51%	3,01%	-63,50%
Durante el periodo	12,78%	0,59%	-12,19%
Acumulado Actual	79,29%	3,60%	-75,69%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-17,41

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 851.029.584	$ 38.506.148	4,52%
Durante el periodo	$ 163.498.688	$ 7.574.862	4,63%
Acumulado Actual	$ 1.014.528.272	$ 46.081.010	4,54%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 968.447.261,86


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana continúan desarrollándose actividades constructivas asociadas a las obras de alcantarillado. Para este frente de trabajo se verificó que el material suministrado proviene de fuentes autorizadas. En este sentido, se reporta que el material ingresado durante mayo de 2026 fue suministrado por el proveedor Agregados La Floresta, por lo que se encuentra pendiente solicitar la certificación que respalde dicho suministro.
Asimismo, se continúa realizando seguimiento al manejo de los RCD generados durante las actividades de excavación, los cuales han sido reutilizados en las mismas estructuras del proyecto. Se mantendrá el control y seguimiento correspondiente para que, en caso de identificarse material excedente que no vaya a ser reutilizado, se implementen oportunamente las medidas necesarias para su disposición final adecuada o su entrega mediante procesos de donación, según corresponda.
Finalmente, en este frente de obra se continúa efectuando seguimiento al manejo de materiales, la gestión de RCD y el suministro del recurso hídrico, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos para el proyecto.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Martes 02 de junio del 2026
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.

Actividades administrativas:
•Desde el área social y técnica de interventoría se emite mediante correo electrónico aprobación de las siguientes piezas informativas y presentaciones al contratista:
Volante Informativo N°49 PMT Nariño

Presentaciones:
Reunión Extraordinaria Nariño Alto Magdalen

Miércoles 03 de junio del 2026
Actividades de campo:
•Se realiza entrega de (7) siete copias de actas de vecindad de inicio en la vereda Juan Chiquillo del municipio de Nariño.

Actividades administrativas:
•El contratista remite nuevamente el cronograma N°60 a la interventoría para su conocimiento toda vez que se realizaron nuevas modificaciones al documento y efectuó un nuevo envió.

Jueves 04 de junio del 2026
Actividades de campo:
•Se realizó la socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el municipio de Nariño, con la participación de 16 asistentes, entre ellos profesionales de la interventoría y del contratista, funcionarios de la administración municipal y miembros de la comunidad.
•Se efectuó la instalación del buzón de PQRS en el despacho de la Secretaría Municipal de Nariño, así como la entrega de los formatos correspondientes para la recepción y gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

Actividades Administrativas:
•Organización de la información en la plataforma SharePoint

Viernes 05 de junio del 2026
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.

Actividades Administrativas:
•Se subió a la plataforma SharePoint, el informe semanal N°60

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la presente semana, el contratista ejecutó actividades correspondientes a la construcción de obras de drenaje en el frente de Nariño, entre las cuales se destacan la perfilación y conformación de niveles para la construcción de obras de arte, incluyendo estructuras de encole y descole; la ejecución de concreto pobre como capa de limpieza para separar el terreno natural de los elementos estructurales; el corte, figuración y armado del acero de refuerzo; la fundida de la placa base para la caja de encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463; y la socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con la comunidad de las veredas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

Por parte de la interventoría, se efectuó el seguimiento técnico mediante actividades de control de calidad y verificación topográfica para la construcción de alcantarillas en las abscisas K0+150 y K2+530. Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizó la inspección y seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, verificando la aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, el desarrollo de las charlas de seguridad de cinco minutos, la diligencia de los formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades en campo.

En cuanto al recurso humano y equipos disponibles, se evidenció la presencia de únicamente dos (2) obreros para la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de alcantarillas y obras de drenaje. Asimismo, durante la visita de seguimiento no se observó la presencia permanente de maquinaria amarilla, equipos de compactación ni vehículos destinados al transporte de materiales, agua u otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se ha identificado como principal situación problemática la limitada disponibilidad de agua en la zona de intervención, recurso indispensable para la adecuada ejecución de diferentes actividades de obra. Adicionalmente, se evidencia que el contratista no cuenta de manera permanente con un vehículo o equipo destinado al transporte y suministro de agua en el frente de trabajo, lo que dificulta la realización de trasiegos continuos y oportunos.

Esta situación puede generar afectaciones en actividades que requieren humedad y control permanente de las condiciones de los materiales, tales como procesos de compactación, conformación de capas granulares, preparación de concretos, curado de elementos estructurales y demás actividades asociadas a la ejecución de la obra, impactando potencialmente los rendimientos y la calidad de los trabajos ejecutados.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

De acuerdo con la programación contractual establecida para el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, se evidencia un desfase en la ejecución de las actividades programadas, toda vez que a la fecha aún se encuentran en desarrollo labores asociadas a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, las cuales debieron haber sido culminadas en etapas previas del cronograma de obra.

Esta situación ha generado un retraso en el avance general del proyecto, afectando el inicio y desarrollo oportuno de actividades subsiguientes que dependen directamente de la finalización de las obras de drenaje. En consecuencia, se insta al contratista a implementar las medidas necesarias para fortalecer la planeación operativa, optimizar la disponibilidad de recursos y aumentar los frentes de trabajo, con el propósito de recuperar los tiempos de ejecución y garantizar el cumplimiento de la programación contractual vigente.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante la presente semana se evidenció una disponibilidad limitada de recursos para la ejecución de las actividades en el frente de obra del municipio de Nariño, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Se cuenta únicamente con dos (2) obreros para la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de alcantarillas y obras de drenaje.
No se evidenció la presencia permanente de maquinaria amarilla ni equipos de compactación en el frente de trabajo durante las actividades verificadas.
No se cuenta con vehículos destinados al transporte de materiales, agua u otros insumos requeridos para la ejecución de las actividades, situación que puede afectar los rendimientos y la continuidad de la obra.
Se observó disponibilidad parcial de materiales para la construcción de las alcantarillas; sin embargo, la limitada asignación de personal y equipos puede incidir en el cumplimiento de la programación establecida para el proyecto.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, Cundinamarca, se evidencia un atraso significativo en la ejecución presupuestal de las actividades programadas. De acuerdo con el cuadro de control presupuestal, para la semana 9 se tenía prevista una ejecución acumulada de $1.014.528.271,86, equivalente al 79,29 % del presupuesto total asignado; sin embargo, a la fecha únicamente se registra una ejecución acumulada de $45.967.975,00, correspondiente al 3,59 %.

Lo anterior refleja un desfase de 75,70 puntos porcentuales frente a la programación establecida y un saldo pendiente por ejecutar del 96,41 % del presupuesto del frente de obra. Esta situación obedece principalmente a los retrasos presentados en la ejecución de las obras de drenaje, específicamente en las actividades de instalación de tubería para alcantarillas y construcción de estructuras de encole y descole, las cuales constituyen actividades predecesoras para el desarrollo de otras labores contempladas en el proyecto.

En consecuencia, se recomienda al contratista implementar acciones correctivas orientadas a fortalecer la planeación de obra, optimizar la asignación de recursos y aumentar los frentes de trabajo, con el fin de recuperar el atraso evidenciado y dar cumplimiento a las metas establecidas en la programación contractual.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

No se reporta para el periodo

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la presente semana se evidenció que el personal vinculado por el contratista no cuenta con la aprobación de la interventoría, debido a que no ha sido remitida la información pertinente y completa del recurso humano requerido para su validación. En consecuencia, no ha sido posible verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales, documentales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) exigidos para su ingreso y permanencia en obra.

Adicionalmente, durante la visita de seguimiento no se observó la presencia ni la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el frente de trabajo, situación que representa un riesgo para el personal de obra, los usuarios de la vía y la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto.

De igual manera, se identificó el incumplimiento en el uso de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal presente en obra, lo cual incrementa la exposición a riesgos laborales y evidencia deficiencias en la aplicación de las medidas de prevención y control establecidas para el desarrollo seguro de las actividades.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

En desarrollo de las actividades de seguimiento y control al frente de obra del municipio de Nariño, esta interventoría evidenció un avance inferior al establecido en la programación contractual, toda vez que a la fecha aún se ejecutan actividades correspondientes a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, las cuales debieron presentar un mayor grado de avance de acuerdo con el cronograma aprobado. Esta situación ha incidido directamente en el cumplimiento de las metas previstas y en el desarrollo oportuno de las actividades subsiguientes.

Durante las visitas de obra se constató una limitada disponibilidad de recursos para la ejecución de los trabajos, evidenciada por la presencia de únicamente dos (2) obreros en el frente de obra, así como por la ausencia permanente de maquinaria, equipos de compactación y vehículos de apoyo requeridos para el transporte de materiales y el suministro de agua. Esta condición restringe los rendimientos esperados y puede afectar tanto la oportunidad como la calidad de las actividades ejecutadas.

Adicionalmente, la interventoría identificó observaciones técnicas asociadas a los procedimientos constructivos de algunas estructuras hidráulicas, particularmente en las actividades relacionadas con la conformación de fundaciones y la ejecución de elementos estructurales de alcantarillas. Dichas observaciones fueron comunicadas oportunamente al contratista para la implementación de las acciones correctivas correspondientes y el aseguramiento de la calidad de las obras.

En consecuencia, se reitera la necesidad de fortalecer la planificación de las actividades y garantizar una mayor disponibilidad de personal, maquinaria, equipos y recursos de apoyo, con el propósito de recuperar el atraso evidenciado, atender las observaciones técnicas formuladas por la interventoría y asegurar el cumplimiento de la programación contractual, así como la adecuada ejecución y calidad del proyecto.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ARMADO DE ACERO



ARMADO DE ACERO



ZONA DE AFECTACION ALCANTARILLA K2+463



ACOPIO DE MATERIALES



ENCOFRADO DE ENCOLE ALCANTARILLA K2+463



ENTREGA DE SOPORTE DE ACTAS DE VECINDAD

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Gustavo Crosby

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 15 de junio de 2026	**SEMANA No.**	**61**	DEL	**8-jun-26**	AL	**14-jun-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**NARIÑO, CUNDINAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 1.279.573.734
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.279.573.734
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.279.573.734
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de junio de 2026, en el municipio de Nariño

* Supervisión técnica a la construcción de alcantarillas en el municipio de Nariño, incluyendo seguimiento al desencofrado de la estructura de encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	10-mar-26	9-abr-26	30,00	4-may-26		ejecución	-55	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	1-abr-26	21-abr-26	20,00	16-abr-26		ejecución	-15	ejecución
	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	9-mar-26	30-mar-26	21,00	26-feb-26	27-feb-26	2	11	31


Plazo del proyecto: **21**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	79,29%	3,60%	-75,69%
Durante el periodo	7,19%	0,00%	-7,19%
Acumulado Actual	86,47%	3,60%	-82,87%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-19,06

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.014.528.272	$ 46.081.010	4,54%
Durante el periodo	$ 91.953.942	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 1.106.482.214	$ 46.081.010	4,16%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.060.401.203,99

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	#¡REF!	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana continuaron las actividades constructivas asociadas a la ejecución del alcantarillado. En las visitas de seguimiento se verificó que los materiales empleados en obra provienen de fuentes autorizadas. Para el suministro de materiales pétreos se reportó la adquisición a través del proveedor Agregados La Floresta; sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de la certificación que soporte el suministro realizado durante el mes de mayo de 2026 la cual se encuentra en tramite.
Asimismo, se efectuó seguimiento al manejo de los RCD generados por las excavaciones, evidenciándose su aprovechamiento dentro del proyecto. Se prevé la adecuada disposición final o donación de los posibles excedentes, de conformidad con los lineamientos establecidos. En la alcantarilla ubicada en la abscisa K6+470 se identificó un volumen pequeño de RCD que será utilizado para el relleno de aletas; por lo tanto, se solicita implementar medidas de manejo temporal para su acopio mientras se desarrolla dicha actividad.
Adicionalmente, se mantuvo el control sobre el almacenamiento y manejo de materiales, la gestión de los RCD y el suministro del recurso hídrico requerido para las actividades constructivas.
En este frente de obra se cuenta con una unidad sanitaria fija en calidad de alquiler para el personal de obra, la cual se encuentra operativa y en condiciones adecuadas de uso. De igual manera, se continúa con la implementación de las medidas y actividades contempladas en el PAGA, de acuerdo con el avance y las actividades ejecutadas.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de junio de 2026, en el municipio de Nariño, durante la supervisión técnica a la construcción de alcantarillas y el seguimiento al desencofrado de la estructura de encole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463 Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se realizó la inspección y seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, verificando la aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, el desarrollo de las charlas de seguridad de cinco minutos, la diligencia de los formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades en campo.

En cuanto al recurso humano y equipos disponibles, se evidenció la presencia de únicamente dos (2) obreros para la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de alcantarillas y obras de drenaje. Asimismo, durante la visita de seguimiento no se observó la presencia permanente de maquinaria amarilla, equipos de compactación ni vehículos destinados al transporte de materiales, agua u otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se ha identificado como principal situación problemática la limitada disponibilidad de agua en la zona de intervención, recurso indispensable para la adecuada ejecución de diferentes actividades de obra. Adicionalmente, se evidencia que el contratista no cuenta de manera permanente con un vehículo o equipo destinado al transporte y suministro de agua en el frente de trabajo, lo que dificulta la realización de trasiegos continuos y oportunos.

Esta situación puede generar afectaciones en actividades que requieren humedad y control permanente de las condiciones de los materiales, tales como procesos de compactación, conformación de capas granulares, preparación de concretos, curado de elementos estructurales y demás actividades asociadas a la ejecución de la obra, impactando potencialmente los rendimientos y la calidad de los trabajos ejecutados.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

De acuerdo con la programación contractual establecida para el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, se evidencia un desfase en la ejecución de las actividades programadas, toda vez que a la fecha aún se encuentran en desarrollo labores asociadas a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, las cuales debieron haber sido culminadas en etapas previas del cronograma de obra.

Esta situación ha generado un retraso en el avance general del proyecto, afectando el inicio y desarrollo oportuno de actividades subsiguientes que dependen directamente de la finalización de las obras de drenaje. En consecuencia, se insta al contratista a implementar las medidas necesarias para fortalecer la planeación operativa, optimizar la disponibilidad de recursos y aumentar los frentes de trabajo, con el propósito de recuperar los tiempos de ejecución y garantizar el cumplimiento de la programación contractual vigente.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante la presente semana de seguimiento al frente de obra ubicado en el municipio de Nariño, se evidenciaron limitaciones en la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas, las cuales podrían afectar el avance y rendimiento del proyecto.

En cuanto al recurso humano, se observó la disponibilidad de únicamente dos (2) obreros para la ejecución de las actividades asociadas a la construcción de alcantarillas y demás obras de drenaje.

Respecto a los equipos requeridos para la obra, no se evidenció la presencia permanente de maquinaria amarilla ni de equipos de compactación durante las actividades verificadas en campo. Asimismo, no se cuenta con vehículos destinados al transporte de materiales, agua u otros insumos necesarios para el desarrollo de las actividades, situación que podría generar afectaciones en los rendimientos operativos y en la continuidad de los trabajos.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, Cundinamarca, se evidencia un atraso significativo en la ejecución presupuestal de las actividades programadas. De acuerdo con el seguimiento realizado al corte de la semana 10, se tenía prevista una ejecución acumulada de $1.106.482.213,99, equivalente al 86,47 % del presupuesto total del proyecto. Sin embargo, a la fecha únicamente se registra una ejecución acumulada de $38.506.148,00, correspondiente al 3,48 %.

Lo anterior refleja un desfase de aproximadamente 82,99 puntos porcentuales respecto de la programación establecida, manteniéndose pendiente de ejecución el 96,52 % de los recursos programados para el frente de obra. Esta situación evidencia un bajo nivel de avance en la ejecución de las actividades contractuales y genera un riesgo significativo para el cumplimiento de las metas previstas dentro del cronograma del proyecto.

Durante las visitas de seguimiento realizadas por la interventoría, se identificó que los principales retrasos están asociados a la ejecución de las obras de drenaje, particularmente en las actividades relacionadas con la instalación de tubería para alcantarillas, la construcción de estructuras de encole y descole y demás obras hidráulicas, las cuales constituyen actividades críticas para la continuidad y desarrollo de las actividades subsiguientes.

En consecuencia, esta interventoría recomienda al contratista adoptar de manera inmediata medidas orientadas al fortalecimiento de la planeación y programación de obra, incrementar la disponibilidad de personal, maquinaria y equipos, así como optimizar la gestión de recursos y materiales, con el propósito de recuperar el atraso evidenciado, mejorar los rendimientos de ejecución y garantizar el cumplimiento de las metas contractuales establecidas para el proyecto.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

No se reporta para el periodo

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la presente semana se evidenció que el personal vinculado por el contratista no cuenta con la aprobación de la interventoría, debido a que no ha sido remitida la información pertinente y completa del recurso humano requerido para su validación. En consecuencia, no ha sido posible verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales, documentales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) exigidos para su ingreso y permanencia en obra.

Adicionalmente, durante la visita de seguimiento no se observó la presencia ni la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el frente de trabajo, situación que representa un riesgo para el personal de obra, los usuarios de la vía y la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto.

De igual manera, se identificó el incumplimiento en el uso de la dotación y de los Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal presente en obra, lo cual incrementa la exposición a riesgos laborales y evidencia deficiencias en la aplicación de las medidas de prevención y control establecidas para el desarrollo seguro de las actividades.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Como resultado de las actividades de seguimiento realizadas al frente de obra ubicado en el municipio de Nariño, esta interventoría evidenció que el avance físico ejecutado presenta rezagos frente a lo establecido en la programación contractual. A la fecha de la visita, continúan desarrollándose actividades relacionadas con la instalación de tubería y la construcción de alcantarillas, las cuales, de acuerdo con el cronograma aprobado, debían registrar un nivel de ejecución superior. Esta situación ha generado afectaciones en el cumplimiento de los hitos programados y en la secuencia prevista para las actividades posteriores.

Durante las inspecciones efectuadas se observó una disponibilidad limitada de recursos para la ejecución de los trabajos. En particular, se constató la presencia de únicamente dos (2) obreros en el frente de obra, así como la ausencia permanente de maquinaria amarilla, equipos de compactación y vehículos de apoyo destinados al transporte de materiales y al abastecimiento de agua. Estas condiciones inciden directamente en los rendimientos de ejecución y representan un riesgo para el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto.

De igual manera, se identificaron observaciones técnicas relacionadas con algunos procedimientos constructivos implementados en la ejecución de estructuras hidráulicas, especialmente en las actividades de conformación de fundaciones y construcción de elementos estructurales de alcantarillas. Tales observaciones fueron comunicadas al contratista mediante los mecanismos establecidos, con el fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias y se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad exigidos.

En atención a lo anterior, esta interventoría recomienda fortalecer la gestión y planificación de los recursos de obra, incrementando la disponibilidad de personal, maquinaria, equipos y medios de apoyo requeridos para la ejecución de las actividades programadas. Lo anterior permitirá mitigar los atrasos identificados, atender oportunamente las observaciones técnicas formuladas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la adecuada calidad y oportunidad en la ejecución del proyecto.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SUPERVISION TECNICA



SUPERVISION TECNICA



SUPERVISION TECNICA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Gustavo Crosby

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ECG Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 22 de junio de 2026	SEMANA No.	62	DEL	15-jun-26	AL	21-jun-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	NARIÑO, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025
*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026	*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	PLAZO ACTUALIZADO:	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	PLAZO TRANSCURRIDO:	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL ANAPOIMA :	$ 1.279.573.734
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.279.573.734
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 1.279.573.734
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio de 2026, en el municipio de Nariño

1. Supervisión de llegada de maquinaria a frente de Obra
2. Corte, figurado y armado de acero para aletas de descole de la alcantarilla K2+463
3. Encofrado de aletas de descole de la alcantarilla K2+463
4. Riego de imprimación en el tramo de inicio desde el K3+370 al K3+720
5. Extendido, conformación y compactación de material ASFÁLTICA desde el
× K3+720 al K3+640 80ml
× K3+640 al K3+530 110ml
6. Conformación en terreno natural para cunetas longitudinales de la vía
7. Recorrido de todo el tramo puntualizando alcantarillas para lavado y limpieza

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	10-mar-26	9-abr-26	30,00	4-may-26		ejecución	-55	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	1-abr-26	21-abr-26	20,00	16-abr-26		ejecución	-15	ejecución
	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	9-mar-26	30-mar-26	21,00	26-feb-26	27-feb-26	2	11	31


Plazo del proyecto: **21**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	86,47%	3,60%	-82,87%
Durante el periodo	4,83%	7,66%	2,83%
Acumulado Actual	91,30%	11,26%	-80,04%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-18,41

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.106.482.214	$ 46.081.010	4,16%
Durante el periodo	$ 61.818.400	$ 98.034.954	158,59%
Acumulado Actual	$ 1.168.300.614	$ 144.115.964	12,34%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.024.184.650,47

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	#¡REF!	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana de reporte se evidenció la continuidad de las actividades constructivas asociadas a la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463, así como avances en las labores de instalación de asfaltita. Considerando el desarrollo de estas actividades de mantenimiento vial, durante los recorridos de seguimiento se solicitó al contratista la implementación y mantenimiento de las medidas ambientales establecidas en el PAGA. En este sentido, se verificó que el frente de obra dispone de punto ecológico para la segregación de residuos, área destinada al estacionamiento y mantenimiento menor de maquinaria, unidad sanitaria fija en alquiler para uso de los trabajadores y una zona habilitada para el almacenamiento temporal de sustancias químicas.
No obstante, aunque se observó la adecuación de un espacio específico para el almacenamiento de combustibles, lubricantes y demás sustancias químicas, se evidenció que algunos recipientes y envases continúan siendo ubicados fuera de dicha área, permaneciendo en contacto directo con el suelo conforme avanzan las actividades constructivas. Por lo anterior, se requirió al contratista reforzar las medidas de manejo y sensibilización con el personal de obra, así como evaluar la habilitación de áreas complementarias de almacenamiento que respondan a las necesidades operativas del proyecto. De igual manera, se solicitó la instalación y disponibilidad permanente de kits antiderrames en los frentes donde se realiza manipulación, almacenamiento o abastecimiento de sustancias potencialmente contaminantes.
Durante la presente semana el contratista continuó adelantando actividades orientadas a la adecuación e implementación de las medidas contempladas en el PAGA. Sin embargo, de manera general se identificó la necesidad de fortalecer las condiciones de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, mediante la recolección oportuna de bolsas de agua, empaques de cemento y otros residuos generados durante la ejecución de las actividades, evitando su dispersión en las áreas intervenidas.
Por otra parte, en la abscisa K6+470 continúa el acopio temporal de materiales y RCD. En consecuencia, se solicitó al contratista adoptar las acciones necesarias para el retiro oportuno de materiales excedentes y el aprovechamiento de los RCD en el menor tiempo posible. Asimismo, se requirió mejorar las condiciones de confinamiento y cerramiento de las zonas de acopio, con el fin de minimizar riesgos de dispersión de materiales, prevenir afectaciones al entorno y garantizar adecuadas condiciones ambientales, operativas y de seguridad en el sitio de intervención.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada entre el 15 y el 21 de junio de 2026, del Contrato ICCU-140-2025, no se evidenció la ejecución de actividades de campo o administrativas correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio de 2026, en el frente de obra ubicado en el municipio de Nariño, el contratista desarrolló actividades relacionadas con la construcción de obras de drenaje y la intervención de la estructura vial. Entre las labores ejecutadas se encuentran la supervisión de la llegada de maquinaria al frente de obra; el corte, figurado y armado del acero de refuerzo para las aletas de descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463; el encofrado de las aletas de descole de la misma estructura; la aplicación del riego de imprimación en el tramo comprendido entre las abscisas K3+370 y K3+720; el extendido, conformación y compactación de mezcla asfáltica en los tramos K3+720 al K3+640 (80 m) y K3+640 al K3+530 (110 m); la conformación de cunetas longitudinales sobre terreno natural; y el recorrido general del corredor vial para la identificación de alcantarillas que requieren labores de lavado y limpieza.

Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó la inspección y seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, verificando la correcta aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de las charlas de seguridad de cinco minutos, la diligencia de los formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En cuanto a los recursos disponibles, durante la presente semana se verificó la presencia de cuatro (4) trabajadores destinados a la construcción de alcantarillas y demás obras de drenaje. Adicionalmente, ingresaron seis (6) trabajadores y un (1) residente de obra para la ejecución de las actividades de instalación de carpeta asfáltica, fortaleciendo la capacidad operativa del proyecto. Asimismo, se evidenció la disponibilidad de una excavadora tipo Hyser, un vibrocompactador y una finisher, equipos empleados en la ejecución de las actividades programadas.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se ha identificado como una de las principales dificultades la limitada disponibilidad de agua en la zona de intervención, recurso fundamental para la correcta ejecución de diversas actividades de obra. Asimismo, se evidenció que el contratista no dispone de manera permanente de un vehículo o equipo destinado al transporte y suministro de agua en el frente de trabajo, lo que restringe la realización de trasiegos continuos y oportunos.

Esta condición genera riesgos operativos en actividades que requieren un adecuado control de humedad y un suministro constante de agua, tales como la compactación de materiales, la conformación de capas granulares, la preparación y colocación de concretos, el curado de elementos estructurales y demás procesos asociados a la construcción. En consecuencia, esta situación puede afectar los rendimientos programados, ocasionar retrasos en la ejecución de las actividades y comprometer la calidad de los trabajos desarrollados.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

De acuerdo con la programación contractual establecida para el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, se evidencia un desfase en la ejecución de las actividades programadas, considerando que a la fecha aún se encuentran en desarrollo labores asociadas a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, actividades que, conforme al cronograma vigente, debieron haber sido culminadas en etapas anteriores del proyecto.

Si bien actualmente se adelantan actividades de instalación de asfaltita, evidenciando la intención de avanzar en frentes posteriores de la programación, el ritmo de ejecución alcanzado no ha permitido compensar ni recuperar el tiempo acumulado por los retrasos presentados en las obras de drenaje. Esta situación continúa impactando el avance general del proyecto y limita el desarrollo oportuno de las actividades subsiguientes contempladas en el cronograma contractual.

En consecuencia, se recomienda al contratista implementar acciones correctivas orientadas al fortalecimiento de la planeación operativa, optimización de recursos, incremento de frentes de trabajo y mejora de los rendimientos de ejecución, con el fin de mitigar el retraso existente, recuperar los tiempos perdidos y garantizar el cumplimiento de la programación contractual establecida.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante la presente semana de seguimiento al frente de obra ubicado en el municipio de Nariño, se verificó la disponibilidad de recursos para la ejecución de las actividades programadas. En relación con el recurso humano, se evidenció la presencia de cuatro (4) trabajadores destinados a las actividades asociadas a la construcción de alcantarillas y demás obras de drenaje. Adicionalmente, se constató el ingreso de seis (6) trabajadores y un (1) residente de obra para el desarrollo de las actividades correspondientes a la instalación de asfaltita, fortaleciendo la capacidad operativa del proyecto.

Respecto a los equipos requeridos para la ejecución de las actividades, durante la semana se evidenció la disponibilidad de maquinaria y equipos tales como una excavadora tipo Hyser, un vibrocompactador y una finisher, los cuales fueron destinados al desarrollo de las actividades programadas en el frente de obra. La incorporación de estos equipos contribuye al mejoramiento de los rendimientos operativos y al avance de las actividades constructivas.

Asimismo, se constató la existencia de materiales necesarios para la construcción de alcantarillas y para la ejecución de las actividades de instalación de asfaltita. No obstante, pese al fortalecimiento de los recursos humanos y de maquinaria, se continúa evidenciando un retraso acumulado respecto a la programación contractual, por lo que se recomienda mantener y, de ser necesario, incrementar la disponibilidad de recursos con el fin de recuperar los tiempos de ejecución y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, Cundinamarca, se evidencia un atraso significativo en la ejecución financiera de las actividades programadas. De acuerdo con el seguimiento realizado al corte de la semana 11, se tenía prevista una ejecución acumulada de $1.168.300.614, equivalente al 91,30 % del presupuesto programado para el proyecto. Sin embargo, a la fecha se registra una ejecución acumulada de $234.576.055, correspondiente al 20,08 %.

Lo anterior representa una diferencia aproximada de 71,22 puntos porcentuales respecto de la programación financiera establecida, manteniéndose pendiente de ejecución el 79,92 % de los recursos previstos para el frente de obra. Esta situación evidencia que, aunque durante las últimas semanas se han presentado avances en la ejecución contractual, estos aún resultan insuficientes para alcanzar los niveles de cumplimiento programados y recuperar el atraso acumulado.

De manera paralela, el seguimiento efectuado por la interventoría permitió verificar que continúan en ejecución actividades asociadas a las obras de drenaje, particularmente la instalación de tubería para alcantarillas, construcción de estructuras de encole y descole y demás obras hidráulicas. Asimismo, durante el periodo evaluado se dio inicio a actividades de instalación de asfaltita, para lo cual se evidenció el ingreso de personal adicional, maquinaria amarilla, vibrocompactador y finisher. No obstante, los avances obtenidos hasta la fecha no han permitido compensar el rezago acumulado frente a la programación contractual.

En consecuencia, esta interventoría recomienda al contratista mantener y fortalecer las acciones orientadas a la optimización de la planeación y programación de obra, incrementar los rendimientos de ejecución y garantizar la disponibilidad permanente de personal, maquinaria, equipos y materiales. Lo anterior con el fin de acelerar el desarrollo de las actividades pendientes, recuperar el atraso evidenciado y asegurar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el proyecto.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se debe continuar con la implementación, seguimiento y mantenimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA, garantizando su adecuada aplicación en todos los frentes de obra conforme al avance de las actividades constructivas. Asimismo, se recomienda fortalecer las acciones de control, seguimiento y sensibilización al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos ambientales definidos para el proyecto y prevenir posibles afectaciones al entorno

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

NO SE PRESENTA NINGUNA PROBLEMATICA

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

* Se evidenció la continuidad de las actividades de construcción de alcantarillas, incluyendo la instalación de tubería y la ejecución de estructuras de encole y descole en los puntos priorizados del proyecto.
*Durante el periodo evaluado se dio inicio a las actividades de instalación de asfaltita, para lo cual el contratista dispuso personal adicional y equipos especializados que permitieron habilitar nuevos frentes de trabajo.
*En las actividades de drenaje se verificó la presencia de cuatro (4) trabajadores, mientras que para la ejecución de la instalación de asfaltita se incorporaron seis (6) trabajadores adicionales y un (1) residente de obra.
*Se constató la disponibilidad y operación de maquinaria amarilla, vibrocompactador y finisher, equipos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas durante la semana.
*A pesar del incremento de personal y maquinaria, el avance físico acumulado continúa por debajo de la programación contractual, manteniéndose un atraso significativo frente a las metas establecidas para el periodo de seguimiento.
*El avance financiero acumulado del proyecto presenta una diferencia considerable respecto a la programación prevista, evidenciando la necesidad de incrementar los rendimientos de ejecución para lograr una recuperación efectiva del cronograma contractual.
*Se recomienda al contratista mantener la disponibilidad permanente de los recursos humanos, maquinaria, equipos y materiales requeridos, así como fortalecer la planeación operativa y el control de las actividades ejecutadas.
*La interventoría considera necesario implementar medidas de aceleración que permitan mejorar los rendimientos de obra, recuperar los tiempos perdidos y garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el proyecto.
*Aunque se evidencian esfuerzos por incrementar la capacidad operativa del frente de obra mediante la incorporación de personal y equipos, los avances alcanzados durante el periodo aún no permiten compensar el atraso acumulado en la programación contractual.
*Se recomienda realizar seguimiento permanente a los rendimientos obtenidos en las actividades de drenaje e instalación de asfaltita, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas implementadas y establecer acciones correctivas oportunas en caso de ser necesarias.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



COMPACTACION DE ASFALTO NATURAL



HUMECTACION DE MATERIAL COMPACTO ASFALTO NATURAL



COMPACTACION DE ASFALTO NATURAL



DESCARGUE DE MATERIAL ASFALTO NATURAL



VENTEO DE FINALIZACION ASFALTO NATURAL



EXTENDIDO DE ASFALTO NATURAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Gustavo Crosby

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	8/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 29 de junio de 2026	**SEMANA No.**	**63**	DEL	**22-jun-26**	AL	**28-jun-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	**NARIÑO, CUNDINAMARCA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
CONTRATISTA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	409	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	409
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL ANAPOIMA :**	$ 1.279.573.734
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 1.279.573.734
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 1.279.573.734
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En el municipio de Nariño se ejecutan las siguientes actividades durante la semana presente que comprende del 22 al 27 de junio

1. Humectación y compactación final de tramos
+ K3+720 al K3+640
+ K3+640 al K3+530
2. Desencofrado de aletas y guardaruedas de la alcantarilla K2+463
3. NP6 - **MEZCLA EN ASFALTO NATURAL CON UN CONTENIDO DE ASFALTO DEL 5%**, Extendido, conformación y compactación de material ASFÁLTICA desde el
+ K3+530 al K3+410
+ K3+410 al K3+370
4. Compactación de hombros para empalme de concreto
5. Recorrido con contratista y Alcaldesa del municipio para cambio de sectorización de tramo

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	10-mar-26	9-abr-26	30,00	4-may-26		ejecución	-55	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	1-abr-26	21-abr-26	20,00	16-abr-26		ejecución	-15	ejecución
	CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO	9-mar-26	30-mar-26	21,00	26-feb-26	27-feb-26	2	11	31


Plazo del proyecto: **21**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	91,30%	11,26%	-80,04%
Durante el periodo	4,83%	6,03%	1,20%
Acumulado Actual	96,14%	17,30%	-78,84%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
23 días		23,00	-18,13

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 1.168.300.614	$ 144.115.964	12,34%
Durante el periodo	$ 61.818.400	$ 77.205.685	124,89%
Acumulado Actual	$ 1.230.119.014	$ 221.321.649	17,99%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.008.797.365,19

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	#¡REF!	#¡REF!	0%
Durante el periodo	$ -	#¡REF!	0%
Acumulado Actual	#¡REF!	#¡REF!	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
#¡REF!

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante la semana continuó el desarrollo de las actividades constructivas en la alcantarilla ubicada en el K2+436. Se mantiene el acopio de RCD que serán empleados como material de relleno una vez finalizadas las actividades constructivas.
Asimismo, se continuó con las labores de instalación de asfalto. Durante las visitas de seguimiento se evidenció la disposición de un punto ecológico en un área cercana a las actividades, un área destinada al almacenamiento de sustancias químicas y una unidad sanitaria en alquiler para el uso de los colaboradores, entre otras medidas implementadas conforme a lo establecido en el PAGA.
De igual manera, se continuaron realizando recomendaciones al contratista con el fin de prevenir posibles afectaciones ambientales. Estas recomendaciones han venido siendo atendidas oportunamente por el contratista, evidenciándose avances en la implementación de las medidas de manejo ambiental.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada entre el 22 y el 26 de junio de 2026, del Contrato ICCU-140-2025, no se evidenció la ejecución de actividades de campo o administrativas correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 22 y el 27 de junio de 2026, en el frente de obra ubicado en el municipio de Nariño, el contratista ejecutó actividades relacionadas con la construcción de obras de drenaje y la conformación de la estructura vial. Entre las labores desarrolladas se encuentran la humectación y compactación final de los tramos comprendidos entre las abscisas K3+720 al K3+640 y K3+640 al K3+530; el desencofrado de las aletas y guardaruedas de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463; el extendido, conformación y compactación de la NP6 - Mezcla en Asfalto Natural con un contenido de asfalto del 5 %, en los tramos K3+530 al K3+410 y K3+410 al K3+370; la compactación de hombros para el posterior empalme de concreto; y un recorrido técnico conjunto entre el contratista y la Alcaldesa del municipio, con el fin de evaluar y definir el cambio de sectorización del tramo objeto de intervención.

Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó la inspección y seguimiento al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, verificando la aplicación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de las charlas de seguridad de cinco minutos, la diligencia de los formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades programadas en el frente de obra.
En cuanto a los recursos disponibles, durante la presente semana se verificó la presencia de cuatro (4) trabajadores destinados a la construcción de alcantarillas y demás obras de drenaje. Adicionalmente, ingresaron seis (6) trabajadores y un (1) residente de obra para la ejecución de las actividades de instalación de carpeta asfáltica, fortaleciendo la capacidad operativa del proyecto. Asimismo, se evidenció la disponibilidad de una excavadora tipo Hyser, un vibrocompactador y una finisher, equipos empleados en la ejecución de las actividades programadas

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se ha identificado como una de las principales limitantes la disponibilidad restringida de agua en la zona de intervención, recurso indispensable para la adecuada ejecución de múltiples actividades de obra. Adicionalmente, se evidenció que el contratista no cuenta de manera permanente con un vehículo o equipo destinado al transporte y abastecimiento de agua en el frente de trabajo, situación que dificulta la realización de suministros continuos y oportunos.

Esta condición puede generar afectaciones en actividades que requieren un control permanente de humedad y un abastecimiento constante de agua, tales como los procesos de compactación, la conformación de capas granulares, la elaboración y curado de concretos, así como otras actividades asociadas a la ejecución del proyecto. En consecuencia, esta situación podría incidir en la disminución de los rendimientos esperados, generar retrasos en la programación de obra y afectar la calidad y el adecuado desarrollo de los trabajos ejecutados.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

De acuerdo con la programación contractual establecida para el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, se evidencia un desfase en la ejecución de las actividades programadas, considerando que a la fecha aún se encuentran en desarrollo labores asociadas a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, actividades que, conforme al cronograma vigente, debieron haber sido culminadas en etapas anteriores del proyecto.

Si bien actualmente se adelantan actividades de instalación de asfaltita, evidenciando la intención de avanzar en frentes posteriores de la programación, el ritmo de ejecución alcanzado no ha permitido compensar ni recuperar el tiempo acumulado por los retrasos presentados en las obras de drenaje. Esta situación continúa impactando el avance general del proyecto y limita el desarrollo oportuno de las actividades subsiguientes contempladas en el cronograma contractual.

En consecuencia, se recomienda al contratista implementar acciones correctivas orientadas al fortalecimiento de la planeación operativa, optimización de recursos, incremento de frentes de trabajo y mejora de los rendimientos de ejecución, con el fin de mitigar el retraso existente, recuperar los tiempos perdidos y garantizar el cumplimiento de la programación contractual establecida.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Durante la presente semana de seguimiento al frente de obra ubicado en el municipio de Nariño, se verificó un fortalecimiento en la disponibilidad de recursos destinados a la ejecución de las actividades programadas. En cuanto al recurso humano, se evidenció la presencia de cuatro (4) trabajadores asignados a las actividades de construcción de alcantarillas y demás obras de drenaje. Adicionalmente, se constató el ingreso de seis (6) trabajadores y un (1) residente de obra para el desarrollo de las actividades correspondientes a la instalación de asfaltita. Asimismo, se evidenció la contratación de personal adicional con el propósito de iniciar y dar continuidad a la ejecución de las actividades asociadas a la construcción de cunetas.

Respecto a los recursos de maquinaria y equipos, durante el periodo evaluado se verificó la disponibilidad y operación de maquinaria amarilla, un vibrocompactador y una finisher, equipos que han sido destinados al desarrollo de las actividades programadas y que contribuyen al mejoramiento de los rendimientos operativos en el frente de obra.

De igual manera, se constató la disponibilidad de materiales requeridos para la ejecución de las actividades de alcantarillado e instalación de asfaltita. No obstante, pese al incremento en la disponibilidad de personal, maquinaria y equipos, se continúa evidenciando un retraso acumulado frente a la programación contractual, por lo que se recomienda al contratista mantener y fortalecer la asignación de recursos, con el fin de incrementar los rendimientos de ejecución, recuperar los tiempos programados y garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el frente de obra correspondiente al municipio de Nariño, Cundinamarca, se continúa evidenciando un atraso significativo en la ejecución física y financiera de las actividades programadas. De acuerdo con el seguimiento realizado al corte de la semana 12, se tenía prevista una ejecución financiera acumulada de $1.230.119.014, equivalente al 96,14 % del presupuesto programado para el proyecto. Sin embargo, a la fecha se registra una ejecución acumulada de $290.952.472, correspondiente al 23,65 %.

Lo anterior representa una diferencia aproximada de 72,49 puntos porcentuales respecto de la programación financiera establecida, manteniéndose pendiente de ejecución el 76,35 % de los recursos previstos para el frente de obra. De igual manera, el avance físico acumulado presenta una ejecución del 22,74 % frente al 96,14 % programado, evidenciándose un retraso acumulado del 73,40 %, situación que continúa afectando el cumplimiento de las metas contractuales establecidas.

Durante el periodo evaluado, la interventoría verificó la continuidad de las actividades asociadas a las obras de drenaje, incluyendo la instalación de tubería para alcantarillas y la construcción de estructuras de encole y descole. Asimismo, se evidenció el avance en las actividades de instalación de asfaltita y la incorporación de personal adicional para la ejecución de cunetas, así como la disponibilidad de maquinaria amarilla, vibrocompactador y finisher. No obstante, pese al fortalecimiento de los recursos humanos y operativos, los avances obtenidos hasta la fecha no han permitido recuperar el retraso acumulado frente a la programación contractual.

En consecuencia, esta interventoría recomienda al contratista mantener y fortalecer las acciones orientadas a la optimización de la planeación y programación de obra, incrementar los rendimientos de ejecución y garantizar la disponibilidad permanente de personal, maquinaria, equipos y materiales, con el propósito de acelerar el desarrollo de las actividades pendientes, recuperar el atraso evidenciado y asegurar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el proyecto.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se recomienda verificar el estado de los acopios de materiales, retirar el material excedente y realizar la adecuada disposición de los RCD que aún se encuentren presentes en la obra, especialmente en las áreas donde ya finalizaron las actividades de construcción de alcantarillado, con el fin de prevenir afectaciones ambientales y mantener el orden y la limpieza de los frentes de trabajo.

De igual manera, se recomienda fortalecer las acciones de control, seguimiento y sensibilización al personal respecto al adecuado almacenamiento, manipulación y manejo de sustancias químicas, garantizando el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y respuesta establecidas en el PAGA, así como de la normativa ambiental vigente.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

NO SE PRESENTA PROBLEMATICA

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No se reportan aspectos sociales para el periodo reportado.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

* Se evidenció la continuidad de las actividades asociadas a las obras de drenaje, incluyendo la instalación de tubería para alcantarillas y la ejecución de estructuras de encole y descole en los puntos priorizados del proyecto.
*Durante el periodo evaluado se verificó el desarrollo de las actividades de instalación de asfaltita, para las cuales el contratista dispuso personal adicional, residente de obra y equipos especializados.
*Se constató la incorporación de nuevos recursos humanos destinados a la ejecución de las actividades de construcción de cunetas, con el propósito de incrementar la capacidad operativa y avanzar en la recuperación de los tiempos programados.
*En las visitas de seguimiento realizadas por la interventoría se evidenció la disponibilidad y operación de maquinaria amarilla, vibrocompactador y finisher, equipos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas en el frente de obra.
*El avance físico acumulado del proyecto al corte del periodo corresponde al 22,74 %, frente a un avance programado del 96,14 %, evidenciándose un retraso acumulado del 73,40 % respecto a la programación contractual.
*El avance financiero acumulado presenta una ejecución del 23,65 % frente al 96,14 % programado, lo que refleja la persistencia de un desfase significativo en la ejecución presupuestal del proyecto.
*Si bien durante el periodo evaluado se evidenció un incremento en la disponibilidad de personal, maquinaria y equipos, los rendimientos alcanzados aún no permiten compensar el atraso acumulado frente al cronograma contractual.
*Se identificó que las actividades asociadas a las obras de drenaje continúan constituyendo una ruta crítica para el desarrollo del proyecto, debido a su incidencia directa sobre la ejecución de actividades posteriores.
*La interventoría recomienda al contratista mantener la disponibilidad permanente de recursos humanos, maquinaria, equipos y materiales, así como fortalecer la planeación operativa y la programación de actividades, con el fin de mejorar los rendimientos y recuperar el atraso evidenciado.
*Se considera necesario implementar estrategias adicionales de aceleración y control de obra que permitan garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas contractualmente.
*A pesar de los esfuerzos realizados por el contratista para fortalecer la capacidad operativa del frente de trabajo, persiste un riesgo de incumplimiento de los plazos contractuales si no se incrementan los niveles de ejecución durante los próximos periodos de seguimiento.
*La interventoría continuará realizando seguimiento permanente al comportamiento de los indicadores físicos y financieros, con el propósito de verificar la efectividad de las medidas implementadas por el contratista para la recuperación del cronograma.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



REMATE DE ENCOLE ALCANTARILLA K2+463



LLAVE DE EMPALME ASFALTO NATURAL A CONCRETO



COMPACTACION DE ASFALTO NATURAL



LLANTEO DE TRAMO ASFALTO NATURAL



EXTENDIDO Y PERFILACION DE TRAMO ASFALTO NATURAL



IMPRIMACION DE TRAMO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Gustavo Crosby