6.6.3 ES-MC-FR-06_ACTA DE COMITÉ

TIBACUY

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	10/06/2025

FECHA DE REUNIÓN :	10/06/2026	**ACTA No.**	CINCO (5)
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 38,98% con respecto a un programado del 73,82% por lo que presenta un atraso del 34,83%.
2. Actividades ejecutadas: 3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.
3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
ESTABILIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS TRAMO 1 K17+290 AL K17+520, TRAMO 1D K17+570 AL K1+780, TRAMO 1C K1+280 AL K1+436, TRAMO 1A K0+839 AL K0+914.56
• CONFOMACION DE LA VIA TRAMO 1C K1+280 AL K1+436
• VACIADO DE CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE
• FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE K17+720

CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**17/06/2026**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**17/06/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	17/06/2025

FECHA DE REUNIÓN :	17/06/2026	**ACTA No.**	SEIS (6)
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 44,16% con respecto a un programado del 85,09% por lo que presenta un atraso del 40,93%.
2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:.
Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
ESTABILIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS TRAMO 1 K17+290 AL K17+520, TRAMO 1D K17+570 AL K1+780, TRAMO 1C K1+280 AL K1+436, TRAMO 1A K0+839 AL K0+914.56
• CONFOMACION DE LA VIA TRAMO 1C K1+280 AL K1+436
• VACIADO DE CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE
• FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE K17+720
3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
• ESTABILIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS TRAMO 1 K17+290 AL K17+520, TRAMO 1D K17+570 AL K1+780, TRAMO 1C K1+280 AL K1+436, TRAMO 1A K0+839 AL K0+914.56
• CONFOMACION DE LA VIA TRAMO 1C K1+280 AL K1+436
• VACIADO DE CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE
• FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE K17+72010. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.

CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**24/06/2026**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**24/06/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	24/06/2025

FECHA DE REUNIÓN :	24/06/2026	**ACTA No.**	SIETE (7)
HORA DE INICIO:	11:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO TIBACUY		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento actividades de obra Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Programación de obra: Durante el presente comité se informa al contratista que a la fecha se lleva un avance de obra del 48,12% con respecto a un programado del 99,14,% por lo que presenta un atraso del 51,01%.
2. Actividades ejecutadas: Se vienen ejecutando actividades correspondientes al:.
• ESTABILIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS TRAMO 1 K17+290 AL K17+520, TRAMO 1D K17+570 AL K1+780, TRAMO 1C K1+280 AL K1+436, TRAMO 1A K0+839 AL K0+914.56
• CONFOMACION DE LA VIA TRAMO 1C K1+280 AL K1+436
• VACIADO DE CAJA DE ENCOLE Y ALETAS DE DESCOLE
• FIGURADO ACERO DE REFUERZO CAJA DE ENCOLE K17+720
3. Actividades por ejecutar: Según programación de obra a fecha del presente comité el contratista debió iniciar con las siguientes actividades:
* SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
* CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES
* CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)
* REMOCION DE ALCANTARILLAS


CONCLUSIONES

No se esta dando cumplimiento a la programación de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de obra según programación	Contratista	**30/06/2026**
Realizar ensayos de control de calidad de las capas estabilizadas.	Contratista	**30/06/2026**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
GUILLERMO NUÑEZ		
MANUEL MORENO	manuel.moreno@euroconsultsc.co	

NARIÑO

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	9/06/2026	**ACTA No.**	DOS (2)
HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	04:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO NARIÑO		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Verificación del estado de las alcantarillas y definición de intervenciones en el corredor vial.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En atención al objeto de la reunión, se realizó un recorrido conjunto por el corredor vial con la participación del residente de obra del contratista y el personal de la interventoría, con el propósito de verificar el estado actual de las alcantarillas existentes y evaluar las condiciones del sistema de drenaje a lo largo del tramo intervenido.

Durante la inspección se identificaron las alcantarillas que presentan acumulación de sedimentos, material vegetal y otros elementos que afectan su adecuado funcionamiento hidráulico, razón por la cual se definieron los puntos que serán intervenidos mediante actividades de limpieza por parte del contratista.

De igual manera, se revisó en campo la ubicación propuesta para la construcción de las cunetas longitudinales, analizando las condiciones topográficas, el manejo de las aguas de escorrentía y la funcionalidad del drenaje superficial, con el fin de establecer los tramos donde estas estructuras serán ejecutadas conforme a las necesidades identificadas y a los criterios técnicos del proyecto.

Finalmente, se acordó que el contratista incorporará las actividades definidas dentro de la programación de obra y dará prioridad a las intervenciones requeridas para mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y garantizar el adecuado manejo de las aguas superficiales en el corredor vial.

CONCLUSIONES

Como resultado del recorrido realizado, se identificaron las alcantarillas que requieren actividades de limpieza y se definieron los tramos donde se ejecutarán las cunetas longitudinales, con el fin de mejorar el manejo de las aguas y dar continuidad a las actividades programadas en el proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El contratista ejecutará las actividades de limpieza en las alcantarillas identificadas durante el recorrido, de acuerdo con la programación establecida.	CONTRATISTA	
El contratista iniciará la construcción de las cunetas longitudinales en los tramos definidos durante la inspección técnica.	CONTRATISTA	
El contratista garantizará la disponibilidad de personal, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo oportuno de las actividades programadas.	CONTRATISTA	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Luis David Alvarez Cruz	luis.alvarez@euroconsultsc.co	
Andres Fernando Cardoso Romero	ingeandrescardoso2510@outlook.es	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	18/06/2026	**ACTA No.**	TRES (3)
HORA DE INICIO:	10:00:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	12:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO NARIÑO		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Análisis de estrategias para la recuperación del cronograma contractual.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En atención al objeto de la reunión, se llevó a cabo un análisis del estado actual de ejecución del proyecto, revisando el avance físico alcanzado frente a la programación contractual y las actividades pendientes por ejecutar. Durante la reunión se evidenció que el proyecto presenta un atraso respecto al cronograma establecido, por lo que se discutieron las acciones necesarias para mejorar el rendimiento de los frentes de trabajo y recuperar los tiempos de ejecución.

El contratista expuso el plan de acción propuesto para incrementar el avance de la obra, el cual contempla el fortalecimiento del recurso humano, la disponibilidad permanente de maquinaria y equipos, la apertura de frentes de trabajo adicionales y la optimización de la programación de las actividades, priorizando aquellas que generan mayor impacto en el avance del proyecto.

Por su parte, la interventoría reiteró la importancia de dar cumplimiento a la programación contractual, mantener una adecuada coordinación entre los diferentes frentes de trabajo y garantizar la disponibilidad oportuna de materiales, equipos y personal, con el fin de evitar nuevas afectaciones en los rendimientos de ejecución.

Finalmente, se acordó realizar seguimiento periódico al cumplimiento del plan de acción planteado por el contratista, verificando en campo la implementación de las medidas adoptadas y el comportamiento de los indicadores de avance físico y financiero del proyecto, con el propósito de evaluar su efectividad en la recuperación del cronograma contractual.

CONCLUSIONES

Como resultado del recorrido realizado, se identificaron las alcantarillas que requieren actividades de limpieza y se definieron los tramos donde se ejecutarán las cunetas longitudinales, con el fin de mejorar el manejo de las aguas y dar continuidad a las actividades programadas en el proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se evidenció la necesidad de fortalecer la ejecución de las actividades programadas mediante la implementación de un plan de acción orientado a la recuperación de los tiempos de atraso que presenta el proyecto.	CONTRATISTA	
El contratista manifestó su compromiso de incrementar los rendimientos de ejecución mediante la optimización de los recursos humanos, maquinaria y equipos disponibles en el frente de obra.	CONTRATISTA	
La interventoría realizará seguimiento permanente al cumplimiento del plan de acción acordado, verificando la implementación de las medidas adoptadas y su incidencia en el avance físico del proyecto.	INTERVENTORIA	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Luis David Alvarez Cruz	luis.alvarez@euroconsultsc.co	
Andres Fernando Cardoso Romero	ingeandrescardoso2510@outlook.es	

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	26/06/2026	**ACTA No.**	CUATRO (4)
HORA DE INICIO:	01:00:00 p.m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	03:00:00 p. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	TRAMO NARIÑO		
DEPENDENCIA:	INTERVENTORIA ECG INGENIERIA SAS		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión de la sectorización del proyecto y definición de ajustes en los frentes de intervención.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En atención al objeto de la reunión, se realizó la revisión técnica de la sectorización establecida para la ejecución de las actividades del proyecto, efectuando un análisis de las condiciones actuales del terreno correspondientes al Tramo 1, comprendido entre las abscisas K2+270 y K2+520, con una longitud aproximada de 250 m. Durante la inspección se identificaron condiciones geométricas y de estabilidad del terreno que podrían afectar el adecuado desarrollo de las actividades programadas, así como el comportamiento de la estructura de pavimento en dicho sector.

Con base en lo anterior, se analizaron alternativas que permitieran optimizar la ejecución del proyecto y garantizar la continuidad de las actividades. Como resultado de la evaluación técnica realizada conjuntamente entre el contratista y la interventoría, se acordó reubicar el Tramo 1 hacia el sector comprendido entre las abscisas K3+720 y K4+000, con una longitud aproximada de 280 m, incrementando en 30 m la longitud inicialmente prevista debido a las condiciones identificadas en el terreno.

La modificación de la sectorización obedece a que el nuevo tramo queda contiguo al Tramo 2, permitiendo dar continuidad a la intervención y garantizando un tratamiento homogéneo de la vía. Adicionalmente, se evidenció que el nuevo sector corresponde a un tramo con pendiente, por lo que se consideró técnicamente conveniente extender la intervención con asfalto natural hasta la corona de la rampa, con el propósito de minimizar el riesgo de arrastre de material por efecto de la escorrentía superficial, evitando el deterioro prematuro de la estructura de pavimento y afectaciones posteriores en la vía.

CONCLUSIONES

Se concluyó que las condiciones identificadas en el Tramo 1 no son las más favorables para la ejecución de las actividades programadas, por lo que se acordó reubicar la intervención al Tramo 2, donde se evidencian mejores condiciones técnicas para el desarrollo de la obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El contratista realizará los ajustes correspondientes a la sectorización del proyecto, de acuerdo con lo definido durante la reunión.	CONTRATISTA	
El contratista iniciará la ejecución de las actividades en el Tramo 2, conforme a la programación actualizada.	CONTRATISTA	
La interventoría verificará en campo la implementación de la nueva sectorización y realizará seguimiento al desarrollo de las actividades ejecutadas en el Tramo 2.	INTERVENTORIA	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Luis David Alvarez Cruz	luis.alvarez@euroconsultsc.co	
Andres Fernando Cardoso Romero	ingeandrescardoso2510@outlook.es	