8.4 BITACORA DE OBRA

BITÁCORA TIBACUY

TRAMO 1C PR17554 - PR17584 Calandama

Placa	Recibo	
1. TRK537	15821	3. TLH710 - 15838
2. TB0103	15830	4. TLH710 - 15844 Bycycado, fabricado B-400
		5. TLH710 - 15873

- Aguada Acero Alcantarilla PR17530.

EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores + retroexcavadora + 2 camiones Camioneta + carrotanque, herramientas menores

PERSONAL: 2 auxiliares de transito, 1 ayudante Maestro + oficial

- Estabilizacion Granular Tramo 3. PR18+114 - PR17+884, longitud 230m, Se utilizaron 357 bultos de cemento, 230 litros de Aditivo Quimico proestech, 13m3 de Agua
- Recepcion de Cemento Argos.
- Se empieza acopio Grecilla y material Granular para la construccion Alcantarilla en tramo 6.

Manuel Moreno
ING. RESIDENTE

Riego

01/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades -
- Implementacion PMT
- Adicion material tramo 1C Calandama

Volqueta	Recibo		
WEL868	15832	15832	B-400
SOL807	15853		
THV078	15854		

- Adicion Material tramo 1D Calandama

Volqueta	Rumbo	
4. SW0191	15855	B-400 Agregados & Floresta
5. TB0103	15856	
6. SQZ258	15858	
7. SSX048	15866	
8. SK0759	15867	

- EXCAVACION ENCOLS y OTROS Alcantarilla PR17530
- EXCAVACION, Instalacion tubos, Conc. y Drages en grava, llenos con material B-400, Construccion muros de Confinamiento Con Costilla llena de material Grueso Alcantarilla 24460, longitud del tubo 8m.
- Soldos estructura entrada y Salida PR17530

EQUIPO: 2 Motoniveladoras, 2 vibro. Compactadores, retroexcavadora, Volqueta Sencilla, Cargador, herramienta menor

PERSONAL: 2 Controladores viales, 7 Ayudantes, Maestro + oficial,

Jhoger

Manuel Moreno
ING RESIDENTE

02/02/2026

Estado del tiempo: Seco

Actividades

- Implementacion PMT
- EXCAVACION, INSTALACION TUBOS L=8m. Drages y Cama en Gravilla, llenos con material Grueso Alcantarilla PR24+860.
- Construccion Confinamiento de los llenos con Costilla llena con material Grueso

Equipo: Retroexcavadora Volqueta Sencilla, Cargador, Herramienta menor + Camion

Personal: 2 Controladores de Transito, 6 Ayudantes, Maestro + oficial + 2 ayudantes

-Figurado Acero para Alcantarilla PR17+530, Estructura de entrada caja y estructura Salida Alcant.

Manuel Moreno
ING. RESIDENTE

03/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Implementacion PMT.
- Terminacion Construccion llenos Alcantarillas PR24+460 y PR24+860, Incluye la terminacion con la los muros de Confinamiento con Costales a lado y lado de la Via
- Acopio cemento tramo 1. San Francisco.

Equipo: Retroexcavadora, Vibrocompactador, Cargador, Volqueta Doble troque, planta Electrica Trompo, Ubicado de Concreto; 2 Camiones + Camioneta
Personal: 2 Controladores de transito, 6 Ayudantes maestro + oficial + 2 cayendantes.

Manuel Moreno
ING. RESIDENTE

4/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Estabilizacion granular tramo 1B PR17+50 - PR17+60, longitud 110 ML, Se utilizaron 171 bultos de cemento. y 110 litros de Aditivo Procetech. Tramo 1C PR17+010 + PR17+130 long. 120ML Cemento. 186bt Arena 12m³
Fundida piso Descole Alcantarilla PR17+530
Equipo: 2 Motoniveladoras, Retroexcavadora 2 Vibrocompactadores, Cargador, Herramienta menor Carrotanque, 2 camiones, camioneta.

Personal: 2 Controladores Viales
6 ayudantes, Maestro + Oficial + 2 ayudantes
Alcantarillas.

Viejo.

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingenieria

5/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades. Abscisa 3 Norte
- Estabilizacion Granular PR197+190 - PR197+060, Longitud 230 ml, se utilizaron 257 bultos de cemento 230 litros de Aditivo Quimico Proestech, 13 m3 de Agua
- Instalacion formaletas estructura de entrada y Salida Alcantarilla PR197+530
Equipo: 2 Motoniveladora, 2 Vibrocompactadores retroexcavadora 2 camiones, Carrotanque, Camioneta, Herramienta menor.
personal. 2 Controladores de transito, 6 Ayudantes, 5 operadores, Maestro, Oficial + 2 Ayudantes., Ing. Residente.

Viejo

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingenieria

06/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
fundida estructura de Salida Alcantarilla PR197+530
Equipo: Compon, herramienta menor.
personal. Maestro + Oficial + 2 ayudantes

Viejo:

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingenieria

08/06/2026
Estado del tiempo Seco

Actividades:
fundida estructura entrada Alcantarilla PR17+530.
Equipo: herramienta menor + camion.
Personal: Maestro + Oficial + 2 ayudantes

Vigas.

Manuel Moreno
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

09/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
- Estabilizacion Granular Tramo nuevo, PR17+250 - PR17+490 Long. 200m, Se utilizaron 311 bultos de cemento. 200 litros de Aditivo Quimico prosteck.
- Perfilado Excavaciones entrada y salida de la alcantarilla PR17+720.

EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores retroexcavadora, Carrotanque, 2 Cargadores, herramienta menor
Personal: 2 Controladores Viales, 6 ayudantes 5 operadores Maestro + oficial + 2 ayudantes, Ing residente obra.

Vigas.

Manuel Moreno
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

10/06/2026
Estado del tiempo: Seco, Lluvias la noche anterior
Actividades:
Tramo I.B. PR1+260 - PR1+420 Long. 160m.,
- Se utilizaron 249 bultos de cemento, Aditivo Quimico prosteck 160 litros
- fundida Soldos Alcantarilla PR17+320

Equipo: 2 Motoniveladoras + 2 Vibrocompactadores + Retroexcavadora + herramienta menor + Carrotanque
Personal: 2 Controladores Viales, 6 ayudantes 5 operadores + SST, Ing. Residente

Maestro + oficial + 2 ayudants.
Rpta. Se presentan dificultades para subir los camiones, en rozan c que por los pendientes y el mal estado de la vía, se vuelve muy lisa impidiendo el ascenso de los vehículos, los vehículos, hubo necesidad de remolcarlos.

MANUEL MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

Vicgu -

11/06/2026
Estado del tiempo: Seco, lluvia noche anterior
Actividades
- Estabilizacion Granular TRAMO 1A.
PR1+520 - PR1+770, Longitud 210 ml
Se utilizaron en la actividad 320 bultos de cemento, 210 litros de Aditivo Químico Prestech, 4 m3 de Agua
- Fundida Solados y pisos Alcantarilla PR1+770
- Colocacion formaleta y temperatura fijación Acero.
* Nota: Teniendo en cuenta las lluvias de los dias anteriores, se observa una diferencia en los ojos de drenaje (Alcantarillas), lo que hace que el agua produzca Socavacion en la cuneta derecha, poniendo en riesgo la capa estabilizada
Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador Retroexcavadora, Carrotanque, Compresor, Comando herramienta menor
Personal: 2 Controladores viales, 6 ayudantes maestro + oficial + 2 ayudantes, GST
Ing. Residente

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingenieria

Vicgu

12/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades

Estabilizacion Granular Dano 10 PR0+815 - PR0+890 L= 75M. se utilizaron 117 bulto de cemento, 75 Litros de Aditivo Dynamon Prostech., Agua 4 m3 Estabilizado 4 m3 para Humectar Humos anteriores

- Fundida Losa Alcantarilla PR17+720

Se realiza relleno Sobre la Alcantarilla PR17+513 Mano 34 → PR17+570 - PR17+550 Volqueta Recibo

TLM710	16029	11/06/2026 Agregados la Floresta B400
SSX 04B	16035	
TLM710	16043	
SSX04B	16044	
TLM710	16059	12/06/2026 B400
SSX04B	16064	

Equipo: 2 Motoniveladoras 2 Vibrocompactadores Retroexcavadora, Cómico, Camioneta Carrotanque, Herramienta menor. Personal 2 Controladores Viales 6 Ayudantes. SST, Maestro + oficial + 2 ayudantes, Ing. residente

Manuel Moreno
RESIDENTE INTERVENTORIA
EGG INGENIERIA

13/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Pupiado Excavacion Alcantarilla PR24+460 Incluye Descole.
- Limpieza Descole Alcantarilla PR17+530
- Formaleteo Descole Alcantarilla PR17+720

Equipo. Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibro Compactador, Camion, Camioneta,

herramienta menor

- Se realiza la conformacion del relleno sobre o/contorno PR17+530 a PR 17+550.

Personal: 2 Controladores Viales, 5 oyudante, maestro + oficial + 2 ayudantes, 5 operadores, Ing. Residente.

@

Viegu

16/06/2026

Estado del tiempo: Seco, lluvias la noche anterior

Actividades

Estabilizacion Granular PR14+000 - PR13+825

TRAMO 3 PR13+825

- Longitud 175ML, espesor 0.25m, se utilizaron 272 bultos de cemento, 175 litros de aditivo Quimico proestech, Agua 4m3
- Adicion material franco s., espesor 0.15m Terreno blando, se autorizo estabilizar una Segunda capa, en razon a el material existente consiste en un material contaminado

	Placa	Recibo
1	IGN084	16078
2	SSX04B	16080
3	SKO799	16081
4	SWO191	16083
5	EYY559	16084
6	WEL86B	16088
7	TRK537	16090
8	THV07B	16091
9	SQZ29B	16093
10	SSX04B	16100

Agregados y Proyecto

MANUEL MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

11	SKO 955	16101		
12	WEL 862	16102		
13	TGU 084	16104		
14	SWO 191	16106	106	B 400
15	SDA 573	16107	107	
16	TRK 537	16108	108	Agregados
17	EY4 559	16KD09	109	de frente
18	THU 096	16110	110	
19	SQT 258	16111	111	
20	SOI 807	16112	113	
21	TBU 258	16116	114	
22	TBO 103	16116	116	

- formaleteo Alcantarilla descole PR17+720
- Excavacion encole y descole Alcantarilla PR4+860.

EQUIPO: 2 Motomoladores, 2 vibrocompactadores, Retroexcavadora, carrotanque, camion, camioneta, herramienta menor

PERSONAL 2 Controladores Viales 8 ayudantes 2 maestros +2 oficiales + 2 ayudantes, 1 Ing. Residente

Viajes

Manuel Moreno
RESIDENTE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

17/06/2026

Estado del tiempo

Actividades.

Mayo 3. Estabilizacion Granular PR13+825 - PR13+600, longitud 225 m, espesor 0.25 m, a 24 m. Se utilizaron 356 bultos de Cemento, 225 litros de aditivo Quimico procsteel. 8 m3 de agua

Adicion Motema/ Tramos. , capa 1 Base Compacto , Segunda capa PR19+600 - PR19+800.

Volqueta	Placa	Recibo	
1	SSX048	16120	B400 Agregados la Floresta.
2	SKO799	16121	
3	TRK537	16123	
4	SOI809	16125	
5	TAP215	16147	

- Tanco 3 Nuevo lleno sobre Alcantarilla PR17+530

Adicion material PR17+520 a PR17+580

Volqueta	Placa	Recibo	
1	SSX048	16154	B400 Agregados la Floresta.
2	SKO799	16155	
3	TAU258	16157	

- Riguroso Acero Alcantarilla PR24+460
- fundida estructura Solida Alcantarilla PR17+720.

Equipo: 2 Motoniveladoras 2 vibrocompactadores, retroexcavadora, camion, camioneta herramienta menor

Personal: 2 controladores viales 8 operadores, 2 maestros + 2 oficiales + 2 ayudantes Alcantarilla + 2 Ingenieros (2) Residentes,

Viegas.

Manuel Moreno
RESIDENTE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

18/06/2026 Estado del tiempo Seco, Nuevas noche anteriores

Actividades

Estabilizacion granular tramos 5. Segunda Capa PR20+029 - PR19+654 longitud 375 ML espesor 0.15m ancho 4 m. Se utilizaron 350 bultos de Cemento

225 bbas de aditivo Químico proestech, Agua
$M3
- Continuacion Construccion Alcantarillas
PR137+830 y PR247+960.

Equipo: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadoras, retroexcavadora, 2 camiones y camioneta + herramienta menor
personal: 2 Controladores Viales & ayudantes, 2 maestros + 2 oficiales + 2 ayudantes alcantarillas, Ing. residente, (2)

Manuel Moreno
RESIDENTE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

19/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Recepcion de cemento 350 bultos de cemento
- Continuacion Alcantarillas PR137+830 y PR247+960

Equipo: Retroexcavadora, herramienta menor
personal: 6 ayudantes + 2 controladores Viales + 2 maestros de Obra + 2 Oficiales + 2 ayudantes Alcantarillas.

Manuel Moreno
RESIDENTE INTERVENTORIA
ECG INGENIERIA

22 de junio de 2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Estabilizacion Granular PR194+650 - PR197+500 Tramo 5, Segunda capa estabilizada, se utilizaron 144 bultos de cemento, 192 litros de aditivo Quimico proestech, 5.5m3 de

Agua
- Continua con la colocacion de formaletas en la alcantarilla PR17+830 Estructuras de entrada y salida
- Excavacion Descole Alcantarilla PR24+860.
- Retiro de Rocas a la salida de la tuberia
- Relleno contra los aletas de la Alcantarilla PR17+720

Equipo: Motoniveladora y vibrocompactador, Carrotanque, Herramienta menor
Personal: 6 Ayudantes, 2 controladores viales 2 maestros + 2 Oficiales + 2 ayudantes, residente Ings.

Juicyo

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingenieria

23/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Estabilizacion granular Tramo 3 Nuevo PR17+490 - PR17+720 Longitud 230m
Se utilizaron 357 bultos de cemento, 230 litros de Aditivo Quimico prosteck, 6.5 m3 de Agua
- Formaleteo Alcantarilla PR17+830 Se funde la caja y Estructura de salida
- Figurado Acero Alcantarilla PR24+460

Equipo: Motoniveladora, retroexcavadora, Carrotanque, Camion, Camioneta, herramienta menor
Personal: 2 Controladores viales, 5 ayudantes, 2 maestros + 2 oficiales + 2 ayudantes Alcantarilla

Juicyo

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingenieria

24/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades.
- Terminacion Estabilizado PR17+450 - PR17+920, Concreto
- relleno Estructuras de entrada y Salida Alcantarilla PR17+830 y PR17+530 con material granular B-400
- fundida caja Alcantarilla PR24+460.

EQUIPO: Motoniveladora, Retroexcavadora + Vibrocompactador + herramienta menor
personal: 2 Controladores Viales, 5 ayudantes 2 maestros, + 2 oficiales + 2 ayudantes Alcantarilla

JUICIO

Manuel Moreno
RESIDENTE ECG
INTERVENTORIA INGENIERIA

25/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades.
- Estabilizacion granular tramo 3 Nuevo PR17+920 - PR17+885 / Longitud 164m, Se utilizaran 255 bultos de Cemento, 164 litros de Aditivo Quimico proestech, 8.5 m3 de Agua
- fundida Concreto de limpieza, Alcantarilla PR18+200.
- formaleteo Estructura de Salida Alcantarilla PR24+460.

Equipo: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Camion, Camioneta, Herramienta menor
personal: 2 Controladores Viales, 5 ayudantes 2 maestros + 2 Oficiales + 2 ayudantes Alcantarilla

Se termina la estabilizacion Granular en el tramo 3 Nucleo

Manuel Moreno
Rodriguez
Residente Interventoria
ECG INGENIERIA

26/06/2026
Estado del tiempo. Seco
Actividades.
- Rectificacion cuneta Tramo 6
- Relleno en estructura de anclaje Alcantarilla PR24+460
- Fundida estructura Solida Alcantarilla PR24+460

Equipo: Motoniveladora, Retroexcavadora, Herramienta menor
Personal: 2 conductores viales, 3 ayudantes, 2 maestros + 2 oficiales + 2 ayudantes alcantarillas

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG INGENIERIA

27/06/2026
Estado del tiempo. Seco
Actividades
- Terminacion fundida Alcantarilla PR18+200 PR24+460
- Equipo: herramienta menor
Personal: 2 maestros + 2 oficiales + 3 ayudantes

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG INGENIERIA

30/06/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Cuneteo tramo 5, tramo 4, tramo 3 Pozo, tramo 3, tramo 2 y tramo 1
- Desfonolado Alcantarilla PK 18+200
- fundida pisos Alcantarilla PK 24+860
Equipo: Retroexcavadora, Motoniveladora, Camion doble cabina, herramienta menor
personal. 2 maestros y 2 oficiales y 3 ayudantes

Jueves.

Manuel Moreno
Residente Interventoria
ECG Ingeniería

BITÁCORA NARIÑO

05-06-26. Actividades realizadas. Miercoles.

- Dia: Soleado.
- Personal: 1 maestro, 1 ayudante.
- Maquinaria: Mezclador de concreto.

Se realiza acompañamiento para entrega de Copias de actas de vecindad, Se realiza el corte figurado y armado de acero para la Caja de encole de la alcantarilla Kz+963. Se realiza observaciones del mal armado de aceros, traslapos que no corresponde segun la norma.

Ing. David A.
Residente Interventoria.

Ing. Andrés Cabrera
Residente de obra

En el desarrollo de esta actividad el personal no cuenta con la documentacion de ingreso, la cual fue solicitada al contratista para su implementacion del plan de manejo de trafico.

HSEQ
RESST

09-06-26. Actividades realizadas. Jueves.

- Dia: Soleado.
- Personal: 1 maestro, 1 ayu.
- Se realiza visita tecnica por parte de la interventoria (geotecnia). verificando Caracteristicas y procesos de mala viabilidad.

Limpieza y orden de encole de alcantarilla Kz+963, teniendo en cuenta las malas condiciones del area.

Armado de acero y formaleteado de la misma.

Reunion en la alcaldia en el municipio de Nariño para Socializacion del PMTI con la Comunidad.

Ing. David A.

Ing. Residente Andres contratista

05-06-26 Actividades realizadas. Viernes.

- Dia: lluvioso.
- Personal: 1 maestro.

Encofrado de encole de la alcantarilla Kzt 463. Se le notifica al Contratista el mal armado, no corresponde el elemento formaleta a utilizar para la estructura a fundir.
Se realiza observaciones de traslapos de acero que no corresponden con lo estipulado
falta de personal para garantizar el rendimiento optimo en Obra.

Ing. David A.
Residente Interventoria.

Ing. Andres Cadavid
Contratista

El contratista no cuenta con la documentacion del personal que desarrolla la actividad, ni los implementos del Proy.

Toni Mesa

11-06-26. Actividades realizadas. Sabado.

- Dia: lluvioso.
- Personal: 1 maestro, 2 ayu.

Se realiza vaciado, mezclado y trasiego de Concreto para fundida de caja de encole de alcantarilla Kzt 463, no realizaron toma de muestras de Concreto para corroborar la resistencia optima del Concreto de diseño, no se evidencia la utilidad de algun elemento, objeto para medir la dosificacion de los materiales granulares a utilizar, las condiciones de encofrado no son viables para la estructura.

Ing. David A.
Residente. Interventoria.

Ing. Andres Cadavid.

se solicita al contratista el ingreso de la documentación de ingreso del personal que realizan las intervenciones del PMT. también la información del PMT.

Yeni Moreno

09-06-26. Actividades realizadas - Martes.
- Dia: Soleado.
- Personal: 0. ayudantes. 1 maestro.

Se realiza supervision tecnica en el desencofre del elemento fundido, se realizan observaciones en el mal acabado del elemento y tele mal acabado, el acero sobresaliido del nivel terminado del concreto, la finalidad del acero no termino en gancho.

Ing. David A.
Residente Interventoria.

Ing. residente contratista Arbres

10-06-26. Actividades realizadas. Miercoles.
No se realizan actividades en el frente de Obra.

Ing David Alvarez.
Residente Interventoria.

Ing. Residente obra contratista

11-06-26. Actividades realizadas. Jueves.
No se realizan actividades en el frente de Obra. en horas de la mañana, en la tarde de 12pm a 5pm Se realiza armado de acero del descole de la alcantarilla Kz +463.

Ing. David A.
Residente Interventoria.

Ing residente obra contratista

12-06-26 Actividades realizadas Viernes.
No se realizaron actividades en el frente de Obra.

Ing. David A.
Residente Interventora.

Ing. Andrés Cadena
Contratista

13-06-26. Actividades realizadas. Sabado.
Por parte de la interventoria no se aprueban las actividades de construccion de alcantarilla debido que a la fecha no se cuenta la documentacion del presente que desarrolle esta actividad, ademas se solicita la implementacion del Pare en obra.

Yesi Alonso

15-06-26. Actividades realizadas. Martes.
Dia: Soleado.
Personal: 1 maestro.
Se realiza Supervision de tramo a intervenir con instalacion de asfatica, revisando condiciones de terreno y la buena instalacion de la Imprimacion, Se revisa elemento estructural fundido el dia Sabado 06 de junio, falta de humectacion y no se ve presencia de personal ejecutando actividades.
Supervision de maquinaria a utilizar en la instalacion de asfaltica.

Ing. David A.

Ing. Andrés Cadena

16-6-26 Componente Ambiental

* Se implementa De acuerdo al PAGA lo Siguiente:
- Alquiler de Unidad Sanitaria en la Hacienda el Pital
- Se implenta punto ecológico para personal de obra y evitar Dispersion de residuos
- Se realiza Acopio de Sustancias Químicas
- Se realiza Charla de Induccion Ambiental y SST al personal de obra
- Se realiza acuerdo para paqueo de Maquinaria en la Hacienda el pital.
- Se implementa Señalizacion de acuerdo al PMT (10 Señales), y maletin.

Ing. Brayan Casas
Residente Ambiental

17-06-26. Actividades realizadas. Miercoles.

Dia: Soleado.

Personal: 6 ayudantes → Instalacion asfaltica.

Personal: 3 ayudante, 1 maestro → Alcantarillas.

1 Residente SST.

1 Residente tecnico.

1 Residente ambiental.

Se realiza extendido, perfilado y Sello de asfalto en uno de los tramos de intervencion K3+720 al K3+640.

Se realiza conformacion de hombros y empalmes con el material Siguiente de la via, por otro lado Se ejecutan actividades en la alcantarilla Km 1+963 como: armado de acero, correccion de traslapos de acero, perfilacion de terreno.

Ing. Dawy A.
Residente Interventoria.

17-6-26 Compromiso Ambiental

Se realiza las siguientes actividades:

* Capacitacion Ambiental al personal de obra
* Arreglo de Ampio de Sustancias Químicas
* Organización de punto ecológico en el front.
* Drenaje de Intercepción para Uso de Agua

Ing. E. Cangahuala
Residente Ambiental

17-6-26 * Se observo la desconformidad del personal que Realiza la instalacion del Asfaltico, el cumplimiento del PMT, Realizar charla de Sensibilizacion en obra ademas de los EPP.

Jose Alberi

17-6-26 SE REALIZÓ CAPACITACIÓN BST DE HERRAMIENTAS INADECUADAS POR PERSONAL, NOTIFICACIÓN DERIVADOS SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE PMT; SE REALIZÓ Y RECALCÓ AL SUPERVISOR QUE EL PERSONAL CUENTA CON EPP Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LLEVAR A CABO INTERVENCIÓN

RESIDENTE BST

19-6-2026 SE REALIZÓ CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN A EL NUEVO PERSONAL CONTRATADO DE TRAFICO, SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE REALIZÓ IMPLEMENTACIÓN DE PMT; SE REVISÓ QUE PERSONAL CONTARA CON EPP; NUEVAMENTE REINCIDIO LA DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL AL CONTRATISTA DE ASFALTO SE REALIZÓ ATS DE IMPLEMENTACIÓN DE PMT

ANGELA CORDILLO
RESIDENTE BST

EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO NO TIENE LA INDUMENTARIA DE SEGURIDAD (ALL)

RESIDENTE BST

18-06-26. Actividades realizadas. Jueves.
Dia: Soleado.
Personal: 6 ayudantes → Instalacion asfaltica.
Personal: 1 ayudante. → Perfilacion cunetas.
1 Residente tecnico.
1 Residente SST.
Se realiza extendido, perfilado y Sello de asfaltico en uno de los tramos de intervencion K3+640 al K3+530. Se realiza conformacion de hombros y empalmes con el material anteriormente instalado, por otro lado, se ejecutan actividades en la alcantarilla Kz + 463, armado de acero encofrado de aletas, trazicago de material. Se realiza recorrido revisando y puntualizando alcantarillas por lavado en toda la Sectorizacion del presente municipio.

Ing David A.
Residente Interventoria.

NOTA: las alcantarillas que se ejecutan hacen parte de los siguientes tramos: Alcantarillas 10, 9, 8, 7, Tramo 2 Alcantarillas 16, 14, 11'.

Ing contratista Ambiental contratista

19-06-26. Actividades realizadas. Viernes.
Dia: Soleado.
Personal: 6 ayudantes → Instalacion asfaltita.
Personal: 2 ayudantes → Alcantarilla.
Se realiza humectacion de los tramos anteriormente intervenidos con asfaltita K3+720 y K3+640, K3+530, Se realiza tambien nuevamente Compactacion de los mismos.
En la alcantarilla Kz + 463 Se realizan trabajos de encofrado para vaciado de Concreto el dia 20 de junio.

Powered by CamScanner

1 Residente técnico.
1 Residente SST.

Ing. David A.
Residente Interventoría.

Ing. candelario cabello Andrés cabrera

Actividades realizadas. Sabado.
D.o: Sabado.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante → Alcantarilla.
Se realiza vaciado de concreto de aletas de descole de la alcantarilla K2 + 463, se realizan observaciones de armado para garantizar un acabado optimo

Ing. David A.
Residente Interventoría.

Ing. residente cabello Andrés cabrera.

Actividades realizadas. Lunes
D.o: Sabado.
Personal: 6 ayudantes → instalación aseo.
Personal: 2 ayudantes → alcantarilla
• se realiza humectación en los tramos anteriores de asfaltica, se le da mas y bicapa de emulsión y se le da la ultima impregnación con emulsión y arena en toda su calzada final.
• En la alcantarilla se descarga y se ende sus respectivos bafles.
1 residente tecnico
1 residente SST

Ing. David A.
Residente Interventoría.

Ing. residente cabello Andrés cabrera.

Powered by CamScanner

23.06.26 Actividades Realizadas. Martes.

Dia: Soleado.
Personal: 6 ayudantes → Instalación Asoaltica
Personal: 2 ayudantes → Alcantarillas.

- Se continua con la aplicación de asfaltico desde el Pr 3+530 al Pr 3+410, Se realiza 5 respectivas compactación. "Se realizan 120 ml"
- En la alcantarilla se desencofra el bordillo y se da inicio el relleno con material de sitio para protección de los aletas y pocata.

1 Residente tecnico
1 Residente SST

Ing. David Alvarez. Ing. contratista Andrés Gamboa.

24.06.26 Actividades Realizadas Miercoles

Dia: Lluvioso para lluvia a las 9:00 a.m.
Personal: 6 ayudantes → Instalación asfaltico
Personal: 2 ayudantes → alcantarillas.

- Se continua con humectación y Sellado final con vibrocompactador & neumatico al tramo que se realizo el dia de ayer.
- Alcantarilla: Se inica a la reparación del terminado de la alcantarilla que queda en la abscisa K 2+463, se le aplica tarrex later con tener mejor diferencia entre el concreto y el mortero del especial revoque.

1 Residente tecnico
1 Residente SST

Ing. David Residente Interventoria. Ing. contratista Andrés Gamboa

25.06.26 Actividades Realizadas Jueves.

- Dia: Soleado.
- Personal: 6 ayudantes → Instalacion asfaltica
- Personal: 2 ayudante → alcantarilla.

. se continua con la aplicacion de asfaltica desde la Pr 3+440 al Pr 3+320, se realza su respectiva contaccion y su humedacion. "40 ml"
1 Residente tecnico
1 Residente SST

Ing. David A.
Residente Interventoria
Ing. controlado
Andres Cardoso

30.06.26 Actividades Realizadas Viernes
• Dia: Soleado.
• Personal: 6 ayudantes * instalacion asfaltica
• se continua con la aplicacion de asfaltico, con el ultimo sello de compactacion con vibrocompactador neumatica, tambien se realiza la ultima aplicacion de emulsion.
1 Residente tecnico
1 Residente SST

Ing. controlado
Andres Cardoso
Ing. David A.
Residente Interventoria.

30.06.26 Actividades realizadas Martes.
Dia: Soleado.
Personal: 6 ayudantes Instalacion asfalto natural.
Se realizo la actividad de perfilacion y bombeo de tramo a intervenir con la instalacion del asfalto natural, (K3+720 al K1+000), por otro lado, Se realizo el riego de liga dentro de las abscisas denotadas anteriormente y posterior a esta actividad Se realiza el venteo del tramo con material (asfalto natural) con una granulometria de finos solamente como proteccion del riego de liga.
1 Residente tecnico.

Residente
Andres Cardoso
Ing David A.
Residente
Interventoria.

02-06-26 Actividades realizadas. Lunes.

No se ejecutaron actividades en el frente de Obra, falta de material y vehiculo para trasiegos, Peo Se realizo corte y figurado de acero donde se dejo el material.

Ing. David Alvarez.
Residente Interventoria.

Ing Andres Cubo

03-06-26 Actividades realizadas. Martes.

- Dia: Soleado.
- Personal: 1 maestro, 1 ayudante.
- Maquinaria: 1 mezclador concreto.
- Se realiza mezclado de concreto pobre para el encole y el descole de la alcantarilla Kz + 463, se le Solicita al contratista mejorar la zona de instalacion de este material.

Se realiza supervision tecnica de la zona de acopio de materiales.

Ing. David Alvarez.
Residente Interventoria

Ing Andres Cubo
Residente de obra

Se Realiza visita en frente de obra y se identifica que el personal que esta desarrollando la construccion de alcantarillas no cuenta con documentacion de ingreso, afiliaciones y examenes ocupacionales; Ademas no se implementa el PMT se solicita al contratista subsanar estas observaciones.

Ing Andres Cubo