ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	0
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	FECHA	26/04/2023

INFORME DE SUPERVISIÓN - PARA PAGO | **17**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCION N°. | NA

CONSECUTIVO N° NA

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-140-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	24/01/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
	ICCU-218-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	3/03/2025	**FECHA INCIO**	2/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIGER 2021	**NIT**	901.902.610-2
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		ECG INGENIERIA SAS	**NIT**	901.289,190-0
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN OBRA	11 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PLAZO INICIAL EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	11,5 MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA	22 DE DICIEMBRE DE 2025 – INCORPORACIÓN DE CINCO (05) ÍTEMS NO PREVISTOS.				
PRORROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	16 DE DICIEMBRE DE 2025 – 6 MESES DE PRÓRROGA. HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026.				
SUSPENSION No. 1 DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	29 DE DICIEMBRE DE 2025 – 15 DÍAS CALENDARIO.				
MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA	12 DE JUNIO DE 2026 – INCORPORACIÓN DE ONCE (11) ÍTEMS NO PREVISTOS.				
PRORROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	15 DE JULIO DE 2026 – 4,5 MESES DE PRÓRROGA. HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026.				
MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA	6 DE AGOSTO DE 2026 – INCORPORACIÓN DE DOCE (12) ÍTEMS NO PREVISTOS.				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30 DE OCTUBRE DE 2026				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	30 DE OCTUBRE DE 2026				
FORMA DE PAGO - OBRA	**1. FORMA DE PAGO CARACTERIZACIÓN DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS:** **a)** Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por interventoría el PLAN DE CAMPO, METODOLOGÍA DE TRABAJO YCRONOGRAMA DE TRABAJO. **b)** Un segundo desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **c)** Un tercer desembolso por el 25% se pagará una vez se realice el restante 50% de las actividades planteadas en el Plan de Campo, Metodología de Trabajo y Cronograma de Trabajo de Campo, trabajos que serán aprobados por la interventoría. **d)** El 25% restante se pagará posterior a la entrega de los documentos técnicos que resulten del análisis de las caracterizaciones, ensayos y demás documentos técnicos requeridos, los cuales serán aprobados por la interventoría. **2. FORMA DE PAGO OBRA DE CORREDORES VIALES:** **a.** En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones señaladas dentro del presente anexo. **b.** El valor restante del contrato se pagará en pagos parciales entregado y aprobado por la interventoría, y la supervisión, conforme al cumplimiento de todos los requerimientos y entregables de cada volumen en el presente Anexo Técnico hasta completar el 95% del valor total del contrato. **c.** Se realizará un último pago correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación por parte de la entidad previa aprobación de la supervisión e		$32.246.753.687,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez sea firmada el acta de liquidación del contrato.	**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$3.903.576.140,00		
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	AGO - 2026		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	NB-100367736 ANEXO 5 CERTIFICADO No. 72762305 CUMPLIMIENTO NB-100095036 ANEXO 07 CERTIFICADO No. 72762309 RCE	2 de abril de 2025	30 de abril de 2027	$ 6.449.350.737,00
Buen manejo del anticipo		2 de abril de 2025	30 de octubre de 2026	$ 9.674.026.106,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		2 de abril de 2025	30 de octubre de 2029	$ 1.612.337.684,35
Calidad de los elementos		30 de junio de 2026	30 de octubre de 2029	$ 725.674.942,25
Estabilidad de la obra		30 de junio de 2026	30 de octubre de 2028	$ 9.674.026.106,10
Responsabilidad civil extracontractual - RCE		2 de abril de 2025	30 de octubre de 2026	$ 1.612.337.684,00

Contrato de interventoria

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	310 47 994000014872 - ANEXO 4 - CUMPLIMIENTO	3 de marzo de 2025	30 de abril de 2027	$ 585.536.421,00
Buen manejo del anticipo		3 de marzo de 2025	30 de abril de 2027	$ 780.715.228,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		3 de marzo de 2025	30 de octubre de 2029	$ 390.357.614,00
Calidad del servicio		3 de marzo de 2025	30 de octubre de 2029	$ 780.715.228,00

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	ECG INGENIERIA SAS - INTERVENTOR
	Fecha diligenciamiento	5 DE SEPT

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se realizó la socialización de avance del 50% para la provincia de Sumapaz en el Municipio de Pandi, con acompañamiento del personal social y de obra, donde se comunicó a la comunidad el estado de avance actual del proyecto en los municipios de Cabrera, Pandi y Tibacuy.

Durante este mes se realizó el pago No 1 de fase III, que corresponde al pago No.4 lo que genera un avance importante de ejecución financiera.
Se realizó también el modificatorio de obra No.3 en donde se incluyeron 12 ítems no previstos con el fin de incorporar las alternativas que permitirán ejecutar el tratamiento superficial de acuerdo a las necesidades de los diferentes municipios.

Componente SST:

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2026, se dio seguimiento desde el componente SST a los frentes de obra en los municipios de Nilo, Nariño, Jerusalén, Cabrera, Pandi y Tibacuy, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de SST y las condiciones de seguridad del personal de obra.
Se realizó diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), registros de asistencia, charlas de seguridad de cinco (5) minutos y demás soportes requeridos, formación del personal acorde con los riesgos de cada actividad, diligenciamiento previo al inicio de actividades de los formatos de maquinaria, equipos y herramientas, y seguimiento a sus condiciones operativas y de seguridad. Estas actividades denotan un seguimiento permanente al cumplimiento de las medidas de SST.

Componente ambiental:

Durante el período se desarrollan actividades de construcción de alcantarillas en los municipios de Tibacuy, Jerusalén, Nilo y Viotá. En articulación con el componente hidráulico por parte de interventoría, se realiza la validación de las estructuras y áreas objeto de intervención con el fin de determinar la necesidad de tramitar permisos de ocupación de cauce. Como resultado de las evaluaciones efectuadas, se concluye que no se requiere dicho permiso

Componente social:

En la provincia de Sumapaz se destaca el acompañamiento realizado a la reunión de avance de obra desarrollada en el municipio de Pandi el 19 de agosto de 2026, espacio en el que se brindó información a la comunidad respecto al desarrollo de las actividades constructivas y se atendieron las inquietudes planteadas por los participante, se avanzó en el levantamiento de actas de vecindad en el municipio de Jerusalén, en los municipios de El Colegio y Viotá, se atendieron reuniones extraordinarias. Durante el periodo también se realizó seguimiento a la solicitud de información técnica presentada por la comunidad de la vereda Alto Ceylán, municipio de Viotá, la cual fue atendida y cerrada mediante la correspondiente gestión de interventoría y obra.
En el Comité Integral N.º 40, se verificó la instalación por parte del Contratista de los diez (10) buzones de PQRSD requeridos para el proyecto.

Componente de pavimentos:

Desde el componente de pavimentos se dio seguimiento a la ejecución de los tratamientos superficiales por parte de la interventoría se realizó visita e inspección visual de corredores en Tibacuy, Viotá, y Nilo, verificando la condición superficial, conformación de plataformas, bordes, drenajes y frentes de obra. Se verificó por parte de la interventoría se revisó la formulación de las mezclas asfálticas y se revisaron los ensayos LWD de Jerusalén

Componente de Geotecnia:

Desde el área de geotecnia se realizó inspección en los municipios de Jerusalén, con respecto al proceso de la estabilización se solicita mejorar la calidad del agua y mejorar condiciones de drenaje, en Nariño se solicita dar mayor uniformidad en los acabados de descoles y mejoramiento de rellenos, al verificar el nivel de cunetas y alcantarillas para garantizar que se deposite el agua en las alcantarillas, en Nilo se evidenció material extraño y orgánico en la capa estabilizada, Pandi se observan deficiencias en el sistema de drenaje, Tibacuy se encontró deficiencias en la homogenización de la capa estabilizada, se evidencia que no hay instalación uniforme de ligante.

Componente hidráulico

Desde el componente hidráulico se dio seguimiento a las construcciones de estrucutras de drenaje en los municipios de Cabrera, Tibacuy, Jerusalén, Nariño, Nilo y Viotá, en cuanto a actividades acumuladas a corte al 31 de agosto, correspondientes a 19 alcantarillas, 4 tramos de cuneta, 2 actividades de geodrén y 62 actividades de lavado. De manera particular, se registraron 1.650 m lineales de intervención de cunetas en Nariño y 1.296 m lineales en Tibacuy.

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIGER 2021	ECG INGENIERIA SAS
Anticipo	$9.674.026.106,10	$780.715.228,00
Pago No. 1	$725.674.942,25	$456.241.906,40
Pago No. 2	$725.674.942,25	$742.509.125,12
Pago No. 3	$725.674.942,25	$505.242.993,36
Pago No. 4	$725.674.942,25	$0,00
Pago No. 5 (Insertar las filas necesarias)	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$2.902.699.769,00	$1.703.994.024,88
Saldo Pendiente por Cancelar	$29.344.053.918,00	$2.199.582.115
Porcentaje de ejecución financiera	9,00%	43,65%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) **UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)**	**Responsable diligenciamiento**	ÁREA SST - ICCU
	Fecha diligenciamiento	EN REVISIÓN.

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	SI	**Chalecos**	SI
	Cascos	SI	**Otros**	SI
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	----------	**NO**	_____

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO APLICA


9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-Durante el mes de junio se mantuvo un seguimiento técnico y administrativo continuo a la ejecución de los contratos ICCU-140-2025 e ICCU-218-2025, mediante la realización de comités de seguimiento y visitas institucionales.
-El componente de Seguridad y Salud en el Trabajo evidenció una gestión permanente en los diferentes frentes de obra, mediante inspecciones, supervisión de actividades, control del uso de elementos de protección personal, verificación del Plan de Manejo de Tránsito y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.
-En el componente social se consolidó el fortalecimiento de los mecanismos de atención y comunicación con las comunidades, destacándose la ausencia de nuevas PQRSD durante el período, la instalación de buzones y formatos de atención en varios municipios, así como la divulgación de piezas informativas y el desarrollo de actividades de participación comunitaria.
- El componente de pavimentos registró avances en la ejecución de actividades de estabilización, conformación de vías, obras de drenaje y mantenimiento de estructuras existentes, permitiendo dar continuidad al desarrollo de las intervenciones previstas en la fase III del proyecto.

10- ANEXOS

Informes semanales 69, 70, 71, 72 y 73.
Informe mensual preliminar No. 17 del mes de Agosto

FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS

NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORO**
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ ESTRADA	SUPERVISOR CONTRATO ICCU-218-2025	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	5/09/2026	