INFORME DE ACTIVIDADES ANDRES FELIPE REY SALAZAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE
ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 196 de 2026 Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para promover la construcción del sistema de acueducto de la localidad de Cohetandiyó, resguardo de Tálaga, municipio de Páez, departamento del Cauca.

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SAN DIEGO S.A.S

PERIODO: OCTUBRE DE 2026

Consultoría 196 de 2026 Elaboración de estudios y diseños de preinversión para promover la construcción del sistema de acueducto de la localidad de Cohetandiyó, resguardo de Tálaga, municipio de Páez, departamento del Cauca.

Se realizan comités de seguimiento los días 5 y 15 de octubre con el ingeniero Diego Armando López, representante legal y contratista, con el fin de hacer seguimiento al proceso contractual y verificar la entrega de los productos. Se tienen los siguientes avances y observaciones en las actividades contractuales:

Visita técnica: Cumple. Se realizó el reconocimiento del área completa del sistema de acueducto y se recolectó la información necesaria.

Diagnóstico de componentes existentes: Cumple. Se realizó el diagnóstico de los componentes existentes del área completa del sistema de acueducto.

Levantamiento topográfico: Se entregó el levantamiento con carteras de campo, informe y certificado de calibración de equipos (este último pendiente en el comité del 5 de octubre). Cumple para ramales principales y líneas; cumple parcialmente para sitios de estructuras y ubicación de viviendas, ya que faltan detalles de demarcación en los planos.

Estudio de suelos: Cumple. Se entregaron los informes y los certificados de calibración de equipos. Falta la entrega física de los productos.

Análisis bacteriológico y físico-químico del agua: Cumple. El laboratorio entregó los resultados en medio digital, tras el retraso reportado en el comité del 5 de octubre. Falta la entrega física.

Diseño hidráulico de las líneas de aducción y conducción: No cumple. Se adelanta el diseño de las líneas de conducción; faltan las memorias de cálculo y los entregables.

Diseños hidráulicos y estructurales de captación, desarenador, tanque de almacenamiento y pretratamiento: Sin avance entregado. Se reitera al contratista avanzar en la ejecución del contrato de consultoría.

El contratista informó el cambio del diseñador estructural; el nuevo profesional fue aprobado por parte de la supervisión.

Concesión de aguas: Con los resultados de laboratorio disponibles, se espera que el contratista radique ante la Secretaría de Salud el trámite del concepto técnico favorable y posteriormente radique la solicitud de otorgamiento del permiso de concesión de agua ante la autoridad ambiental.

Presupuesto y cantidades de obra: Sin iniciar.

Se programa nuevo comité de seguimiento para el 28 de octubre, con el fin de que el contratista allegue de manera física los estudios preliminares y presente el avance de los diseños hidráulicos y estructurales.

PROYECTO		AGOS 2026	SEP 2026	OCT 2026				
Consultoría 196 de 2026 Elaboración de estudios y diseños de pre inversión para promover la construcción del sistema de acueducto de la localidad de Cohetandiyó, resguardo de Tálaga, municipio de Páez, departamento del Cauca.	PROGRAMADO (%)	27.34%	52.70%	86%				
	EJECUTADO (%)	3.51%	45%	50%				

ING. ANDRES FELIPE REY SALAZAR
Contratista Apoyo a la supervisión
Corporación Nasa Kiwe

Rvdo.

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Supervisor
Área de Salud y Saneamiento Básico
Corporación Nasa Kiwe