| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTAS** | **Código:** |
| | **PROCESO DE CONTRATACION** | **Versión: 1** |
| | | **Página:** |
| **Elaboró:** AUXILIAR ADTIVA | **Revisó:** RECTORIA | **Aprobó: RECTORIA** |

# INFORME SUPERVISION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD:** | **FUSAGASUGA** | **FECHA PRESENTE ACTA** | **24** | **10** | **2026** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | **No.2026-013** | | | | **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | | | **22** | **09** | **2026** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CAMARAS), EQUIPOS AUDIOVISUALES, COMPUTO E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CAMPESTRE NUEVO HORIZONTE | | | | | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 30 DIAS | **FECHA ACTA DE INICIO** | | **25** | **09** | **2026** | **FECHA TERMINACION** | **24** | **10** | **2026** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | DD | MM | AAA | **TIEMPO DE SUSPENSIÓN** | | | | | | |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | DD | MM | AAA | **NUEVA FECHA TERMINACIÓN** | | | | DD | MM | AAA |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SIETE MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($7.999.894.oo) | | | | | | | | | |
| **VALOR ADICION** | NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($980.000) M/CTE | | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL** | OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.979.894.oo) | | | | | | | | | |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | JIMMY JAVIER PORRAS JIMENEZ, NIT.No.80.901.047 | | | | | | | | | |
| **NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR** | MARTHA JANETH CIRCADO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los (24) días del mes de octubre del año (2026), siendo las 7:00 a.m,Yo MARTHA JANETH CIRCADO, en mi calidad de supervisora me permito informar que las actividades se recibieron a satisfacción, teniendo en cuenta la adición, así:

**Teniendo en cuenta las modificaciones :**

1. **VALOR INICIAL CONTRATADO:** SIETE MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($7.999.894.oo)
2. **VALOR DE LA ADICION:** NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($980.000) M/CTE
3. **NUEVO VALOR POR EJECUTAR:** OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.979.894.oo)
4. **FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA ADICIÓN EN VALOR:** Inciso final del artículo 40 de la ley 80 de 1993 “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | VALORES | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo Impresora multifuncional samsung M2070w, limpieza general y lubricación de partes incluye cambio de toner mantenimiento de fotoconductor, flechas banda de transferencia, rodillo de calor, cuchillas, y ajuste de los componentes Orientacion | 1 | 346.647 | 346.647 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mantenimiento preventivo Impresora multifuncional samsung Scx4728fn , limpieza general y lubricación de partes incluye cambio de toner. mantenimiento de fotoconductor, flechas banda de transferencia, rodillo de calor, cuchillas, y ajuste de los componentes pagaduria | 1 | 346.647 | 346.647 |
| 3 | Mantenimiento preventivo Impresora HP LASER JET PRO MFP M127fw, limpieza general y lubricación de partes. Incluye cambio de cartuchos sistemas | 1 | 346.647 | 346.647 |
| 4 | Mantenimiento correctivo Impresora multifuncional Epson L4160, Limpieza de inyectores, recarga de tintas, limpieza general y lubricación de partes. Rectoria | 1 | 346.647 | 346.647 |
| 5 | Mantenimiento preventivo Impresora multifuncional HP LASERJET P1102W, limpieza general y lubricación de partes incluye cambio de toner. mantenimiento de fotoconductor, flechas banda de transferencia, rodillo de calor, cuchillas, y ajuste de los componentes secretaria y cordinacion | 2 | 346.647 | 693.294 |
| 6 | Mantenimiento correctivo Impresor HP 107W, limpieza general y lubricación de partes mantenimiento de fotoconductor, flechas banda de transferencia, rodillo de calor, cuchillas, y ajuste de los componentes Cordinacion | 1 | 346.647 | 346.647 |
| 7 | Mantenimiento de computador incluye: formateo limpieza interna y externa, parche para office y windows y optimización del S.O. | 4 | 116.620 | 466.480 |
| 8 | Mantenimiento preventivo tv LG de 43" incluye revision y limpieza general de main board, revision de puertos HDMI, y cambio siempre y cuando se puedan remplazar de la main. No incluye cambio de main board ni pantalla. | 2 | 237.286 | 474.572 |
| 9 | Instalacion de Camaras en dvr; incluye configuracion y programacion, sede principal | 4 | 317.760 | 1.271.039 |
| 10 | Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV que incluya revisión reparación, y/o cambio de red de video y corriente del sistema de seguridad, mantenimiento a cajas de paso en postes y en los puntos por donde vaya el cableado, certificación de continuidad y voltajes. cambio de fuentes y video balum pasivos y/o activos, cambio de la red que este fuera de linea con cable UTP para exteriores para transmisión de video y cable para la corriente, sondeo de cable y alambrado aéreo, Configuración, programación puesta en funcionamiento y habilitación del sistema CCTV. sede la Isla | 4 | 115.906 | 463.624 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV que incluya revisión reparación, y/o cambio de red de video y corriente del sistema de seguridad, mantenimiento a cajas de paso en postes y en los puntos por donde vaya el cableado, certificación de continuidad y voltajes. cambio de fuentes y video balum pasivos y/o activos, cambio de la red que este fuera de linea con cable UTP para exteriores para transmisión de video y cable para la corriente, sondeo de cable y alambrado aéreo, Configuración, programación puesta en funcionamiento y habilitación del sistema CCTV. sede el placer | 8 | 115.906 | 927.248 |
| 12 | Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema CCTV que incluya revisión reparación, y/o cambio de red de video y corriente del sistema de seguridad, mantenimiento a cajas de paso en postes y en los puntos por donde vaya el cableado, certificación de continuidad y voltajes. cambio de fuentes y video balum pasivos y/o activos, cambio de la red que este fuera de linea con cable UTP para exteriores para transmisión de video y cable para la corriente, sondeo de cable y alambrado aéreo, Configuración, programación puesta en funcionamiento y habilitación del sistema CCTV. sede principal espinalito alto | 17 | 115.906 | 1.970.402 |
| | Suministro de tarjeta principal (main board) para TV LG de 43 pulgadas | 1 | 282.000 | 282.000 |
| | Disco SSD M.2 de 512 GB | 1 | 329.000 | 329.000 |
| | cambio de pantalla para computador todo en uno 23,8 pulgadas | 1 | 369.000 | 369.000 |
| | | | **TOTAL** | **8.979.894** |

**FIRMA**

**SUPERVISOR**

Nombre MARTHA JANETH CIRCADO

