PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4

PROINGES

ACTA DE REUNIÓN No. 22	
Lugar: Virtual – Teams	
Citada por: Contratante	**Fecha:** 11/09/2026
Hora inicio: 11:00 a.m.	**Hora fin:** 11:30 a.m.
Convenio Obra No. SEMS-CD-CI-060-2025	**Contribuyente**: Secretaría de Energías y Minería Sostenible **Contratista de obra**: GENSA S.A E.S.P.
Contrato Interventoría: SEMS-CM-CI-051-2025	**Contratista:** PROINGES S.A.S.

PARTICIPANTES				
No	**Nombre**	**Entidad**	**Cargo**	**Firma**
1	Cesar Felipe Díaz Sarmiento	Secretaría de Energías y Minería Sostenible Cundinamarca	Supervisor del Contrato	
2	William Soto Guevara	Consorcio Solar ZNI Cundinamarca	Contratista de Obra	
3	Mónica Gónzalez	GENSA S.A. E.S.P.	Contratista de Obra	Mónica A. González
4	Gabriel Ropain	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	Gabriel E. Ropain S.
5	Samuel Barrios Hereira	PROINGES SAS	Coordinador Interventoría	Samuel Barrios H.
6				
7				
8				
9				

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4

PROINGES

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Revisar el avance en el cumplimiento de compromisos adquiridos.
2	
3	

COMPROMISOS				
No	**Compromiso**	**Fecha Compromiso**	**Entidad**	**Responsable**
1	Completar la instalación de los cinco (5) equipos de contingencia restantes y avanzar en el proceso de energización de usuarios.	14/09/2026 al 18/09/2026	Contratista de obra	William Soto
2	Remitir a la interventoría las pólizas definitivas ajustadas para revisión y concepto previo al cargue en SECOP.	14/09/2026	Contratista de obra	Mónica González
3	Elaborar y radicar informe parcial consolidado con el estado de usuarios intervenidos, instalaciones internas y energizaciones ejecutadas.	-	Contratista de obra	Mónica González William Soto
4	Gestionar reunión con las alcaldías de Medina y Yacopí para coordinar actividades relacionadas con el proceso de AOM y asignación de operador.	-	Secretaría de Energías y Minería Sostenible de Cundinamarca	César Díaz
5	Programar y ejecutar visitas de verificación aleatoria a usuarios energizados.	-	Secretaría de Energías y Minería Sostenible de Cundinamarca	César Díaz

**Se da por aceptado los compromisos plasmados en la presente hoja con la firma de la presente acta por parte de los participantes*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día 11 de septiembre de 2026 se realizó reunión virtual de seguimiento del contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060- 2025, se trataron los siguientes puntos:

1. SEGUIMIENTO A LA IMPORTACIÓN Y CONTINGENCIA LOCAL

El representante del contratista informó que la mercancía importada mantiene como fecha estimada de arribo el día 14 de septiembre de 2026 al puerto de Buenaventura. Asimismo, indicó que, una vez obtenida la aprobación de la interventoría para la implementación de la contingencia, se gestionó la adquisición de equipos nacionales en las ciudades de Bogotá, Villavicencio y Medellín.

Se reportó que durante la semana fueron distribuidos equipos a veinte (20) usuarios, iniciando el proceso de energización en campo. Adicionalmente, se informó que restan cinco (5) equipos por instalar para completar la meta de veinticinco (25) sistemas previstos dentro de la estrategia de contingencia.

La Secretaría consultó sobre el estado real de las energizaciones programadas para iniciar el 9 de septiembre de 2026, precisando que las actividades se encuentran en ejecución y que durante la siguiente semana se espera consolidar los usuarios energizados y los soportes correspondientes.

2. AVANCE DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES EN CAMPO

Durante la reunión se revisó el estado de avance de las actividades constructivas. El contratista informó que se cuenta con treinta y nueve (39) usuarios con instalaciones internas ejecutadas, evidenciándose un avance limitado durante la semana debido a las actividades logísticas asociadas a la distribución de materiales.

Se indicó que únicamente restan once (11) usuarios por recibir materiales, actividad que se prevé completar durante la siguiente semana. Igualmente, se manifestó que las labores de instalación de redes internas, postes y energizaciones continuarán ejecutándose de manera simultánea.

La Secretaría destacó la importancia de consolidar la información de usuarios intervenidos y energizados con el fin de programar las visitas de verificación por parte de la Gobernación de Cundinamarca y atender los requerimientos de información realizados por las administraciones municipales.

3. ESTADO DE PRÓRROGAS Y PÓLIZAS CONTRACTUALES

La Secretaría informó que verificó el cargue de las prórrogas correspondientes a la interventoría en la plataforma SECOP y solicitó información sobre el estado de las pólizas asociadas a la modificación contractual de obra.

GENSA indicó que las observaciones efectuadas a las pólizas fueron atendidas y corregidas. No obstante, uno de los ajustes generó un valor adicional de prima, motivo por el cual se encontraba en trámite el proceso presupuestal requerido para efectuar el pago correspondiente.

Se informó que, una vez expedidas las pólizas definitivas, estas serán remitidas previamente a la interventoría para revisión y concepto antes de realizar el respectivo cargue en SECOP. La fecha

Mónica A. González

estimada para culminar dicho trámite fue establecida para el 14 de septiembre de 2026.

Por su parte, la Secretaría manifestó que adelantará la elaboración del acto administrativo de aprobación correspondiente, con el fin de agilizar el proceso una vez se encuentren disponibles los documentos definitivos.

4. REPORTE DE USUARIOS INTERVENIDOS Y LOGÍSTICA DE VERIFICACIÓN

La Secretaría solicitó que, una vez consolidada la información de avance, se remita un informe detallado que permita identificar los usuarios con instalaciones internas ejecutadas y aquellos que ya cuenten con energización, indicando el estado de cada beneficiario.

Se resaltó que dicha información resulta necesaria para responder solicitudes de las administraciones municipales y para planificar las visitas de seguimiento y verificación que realizará la Gobernación.

La interventoría manifestó que elaborará un informe parcial consolidado con la información de avance disponible y lo radicará formalmente para conocimiento de las partes.

5. COORDINACIÓN CON ALCALDÍAS Y PROCESO DE AOM

GENSA manifestó la necesidad de iniciar el relacionamiento institucional con las alcaldías de Medina y Yacopí, con el propósito de preparar el proceso asociado a la operación y mantenimiento de los sistemas una vez los usuarios se encuentren energizados.

La Secretaría se comprometió a gestionar una reunión con las administraciones municipales para avanzar en la coordinación requerida. Se acordó que dicha reunión se programará aproximadamente dentro de dos semanas, priorizando inicialmente el municipio de Medina debido al mayor nivel de avance alcanzado.

6. TRÁMITE DE PAGO Y PROGRAMACIÓN DE REUNIONES

Las partes revisaron las condiciones para la radicación del próximo trámite de pago. Se concluyó que no existe una fecha límite inmediata para la presentación de la documentación, aunque se recomendó adelantar el proceso una vez se encuentren cumplidos todos los requisitos contractuales y técnicos.

Finalmente, se acordó modificar la programación de las reuniones periódicas de seguimiento, estableciendo su realización los días viernes a las 11:00 a.m.

FIN DE LA REUNIÓN

Mónica A. González

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4

PROINGES

REGISTRO FOTOGRÁFICO

