CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
NIT 902.055.388-0

CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026

NUQ – 013 – 26

Barranquilla, 10 de junio de 2026.

Dr. ANDRES FÉLIPE HORTA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO SA ESP (DISPAC)
Av. Calle 26 No. 69D – 91
Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. DG-087-26.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES DEL MES DE MAYO DE 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente el CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026 remite a DISPAC SA ESP como supervisor de los contratos de obra DG-087-2026 e Interventoría DG-086-2026 los informes mensuales correspondientes al periodo de mayo de 2026. Dentro del informe de interventoría se destaca lo siguiente:

- El cronograma de construcción fue aprobado en su versión definitiva (V3) el 02 de junio de 2026, la valla informativa fue instalada en los corregimientos de Nuquí y Jurubirá, y la socialización inicial del proyecto se realizó el 28 de mayo de 2026.
- Se registra un avance físico acumulado del 0,33% (desbroce, excavación, relleno y compactación en el área del parque solar), superando el 0,04% programado para el período. A la fecha, el PMA, PGS y SG-SST no han sido remitidos para revisión, y las pólizas del contrato de obra no han sido actualizadas conforme al acta de inicio del 15 de mayo de 2026.
- El replanteo de redes MT 13,2 kV se encuentra en proceso de ajuste tras las observaciones formuladas por la Interventoría. El anticipo permanece pendiente de desembolso al no haberse cumplido los requisitos previos para su trámite.

Atentamente,

JAMES MARTINEZ G.
CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
Representante Legal