INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SBV-CD-CVI-235-2025	
*Informe Parcial: **X*** *No. Del Informe: 4*	*Informe Final:*
Periodo del Informe: 28 Abril de 2026 al 28 de junio de 2026	
Fecha en la que se rinde en informe	*09 de julio de 2026*

1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MONICA QUIROGA POVEDA
IDENTIFICACIÓN	CC 53.930.703 DE SILVANIA
CARGO	DIRECTORA
ÁREA	DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
PARTE DEL CONVENIO	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P
IDENTIFICACIÓN	NIT.900.222.346-0
SUPERVISOR DESIGNADO	JULIAN DAVID HERRERA GRANADOS
IDENTIFICACIÓN	1.010.213.388 DE BOGOTÁ D.C
CARGO	ASESOR DE ASUNTOS AMBIENTALES
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS INNOVADORES DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO, LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN SOBRE LOS ACUEDUCTOS, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
FECHA DEL CONVENIO	20 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7100070490 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	4600032263 del 23 de octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$2.128.453.598
ADICIÓN	N.A
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$2.128.453.598
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	27/10/2027
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el fin de dar cumplimiento al Convenio “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS INNOVADORES DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO, LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN SOBRE LOS ACUEDUCTOS, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”, se adelantaron las siguientes actividades.

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
Visitas técnicas programa de lluvia	Se realizaron 20 visitas técnicas con los profesionales especializados de Empresas Públicas de Cundinamarca, respecto al componente hidrológico, hidráulico, estructural, geotécnico y eléctrico. En estas visitas se evaluó técnicamente cada uno de los conjuntos residenciales que aplicaron a la convocatoria, con el fin de verificar las	Presentación de informe técnico de visitas de campo, con evidencias adjuntas en el: Anexo 01-Concepto Técnico Visitas Lluvias.pdf	100%

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
	condiciones actuales del terreno en cada predio postulado y emitir una viabilidad técnica, como insumo para que posteriormente el contratista realice las respectivas visitas en campo y de su concepto final. Se llevaron a cabo 23 visitas de validación técnica para los sistemas de agua lluvia, 15 sitios presentan condiciones técnicas favorables para la implementación, mientras que 8 sitios registran observaciones y limitaciones técnicas que sugieren no llevar a cabo la instalación o replantear las alternativas técnicas proyectadas. Nota: Nemocón se encuentra en el mismo lote lote- 176 - 180778 , pero referenciado con 4 nombres para las torres del mismo sitio: NEMOCÓN - Conjunto Residencial Xoaka Zafiro NEMOCÓN - Conjunto Residencial Xoaka Rubí NEMOCÓN-Conjunto Residencial Xoaka Esmeralda NEMOCÓN-Conjunto Residencial Xoaka Turquesa **Validación de visitas de aguas lluvias** TOTAL VISITAS REALIZADAS 23 — MUNICIPIOS NO VIABLES 8 — Simijaca; Sopó 3; Soacha 1; Nemocón - Conjunto Residencial Xoaka Zafiro; Nemocón - Conjunto Residencial Xoaka Rubí; Nemocón - Conjunto Residencial Xoaka Esmeralda; Nemocón - Conjunto Residencial Xoaka Turquesa; La mesa VIABLE 15 — Villeta, Guachetá, Cucunubá; Madrid, Gachancipá 1, Gachancipá 2; Sopó 1, Sopó 2, Ricaute 1; Ricaute 2, Anapoima, Tocancipá; Soacha 2, Nocaima, Ubaté A continuación, se relacionan los municipios que aplican a la convocatoria de agua lluvia, con su respectivo conjunto residencial: 1. NOCAIMA - Conjunto De Vivienda Palo De Agua PH 2. VILLETA - Conjunto Residencial Altos De Villa Crisly El Dorado 3. SIMIJACA - Urbanización La Esperanza		

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
	4. GUACHETA - Conjunto Residencial Sol Naciente 5. CUCUNUBÁ - Conjunto Residencial El Nuevo Amanecer 6. UBATÉ - Conjunto Residencial Multifamiliar Las Margaritas V.I.S 7. NEMOCÓN - Conjunto Residencial Xoaka Zafiro 8. NEMOCÓN - Conjunto Residencial Xoaka Rubí 9. NEMOCÓN - Conjunto Residencial Xoaka Esmeralda 10. NEMOCÓN - Conjunto Residencial Xoaka Turquesa 11. MADRID - Conjunto Residencial La Finca Supermanzana 2 12. GACHANCIPÁ - Gran Resplandor 13. GACHANCIPÁ – Gaika 14. TOCANCIPÁ - Conjunto Residencial Puertas Del Sol II Club House 15. SOPÓ - Conjunto Cerro Fuerte 16. SOPÓ - Conjunto Cacique 17. SOPÓ - Conjunto Valle De Sopó 18. RICAURTE - Conjunto Residencial Brisas De Abril 19. RICAURTE - Conjunto Campo Alegre El Dorado 20. ANAPOIMA - Urbanización Villas De Santiago 21. LA MESA - Conjunto Flor Morado 22. SOACHA - Conjunto El Silo 23. SOACHA - Agrupación De Vivienda Torres Del Camino I		
Visitas de reconocimiento a predios rurales programa atrapanieblas	Con el fin de verificar la ubicación y condiciones hídricas de algunas de las personas que aplicaron al programa de aprovechamiento de aguas atmosféricas (atrapanieblas), se realizó visita de campo al sector rural de los siguientes municipios: - Susa - Fúquene - Guachetá	Anexo 02- Registro Fotográfico Visitas Atrapanieblas	10%

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
Elaboración de APU y presupuestos	La elaboración de los APU se hizo con base en las visitas de campo que los especialistas realizaron, ya que también fue necesario modificar el diseño tipo; los valores adoptados para materiales, equipos, transporte y mano de obra en los Análisis de Precios Unitarios (APU) fueron estructurados tomando como base principal la Lista de Precios EPC 2026, correspondiente a análisis previamente desarrollados, consolidados y utilizados por la Entidad en proyectos de características similares. De manera complementaria, para aquellos insumos, materiales, equipos y actividades que así lo requerían, se emplearon referencias de precios contenidas en la Lista de Precios ICCU 2026 y otras fuentes de consulta de mercado vigentes. Estos valores fueron revisados y, cuando fue pertinente, ajustados o complementados para reflejar las condiciones particulares de ejecución previstas, especialmente en lo relacionado con costos de transporte y logística de suministro, considerando que los proyectos objeto de intervención se encuentran distribuidos en diferentes municipios y zonas geográficas, situación que puede generar variaciones en los costos reales de abastecimiento, movilización de recursos y disponibilidad de materiales.	Anexo 04- Análisis APU	100%
Elaboración de planos y diseños tipo	La elaboración de los diseños tipo se realizó con base en las visitas de campo que los especialistas realizaron, de tal forma que, en comparación con los diseños anteriores, se eliminó el cuarto eléctrico, donde se ubicaría la bomba y se elaboraron los elementos técnicos tipo de referencia para la elaboración final por parte del contratista de obra de las cantidades finales.	Anexo 05- Planos	100%

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
Elaboración de documentos contractuales de obra e interventoría	Con el fin de dar trámite a la etapa contractual del proceso, se presentaron los documentos correspondientes para proceder con la etapa licitatoria. Se entregaron estudios previos tanto de obra y suministro, como de interventoría. Dentro de los documentos presentados, se encuentran los APU, cotizaciones, presupuestos, diseños tipo, análisis de riesgos, y demás documentos solicitados.	Link de acceso a documentos contractuales: Interventoría: https://drive.google.com/drive/folders/1TXv4RN2YPjxhKZSi-tNiFG0Uy5Ld5rpK?usp=sharing Obra: https://drive.google.com/drive/folders/13IAaH1xWgkO-2EJbNUhGdMsk2wtAJNm6?usp=sharing	100%
Elaboración de la justificación y análisis de los criterios del sistema atrapanieblas	En cumplimiento de las obligaciones técnicas establecidas para la implementación de captación de aguas atmosféricas en el marco del Convenio, se adelantó y completó el análisis integral de los criterios de diseño y especificaciones del sistema atrapanieblas.	Se adjunta soporte de información técnica atrapanieblas evidencias: Anexo_03_Información Técnica y soporte Atrapanieblas.pdf	100%
Total avance	**36%**		

JULIAN DAVID HERRERA GRANADOS
ASESOR DE ASUNTOS AMBIENTALES
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P

Elaboró: Vanesa Lorena Pardo Guio / Contratista Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
Revisó: Martín Alfonso Vargas Vega / Contratista Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P.