ANEXO – FICHA TÉCNICA

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE CONTENEDORES MARITIMOS ADAPTADOS COMO SOLUCION INNOVADORA EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA MODULAR QUE PERMITA LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS Y EL FORTALECIMENTO DEL PROCESO MISIONAL DE UNIPAZ.

CONCEPTO	CANTDAD
CONTENEDOR MARÍTIMO ADAPTADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTES PARA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. ESPECIFICACIONES TECNICAS • Aislamiento térmico en paredes y techo: Yumbolon de 15mm • Revestimiento en techo y paredes: drywall • Revestimiento en paredes del baño: drywall • Pintura interna: vinilo blanco tipo 1 • Pintura externa: esmalte con base anticorrosiva, unicolor. No incluye logos ni líneas. • Puerta de acceso peatonal: de 2x1m en lámina original de contenedor, incluye cerradura de pasador y gato hidráulico. • Ventana: una ventana de 1x1m • Piso: en vinilo de alto tráfico tipo tabletas con instalación de click • Aire acondicionado: dos (2) de 12.000 BTU convencional • Instalación eléctrica: con tubería SCH40 por debajo de la lámina de revestimiento: 4 lámparas de sobreponer de 18w 1 interruptor. 2 tomacorrientes de 110v, 2 toma corrientes de 220v 1 caja de tacos 1 clavija hembra y un macho • Incluye punto de datos para cada puesto de trabajo Rack en gabinete. • Tiempo de adecuación: 30 días • Tipo de contenedor: 40 pies STD. • Incluye cargue y transporte y descargue hasta Barrancabermeja, en el Centro de Investigaciones Santa Lucia ubicada en la vereda Zarzal km 14 via a Bucaramanga. El contenedor incluye mobiliario consistente en un (1) escritorio sencillo en vidrio templado con silla ejecutiva. **ESTANTERIA DE UN LADO DEL CONTENEDOR: Medidas: 12 m lineales de largo, 2,40 m de alto y 0,70 de profundidad** La estantería debe ser elaborada en malla eslabonada y ángulos, estructurada de piso a techo con 4 entrepaños generando 5 espacios para almacenar. Del lado de enfrente a la estantería anterior debe instalarse otra estantería de 9m de largo con la misma especificación técnica previamente descrita. **Para la instalación se debe contemplar lo siguiente:** **BASES:** tres (3) traviesas en concreto como soporte base para el contenedor. Medidas 0.30m de alto x 0.30m de ancho x 2.40m de largo. **El valor incluye el t**ransporte de estas bases en un vehículo independiente al del contenedor para evitar daños al mismo. **ESCALERA SENCILLA DE INGRESO:** escalera elaborada con malla y ángulos a un peldaño con barandas. Transporte de la escalera: esta podrá incluirse dentro del mismo vehículo que transporte el contenedor. El contenedor lleva sus instalaciones internas y se deberá entregar con un toma y clavija aérea, para que pueda ser alimentado externamente por un punto de luz en sitio. Este precio incluye dicha instalación eléctrica desde el exterior al contenedor.	1

CONTENEDOR MARITIMO ADAPTADO COMO OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. ESPECIFICACIONES TECNICAS: • Tipo de contenedor: 40 pies STD. • Aislamiento térmico en paredes y techo: yumbolon de 15mm • Revestimiento en techo y paredes: drywall • Revestimiento en paredes del baño: drywall RH (resistente a la humedad) • División: una división de piso a techo con puerta interna en madera o en pvc para la zona del baño. • Pintura interna: vinilo blanco tipo 1 • Pintura interna baño: vinilo anti-hongo • Puerta de acceso peatonal: de 2x1m en lámina original de contenedor, incluye cerradura y gato hidráulico. • Ventanas: dos ventanas de 1.50x1m • Ventana baño: una ventana pequeña de 0.50m x 0.20 • Piso oficina: en vinilo de alto tráfico tipo tabletas con instalación de click • Piso baño: en baldosa • Pintura externa: esmalte con base anticorrosiva, unicolor. No incluye logos ni líneas. • Aire acondicionado: dos de 12.000 BTU convencional • Baño: 1 sanitario, 1 lavamanos con mueble y con grifería, 1 espejo, accesorios para el papel higiénico, tubos de aguas blancas y negras dentro del contenedor. • Instalación eléctrica: con tubería SCH40 por debajo de la lámina de revestimiento: 4 lámparas de sobreponer de 18w en la oficina, 1 lampara de sobreponer en el baño, 2 interruptores (1 en la oficina 1 en el baño) 6 tomacorrientes de 110 v 2 tomacorrientes de 220 v, 1 caja de tacos , 1 clavija y un macho. • Incluye punto de datos para cada puesto de trabajo y se debe garantizar la conexión a internet. • Tiempo de adecuación: 30 días • Tipo de contenedor: 40 pies STD. Incluye cargue y transporte y descargue hasta Barrancabermeja, en el Centro de Investigaciones Santa Lucia ubicada en la vereda Zarzal km 14 via a Bucaramanga. El contenedor lleva sus instalaciones internas y se deberá entregar con un toma y clavija aérea, para que pueda ser alimentado externamente por un punto de luz en sitio. Este precio incluye dicha instalación eléctrica desde el exterior al contenedor. Las conexiones de aguas blancas y negras: el contenedor lleva su tubería interna y se debe dejar a la vista en la parte de fuera para empalmar en sitio. Este precio está incluida dicha instalación desde el exterior al contenedor. **MOBILIRARIO QUE INCLUYE EL MODULO:** Escritorio en L: Largo 12 m, profundidad o ancho: 0,55 m, alto 0,70 m Sillas: 10 sillas ejecutivas. **Para la instalación se debe contemplar lo siguiente:** BASES: tres (3) traviesas en concreto como soporte base para el contenedor. Medidas 0.30m de alto x 0.30m de ancho x 2.40m de largo. El transporte de estas bases debe realizarse en un vehículo independiente al del contenedor para evitar daños a este. ESCALERA SENCILLA DE INGRESO: escalera elaborada con malla y ángulos a un peldaño con barandas. Transporte de la escalera: esta podrá transportarse dentro del vehículo que trasporte el contenedor.	**2**